Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"
Технадзор: ТОО «Технический надзор»
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование стройки - «Строительство по благоустройство улицы Абылай хана в селе Аксукент Сайрамского района, Туркестанской области» (инженерные сети) 2– очередь

Договор: Договор № 2 от 02.05.2024г. ув.№7663456 от 13.05.2024г.

Акт выполненных работ № 1

приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

Благоустройство

№ п.п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				25244907
	Раздел 1.	Демонтажные работы				4360971
1	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6,к стоимости эксплуатации машин - 0,7,к стоимости материалов - 0,5.*	т	7,34	150722	1106299
2	Е11-460601-0905 1146-0601-0905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Здания прочие неотапливаемые,включая склады,сараи и строения.Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов	м^3 строительного объема,включая подвал	150	2678	401700
3	Е12-180101-2003 1218-0101-2003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Покрытия из тротуарных плит.Разборка с помощью молотков отбойных	м^2	637	457	291109
4	Е12-200401-0103 1220-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на щебеночном основании.Разборка вручную	м	1027	2256	2316912
5	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	7	9714	67998
6	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	7	25279	176953

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Вертикальная планировка**				956412
7	У6101-0104-0102 **6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	499	126	62874
8	У6101-0104-0110 **6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме **6101-0104-0102**	$м^3$	499	215	107285
9	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1	$м^3$	162	108	17496
10	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0101	$м^3$	162	199	32238
11	У6101-0103-0209 6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	661	440	290840
12	С3412-102-0105 412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км	т·км	4792,25	93	445679
	Раздел 3.	**Брусчатое покрытие тротуаров**				11422993
21	У6113-0301-0301 **6113-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового **щебня,толщина 12 см**	$м^2$	685,8038792	2111	1447732
22	У6113-0301-0302 **6113-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины к **нормам 6113-0301-0301**	$м^2$	-685,8038792	186	-127560
23	У6113-0301-0101 **6113-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из **брусчатки с подготовкой**	$м^2$	685,8038792	3717	2549133
24	**Прайслист** *ТОО "АЛЕСКО"* *Прайслист ТОО "АЛЕСКО"*	**Тротуарная плитка** MIX 6	$м^2$	674,8310171	3348,21	2259476
25	У7101-0401-0102 **7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-**гравийной смеси,дресвы**	$м^3$	12,0515998	4888	58908
26	У7101-0301-0602 **7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	1004,299987	4073	4090514
27	С1255-101-102 **255-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	16,0687998	71243	1144790

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	Установка бортовых камней				6840664
28	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м^3	26,675	4888	130387
29	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	1067	4073	4345891
30	С1255-101-101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	45,881	51533	2364386
	Раздел 5.	Ограждение (АС)				1663867
36	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,песчаное	м^3	6	10059	60354
37	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	м^3	32,18872	49816	1603513

		ИТОГО ПО АКТУ:		25 244 907	
		Оборудование			
		Итого смр без оборудования		25 244 907	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%	6%	1 514 694	
		Итого с затратами		26 759 601	
		Сметная прибыль 5%	5%	1 337 980	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	535 192	
		Итого с непредвиденными		28 632 773	
		Пониж.коэф.	0,9973124369	28 555 821	
		НДС 12%	12%	3 426 698	
		ВСЕГО		31 982 519,18	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель _____ Абілдаев Н.Д.

Инженер:

ТОО «Технический надзор»

Директор: _____ Сылыгалиев Ш.Т.

Подрядчик:

ТОО "САК-КҰРЫЛЫС"

Директор _____ Бухарбаев Е.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САК-КҰРЫЛЫС"
Технадзор: ТОО «Технический надзор»
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование стройки: «Строительство по благоустройство улицы Абылай хана в селе Аксукент Сайрамского района, Туркестанской области» (инженерные сети) 2-- очередь

Договор: Договор № 2 от 02.05.2024г. ув.№7663456 от 13.05.2024г.

Акт выполненных работ № 2

приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

Благоустройство

№ п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				23558224
	Раздел 1.	Брусчатое покрытие тротуаров				7298751
21	У6113-0301-0301 6113-0301-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщина 12 см	м^2	438,1961208	2111	925032
22	У6113-0301-0302 6113-0301-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	м^2	-438,1961208	186	-81504
23	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	438,1961208	3717	1628775
24	Прайслист *ТОО "АЛЕСКО"* *Прайслист ТОО "АЛЕСКО"*	Тротуарная плитка MIX 6	м^2	431,1849829	3348,21	1443698
25	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м^3	7,7004002	4888	37640
26	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	641,7000132	4073	2613644
27	С1255-101-102 255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м^3	10,2672002	71243	731466

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Ограждение (АС)**				**1432541**
38	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм/Арматура Л=12мм/	т	1,6	298083	476933
39	У6105-0101-1101 6105-0101-1101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной навесной из блоков ячеистого бетона на клее,толщина 500 мм	м^3	25,99	26649	692608
40	С1213-304-101 213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый,размерами 390 х 190 х 188 мм.серый	шт.	1000	263	263000
	Раздел 3.	**Лоточный арык**				7220548
41	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	150	411	61650
42	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м^3	20	4888	97760
43	У6104-0901-0206 6104-0901-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка в сооруженных лотков прямоугольных,сечением более 0,2 м^2	м^3	66,053	36858	2434766
44	С1225-203-0501 225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м^3	66,053	70035	4626372
	Раздел 4.	**Разные работы**				7606384
		Водоснабжения				
45	У6124-0303-0303 6124-0303-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023 прим.*	Перенос блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 600х600 мм	шт.	13	30995	402935
46	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	654,8	411	269123
47	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания песчаного	м^3	6	8790	52740
48	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	1,349	1079954	1456858
49	С1241-201-0402 241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1179,68	213	251272

1	2	3	4	5	6	7
50	С1241-201-0608 241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**182,81**	**543**	**99266**
		Монтаж ограждения РУВД				
51	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	15,3648	411	6315
52	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты,песчаное**	**м^3**	**2,69**	**10059**	**27059**
53	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	м^3	15,84	49816	789085
54	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,234	298083	69751
55	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,4991	72051	35961
56	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(80х80х3мм)	т	0,4991	401186	200233
57	К11-090701-0127 1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,2	680097	816116
58	У6108-0401-0101 6108-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ворот секционных,площадь 9 м^2	м^2	9	4588	41292
		Монтаж ограждения здание Касипкердик				
59	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м^3	3,6	6940	24984
60	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты,песчаное	м^3	1,8	10059	18106
61	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	м^3	9,52	49816	474248
62	С1214-210-0502 214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12076	298083	35997
63	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,25668	72051	18494

1	2	3	4	5	6	7
64	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(80х80х3мм)**	т	0,25668	401186	102976
65	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,6	680097	408058
		Ограждения из терассной доски				
76	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	7,08	29865	211444
77	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	12,8	49173	629414
80	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм(60х20х3мм)	т	2,9030369	401136	1164653
		ИТОГО ПО АКТУ:			33 558 224	
		Оборудование				
		Итого смр без оборудования			33 558 224	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%	6%		1 413 493	
		Итого с затратами			24 971 718	
		Сметная прибыль 5%	5%		1 248 586	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%		499 434	
		Итого с непредвиденными			26 719 738	
		Понижк.коэф.	0,9973124369		26 647 927	
		НДС 12%	12%		3 197 751	
		ВСЕГО			29 845 678,42	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель _____ Абілдаев Н.Д.

Инженер:

ТОО «Технический надзор»

Директор: _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Подрядчик:

ТОО "САК-КУРЫЛЫС"

Директор _____ Бухарбаев Е.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Подрядчик: ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"

Технадзор: ТОО «Технический надзор»

Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование стройки - «Строительство по благоустройство улицы Абылай хана в селе Аксукент Сайрамского района, Туркестанской области» (инженерные сети) 2– очередь

Договор: Дополнительное соглашение: №2/1 от 11.11.2024 года,Договор № 2 от 02.05.2024г. ув.№7953127 от 26.11.2024г.

Акт выполненных работ № 6

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

на **Благоустройство**

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19129322**
	Раздел 1.	**Асфальтобетонное покрытие проездов**				**9402505**
13	У7101-0401-0102 **7101-0401-0102** *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев **оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	$м^3$	213,1913695	4888	1042079
14	У7101-0602-0901 **7101-0602-0901** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,8527655	206650	176224
15	У7101-0602-0303 **7101-0602-0303** *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	852,7654779	2497	2129355
16	У7101-0602-0403 **7101-0602-0403** *ЕСН РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	852,7654779	1077	918428
17	У7101-0602-0301 **7101-0602-0301** *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	852,7654779	2613	2228276

1	2	3	4	5	6	7
18	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м^3	11,3402322	4888	55431
19	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	453,6092876	4073	1847551
20	С1255-101-101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	19,5051994	51533	1005161
	Раздел 2.	Озеленение				9726817
31	У6113-0102-0218 6113-0102-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли,размер 1,3х1,3х0,6 м механизированным способом,добавление растительной земли до 50%	яма	140	22646	3170440
32	У6113-0103-0108 6113-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли,размер кома,1,3х1,3х0,6 м	шт.	140	31463	4404820
33	С1254-101-504 254-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Можжевельник Н от 2 до 3 м,с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	140	7962	1114680
34	У6113-0112-0101 6113-0112-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м^2	1276	154	196504
35	У6113-0112-0201 6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,1276	663230	84628
		Перенос надземного газопровода				
81	У6121-0103-0202 6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,6*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,061713	1615278	99684
82	У6121-0103-0202 6121-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,12	2781858	333823
83	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Ктр и Ккм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,12	2155854	258702
84	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	36	254	9144
85	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	36	197	7092

1	2	3	4	5	6	7
86	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	20	2365	47300

Поливочные сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
	Раздел 1.	**Трубопровод**				**8435107**
1	У6121-0105-0102 **6121-0105-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм	км	1,168	1134123	8435107 1324656
4	У6121-0105-0101 **6121-0105-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	1,1	1079954	1187949
7	**Ц13-080201-0201** **1308-0201-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26***	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2500	1026	2565000
9	С1243-113-1006 **243-113-1006** ***РСНБ РК 2022***	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	км	0,718245	1584810	1138282
10	У6124-0104-0201 **6124-0104-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	2	91600	183200
13	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4189	8378
		Футляр				
21	У6121-0105-0406 **6121-0105-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полиэтиленновых труб,наружный диаметр 160 мм	км	0,3	1525796	457739
23	У6121-0801-0301 **6121-0801-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб,диаметр 100 мм	м	300	5233	1569903

		ИТОГО ПО АКТУ:		
		Оборудование		27 564 429
		Итого смр без оборудования		**27 564 429**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%	6%	1 653 866
		Итого с затратами		**29 218 295**
		Сметная прибыль 5%	5%	1 460 915
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	584 366
		Итого с непредвиденными		**31 263 575**

1	2	3	4	5	6	7
		Пониж.коэф.	0,9973124369		31 179 553	
		НДС 12%	12%		3 741 546	
		ВСЕГО			34 921 098,84	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель _____Абілдаев Н.Д.

Инженер:

ТОО «Технический надзор»

Директор: _____Сыдыгалиев Ш.Т.

Подрядчик:

ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"

Директор_____ Бухарбаев Е.Е.