**Заказчик:** КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

**Подрядчик:** ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

**Наименование объекта:** Строительство гравийной дороги ул. Жидели - 5 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

**Договор на безвозмездное выполнение : №5 от 06.01.2025 года**

**Акт**

**приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | 4 959 153 |
| | | Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО: | тенге | | | 5 167 |
| | | Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 5 167 |
| 1 | 1220-0201-0701 Кклим = 1,08 | Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м | км | 0,19 | 27197 | 5 167 |
| | | Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО: | тенге | | | 1 301 422 |
| | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 1 301 422 |
| 2 | 6201-0101-0502 Кклим = 1,08 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2 | м3 | 208,98 | 2233 | 466 652 |
| 3 | 6201-0101-0201 Кклим = 1,08 | Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1 | м3 | 431,33 | 201 | 86 697 |
| 4 | 6201-0101-0302 Кклим = 1,08 | Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2 | м3 | 6,2 | 3117 | 19 325 |
| 5 | 6101-0103-0216 Кклим = 1,08 | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 | м3 | 425,13 | 434 | 184 506 |
| 6 | 412-102-0105 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | 1 т·км | 2975,91 | 94 | 279 736 |
| 7 | 6101-0104-0102 Кклим = 1,08 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м3 | 6,2 | 129 | 800 |
| 8 | 6101-0104-0110 Кклим = 1,08 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102 | м3 | 6,2 | 110 | 682 |
| 9 | 1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 431,33 | 202 | 87 129 |
| 10 | 6101-0107-0302 Кклим = 1,08 | Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 | 431,33 | 204 | 87 991 |
| 11 | 6101-0109-0106 Кклим = 1,08 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2 | м2 | 2108,72 | 18 | 37 957 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6101-0104-0102<br>Кклим = 1,08 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м3 | 208,98 | 129 | 26 958 |
| 13 | 6101-0104-0110<br>Кклим = 1,08 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102 | м3 | 208,98 | 110 | 22 988 |
| | | Раздел 3. Дорожная одежда, ИТОГО: | тенге | | | 3 496 976 |
| | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 3 496 976 |
| 14 | 6201-0401-0102<br>Кклим = 1,08 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 368,6 | 5887 | 2 169 948 |
| 15 | 6201-0701-0111<br>Кклим = 1,08 | Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см | м2 | 380 | 541 | 205 580 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 15.1 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 463,6 | 2419 | 1 121 448 |
| | | Раздел 4. Обустройство улицы и организация движения , ИТОГО: | тенге | | | 155 586 |
| | | Подраздел 4.1. Дорожные знаки, ИТОГО | тенге | | | 155 586 |
| 16 | 6201-0802-0101<br>Кклим = 1,08 | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 1 | 17822 | 17 822 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 16.1 | 251-101-0103 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, | шт. | 16 | 7804 | 124 864 |
| 16.2 | 251-102-0704 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35 | шт. | 1 | 10153 | 10 153 |
| 17 | 1133-0303-0501<br>Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25; | Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство | м3 | 0,07 | 39249 | 2 747 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | | Тенге | | | 4959153 |
| | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами | | | | | 332263 |
| | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного | | Тенге | | | 305726 |
| | Итого | | Тенге | | | 5597142 |
| | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | | 167914 |
| | Итого по части II в текущих ценах 2024г. | | Тенге | | | 5765056 |
| | НДС в текущих ценах - 12% | | Тенге | | | 691807 |
| | Общая стоимость строительства с НДС 12% | | Тенге | | | 6 456 862 |

**Заказчик:**
**КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»**
**Директор_____ Букеев А.Г.**

**Технически надзор:**
**ТОО "SabyrStroySK"**
**Эксперт_____ Турлыбеков Г.А.**

**Подрядчик:**
**ТОО «Жанакорган Жібек жолы»**
**Директор_____ Шаманов М.**

**Авторски надзор:**
**ТОО "ALASH ORDA GROUP"**
**Эксперт_____ Садыкова П.**