Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Технический надзор: ТОО «Технический надзор»
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта:«Строительство по благоустройство улицы Абылай хана в селе Аксукент Сайрамского района, Туркестанской области» (инженерные сети) 2– очередь

Договор: Договор № 2 от 02.05.2024г. ув.№7663456 от 13.05.2024г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2024г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
4973512	48142	№2	02.05.2024г	ОБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за август), без НДС	из графы №1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство по благоустройство улицы Абылай хана в селе Аксукент Сайрамского района, Туркестанской области» (инженерные сети) 2– очередь	89 537 035,26	24 740 033,63							2 968 804,04	27 708 837,66
Удержание аванса	33 440 850,00	7 961 556,23							955 386,75	8 916 942,98
Затраты инженеринговых услуг	2 900 999,94	801 577,09							96 189,25	897 766,34
Затраты авторского надзора	1 002 814,79	277 088,38							33 250,61	310 338,98
Всего по стройке	**60 000 000,00**	**33 780 255,32**							**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель _____ Абілдаев Н.Д.

Инженер:

ТОО «Технический надзор»

Директор: _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Подрядчик:

ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ Бухарбаев Е.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "САҚ-ҚҰРЫЛЫС"
Технадзор: ТОО «Технический надзор»
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование объекта:«Строительство по благоустройство улицы Абылай хана в селе Аксукент Сайрамского района, Туркестанской области» (инженерные сети) 2– очередь

Договор: Договор № 2 от 02.05.2024г. ув.№7663456 от 13.05.2024г.

Акт выполненных работ № 3

приемки выполненных работ за АВГУСТ 2024 года

Электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				21871542
		Раздел 1.	Демонтажные работы				348200
1	1	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	20	17410	348200
		Раздел 2.	Прокладка кабелей				8239791
2	2	У6101-0102-0108 **6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	451,1	411	185402
3	3	**У6101-0206-0101** **6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**100,2**	**3299**	**330560**
4	4	**У6101-0106-0101** **6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**350,8**	**76**	**26661**
5	5	**Ц13-080201-0401** **1308-0201-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**1869**	**689**	**1287741**
6	6	**Ц13-080201-0402** **1308-0201-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**1274**	**354**	**450996**
7	7	**С1213-101-0101** **213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**12,572**	**50163**	**630649**

1		2	3	4	5	6	7
8	8	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	554	1116	618264
9	9	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	116	1387	160892
10	10	С1243-113-641 243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	км	0,716	1431722	1025113
11	11	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	968	1026	993168
12	12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	231	966	223146
13	13	С1243-113-620 243-113-0620 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	км	1,282	743919	953704
14	14	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	347	507	175929
15	15	С1241-201-613 241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	347	2466	855702
16	16	Ц13-080201-1901 1308-0201-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	11265	135180
17	17	С1243-903-7902 243-903-7902 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПСтБнг-HF-в-35/50	шт.	12	15557	186684
		Раздел 5.	Опора наружного освещения высотой 10м (20шт)				8630955
18	29	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	20	29241	584820
19	30	С1211-601-101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,5	1628	814
20	31	С1212-101-601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,5	21012	178602
21	32	С1252-207-5002 252-207-5002 *СпрСЦ 08.2023*	Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий	шт.	20	3297	65940

1		2	3	4	5	6	7
22	33	С1252-207-4404 252-207-4404 *СпрСЦ 08.2023*	Корпус предохранителя PF 6	шт.	20	12720	254400
23	34	С1252-207-1072 252-207-1072 *СпрСЦ 08.2023*	Зажим ответвительный типа Р 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	40	2517	100680
24	35	С1243-110-601 243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,2	121568	24314
25	36	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,68	1214242	825685
26	37	С1247-103-1720 247-103-1720 *СпрСЦ 08.2023*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit PRO 125/19000 Ш1 4К	шт.	20	250350	5007000
27	38	С1247-306-333 247-306-0333 *СпрСЦ 08.2023*	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/25-1,18п высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°	шт.	20	13399	267980
28	39	С1247-306-409 247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	20	66036	1320720
		Раздел 6.	Опора наружного освещения высотой 4м (60шт)				4652596
29	40	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	3,48	28264	98359
30	41	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	29	30043	871247
31	42	С1241-101-0408 241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	145	3567	517215
32	43	С1261-301-219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	295,22	708	209016
33	44	У6124-0202-0403 6124-0202-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, "Шар венчающий"	шт.	29	16636	482444
34	45	С1247-105-101 247-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	29	67411	1954919
35	46	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	29	2481	71949
36	47	С1252-207-3980 252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	29	1175	34075
37	48	С1243-906-2209 243-906-2209 *РСНБ РК 2022*	Съемный предохранитель D01 6А	шт.	29	909	26361

1		2	3	4	5	6	7
38	49	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	82,847	966	80030
39	50	С1243-110-601 243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1**	км	0,145	121568	17627
40	51	У6124-0203-0306 6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм**	м	72,5	1108	80330
41	52	С1214-206-201 214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	т	0,039875	313666	12507
42	53	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	29	5548	160892
43	54	С1214-201-102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,07656	465324	35625
			ИТОГО ПО АКТУ:			21 871 542	
			Оборудование				
			Итого смр без оборудования			21 871 542	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%	6%		1 312 293	
			Итого с затратами			23 183 835	
			Сметная прибыль 5%	5%		1 159 192	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%		463 677	
			Итого с непредвиденными			24 806 703	
			Понижающий коэф.	0,9973124369		24 740 034	
			НДС 12%	12%		2 968 804	
			ВСЕГО			27 708 837,66	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель _____ Абілдаев Н.Д.

Инженер:

ТОО «Технический надзор»

Директор: _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Подрядчик:

ТОО "САК-КҰРЫЛЫС"

Директор _____ Бухарбаев Е.Е.