Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Жидели - 6 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение : №6 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			8 024 595
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			6 582
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 582
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,242	27197	6 582
		Раздел 2. Наращивание колодцев, ИТОГО:	тенге			26 652
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			26 652
2	1220-0202-0103 Кклим = 1,08	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм	шт.	1	11455	11 455
3	1123-1201-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Люки полимерные. Установка	шт.	1	15197	15 197
		Раздел 3. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			2 915 324
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 915 324
4	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	210,55	2233	470 158
5	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	1199,96	201	241 192
6	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	142,58	3117	444 422
7	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	1057,38	434	458 903

8	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	7401,66	94	695 756
9	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	142,58	129	18 393
10	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	142,58	110	15 684
11	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1199,96	202	242 392
12	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1199,96	204	244 792
13	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	1850,62	18	33 311
14	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	210,55	129	27 161
15	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	210,55	110	23 161
		Раздел 4. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			4 764 865
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 764 865
16	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	534,5096	5887	3 146 658
17	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	463,38	541	250 689
		неучтенные ресурсы				
17.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	565,3236	2419	1 367 518
		Раздел 5. Обустройство улицы и организация движения , ИТОГО:	тенге			311 173
		Подраздел 5.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			311 173
18	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17822	35 644
		неучтенные ресурсы				
18.1	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	32	7804	249 728
18.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10153	20 306
19	1133-0303-0501 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,14	39249	5 495
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			8024595

	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)				537648
	Итого	Тенге			8562243
	Непредвиденные работы и затраты-3%				256867
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.	Тенге			8819110
	НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			1058293
	Общая стоимость строительства с НДС 12%	Тенге			9 877 404

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жанылма»
Директор_____ **Букеев А.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____ **Шоманов М.**

Технически надзор:
ТОО "SabyrStroySK"
Эксперт_____ **Турганбеков Е.А.**

Автореки надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт_____ **Садыкова П.**