Заказчик: Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район, с.Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 101240020044, ИИК KZ34070103KSN2711000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Булан и с.Жамбыл Сырымского района ЗКО
Договор № 37-1 от 13.04.2022 г.

Форма 2В

Акт №2
приемки выполненых работ за Июнь 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах 2020года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС № 02-01-01 Поселковая водопроводная сеть в с.Булан работы										
1	1	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	18340,4	169,83	163,08	3114750	2990952	0	750973	4174981	
						6,75	50,12	123798	919221		309258		
2	2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	586	1523,62	0	892839	0	0	642844	1658538	
						1523,62	0	892839	0		122855		
3	3	Е11-010104-0402	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	15332	35,1	35,1	538153	538153	0	141520	734048	
						0	12,82	0	196556		54374		
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2089,6	786,76	0	1644014	0	0	1183690	3053920	
						786,76	0	1644014	0		226216		
5	5	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	220,32	169,83	163,08	37417	35930	0	9021	50153	
						6,75	50,12	1487	11042		3715		
6	6	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,48	1523,62	0	37298	0	0	26855	69285	
						1523,62	0	37298	0		5132		
7	7	Е11-010104-0402	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	м3	247,86	35,1	35,1	8700	8700	0	2288	11867	
						0	12,82	0	3178		879		
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,95	786,76	0	18056	0	0	13001	33541	
						786,76	0	18056	0		2485		
9	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	1,6494	357255,12	106551,68	589257	175747	8091	451097	1123581	
						245798	30455,73	405419	50234		83228		
	14.1		Нет наименования ресурса		29,6892								
10	16	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2169,076	1087		2357786		2357786		2546408	Казахстан
											188623		
11	18	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	1,4898	294988,98	74426,82	439475	110881	2043	354338	857318	
						219191	21054,25	326551	31367		63505		
	18.1		Нет наименования ресурса		7,449								
12	20	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	868,6	153		132896		132896		143528	Казахстан
											10632		
13	21	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2626,808	136		357246		357246		385826	Казахстан
											28580		
14	79	Ц13-100904-0101 #К=0,3	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	км кабеля	1,5908	22092,96	19431,84	35145	30912	0	6815	45317	
						2661,12	4362,07	4233	6939		3357		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	80	С123-060901-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	3,977	14679		58379		58379	4671	63049	Казахстан
16	89	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,018	22931,97	9256,75	619576	250099	92276	374738	1073859	
						10259,88	3750,16	277202	101322		79545		
	89.1		Нет наименования ресурса		3,5934								
17	90	С121-040302-0102	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	28,8	28074		808531		808531	64682	873214	Казахстан
18	91	С121-040302-0103	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	41760		125280		125280	10022	135302	Казахстан
19	92	С121-040301-0110	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	15497		619880		619880	49591	669471	Казахстан
20	93	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	23325		466500		466500	37320	503820	Казахстан
21	94	С121-040301-0115	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22871		137226		137226	10978	148204	Казахстан
22	95	С121-040301-0117	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	35206		105618		105618	8449	114067	Казахстан
23	96	С121-040302-0109	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	22550		451000		451000	36080	487080	Казахстан
24	97	С121-040302-0113	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	51100		153300		153300	12264	165564	Казахстан
25	98	С121-040301-0201	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	3847		115410		115410	9233	124643	Казахстан
26	99	С121-040301-0104	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	5182		155460		155460	12437	167897	Казахстан
27	102	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ. ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	428,4	874,07	19,81	374452	8486	246900	111790	525141	
						277,93	2,66	119065	1139		38899		
	102.1		Нет наименования ресурса		1028,16								
			ИТОГО:					**1439364 3**	**4149861**	**6393822**	**4068970**	**19939622**	
								3849961	**1320999**		**1477010**		

ЛС № 02-03 Водовод работы

			Раздел: 17. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ										
1	1	Е11-010104-0101	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	18827,4966	42,85	42,85	806758	806758	0	212284	1100565	
						0	15,66	0	294838		81523		
2	2	Е11-010104-0109	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	32478	39,67	39,67	1288402	1288402	0	338836	1757417	
						0	14,49	0	470606		130179		
3	3	Е11-010104-0101	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	25982,4	42,85	42,85	1113346	1113346	0	292957	1518806	
						0	15,66	0	406884		112504		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-010104-0109	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		25982,4	39,67	39,67	1030722	1030722	0	271069	1405934	
				м3		0	14,49	0	376485		104143		
5	5	Е11-010107-1301	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м		25982,4	51,89	51,89	1348226	1348226	0	306613	1787226	
				м3		0	16,39	0	425851		132387		
			Итого по разделу: 17. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									7569950	
			Раздел: 18. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
6	6	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		75327,2	154,17	145,89	11613194	10989485	0	2438974	15176342	
				м3 грунта		8,28	36,69	623709	2763755		1124174		
7	7	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2404	1523,62	0	3662773	0	0	2637196	6803967	
				м3 грунта		1523,62	0	3662773	0		503998		
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		10784	786,76	0	8484420	0	0	6108782	15760658	
				м3 грунта		786,76	0	8484420	0		1167456		
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		58443,6	35,1	35,1	2051370	2051370	0	539458	2798095	
				м3 грунта		0	12,82	0	749247		207266		
10	10	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ		116,8	169,83	163,08	19836	19048	0	4782	26588	
				м3 грунта		6,75	50,12	788	5854		1970		
11	11	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12,8	1523,62	0	19502	0	0	14042	36228	
				м3 грунта		1523,62	0	19502	0		2684		
12	12	Е11-010104-0402	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М		87,6	35,1	35,1	3075	3075	0	808	4194	
				м3		0	12,82	0	1123		311		
13	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9,6	786,76	0	7553	0	0	5438	14030	
				м3 грунта		786,76	0	7553	0		1039		
			Итого по разделу: 18. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									40620101	
			Раздел: 19. ТРУБОПРОВОДЫ В1										
14	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		6,296	471236,78	150806,34	2966906	949477	81316	2188449	5567784	
				км трубопровода		307515	43589,54	1936114	274440		412429		
	16.1		Нет наименования ресурса		302,208								
15	17	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		8,2218	430977,48	124123,04	3543410,645	1020514,81	729721,50	2721718,07	6766339,01	
				км трубопровода		299012	35368,57	2458416,862	290793,31		501210,30		
	17.1		Нет наименования ресурса		357,6483								
16	19	С123-010501-1114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		4769,22	2203		10506592		10506592		11347119	Казахстан
				м							840527		
17	21	С123-010501-1514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		205,03	3129		641539		641539		692862	Казахстан
				м							51323		
18	22	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		293,91	1359		399424		399424		431378	Казахстан
				м							31954		
19	88	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Провод. Прокладка в траншее		19,5072	22092,96	19431,84	430972	379061	0	83572	555707	
				км кабеля		2661,12	4362,07	51911	85092		41164		
21	95	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		24,55	22931,97	9256,75	562980	227254	83847	340507	975766	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10259,88	3750,16	251880	92067		72279		
	95.1		Нет наименования ресурса		3,2652								
22	96	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		11	28074		308814		308814		333519	Казахстан
				шт.							24705		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	98	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	15497		201461		201461	16 117	217 578	Казахстан
25	99	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	23325		128288		128288	10263	138551	Казахстан
27	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	76,2	874,07	19,81	66604	1509	43916	19884	93407	
	108.1		Нет наименования ресурса		182.88	277,93	2,66	21178	203		6919		
28	109	Е11-080101-0201	Основание подфундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	2,16	3917,94	1021.58	8463	2207	4534	2418	11752	
	109.1		Нет наименования ресурса		2,376	797,16	406.79	1722	879		870		
			Итого по разделу: 19. ТРУБОПРОВОДЫ В1									27 357 265,89	
			ИТОГО:					53671282	21740713	13181394	19888646	95486938,89	
								18749175	6383515		5884794		
			В том числе :									95486938,89	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %			2769121,23				
			Итого с временными									98256060,12	
			Дополнительные затраты			2,97 %			2918204,99				
			Итого с дополнительные затраты									101174265,1	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			2023485,30				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									103197750,4	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									108361353	
			НДС			12 %			13003362,37				
			Итого с НДС									121364715,4	
			Понижающий коэффицент			5%			6068235,77				
			Итого с понижающим коэффицентом									115296479,6	
			Аванс			30%			34588943,89				
			Итого к оплате									80707535,75	
			в. т. ч. НДС									8647235,973	

Заказчик:

Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район, с.Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 101240020044
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN2711000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Искаков А.С.

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт

_____ Бисенгалиев Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область, г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____ Абжанов Д.К.