Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Мырзатай - 4 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №10 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			7 869 839
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			12 021
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			12 021
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,442	27197	12 021
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			2 648 965
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 648 965
2	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	444,36	2233	992 256
3	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	726,61	201	146 049
4	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	108,14	3117	337 072
5	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	618,47	434	268 416
6	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	4329,29	94	406 953
7	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	108,14	129	13 950
8	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	108,14	110	11 895
9	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	726,61	202	146 775

10	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	726,61	204	148 228
11	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	3953,78	18	71 168
12	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	444,36	129	57 322
13	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	444,36	110	48 880
		Раздел 3. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			4 821 330
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 821 330
14	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	358,5125	5887	2 110 563
19	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	761	541	411 701
		неучтенные ресурсы				
19.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	950,42	2419	2 299 066
		Раздел 4. Обустройство улицы и организация движения , ИТОГО:	тенге			387 524
		Подраздел 4.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			387 524
20	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17822	35 644
		неучтенные ресурсы				
20.1	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	32	7804	249 728
20.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10153	20 306
21	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17822	35 644
		неучтенные ресурсы				
21.1	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	7453	14 906
21.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10153	20 306
22	1133-0303-0501 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,28	39249	10 990
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			7869839
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					527279
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			737438
	Итого		Тенге			9134557

	Непредвиденные работы и затраты-3%				274036
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.	Тенге			9408593
	НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			1129031
	Общая стоимость строительства с НДС 12%	Тенге			10 537 625

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»
Директор_____Букеев А.Т.

Подрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____Шоманов М.Д.

Технически надзор:
ТОО "Самұрық S Казына Сервис"
Эксперт_____Айткулов С.А.

Авторский надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт_____Садыкова П.Е.