Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение"Сырымский районный отдел
архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район, с.Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 101240020044, ИИК KZ34070103KSN2711000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Тоаврищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Косаба и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО

Договор подряда (контракт) №13-1 от 06,04,2022г

Акт выполненных работ №2

за июнь 2022г

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС №02-05 Водовод отвод от в с.Булан до площадки в с Кособа										
			Раздел: 1. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ										
1	1	Е11-010104-0101	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	11669,2	42,85 0	42,85 15,66	500025 0	500025 182740	0	131572 50528	682126	
2	2	Е11-010104-0109	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	23338,4	39,67 0	39,67 14,49	925834 0	925834 338174	0	243485 93546	1262865	
3	3	Е11-010104-0101	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	17503,8	42,85 0	42,85 15,66	750038 0	750038 274109	0	197359 75792	1023188	
4	4	Е11-010104-0109	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	17503,8	39,67 0	39,67 14,49	694376 0	694376 253630	0	182614 70159	947149	
5	5	Е11-010107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	17503,8	51,89 0	51,89 16,39	908272 0	908272 286887	0	206559 89186	1204018	
			Итого по разделу: 1. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									5119346	
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
6	6	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	67591,6	154,17 8,28	145,89 36,69	10420597 559658	9860939 2479936	0	2188508 1008728	13617833	
7	7	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2156,8	1523,62 1523,62	0 0	3286135 3286135	0 0	0	2366017 452172	6104324	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9939,6	786,76 786,76	0 0	7820080 7820080	0 0	0	5630457 1076043	14526580	
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64853,5	35,1 0	35,1 12,82	2276358 0	2276358 831422	0	598624 229999	3104980	
10	10	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	51,9	169,83 6,75	163,08 50,12	8814 350	8464 2601	0	2125 875	11815	
11	11	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,7	1523,62 1523,62	0 0	8685 8685	0 0	0	6253 1195	16133	
12	12	Е11-010104-0402	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	м3	52	35,1 0	35,1 12,82	1825 0	1825 667	0	480 184	2490	
13	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,2	786,76 786,76	0 0	3305 3305	0 0	0	2379 455	6139	
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									37390291	
			Раздел: 3. ТРУБОПРОВОДЫ В1										
14	16	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	8	430977,48 299012	124123,04 35368,57	3447820 2392096	992984 282948	62739	2648294 487689	6583803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	17	С123-010501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8000	1720		13760000		13760000	1100800	14860800	Казахстан
15	74	Е11-221301-0101 Изм. в лок. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,52	22931,97 10259,88	9256,75 3750,16	80720,53 36114,78	32583,76 13200,56	19383,20	48822,19 10363,42	139906	
16	68	С121-040302-0102	Плиты плиты железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15	шт.	8	28074		224592		224592	17967	242559	Казахстан
17	69	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	15497		247952		247952	19836	267788	Казахстан
18	70	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	23325		186600		186600	14928	201528	Казахстан
19	71	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	22550		180400		180400	14432	194832	Казахстан
20	72	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3847		30776		30776	2462	33238	Казахстан
21	73	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	3882		31056		31056	2484	33540	Казахстан
			Итого по разделу: 3. ТРУБОПРОВОДЫ В1									22557994	
			ИТОГО:					45713539 14070308	16919118 4933115	14724115	14404726 4809460	65067631	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ЛС №02-01 Поселковая водопроводная сеть в с.Жыракудык										
1	1	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	22468,2	169,83 6,75	163,08 50,12	3815774 151660	3664114 1126106	0	919992 378862	5114628	
2	2	Е11-010205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	717	1523,62 1523,62	0 0	1092433 1092433	0 0	0	786551 159319	2029303	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	3216,6	786,76 786,76	0 0	2530692 2530692	0 0	0	1822099 348223	4701014	
4	4	Е11-010104-0402	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	17431,8	35,1 0	35,1 12,82	611856 0	611856 223475	0	160903 61820	834579	
5	5	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	337,2	169,83 6,75	163,08 50,12	57266 2276	54991 16900	0	13807 5686	76760	
6	6	Е11-010205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	37,2	1523,62 1523,62	0 0	56678 56678	0 0	0	40808 7799	105286	
7	7	Е11-010104-0402	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	м3	252,6	35,1 0	35,1 12,82	8866 0	8866 3238	0	2332 896	12094	
8	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	28,2	786,76 786,76	0 0	22187 22187	0 0	0	15974 3053	41214	
9	11	Е11-220501-0103 Изм. в лок. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	2	357255,12 245798	106551,68 30455,73	714510 491596	213103 60912	9811	546982 100919	1362412	
10	12	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2000,00	1087		2174000		2174000	173920	2347920	Казахстан
11	13	Е11-220501-0101 Изм. в лок. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	4,882	294988,98 219191	74426,82 21054,25	1440136,2 1070090,46	363351,74 102786,85	260564,89	1161148,54 208102,78	2809387,52	
12	14	С123-010501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		50,00	277		13850		13850		14958	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	15	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая сети водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м м	300,00	153		45900		45900	1108 3672	49572	Казахстан
15	73	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		40,995	22931,97 10259,88	9256,75 3750,16	940096 420604	379481 153738	140012	568598 120695	1629390	
16	74	С121-040302-0102	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	20	28074		561480		561480	44918	606398	Казахстан
17	75	С121-040302-0103	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	41760		41760		41760	3341	45101	Казахстан
18	76	С121-040301-0110	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	15497		619880		619880	49590	669470	Казахстан
19	77	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	23325		466500		466500	37320	503820	Казахстан
20	78	С121-040301-0115	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22871		45742		45742	3660	49402	Казахстан
21	79	С121-040301-0117	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35206		35206		35206	2817	38023	Казахстан
22	80	С121-040302-0109	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	22550		451000		451000	36080	487080	Казахстан
23	81	С121-040302-0113	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	51100		51100		51100	4088	55188	Казахстан
24	82	С121-040301-0201	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3847		3847		3847	308	4155	Казахстан
25	83	С121-040301-0104	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	5182		103640		103640	8291	111931	Казахстан
26	86	Е11-080101-030" Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯБОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	200,0000012	874,07 277,93	19,81 2,66	174814 55586	3962 532	115266	52190 18160	245164	
			ИТОГО:					29599328 15783263	8657713 2637613	5158356	16822373 3713737	23944249,52	
			Итого по АКТ :									89011880,66	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %			2581344,54			91593225,20	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты			2,97 %			2720318,79			94313543,98	
			Итого с дополнительные затраты										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			1886270,88			96199814,86	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									101013268,8	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			12 %			12121592,26			113134861,06	
			Итого с НДС										
			Скидка			5%			5656743,05			107478118,00	
			Итого к оплате									11515512,64	
			в. т. ч. НДС										

Заказчик:

Государственное учреждение"Сырымский районный отдел

Подрядчик

Товарищество с ограниченной

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район,
с Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 101240020044
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN2711000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

Искаков А.С.

Технадзор
ТОО "АДС САПА"
Эксперт

Сералиев К.

ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

Кожанов Д.К.