**Заказчик: Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Западно-Казахстанская область,Сырымский район, с.Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 101240020044, ИИК KZ3407010 3KSN2711000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
**ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»**
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
**Наименование объекта: Водоснабжение с.Косаба и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО**
**Договор подряда (контракт) №13-1 от 06.04.2022г**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

**Справка №6**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь месяц 2022 года**

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №13-1 | 06.04.2022г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строитель но-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополнительные расходы (оборудование) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | 412 792 109,35 | | | | | | | | | |
| Строительно-монтажные работы | 31 598 126,32 | 28 212 612,79 | - | | - | | | | 3 385 513,53 | 31 598 126,32 |
| **Всего :** | **31 598 126,32** | | | | | | | | 3 385 513,53 | **31 598 126,32** |
| Скидка 5% | 1 579 906,32 | | | | | | | | | 1 579 906,32 |
| **Всего по акту:** | **30 018 220,01** | | | | | | | | 3 216 237,86 | **30 018 220,01** |

Заказчик:
Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район,
с.Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 101240020044
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ3407010 3KSN2711000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель
_____ Искаков А.С.

Технадзор:
ТОО "АДС Сапа
Эксперт
_____ Серадиев К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Абжанов Д.К.

Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Западно-Казахстанская область,Сырымский район, с.Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 101240020044 ИИК KZ340701031KSN2711000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A
**ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»**
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г. Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961 ИИК KZ358 560 000 000 372 522 БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
**Наименование объекта: Водоснабжение с.Косаба и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО**
**Договор подряда (контракт) №13-1 от 06.04.2022г**

**Акт №6**
**приемки выполненых работ за ноября 2022 года**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

| № п/п | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-02**<br>**ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА**<br>**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-010104-0402<br>(101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2** | м3 грунта | 28 | | 35,10<br>– | 35,10<br>12,82 | 983<br>– | 983<br>359 | – | 258<br>99 | 1341 |
| 15 | Е11-060101-0114<br>(106-0101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Приямок В7,5. Устройство** | м3 | 0,24 | | 25771,30<br>1080,58 | 1186,34<br>270,99 | 6185<br>259 | 285<br>65 | 5641 | 295<br>518 | 6999 |
| | | **Стены наружние** | | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-080201-0101<br>(108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 28 | | 11376,47<br>6420,03 | 1576,29<br>368,55 | 318541<br>179761 | 44136<br>10319 | 94644 | 176775<br>39625 | 534941 |
| 17 | С121-030102-0102<br>2003-0102-0102<br>РСНБ РК 2014 | В ТОМ ЧИСЛЕ<br>**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015** | 1000 шт. | 10,64 | | 44598,00<br>– | –<br>– | 474523<br>– | –<br>– | 474523 | –<br>37962 | 512485 |
| 18 | Е11-080201-0701<br>(108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,012784 | | 356647,73<br>66552,00 | 2234,73<br>718,74 | 4559<br>851 | 28<br>9 | 3680 | 800<br>429 | 5788 |
| 19 | С171-050309-0301<br>2009-0309-0301<br>РСНБС РК 2014 | В ТОМ ЧИСЛЕ<br>**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,012784 | | 287861,00<br>– | –<br>– | 3680<br>– | –<br>– | 3680 | –<br>294 | 3974 |
| 20 | Е11-061701-0401<br>(106-1701-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя** | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 66 | | 644,38<br>617,50 | 26,88<br>6,66 | 42529<br>40755 | 1775<<br>440 | – | 37487<br>6401 | 86417 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С121-110102-0103<br>2111-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 | м3 | 3,3 | 15335,00<br>-- | --<br>-- | 50606<br>-- | --<br>-- | 50606 | --<br>4048 | 54654 |
| 22 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Цоколь из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 2 | 11376,47<br>6420,03 | 1576,29<br>368,55 | 22753<br>12840 | 3152<br>737 | 6761 | 12627<br>2830 | 38210 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23 | С121-030101-0103<br>2103-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,76 | 54690,00<br>-- | --<br>-- | 41564<br>-- | --<br>-- | 41564 | --<br>3325 | 44889 |
| | | ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-070105-0101<br>1107-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м | шт. сборных конструкций | 4 | 6655,14<br>2519,38 | 1493,48<br>391,05 | 26621<br>10078 | 5974<br>1564 | 10569 | 13737<br>3229 | 43587 |
| 25 | С121-040302-9903<br>2104-0302-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 3,72 | 76053,00<br>-- | --<br>-- | 282917<br>-- | --<br>-- | 282917 | --<br>22633 | 305550 |
| 26 | С121-130205-0101<br>2113-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0045 | 233975,00<br>-- | --<br>-- | 1053<br>-- | --<br>-- | 1053 | --<br>84 | 1137 |
| | | Покрытие, кровля | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,86 | 99251,04<br>23381,80 | 1421,78<br>577,97 | 85356<br>20108 | 1223<br>497 | 64025 | 18545<br>8312 | 112213 |
| 28 | Е11-100104-0201<br>1110-0104-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка досками обшивки | м2 потолков | 28 | 3485,66<br>597,54 | 22,06<br>9,66 | 97598<br>16731 | 617<br>270 | 80250 | 15301<br>9032 | 121931 |
| 29 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРДАТОВ, ОГНЕЗАЩИТА | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ | 0,895 | 8838,31<br>886,08 | 57,71<br>25,48 | 7910<br>793 | 52<br>23 | 7065 | 734<br>692 | 9336 |
| 30 | Е12-080101-1402<br>1208-0101-1402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство | м2 | 28 | 632,92<br>189,63 | 12,18<br>6,09 | 17722<br>5310 | 342<br>171 | 12070 | 3946<br>1733 | 23401 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обработка под кровли, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 28 | 307,79<br>33,58 | 2,68<br>1,18 | 8618<br>940 | 75<br>33 | 7603 | 876<br>760 | 10253 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. в доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 45,5 | 780,42<br>680,69 | 21,37<br>7,93 | 35509<br>30971 | 973<br>361 | 3565 | 28826<br>5147 | | 69481 |
| | | ВТ ... СТ ... %<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 33 | С121-100104-0719<br>2110-0104-0719<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 52,325 | 2807,00<br>-- | --<br>-- | 146876<br>-- | --<br>-- | 146876 | --<br>11750 | | 158626 |
| | | СТ ... %<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ | М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 29 | 915,01<br>528,33 | 52,30<br>12,19 | 26535<br>15322 | 1517<br>354 | 9696 | 14421<br>3277 | | 44233 |
| | | ВТ ... СТ ... %<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 35 | С121-130816-0303<br>2113-0816-0303<br>РСНБ РК 2015 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | м3 | 2,9 | 6993,00<br>-- | --<br>-- | 20280<br>-- | --<br>-- | 20280 | --<br>1622 | | 21902 |
| | | СТ ... %. | | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами из битумной мастики. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 29 | 1579,16<br>674,75 | 85,43<br>12,20 | 45796<br>19568 | 2478<br>354 | 23750 | 18726<br>5162 | | 69684 |
| | | ВТ ... СТ ... %<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 42 | 92,90<br>80,37 | 12,53<br>3,08 | 3902<br>3376 | 526<br>129 | -- | 3225<br>570 | | 7697 |
| | | ВТ ... СТ ... %. | | | | | | | | | | |
| 38 | С121-130810-0103<br>2113-0810-0103<br>РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ Д-1 слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 46,2 | 104,00<br>-- | --<br>-- | 4805<br>-- | --<br>-- | 4805 | --<br>384 | | 5189 |
| | | СТ ... %. | | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 29 | 574,59<br>226,48 | 102,35<br>25,82 | 16663<br>6568 | 2968<br>749 | 7127 | 6731<br>1872 | | 25266 |
| | | ВТ ... СТ ... %<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 29 | 223,13<br>12,60 | 22,69<br>5,99 | 6471<br>365 | 658<br>174 | 5448 | 496<br>557 | | 7524 |
| | | ВТ ... СТ ... %<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-120101-0801<br>1112-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, поиски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб | м2 фасада (без вычета проемов) | 3,6 | 373,91<br>149,28 | 0,82<br>0,40 | 1346<br>537 | 3<br>1 | 806 | 496<br>147 | | 1989 |
| | | ВТ ... СТ ... %<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 3,8 | 3060,62<br>1082,81 | 13,99<br>3,59 | 11630<br>4115 | 54<br>14 | 7461 | 3798<br>1234 | | 16662 |
| | | ВТ ... СТ ... %<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | | ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 6 | 559,94<br>171,15 | 240,92<br>53,11 | 3360<br>1027 | 1446<br>319 | 887 | 1588<br>396 | | 5344 |
| | | ВТ ... СТ ... %<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,177 | 99087,00<br>-- | --<br>-- | 17538<br>-- | --<br>-- | 17538 | --<br>1403 | 18941 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | Проемы | | | | | | | |
| 45 | Е11-100106-0201<br>1110-0106-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными | м2 | 2,16 | 4027,35<br>1971,28 | 474,23<br>128,36 | 8699<br>4258 | 1024<br>277 | 3417 | 4082<br>1022 | 13803 |
| | | НР - 90%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 46 | С121-090101-6802<br>2109-0101-6802<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99 | м2 | 2,16 | 44198,00<br>-- | --<br>-- | 95468<br>-- | --<br>-- | 95468 | --<br>7637 | 103105 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 1,89 | 2739,39<br>1119,26 | 544,72<br>141,21 | 5177<br>2115 | 1030<br>267 | 2032 | 2144<br>586 | 7907 |
| | | НР - 90%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 48 | С121-090102-0217<br>2109-0102-0217<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 | м2 | 1,89 | 15132,00<br>-- | --<br>-- | 28599<br>-- | --<br>-- | 28599 | --<br>2288 | 30887 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 49 | С121-090404-1003<br>2109-0404-1003<br>РСНБ РК 2015 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 1 | 4151,00<br>-- | --<br>-- | 4151<br>-- | --<br>-- | 4151 | --<br>332 | 4483 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 50 | С121-090404-0302<br>2109-0404-0302<br>РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ВВ2 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 2168,00<br>-- | --<br>-- | 2168<br>-- | --<br>-- | 2168 | --<br>173 | 2341 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | Полы | | | | | | | |
| 51 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 7,8 | 160,21<br>84,24 | 75,97<br>34,94 | 1250<br>657 | 593<br>273 | -- | 669<br>154 | 2073 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-110101-0201<br>1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,26 | 5786,20<br>3055,78 | 993,16<br>399,30 | 1504<br>795 | 258<br>104 | 451 | 844<br>188 | 2536 |
| | | НР - 90%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 1,3 | 29035,70<br>3740,52 | 7,20<br>-- | 37746<br>4863 | 9<br>-- | 32874 | 4571<br>3385 | 45702 |
| | | НР - 90%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 54 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 26 | 662,22<br>344,61 | 29,11<br>14,15 | 17218<br>8960 | 757<br>368 | 7501 | 8768<br>2079 | 28065 |
| | | НР - 90%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=16 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 26 | 1287,42<br>68,16 | 78,98<br>37,43 | 33473<br>1772 | 2053<br>973 | 29648 | 2581<br>2884 | 38938 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ГАЛИ** | | | | | | | | | |
| 86 | Е11-090601-0104<br>1109-0601-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей. Монтаж<br>НР - 69%, СП - 8% | т конструкций | 0,26067 | 35888,35<br>30120,00 | 3457,20<br>1077,99 | 9355<br>7851 | 901<br>281 | 603 | 5611<br>1197 | 16164 |
| 87 | С121-050204-0803<br>2105-0204-0803<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005<br>СП - 8% | т | 0,23593 | 415222,00<br>-- | --<br>-- | 97963<br>-- | --<br>-- | 97963 | --<br>7837 | 105800 |
| 88 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,004416 | 264340,00<br>-- | --<br>-- | 1167<br>-- | --<br>-- | 1167 | --<br>93 | 1260 |
| 89 | С121-050201-0503<br>2105-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,010704 | 362825,00<br>-- | --<br>-- | 3884<br>-- | --<br>-- | 3884 | --<br>311 | 4195 |
| 90 | Е11-060101-0119<br>1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Бетон для монолитных заделок В7,5<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 0,08 | 28806,53<br>3203,52 | 1342,28<br>303,16 | 2305<br>256 | 107<br>24 | 1942 | 255<br>205 | 2765 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2180672<br>401802 | 75997<br>19509 | 1706758<br>-- | 389213<br>205898 | 2779668 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-03

Резервуары для воды прямоугольные сборные ж/б емкостью 150М3 /2шт/

**РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Днище и стены /АС-7,9,11/ | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 54,3 | 49368,87<br>8391,39 | 3144,92<br>1103,15 | 2680730<br>455652 | 170769<br>59901 | 0 | 469154<br>251991 | 3401874 |
| 21 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,1268 | 898233,89<br>242154,00 | 1321,89<br>564,66 | 113896<br>30705 | 168<br>72 | 83023 | 28007<br>11352 | 153255 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 2794626<br>486357 | 170937<br>59973 | 83023 | 497161<br>263343 | 3555129 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-04

Водонапорная башня 15М3 Н

**ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 28 | 204,72<br>10,72 | 194,00<br>47,52 | 5732<br>300 | 5432<br>1331 | -- | 1174<br>553 | 7459 |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ГЧ 81 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 12 | 1988,45<br>1988,45 | --<br>-- | 23861<br>23861 | --<br>-- | -- | 17180<br>3283 | 44325 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 66,5 | 160,21<br>84,24 | 75,97<br>34,94 | 10654<br>5602 | 5052<br>2324 | -- | 5706<br>1309 | 17669<br>- |
| 4 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 18 | 35,10<br>-- | 35,10<br>12,82 | 632<br>-- | 632<br>231 | -- | 166<br>64 | 862 |
| 5 | Е11-010105-0310<br>1101-0105-0310<br>РСНБ РК 2015 | Обсыпка ствола башни экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 240 | 313,09<br>6,65 | 306,44<br>84,78 | 75142<br>1596 | 73545<br>20347 | -- | 15799<br>7275 | 98216 |
| 6 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 уплотненного грунта | 240 | 160,21<br>84,24 | 75,97<br>34,94 | 38450<br>20218 | 18233<br>8386 | -- | 20594<br>4724 | 63768 |
| 7 | Е11-010204-0201<br>1101-0204-0201<br>РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную<br>НР - 72%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м2 | 176 | 442,68<br>321,38 | 0,26<br>-- | 77912<br>56563 | 46<br>-- | 21303 | 40725<br>9491 | 128128 |
| 8 | Е11-010204-0301<br>1101-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой<br>НР - 72%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м2 | 176 | 115,37<br>12,40 | 97,97<br>22,89 | 20305<br>2182 | 17243<br>4029 | 880 | 4472<br>1982 | 26759 |
| | | | | ТРУБОПРОВОД | | | | | | | |
| 9 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка<br>НР - 98%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | шт. | 2 | 3978,41<br>3179,80 | 277,02<br>58,94 | 7957<br>6360 | 554<br>118 | 1043 | 6348<br>1144 | 15449 |
| 10 | С123-040101-0303<br>2304-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маловик для воды и пара. Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002<br>СП - 8% | шт. | 1 | 26234,00<br>-- | --<br>-- | 26234<br>-- | --<br>-- | 26234 | --<br>2099 | 28333 |
| 11 | С123-040101-0302<br>2304-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маловик для воды и пара. Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002<br>СП - 8% | шт. | 1 | 18431,00<br>-- | --<br>-- | 18431<br>-- | --<br>-- | 18431 | --<br>1474 | 19905 |
| 12 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (тройники)<br>НР - 99%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | т фасонных частей | 0,0079 | 1369548,08<br>497505,70 | 513134,17<br>149461,90 | 10819<br>3930 | 4054<br>1181 | 2835 | 5060<br>1270 | 17149 |
| 13 | Е11-220601-0501<br>1122-0601-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>НР - 47%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | км трубопровода | 0,0019 | 143633,04<br>74682,00 | 39108,88<br>13833,20 | 273<br>142 | 74<br>26 | 57 | 166<br>38 | 475 |
| 14 | С123-020101-1023<br>2302-0101-1023<br>РСНБ РК 2015 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)<br>СП - 8% | шт. | 1 | 698,00<br>-- | --<br>-- | 698<br>-- | --<br>-- | 698 | --<br>56 | 754 |
| 15 | С123-020101-0201<br>2302-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | шт. | 2 | 1463,00<br>-- | --<br>-- | 2926<br>-- | --<br>-- | 2926 | --<br>234 | 3160 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С123-020101-0175<br>2302-0101-0175<br>РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | шт. | 1 | 1130,00<br>-- | --<br>-- | 1130<br>-- | --<br>-- | 1130 | --<br>90 | 1220 |
| 17 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>НР - 99%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | км трубопровода | 0,016 | 522706,33<br>394200,00 | 111358,47<br>41373,35 | 8363<br>6307 | 1782<br>662 | 274 | 6899<br>1221 | 16484 |
| 18 | С123-010103-0210<br>2301-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75<br>СП - 8% | м | 8 | 4812,00<br>-- | --<br>-- | 38496<br>-- | --<br>-- | 38496 | --<br>3080 | 41576 |
| 19 | С123-010103-0208<br>2301-0103-0208<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75<br>СП - 8% | м | 8 | 3303,00<br>-- | --<br>-- | 26424<br>-- | --<br>-- | 26424 | --<br>2114 | 28538 |
| 20 | Е11-220601-0203<br>1122-0601-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>НР - 99%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | км трубопровода | 0,016 | 1116567,33<br>207529,00 | 30273,89<br>173,03 | 17865<br>3320 | 485<br>3 | 14060 | 3290<br>1692 | 22847 |
| 21 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка<br>НР - 98%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | шт. | 2 | 2212,58<br>1797,81 | 116,88<br>26,62 | 4425<br>3596 | 234<br>53 | 595 | 3576<br>640 | 8641 |
| 22 | С123-040702-0603<br>2304-0702-0603<br>РСНБ РК 2015 | Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005<br>СП - 8% | шт. | 2 | 8196,00<br>-- | --<br>-- | 16392<br>-- | --<br>-- | 16392 | --<br>1311 | 17703 |
| 23 | С123-030103-0801<br>2303-0103-0801<br>РСНБ РК 2015 | Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009<br>СП - 8% | шт. | 2 | 861,00<br>-- | --<br>-- | 1722<br>-- | --<br>-- | 1722 | --<br>138 | 1860 |
| 24 | С123-020103-0209<br>2302-0103-0209<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015<br>СП - 8% | шт. | 3 | 1963,00<br>-- | --<br>-- | 5889<br>-- | --<br>-- | 5889 | --<br>471 | 6360 |
| 25 | С123-020103-0310<br>2302-0103-0310<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>СП - 8% | шт. | 3 | 2854,00<br>-- | --<br>-- | 8562<br>-- | --<br>-- | 8562 | --<br>685 | 9247 |
| | | | | МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 8/ | | | | | | | |
| 34 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м3 | 8,95 | 22481,38<br>1258,20 | 1097,59<br>241,31 | 201208<br>11261 | 9824<br>2160 | 180123 | 12213<br>17074 | 230494 |
| 35 | Е11-060101-0107<br>1106-0101-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство<br>НР - 91%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м3 | 6,2 | 34617,61<br>3731,90 | 1514,12<br>341,76 | 214629<br>23138 | 9388<br>2119 | 182103 | 22984<br>19009 | 256622 |
| 36 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,11421 | 267675,00 | -- | 30571 | -- | 30571 | -- | 33017 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2446 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-060301-0409<br>1106-0301-0409<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,02232 | 680539,89<br>24460,00 | 1321,89<br>564,66 | 15190<br>546 | 30<br>13 | 14614 | 508<br>1256 | 16954 |
| | | НР - 91% СП - 5%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | ЛЕСТНИЦА ЛМ1. Устройство | м3 | 1,54 | 31878,98<br>4912,74 | 1738,12<br>388,76 | 49094<br>7566 | 2677<br>599 | 38851 | 7430<br>4522 | 61045 |
| | | НР - 91% СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 39 | Е11-090604-0105<br>1109-0604-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж | т конструкций | 0,03983 | 119616,76<br>76454,40 | 34491,52<br>11504,34 | 4764<br>3045 | 1374<br>458 | 345 | 2417<br>575 | 7756 |
| | | НР - 69% СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 40 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>ВСНН РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,03983 | 581949,00<br>-- | --<br>-- | 23179<br>-- | --<br>-- | 23179 | --<br>1854 | 25033 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2 | 90,77<br>44,57 | 2,41<br>0,27 | 182<br>89 | 5<br>1 | 88 | 62<br>19 | 263 |
| | | НР - 69% СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 2 | 122,35<br>19,57 | 3,10<br>0,40 | 245<br>39 | 6<br>1 | 200 | 28<br>22 | 294 |
| | | НР - 69% СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Обетонирование ствола башни. Устройство | м3 | 0,87 | 22481,38<br>1258,20 | 1097,59<br>241,31 | 19559<br>1095 | 955<br>210 | 17509 | 1187<br>1660 | 22406 |
| | | НР - 91% СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-061301-0301<br>1106-1301-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Отметка вокруг люка кольц. Устройство | м3 | 0,8 | 78452,81<br>36258,40 | 7420,34<br>2670,38 | 62762<br>29007 | 5936<br>2136 | 27819 | 28340<br>7288 | 98390 |
| | | НР - 91% СП - 5%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 33 | 874,07<br>277,93 | 19,81<br>2,66 | 28844<br>9172 | 654<br>88 | 19018 | 8611<br>2996 | 40452 |
| | | НР - 95% СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | | | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 46 | Е11-090606-0111<br>1109-0606-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Резервуар. Монтаж | т конструкций | 3,1 | 130153,80<br>99292,60 | 20929,00<br>785,17 | 403477<br>307807 | 64880<br>2434 | 30790 | 214066<br>49403 | 666947 |
| | | НР - 69% СП - 5% | | | | | | | | | | |
| | | | | | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем<br>НР - 74% СП - 8% | м3 изоляции | 4 | 22283,08<br>18751,60 | 1398,59<br>678,81 | 89132<br>75006 | 5594<br>2715 | 8532 | 59068<br>11856 | | 160057 |
| 49 | С121-110102-0102<br>2111-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50<br>СП - 8% | м3 | 4 | 12792,00<br>-- | --<br>-- | 51168<br>-- | --<br>-- | 51168 | --<br>4093 | | 55261 |
| | | **ОТМОСТКА ВОКРУГ СТВОЛА БАШНИ,ВОКРУГ ЛЮКА КОЛОДЦА** | | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5/. Устройство<br>НР - 91% СП - 8% | м3 | 1,08 | 25771,30<br>1080,58 | 1186,34<br>270,99 | 27833<br>1167 | 1282<br>293 | 25384 | 1328<br>2333 | | 31494 |
| | | **КРЕПЛЕНИЕ БАШНИ** | | | | | | | | | | |
| 51 | С121-130205-0101<br>2113-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно<br>СП - 8% | т | 0,9 | 233975,00<br>-- | --<br>-- | 210578<br>-- | --<br>-- | 210578 | --<br>16846 | | 227424 |
| 52 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство<br>НР - 91% СП - 8% | м3 | 7,02 | 22481,38<br>1258,20 | 1097,59<br>241,31 | 157819<br>8833 | 7705<br>1694 | 141281 | 9579<br>13392 | | 180790 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | 129116 | | | |
| 52.1 | 100463 С | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 7,1604 | 18032,00 | | | | | | | |
| 53 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты пгс. Устройство<br>НР - 91% СП - 8% | м3 основания | 3 | 3917,94<br>797,16 | 1021,58<br>406,79 | 11754<br>2391 | 3064<br>1220 | 6299 | 3359<br>1209 | | 16322 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | 6254 | | | |
| 53.1 | 100414 С | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,1 3,3 | 1895,00 | | | | | | | |
| 54 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87<br>СП - 8% | т | 0,02292 | 633854,00<br>-- | --<br>-- | 14528<br>-- | --<br>-- | 14528 | --<br>1162 | | 15690 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2065810<br>614139 | 240740<br>54832 | 1210931<br>-- | 502335<br>205450 | | 2773598 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-06
Контрольно-пропускной пункт

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Монолитный фундамент плиты ФМ** | | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып 16 | Фундаменты под насосные агрегаты из В15. Устройство<br>НР - 91% СП - 8% | м3 | 3,82 | 30783,58<br>1080,58 | 1186,34<br>270,99 | 117593<br>4128 | 4532<br>1035 | 108933 | 4698<br>9783 | | 132075 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки<br>НР - 91% СП - 8% | т металлических изделий | 0,01341 | 356647,73<br>66552,00 | 2234,73<br>718,74 | 4783<br>892 | 30<br>10 | 3861 | 839<br>450 | | 6072 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 15 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>СП - 8% | т | 0,0045 | 287861,00<br>-- | --<br>-- | 1295<br>-- | --<br>-- | 1295 | --<br>104 | | 1399 |
| 16 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>СП - 8% | т | 0,00891 | 254068,00<br>-- | --<br>-- | 2264<br>-- | --<br>-- | 2264 | --<br>181 | | 2445 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | |
| 17 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка<br>НР - 110%, СП - 80%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | шт. сборных конструкций | 10 | 559,94<br>171,15 | 240,92<br>53,11 | 5599<br>1712 | 2409<br>531 | 1478 | 2646<br>660 | 8905 |
| 18 | С121-040105-9901<br>2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84<br>СП - 55% | м3 | 0,484 | 99087,00<br>-- | --<br>-- | 47958<br>-- | --<br>-- | 47958 | --<br>3837 | 51795 |
| | | | | | Стены наружние | | | | | | |
| 21 | Е11-080301-0201<br>1108-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м<br>НР - 95%, СП - 55%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м3 кладки | 4,21 | 7671,15<br>3029,84 | 2234,06<br>492,47 | 32296<br>12756 | 9405<br>2073 | 10135 | 13791<br>3687 | 49774 |
| 22 | С121-030302-0203<br>2103-0302-0203<br>РСНБ РК 2015 | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92<br>СП - 80% | шт. | 263 | 344,00<br>-- | --<br>-- | 90472<br>-- | --<br>-- | 90472 | --<br>7238 | 97710 |
| 23 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки<br>НР - 95%, СП - 55%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | т металлических изделий | 0,009 | 356647,73<br>66552,00 | 2234,73<br>718,74 | 3210<br>599 | 20<br>6 | 2591 | 563<br>302 | 4075 |
| 24 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012<br>СП - 80% | т | 0,009 | 287861,00<br>-- | --<br>-- | 2591<br>-- | --<br>-- | 2591 | --<br>207 | 2798 |
| 25 | Е11-061701-0401<br>1106-1701-0401<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя<br>НР - 91%, СП - 80% | м2 конструкций стен (без вычета проемов) | 21,03 | 644,38<br>617,50 | 26,88<br>6,66 | 13551<br>12986 | 565<br>140 | -- | 11945<br>2040 | 27535 |
| 26 | С121-110102-0103<br>2111-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75<br>СП - 80% | м3 | 2,103 | 15335,00<br>-- | --<br>-- | 32250<br>-- | --<br>-- | 32250 | --<br>2580 | 34830 |
| 27 | Е11-150203-0301<br>1115-0203-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое<br>НР - 80%, СП - 80% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,03 | 1153,19<br>821,86 | 79,08<br>63,72 | 24252<br>17284 | 1663<br>1340 | 5305 | 14899<br>3132 | 42283 |
| | | | | | ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ | | | | | | |
| 32 | Е11-070105-0101<br>1107-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м<br>НР - 110%, СП - 80% | шт. сборных конструкций | 2 | 6655,14<br>2519,38 | 1493,48<br>391,05 | 13310<br>5039 | 2987<br>782 | 5284 | 6869<br>1614 | 21793 |
| 33 | С121-040302-9903<br>2104-0302-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92<br>СП - 80% | м3 | 1,28 | 76053,00<br>-- | --<br>-- | 97348<br>-- | --<br>-- | 97348 | --<br>7788 | 105136 |
| 34 | С121-130205-0101<br>2113-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно<br>СП - 80% | т | 0,0045 | 233975,00<br>-- | --<br>-- | 1053<br>-- | --<br>-- | 1053 | --<br>84 | 1137 |
| | | | | | Кровли | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка<br>НР - 90% СП - 85% | м3 древесины в конструкции | 0,135 | 99251,04<br>23381,80 | 1421,78<br>577,97 | 13399<br>3157 | 192<br>78 | 10050 | 2911<br>1305 | 17615 |
| 36 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка<br>НР - 90% СП - 85% | м3 древесины в конструкции | 0,645 | 96075,80<br>24210,00 | 1039,88<br>479,16 | 61969<br>15615 | 671<br>309 | 45683 | 14332<br>6104 | 82405 |
| 37 | Е11-100104-0201<br>1110-0104-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка досками обшивки<br>НР - 90% СП - 85% | м2 потолков | 25 | 3485,66<br>597,54 | 22,06<br>9,66 | 87142<br>14938 | 551<br>241 | 71653 | 13662<br>8064 | 108868 |
| 38 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА<br>НР - 90% СП - 85% | М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ | 1,138 | 8838,31<br>886,08 | 57,71<br>25,48 | 10058<br>1008 | 66<br>29 | 8984 | 934<br>879 | 11871 |
| 39 | Е12-080101-1402<br>1208-0101-1402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство<br>НР - 77% СП - 75% | м2 | 25 | 632,92<br>189,63 | 12,18<br>6,09 | 15823<br>4741 | 304<br>152 | 10778 | 3523<br>1548 | 20894 |
| 40 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>НР - 90% СП - 85% | м2 обработанной поверхности | 25 | 307,79<br>33,58 | 2,68<br>1,18 | 7695<br>840 | 68<br>30 | 6787 | 782<br>678 | 9155 |
| 41 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой<br>НР - 92% СП - 85% | м2 изолируемой поверхности | 25 | 92,90<br>80,37 | 12,53<br>3,08 | 2322<br>2009 | 313<br>77 | -- | 1919<br>339 | 4581 |
| 42 | С121-130810-0103<br>2113-0810-0103<br>РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/<br>СП - 85% | м2 | 27,5 | 104,00<br>-- | --<br>-- | 2860<br>-- | --<br>-- | 2860 | --<br>229 | 3089 |
| 43 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством<br>НР - 92% СП - 85% | м2 кровли | 25 | 6366,56<br>1942,56 | 99,82<br>27,61 | 159164<br>48564 | 2495<br>690 | 108105 | 45314<br>16358 | 220836 |
| 44 | Е11-120101-2003<br>1112-0101-2003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>НР - 92% СП - 85% | м планки | 14 | 903,89<br>330,21 | 11,64<br>2,95 | 12654<br>4623 | 163<br>41 | 7868 | 4291<br>1356 | 18301 |
| 45 | С121-100102-0111<br>2110-0102-0111<br>РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80<br>СП - 85% | м | 14 | 967,00<br>-- | --<br>-- | 13538<br>-- | --<br>-- | 13538 | --<br>1083 | 14621 |
| 46 | Е11-120101-0410<br>1112-0101-0410<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Накладки из профилированного оцинкованного листа. Устройство<br>НР - 92% СП - 85% | м примыканий | 33 | 627,61<br>492,26 | 14,81<br>2,62 | 20711<br>16245 | 488<br>86 | 3978 | 15025<br>2859 | 38594 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С121-100102-0011<br>2109-0102-0011<br>ресурс: рс/ мат | Прокладки, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 33 | 967,00<br>-- | -- | 31911<br>-- | -- | 31911 | --<br>1553 | 34464 |
| | НР - 92%, СП - 95% | | | | | | | | | | |
| 48 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 18 | 3060,62<br>1082,81 | 13,99<br>3,59 | 55091<br>19491 | 252<br>65 | 35348 | 17991<br>6847 | 78928 |
| | НР - 92%, СП - 95%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-120101-2002<br>1112-0101-2002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. в дин. выч. 19 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 13 | 1619,90<br>278,60 | 1079,03<br>239,03 | 21059<br>3622 | 14027<br>3107 | 3410 | 6191<br>2180 | 29430 |
| | НР - 92%, СП - 95%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 50 | С121-100102-0003<br>2109-0102-0003<br>ресурс: рс/ мат | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 13 | 675,00<br>-- | -- | 8775<br>-- | --<br>-- | 8775 | --<br>702 | 9477 |
| | СП - 95% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Перекрытие | | | | | | |
| 51 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 9 | 92,90<br>80,37 | 12,53<br>3,08 | 836<br>723 | 113<br>28 | -- | 691<br>122 | 1649 |
| | НР - 92%, СП - 95% | | | | | | | | | | |
| 52 | С121-130810-0103<br>2113-0810-0103<br>ресурс: рс/ мат | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 9,9 | 104,00<br>-- | -- | 1030<br>-- | --<br>-- | 1030 | --<br>82 | 1112 |
| | СП - 95% | | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ | М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 9 | 915,01<br>528,33 | 52,30<br>12,19 | 8235<br>4755 | 471<br>110 | 3009 | 4476<br>1017 | 13727 |
| | НР - 92%, СП - 95% | | | | | | | | | | |
| 54 | С121-130816-0303<br>2113-0816-0303<br>ресурс: рс/ мат | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 | м3 | 0,9 | 6993,00<br>-- | -- | 6294<br>-- | --<br>-- | 6294 | --<br>503 | 6797 |
| | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 9 | 1579,16<br>674,75 | 85,43<br>12,20 | 14212<br>6073 | 769<br>110 | 7370 | 5812<br>1602 | 21626 |
| | НР - 92%, СП - 95% | | | | | | | | | | |
| 56 | Е11-120101-1701<br>1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 9 | 574,59<br>226,48 | 102,35<br>25,82 | 5171<br>2038 | 921<br>232 | 2212 | 2089<br>581 | 7841 |
| | НР - 92%, СП - 95%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-120101-1702<br>1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 9 | 74,37<br>4,20 | 7,56<br>2,00 | 669<br>38 | 68<br>18 | 563 | 51<br>58 | 778 |
| | НР - 92%, СП - 95% | | | | | | | | | | |
| | | | | | Полы ТИП 1 | | | | | | |
| 65 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1,05 | 160,21<br>84,24 | 75,97<br>34,94 | 168<br>88 | 80<br>37 | -- | 90<br>21 | 279 |
| | НР - 72%, СП - 85% | | | | | | | | | | |
| 66 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,35 | 15382,97<br>3311,28 | 1725,64<br>732,05 | 5384<br>1159 | 604<br>256 | 3621 | 1330<br>537 | 7251 |
| | НР - 84%, СП - 85% | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство<br>НР - 94%, СП - 80% | м3 подстилающего слоя | 0,245 | 35726,12<br>3740,52 | 7,20<br>-- | 8753<br>916 | 2<br>-- | 7835 | 861<br>769 | 10384 |
| | | | Полы ТИП 2 | | | | | | | | |
| 70 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>НР - 73%, СП - 80% | м3 уплотненного грунта | 1,134 | 160,21<br>84,24 | 75,97<br>34,94 | 182<br>96 | 87<br>40 | -- | 97<br>22 | 302 |
| 71 | Е11-110101-0204<br>1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>НР - 94%, СП - 80% | м3 подстилающего слоя | 0,378 | 15382,97<br>3311,28 | 1725,64<br>732,05 | 5815<br>1252 | 653<br>277 | 3910 | 1437<br>580 | 7832 |
| 72 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя<br>НР - 94%, СП - 80% | м2 изолируемой поверхности | 3,78 | 1579,16<br>674,75 | 85,43<br>12,20 | 5969<br>2551 | 323<br>46 | 3095 | 2441<br>673 | 9083 |
| 73 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство<br>НР - 94%, СП - 80% | м3 подстилающего слоя | 0,2646 | 35726,12<br>3740,52 | 7,20<br>-- | 9453<br>990 | 2<br>-- | 8461 | 930<br>831 | 11214 |
| 74 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство<br>НР - 94%, СП - 80% | м2 стяжки | 3,78 | 875,83<br>341,11 | 28,45<br>14,15 | 3311<br>1289 | 107<br>53 | 1915 | 1262<br>366 | 4939 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 1089478<br>212217 | 45401<br>12029 | 831861 | 204692<br>103535 | 1397705 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02 Благоустройство ПИРС С.Жыракудык

## РАЗДЕЛ 2.ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е11-070111-0201<br>1107-0111-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических<br>НР - 110%, СП - 95% | шт. | 1 | 30244,09<br>24154,60 | 5009,67<br>1903,99 | 30244<br>24155 | 5010<br>1904 | 1079 | 30749<br>4879 | 65873 |
| 40 | ТАБЛ.12.П.12.7 | НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА<br>СП - 95% | Т | 0,24 | 18434,00<br>-- | --<br>-- | 4424<br>-- | --<br>-- | 4424 | --<br>354 | 4778 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 34668<br>24155 | 5010<br>1904 | 5503<br>-- | 30749<br>5233 | 70651 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02-02
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-40КВА

Трансформаторная подстанция

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-330208-0202<br>1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5<br>НР - 40%, СП - 80% | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. ДЕМОНТАЖНЫЕ работы | подстанции | 1 | 16248,79<br>9851,82 | 6396,97<br>2261,00 | 16249<br>9852 | 6397<br>2261 | -- | 9690<br>2075 | 28014 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е11-330208-0201<br>1133-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы<br>НР - 80%, СП - 8% | подстанция | 1 | 13206,49<br>3474,00 | 6702,49<br>3343,91 | 13206<br>3474 | 6703<br>3344 | 3029 | 5454<br>1493 | 20153 |
| 3 | Е11-330208-0202<br>1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы<br>НР - 80%, СП - 8% | подстанция | 1 | 36213,97<br>16419,70 | 9138,53<br>3230,00 | 36214<br>16420 | 9139<br>3230 | 10655 | 15720<br>4155 | 56088 |
| | | | | ВЛИ-10КВ<br>Опора промежуточная П10-1Н 2ШТ | | | | | | | |
| 14 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка<br>НР - 80%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | опора | 2 | 7365,81<br>3543,48 | 3105,23<br>1545,57 | 14732<br>7087 | 6210<br>3091 | 1435 | 8142<br>1830 | 24704 |
| 15 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013<br>СП - 8% | шт. | 2 | 49477,00<br>-- | --<br>-- | 98954<br>-- | --<br>-- | 98954 | --<br>7916 | 106870 |
| 16 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>НР - 95%, СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ | м2 поверхности | 0,05 | 874,07<br>277,93 | 19,81<br>2,66 | 44<br>14 | 1<br>-- | 29 | 13<br>5 | 62 |
| 17 | С124-040207-5937<br>2404-0207-5937<br>РСНБ РК 2015 | Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 2 | 71428,00<br>-- | --<br>-- | 142856<br>-- | --<br>-- | 142856 | --<br>11428 | 154284 |
| 18 | С124-040207-1947<br>2404-0207-1947<br>РСНБ РК 2015 | Траверса ТМ-11, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 2 | 23795,00<br>-- | --<br>-- | 47590<br>-- | --<br>-- | 47590 | --<br>3807 | 51397 |
| 19 | С124-040207-1949<br>2404-0207-1949<br>РСНБ РК 2015 | Траверса ТМ-13, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 2 | 29183,00<br>-- | --<br>-- | 58366<br>-- | --<br>-- | 58366 | --<br>4669 | 63035 |
| 20 | С124-040207-5910<br>2404-0207-5910<br>РСНБ РК 2015 | Проводник ПП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 1 | 2405,00<br>-- | --<br>-- | 2405<br>-- | --<br>-- | 2405 | --<br>192 | 2597 |
| 21 | С124-040106-0106<br>2404-0106-0106<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017<br>СП - 8% | шт. | 12 | 3532,00<br>-- | --<br>-- | 42384<br>-- | --<br>-- | 42384 | --<br>3391 | 45775 |
| 22 | С124-040202-0829<br>2404-0202-0829<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие PSм25-150 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | шт. | 6 | 2002,00<br>-- | --<br>-- | 12012<br>-- | --<br>-- | 12012 | --<br>961 | 12973 |
| 23 | С124-040201-0203<br>2404-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | шт. | 6 | 1301,00<br>-- | --<br>-- | 7806<br>-- | --<br>-- | 7806 | --<br>624 | 8430 |
| 24 | С124-040204-1202<br>2404-0204-1202<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017<br>НР - 95% | шт. | 2 | 417,00<br>-- | --<br>-- | 834<br>-- | --<br>-- | 834 | --<br>67 | 901 |

Опора концевая анкерная КмБ10-20 2ШТ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка<br>НР - 80%, СП - 85% | опора | 2 | 14819,94<br>6924,84 | 7178,00<br>3574,00 | 29640<br>13850 | 14356<br>7148 | 1434 | 16798<br>3715 | 50153 |
| 26 | С121-040405-0102<br>2104-0405-0102<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013<br>СП - 85% | шт. | 4 | 40480,00<br>-- | --<br>-- | 161920<br>-- | --<br>-- | 161920 | --<br>12954 | 174874 |
| 27 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>НР - 93%, СП - 85% | м2 поверхности | 0,2 | 874,07<br>277,93 | 19,81<br>2,66 | 175<br>56 | 4<br>1 | 115 | 52<br>18 | 245 |
| 28 | С124-040207-1901<br>2404-0207-1901<br>РСНБ РК 2015 | Траверса ТМ-73<br>СП - 85% | шт. | 2 | 9265,00<br>-- | --<br>-- | 18530<br>-- | --<br>-- | 18530 | --<br>1482 | 20012 |
| 29 | С124-040207-1901<br>2404-0207-1901<br>РСНБ РК 2015 | Траверса ТМ-60<br>СП - 85% | шт. | 2 | 9265,00<br>-- | --<br>-- | 18530<br>-- | --<br>-- | 18530 | --<br>1482 | 20012 |
| 30 | С124-040207-5942<br>2404-0207-5942<br>РСНБ РК 2015 | Накладка ОГ-52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 85% | шт. | 2 | 2406,00<br>-- | --<br>-- | 4812<br>-- | --<br>-- | 4812 | --<br>385 | 5197 |
| 31 | С124-040207-0734<br>2404-0207-0734<br>РСНБ РК 2015 | Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 85% | шт. | 4 | 2405,00<br>-- | --<br>-- | 9620<br>-- | --<br>-- | 9620 | --<br>770 | 10390 |
| 32 | С124-040106-0106<br>2404-0106-0106<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные стеклянные НС70Е 212W ГОСТ 6490-2017<br>СП - 85% | шт. | 24 | 3532,00<br>-- | --<br>-- | 84768<br>-- | --<br>-- | 84768 | --<br>6781 | 91549 |
| 33 | С124-040202-0829<br>2404-0202-0829<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие PSm25-150 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 85% | шт. | 24 | 2002,00<br>-- | --<br>-- | 48048<br>-- | --<br>-- | 48048 | --<br>3844 | 51892 |
| 34 | С124-040201-0203<br>2404-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Ушко однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 85% | шт. | 24 | 1301,00<br>-- | --<br>-- | 31224<br>-- | --<br>-- | 31224 | --<br>2498 | 33722 |
| 35 | С124-040204-1202<br>2404-0204-1202<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 85% | шт. | 6 | 417,00<br>-- | --<br>-- | 2502<br>-- | --<br>-- | 2502 | --<br>200 | 2702 |
| 36 | С124-040201-0431<br>2404-0201-0431<br>РСНБ РК 2015 | Узлы крепления типа КГТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 85% | шт. | 2 | 4115,00<br>-- | --<br>-- | 8230<br>-- | --<br>-- | 8230 | --<br>658 | 8888 |
| 37 | С124-040204-1301<br>2404-0204-1301<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98<br>СП - 85% | шт. | 18 | 180,00<br>-- | --<br>-- | 3240<br>-- | --<br>-- | 3240 | --<br>259 | 3499 |
| 38 | С124-040207-5003<br>2404-0207-5003<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SFW 20 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 85% | шт. | 6 | 2907,00<br>-- | --<br>-- | 17442<br>-- | --<br>-- | 17442 | --<br>1395 | 18837 |
| 39 | С124-040102-0226<br>2404-0102-0226<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 10 | 2410,00 | -- | 24100 | -- | 24100 | -- | 26028 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8%, | | | -- | -- | -- | -- | | 1928 | |
| 40 | С124-040109-0402<br>2404-0109-0402<br>РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004<br>СП - 8% | шт. | 10 | 47,00<br>-- | --<br>-- | 470<br>-- | --<br>-- | 470 | --<br>38 | 508 |
| 41 | С124-040207-5920<br>2404-0207-5920<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 2 | 13441,00<br>-- | --<br>-- | 26882<br>-- | --<br>-- | 26882 | --<br>2151 | 29033 |
| 42 | С124-040207-5921<br>2404-0207-5921<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 2 | 3509,00<br>-- | --<br>-- | 7018<br>-- | --<br>-- | 7018 | --<br>561 | 7579 |
| 43 | С124-040207-5922<br>2404-0207-5922<br>РСНБ РК 2015 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 4 | 11939,00<br>-- | --<br>-- | 47756<br>-- | --<br>-- | 47756 | --<br>3820 | 51576 |
| 44 | С124-040207-5923<br>2404-0207-5923<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 2 | 3107,00<br>-- | --<br>-- | 6214<br>-- | --<br>-- | 6214 | --<br>497 | 6711 |
| 45 | С124-040207-5924<br>2404-0207-5924<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 6 | 3207,00<br>-- | --<br>-- | 19242<br>-- | --<br>-- | 19242 | --<br>1539 | 20781 |
| 46 | С124-040207-0733<br>2404-0207-0733<br>РСНБ РК 2015 | Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 6 | 2305,00<br>-- | --<br>-- | 13830<br>-- | --<br>-- | 13830 | --<br>1106 | 14936 |
| 47 | С124-040207-0734<br>2404-0207-0734<br>РСНБ РК 2015 | Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 2 | 2405,00<br>-- | --<br>-- | 4810<br>-- | --<br>-- | 4810 | --<br>385 | 5195 |
| 48 | С124-040207-5910<br>2404-0207-5910<br>РСНБ РК 2015 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | шт. | 9 | 2405,00<br>-- | --<br>-- | 21645<br>-- | --<br>-- | 21645 | --<br>1732 | 23377 |
| 49 | С124-040206-0701<br>2404-0206-0701<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | шт. | 12 | 573,00<br>-- | --<br>-- | 6876<br>-- | --<br>-- | 6876 | --<br>550 | 7426 |
| 50 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования<br>НР - 72%, СП - 8% | шт. | 8 | 3359,48<br>902,30 | 158,44<br>45,25 | 26876<br>7218 | 1268<br>362 | 18390 | 5458<br>2587 | 34921 |
| 51 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования<br>НР - 72%, СП - 8% | м | 40 | 629,45<br>180,46 | 23,36<br>7,11 | 25178<br>7218 | 934<br>284 | 17026 | 5402<br>2446 | 33026 |
| 52 | Ц13-080208-0101<br>1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования<br>НР - 72%, СП - 8% | шт. | 2 | 4757,49<br>1160,10 | 184,82<br>61,41 | 9515<br>2320 | 370<br>123 | 6825 | 1759<br>902 | 12176 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | П13-080208-0103<br>1308-0208-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 2474,48<br>902,30 | 109,92<br>25,86 | 2474<br>902 | 110<br>26 | 1462 | 668<br>251 | 3394 |
| | | ПР - 25% СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Дополнительный материал для ответвления | | | | | | | | | |
| 54 | С124-040204-1301<br>2404-0204-1301<br>РСНБ РК 2018 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 180,00<br>-- | --<br>-- | 180<br>-- | --<br>-- | 180 | --<br>14 | 194 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 55 | С124-040204-1202<br>2404-0204-1202<br>РСНБ РК 2018 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 3 | 417,00<br>-- | --<br>-- | 1251<br>-- | --<br>-- | 1251 | --<br>100 | 1351 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 56 | С124-040102-0226<br>2404-0102-0226<br>РСНБ РК 2018 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 2410,00<br>-- | --<br>-- | 4820<br>-- | --<br>-- | 4820 | --<br>386 | 5206 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 57 | С124-040109-0402<br>2404-0109-0402<br>РСНБ РК 2018 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 47,00<br>-- | --<br>-- | 94<br>-- | --<br>-- | 94 | --<br>8 | 102 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 58 | С121-060801-0101<br>2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2018 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверса,хомут/ | т | 0,0187 | 497899,00<br>-- | --<br>-- | 9311<br>-- | --<br>-- | 9311 | --<br>745 | 10056 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 1190875 | 45492 | 1076972 | 69156 | 1360831 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | 68411 | 19870 | -- | 100800 | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03
РЕЗЕРВУАР Ж/Б 100М3 18М /2 шт/

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е11-010102-0313<br>1101-0102-0313<br>РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 354,5557032 | 225,04<br>8,27 | 216,55<br>58,55 | 79789<br>2932 | 76779<br>20759 | 78 | 17058<br>7748 | 104595 |
| | | ПР - 25% СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 450,8658282 | 42,85<br>-- | 42,85<br>15,66 | 19320<br>-- | 19320<br>7061 | -- | 5084<br>1952 | 26356 |
| | | ПР - 25% СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 450,8658282 | 160,21<br>84,24 | 75,97<br>34,94 | 72233<br>37981 | 34252<br>15753 | -- | 38689<br>8874 | 119795 |
| | | ПР - 25% СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-010101-0313<br>1101-0101-0313<br>РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 72 | 162,14<br>8,49 | 153,65<br>37,64 | 11674<br>611 | 11063<br>2710 | -- | 2391<br>1125 | 15191 |
| | | ПР - 25% СП - 8% | | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Днище и стены /АС -7,9,11/

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 40 | 49368,87<br>8391,39 | 3144,92<br>1103,15 | 1974755<br>335656 | 125797<br>44126 | 1513302 | 345601<br>185628 | 2505985 |
| | | ПР - 25% СП - 8% | | | | | | | | | |

ПОКРЫТИЕ /АС -4/

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С121-040302-9903<br>2104-0302-9903<br>РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92<br>СП - 5% | м3 | 10,6029 | 76053,00<br>-- | --<br>-- | 806382<br>-- | --<br>-- | 806382 | --<br>64511 | 870893 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | 2964153<br>377180 | 267211<br>90409 | 2319762 | 408823<br>269838 | 3642815 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-40КВА

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-330208-0202<br>1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18<br>ТЧ 09 табл.3 п.3,5 Ктр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. ДЕМОНТАЖНЫЕ работы<br>НР - 80% СП - 5% | подстанция | 1 | 16248,79<br>9851,82 | 6396,97<br>2261,00 | 16249<br>9852 | 6397<br>2261 | -- | 9690<br>2075 | 28014 |
| 2 | Е11-330208-0201<br>1133-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы<br>НР - 80% СП - 5% | подстанция | 1 | 13206,49<br>3474,00 | 6702,49<br>3343,91 | 13206<br>3474 | 6703<br>3344 | 3029 | 5454<br>1493 | 20153 |
| 3 | Е11-330208-0202<br>1133-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып 18 | Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы<br>НР - 80% СП - 5% | подстанция | 1 | 36213,97<br>16419,70 | 9138,53<br>3230,00 | 36214<br>16420 | 9139<br>3230 | 10655 | 15720<br>4155 | 56088 |
| 4 | 51-080102-0403<br>5108-0102-0403<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по входу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный, типа Abigenii Electric | шт. | 1 | 1039559,00<br>-- | --<br>-- | 1039559<br>-- | --<br>-- | 1039559 | --<br>-- | 1039559 |
| 5 | 51-080101-0102<br>5108-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт. | 1 | 474397,00<br>-- | --<br>-- | 474397<br>-- | --<br>-- | 474397 | --<br>-- | 474397 |
| 6 | С121-040405-0502<br>2104-0405-0502<br>РСНБ РК 2015 | Стойка под оборудование типа УСО 2 А, размерами 4400 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | шт. | 2 | 43669,00<br>-- | --<br>-- | 87338<br>-- | --<br>-- | 87338 | --<br>6987 | 94325 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | 1666963<br>29746 | 22239<br>8835 | 1013956<br>1513956 | 30864<br>14710 | 1712536 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05
Водовод отвод от в с.Булан до площадки в с.Кособа

**РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ В1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С123-010501-1113<br>2301-0501-1113<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 4134,83 | 1720 | | 7111908 | | 7111908 | 568953 | 7680860 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | 7111908 | | 7111908 | 568953 | 7680860 |

| | |
|---|---|
| Всего по акту | 24 973 792,76 |
| Оборудование | 1 513 956 |
| Всего СМР по акту | 23 459 837 |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 680 335 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%) | 716 963 |
| Итого | 26 371 091 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 497 143 |
| **Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.** | **26 868 233,84** |
| **в текущих и прогнозных ценах** | **28 212 612,79** |
| 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036) | 28 212 612,79 |
| **НДС (12 %)** | **3 385 513,53** |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **31 598 126,32** |
| в т.ч. НДС | 3 385 513,53 |
| Скидка 5% | 1 579 906,32 |
| **Итого к оплате:** | **30 018 220,01** |
| в т.ч. НДС | 3 216 237,86 |

Заказчик:
Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район,
с.Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 101240020044
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070104[illegible]
РГУ "Комитет [illegible] Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____ Искаков А.С.

Технад[illegible]
ТОО "АД[illegible]а"

Эксперт

_____ Сералиев К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030[illegible]
БИК [illegible]
ИИК [illegible]22
[illegible]
Директор

_____ [illegible]анов Д.К.

Авторский надзор
ТОО "Инж[illegible]

Эксперт

_____ БисенбаевА.