Заказчик: Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район, с.Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 101240020044, ИИК KZ34070103KSN2711000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Косаба и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО
Договор подряда (контракт) №13-1 от 06.04.2022г

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№13-1	06.04 2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	448 043 264,95									
Строительно-монтажные работы	35 251 155,55	31 474 246,03	-		-				3 776 909,52	35 251 155,55
Всего :	**35 251 155,55**								3 776 909,52	**35 251 155,55**
Скидка 5%	1 762 557,78									1 762 557,78
Всего по акту:	**33 488 597,78**								3 588 064,05	**33 488 597,78**

Заказчик:
Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район, с.Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 101240020044
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN2711000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____Искаков А.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____Абдыгапов

Технадзор:
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт

_____Ералиев К.

Заказчик: Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район, с.Жымпиты,Жумагалиева , 19
БИН 101240020044, ИИК KZ34070103KSN2711000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Косаба и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО
Договор подряда (контракт) №13-1 от 06.04.2022г

Акт №7
приемки выполненых работ за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03									
		Резервуары для воды прямоугольные сборные ж/б емкостью 100М3 18 м /2шт/									
		РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Днище и стены /АС-7,9,11/									
18	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	42,4	49368,87	3144,92	2093240	133345	1604200	366337	2650344
					8391,39	1103,15	355795	46774		196786	
21	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1084	898233,89	1321,89	97369	143	70877	25943	130107
					242154,00	564,66	26249	61		6705	
		ПОКРЫТИЕ /АС-4/									
22	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота зданий до 25 м**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	8	7448,92	1493,48	59591	11947	27489	27474	94831
					2519,38	391,05	20155	3128		6965	
		Усиление плит									
24	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	1,2	103047,09	1276,02	123657	1531	89818	27889	163453
					26923,34	545,65	32308	655		12108	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,12728	228166,00	--	29041	--	29041	--	31364
					--	--	--	--		2323	

26	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов									
		НР - 118%; СП - 8%	м шва	50,4	309,46	28,00	15597	1411	4385	11565	29335
					194,46	--	9801	--		2173	
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,17	1369548,08	513134,17	232823	87233	61014	108885	369044
					497505,70	149461,90	84576	25409		27337	
28	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1704	727013,89	1321,89	123883	225	111571	11087	145767
					70934,00	564,66	12087	96		10798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2775201	235835	1998396	576980	3620355
							540971	76123	--	268175	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-04
Водонапорная башня 25М3 Н

					ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	28	204,72	194,00	5732	5432	--	1174	7459
					10,72	47,52	300	1331		553	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12	1988,45	--	23861	--	--	17180	44325
					1988,45	--	23861	--		3283	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18	35,10	35,10	632	632	--	166	862
					--	12,82	--	231		64	
5	Е11-010105-0310 1101-0105-0310 РСНБ РК 2015	Обсыпка ствола башни экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	240	313,09	306,44	75142	73545	--	15799	98216
					6,65	84,78	1596	20347		7275	
7	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	176	442,68	0,26	77912	46	21303	40725	128128
					321,38	--	56563	--		9491	
8	Е11-010204-0301 1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	176	115,37	97,97	20305	17243	880	4472	26759
					12,40	22,89	2182	4029		1982	
					ТРУБОПРОВОД						
9	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	3978,41	277,02	7957	554	1043	6348	15449
					3179,80	58,94	6360	118		1144	
10	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002									
		СП - 8%	шт.	1	26234,00	--	26234	--	26234	--	28333
					--	--	--	--		2099	
	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015										
		СП - 8%	т	0,1824	267675,00	--	48824	--	48824	--	52730
					--	--	-	-		3906	

11	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18431,00	--	18431	--	18431	--	19905
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (тройники)	т фасонных частей	0,0079	1369548,08	513134,17	10819	4054	2835	5060	17149
		НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	3930	1181		1270	
13	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0019	143633,04	39108,88	273	74	57	166	475
		НР - 99%; СП - 8%			74682,00	13833,20	142	26		35	
14	С123-020101-1023 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	698,00	--	698	--	698	--	754
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
15	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1463,00	--	2926	--	2926	--	3160
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
16	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1130,00	--	1130	--	1130	--	1220
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
18	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	4812,00	--	38496	--	38496	--	41576
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
19	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	3303,00	--	26424	--	26424	--	28538
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
20	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	1116567,33	30273,89	17865	485	14060	3290	22847
		НР - 99%; СП - 8%			207529,00	173,03	3320	3		1692	
21	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2212,58	116,88	4425	234	595	3576	8641
		НР - 98%; СП - 8%			1797,81	26,62	3596	53		640	
22	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8196,00	--	16392	--	16392	--	17703
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
23	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	861,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
24	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1963,00	--	5889	--	5889	--	6360
		СП - 8%			--	--	--	--		471	

25	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	3	2854,00 --	--	8562 --	--	8562	-- 685	9247
					КОЛОДЕЦ ВК1						
26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,65	22931,97 10259,88	9256,75 3750,16	14906 6669	6017 2438	2220	9015 1914	25835
27	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	22550,00 --	-- --	22550 --	-- --	22550	-- 1804	24354
28	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	28074,00 --	-- --	28074 --	-- --	28074	-- 2246	30320
29	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	21720,00 --	-- --	21720 --	-- --	21720	-- 1738	23458
30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ *НР - 93%; СП - 8%*	М2 ПОВЕРХНОСТИ	26	874,07 277,93	19,81 2,66	22726 7226	515 69	14985	6785 2361	31872
31	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,49	3537,27 141,98	1076,53 239,52	1733 70	527 117	1136	202 155	2090
32	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 *СП - 8%*	кг	3	575,00 --	-- --	1725 --	-- --	1725	-- 138	1863
					КРЫШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ(1ШТ)						
33	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,608212	3635,52 207,14	125,38 53,79	2211 126	77 33	2008	143 188	2542
					МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 8/						
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,95	22481,38 1258,20	1097,59 241,31	201208 11261	9824 2160	180123	12213 17074	230494
35	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,7	34617,61 3731,90	1514,12 341,76	335791 36199	14687 3315	284905	35958 29740	401489
36	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1824	267675,00 --	-- --	48824 -	-- -	48824	-- 3906	52730

37	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02232	680539,89	1321,89	15190	30	14614	508	16954
		НР - 91%; СП - 8%			24460,00	564,66	546	13		1256	
38	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ЛЕСТНИЦА ЛМ1. Устройство	м3	1,54	31878,98	1738,12	49094	2677	38851	7430	61045
		НР - 91%; СП - 8%			4912,74	388,76	7566	599		4522	
39	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,03983	119616,76	34491,52	4764	1374	345	2417	7756
		НР - 69%; СП - 8%			76454,40	11504,34	3045	458		575	
40	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03983	581949,00	--	23179	--	23179	--	25033
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	90,77	2,41	182	5	88	62	263
		НР - 69%; СП - 8%			44,57	0,27	89	1		19	
42	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2	122,35	3,10	245	6	200	28	294
		НР - 69%; СП - 8%			19,57	0,40	39	1		22	
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование ствола башни. Устройство	м3	0,87	22481,38	1097,59	19559	955	17509	1187	22406
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	1095	210		1660	
44	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка вокруг люка коло. Устройство	м3	0,8	78452,81	7420,34	62762	5936	27819	28340	98390
		НР - 91%; СП - 8%			36258,40	2670,38	29007	2136		7288	
45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33	874,07	19,81	28844	654	19018	8611	40452
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	9172	88		2996	
					МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
46	Е11-090606-0111 1109-0606-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Резервуар. Монтаж	т конструкций	4,3	130153,80	20929,00	559661	89994	42709	296931	925119
		НР - 69%; СП - 8%			99292,60	785,17	426958	3376		68527	
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
48	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,7	22283,08	1398,59	127014	7972	12158	84173	228081
		НР - 76%; СП - 8%			18751,60	678,81	106884	3869		16895	

49	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	5,7	12792,00	--	72914	--	72914	--	78747
		СП - 8%			--	--	--	--		5833	
		ОТМОСТКА ВОКРУГ СТВОЛА БАШНИ,ВОКРУГ ЛЮКА КОЛОДЦА									
50	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские/В7,5/. Устройство	м3	1,08	25771,30	1186,34	27833	1282	25384	1328	31494
		НР - 91%; СП - 8%			1080,58	270,99	1167	293		2333	
		КРЕПЛЕНИЕ БАШНИ									
51	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,9	233975,00	--	210578	--	210578	--	227424
		СП - 8%			--	--	--	--		16846	
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,02	22481,38	1097,59	157819	7705	141281	9579	180790
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	8833	1694		13392	
53	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты пгс. Устройство	м3 основания	3	3917,94	1021,58	11754	3064	6299	3359	16322
		НР - 93%; СП - 8%			797,16	406,79	2391	1220		1209	
54	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02292	633854,00	--	14528	--	14528	--	15690
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3332273

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-06

Контрольно-пропускной пункт

		Монолитный фундамент плиты ФМ									
13	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под насосные агрегаты из В15. Устройство	м3	3,82	30783,58	1186,34	117593	4532	108933	4698	132075
		НР - 91%; СП - 8%			1080,58	270,99	4128	1035		9783	
14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01341	356647,73	2234,73	4783	30	3861	839	6072
		НР - 93%; СП - 8%			66552,00	718,74	892	10		450	
15	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0045	287861,00	--	1295	--	1295	--	1399
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00891	254068,00	--	2264	--	2264	--	2445
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
17	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	559,94	240,92	5599	2409	1478	2646	8905
		НР - 118%; СП - 8%			171,15	53.11	1712	531		660	

18	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84									
		СП - 8%	м3	0,484	99087,00	--	47958	--	47958	--	51795
					--	--	--	--		3837	
		Подраздел 1.решетка для вытирания ног									
19	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01517	58956,98	2554,40	894	38	68	548	1558
					51912,40	481,01	788	7		115	
20	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	т	0,01517	599275,00	--	9091	--	9091	--	9818
					--	--	--	--		727	
		Стены наружние									
21	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	4,21	7671,15	2234,06	32296	9405	10135	13791	49774
					3029,84	492,47	12756	2073		3687	
22	С121-030302-0203 2103-0302-0203 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92									
		СП - 8%	шт.	263	344,00	--	90472	--	90472	--	97710
					--	--	--	--		7238	
23	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,009	356647,73	2234,73	3210	20	2591	563	4075
					66552,00	718,74	599	6		302	
24	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,009	287861,00	--	2591	--	2591	--	2798
					--	--	--	--		207	
25	Е11-061701-0401 1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя									
		НР - 91%; СП - 8%	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	21,03	644,38	26,88	13551	565	--	11945	27535
					617,50	6,66	12986	140		2040	
26	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75									
		СП - 8%	м3	2,103	15335,00	--	32250	--	32250	--	34830
					--	--	--	--		2580	
27	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,03	1153,19	79,08	24252	1663	5305	14899	42283
					821,86	63,72	17284	1340		3132	
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ									
32	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	6655,14	1493,48	13310	2987	5284	6869	21793
					2519,38	391,05	5039	782		1614	

33	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,28	76053,00	--	97348	--	97348	--	105136
		СП - 8%			--	--	--	--		7788	
34	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0045	233975,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
					Кровля						
35	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,135	99251,04	1421,78	13399	192	10050	2911	17615
		НР - 90%; СП - 8%			23381,80	577,97	3157	78		1305	
36	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,645	96075,80	1039,88	61969	671	45683	14332	82405
		НР - 90%; СП - 8%			24210,00	479,16	15615	309		6104	
37	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	25	3485,66	22,06	87142	551	71653	13662	108868
		НР - 90%; СП - 8%			597,54	9,66	14938	241		8064	
38	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1,138	8838,31	57,71	10058	66	8984	934	11871
		НР - 90%; СП - 8%			886,08	25,48	1008	29		879	
39	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	25	632,92	12,18	15823	304	10778	3523	20894
		НР - 72%; СП - 8%			189,63	6,09	4741	152		1548	
40	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	25	307,79	2,68	7695	68	6787	782	9155
		НР - 90%; СП - 8%			33,58	1,18	840	30		678	
41	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25	92,90	12,53	2322	313	--	1919	4581
		НР - 92%; СП - 8%			80,37	3,08	2009	77		339	
42	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	27,5	104,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
43	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	25	6366,56	99,82	159164	2495	108105	45314	220836
		НР - 92%; СП - 8%			1942,56	27,61	48564	690		16358	

44	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	14	903,89	11,64	12654	163	7868	4291	18301
		НР - 92%; СП - 8%			330,21	2,95	4623	41		1356	
45	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	967,00	--	13538	--	13538	--	14621
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
46	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Накладки из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	33	627,61	14,81	20711	488	3978	15025	38594
		НР - 92%; СП - 8%			492,26	2,62	16245	86		2859	
47	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Накладки, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33	967,00	--	31911	--	31911	--	34464
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	
48	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18	3060,62	13,99	55091	252	35348	17991	78928
		НР - 92%; СП - 8%			1082,81	3,59	19491	65		5847	
49	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	13	1619,90	1079,03	21059	14027	3410	6191	29430
		НР - 92%; СП - 8%			278,60	239,03	3622	3107		2180	
50	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13	675,00	--	8775	--	8775	--	9477
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
					Перекрытие						
51	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9	92,90	12,53	836	113	--	691	1649
		НР - 92%; СП - 8%			80,37	3,08	723	28		122	
52	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	9,9	104,00	--	1030	--	1030	--	1112
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
53	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	9	915,01	52,30	8235	471	3009	4476	13727
		НР - 92%; СП - 8%			528,33	12,19	4755	110		1017	
54	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,9	6993,00	--	6294	--	6294	--	6797
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
55	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9	1579,16	85,43	14212	769	7370	5812	21626
		НР - 94%; СП - 8%			674,75	12,20	6073	110		1602	
56	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	9	874,59	102,35	5171	921	2212	2089	7841

57	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	9	226,48	25,82	2038	232		581	778
		НР - 92%; СП - 8%			74,37	7,56	669	68	563	51	
					4,20	2,00	38	18		58	
					Проемы						
58	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	5,4	4027,35	474,23	21748	2561	8542	10204	34508
		НР - 90%; СП - 8%			1971,28	128,36	10645	693		2556	
59	С121-090101-6902 2109-0101-6902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99	м2	4,32	36550,00	--	157896	--	157896	--	170528
		СП - 8%			--	--	--	--		12632	
60	С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	1,08	26965,00	--	29122	--	29122	--	31452
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	
61	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,09	2739,39	544,72	16683	3317	6550	6909	25479
		НР - 90%; СП - 8%			1119,26	141,21	6816	860		1887	
62	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	6,09	15132,00	--	92154	--	92154	--	99526
		СП - 8%			--	--	--	--		7372	
63	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4151,00	--	12453	--	12453	--	13449
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
64	С121-090404-0302 2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2168,00	--	2168	--	2168	--	2341
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
					Полы ТИП 1						
67	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,245	35726,12	7,20	8753	2	7835	861	10384
		НР - 94%; СП - 8%			3740,52	--	916	--		769	
68	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,5	1570,30	74,25	5496	259	941	4151	10418
		НР - 94%; СП - 8%			1227,48	34,14	4296	119		772	
69	С122-060301-0659 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,57	1678,00	--	5990	--	5990	--	6469
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
					Полы ТИП 2						

72	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,78	1579,16	85,43	5969	323	3095	2441	9083
		НР - 94%; СП - 8%			674,75	12,20	2551	46		673	
73	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2646	35726,12	7,20	9453	2	8461	930	11214
		НР - 94%; СП - 8%			3740,52	--	990	--		831	
74	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	3,78	875,83	28,45	3311	107	1915	1262	4939
		НР - 94%; СП - 8%			341,11	14,15	1289	53		366	
75	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3,78	19441,62	21,29	73489	81	71880	1474	80960
		НР - 94%; СП - 8%			404,16	10,55	1528	40		5997	
					Отделочные работы						
76	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные подокраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7,28	333,85	2,67	2430	20	1062	1086	3797
		НР - 80%; СП - 8%			185,11	1,31	1348	10		281	
77	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	24,47	301,52	2,40	7378	59	3260	3270	11500
		НР - 80%; СП - 8%			165,88	1,18	4059	29		852	
					Отмостка						
78	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5	11611,18	1737,08	17417	2605	13509	2243	21233
		НР - 93%; СП - 8%			868,70	739,54	1303	1109		1573	
79	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,2	26544,46	1186,34	31853	1423	29133	1476	35995
		НР - 91%; СП - 8%			1080,58	270,99	1297	325		2666	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**1941072**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-03

Резервуары для воды прямоуголные сборные ж/б емкостью 150М3 /2шт/

РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПОКРЫТИЕ /АС-4/

22	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	8	7448,92	1493,48	59591	11947	27489	27474	94031
		НР - 118%; СП - 8%			2519,38	391,05	20155	3128		6965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				59591	11947	27489	27474	94031
							20155	3128	--	6965	

РАЗДЕЛ 2.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ										
29	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	92,4	1301,42	253,31	120251	23405	26	80998	217349
		НР - 79%; СП - 8%			1047,84	61,78	96820	5708		16100	
30	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	216,48	1463,54	361,15	316827	78182	58	203569	562028
		НР - 79%; СП - 8%			1102,12	88,21	238587	19096		41632	
31	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,061776	84424,35	7102,13	5215	439	4400	467	6136
		НР - 79%; СП - 8%			6094,14	3465,13	376	214		455	
32	Е11-410105-0107 1141-0105-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	6,871656	78367,11	7095,03	538512	48755	416493	64897	651681
		НР - 79%; СП - 8%			10661,74	1292,83	73264	8884		48273	
33	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	92,4	569,32	102,35	52605	9457	22221	21448	79977
		НР - 92%; СП - 8%			226,48	25,82	20927	2386		5924	
34	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	92,4	74,37	7,56	6872	699	5785	527	7991
		НР - 92%; СП - 8%			4,20	2,00	388	185		592	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
35	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	92,4	3048,99	48,47	281727	4479	233960	32502	339367
		НР - 69%; СП - 8%			468,49	41,30	43288	3816		25138	
36	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)	м2	308,88	2771,80	44,06	856154	13609	710993	98774	1031322
		НР - 69%; СП - 8%			425,90	37,55	131552	11598		76394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2178163	179025	1393936	503182	2895851
							605202	51887	--	214508	

РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

37	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	51,48	3139,20	84,45	161606	4348	110658	33495	210709
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			905,20	37,76	46600	1944		15608	
38	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	75,6	569,32	102,35	43041	7738	18181	17548	65436
		НР - 92%; СП - 8%			226,48	25,82	17122	1952		4847	
39	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	75,6	508,35	52,94	38431	4002	32206	3017	44764
		НР - 92%; СП - 8%			29,40	13,98	2223	1057		3316	

40	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,141372	15118,46	1399,10	2137	197	5	1838	4293	
					13688,00	596,98	1935	84		318		
41	С121-050308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82										
		СП - 8%	м2	75,6	1737,00	--	131317	--	131317	--	141822	
					--	--	--	--		10505		
42	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой										
		НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	75,6	595,86	54,28	45047	4103	25280	15300	65175	
					207,20	12,78	15664	966		4828		
43	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014										
		СП - 8%	м3	3,8934	15852,00	--	61718	--	61718	--	66655	
					--	--	--	--		4937		
44	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство										
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	75,6	569,32	102,35	43041	7738	18181	17548	65436	
					226,48	25,82	17122	1952		4847		
45	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701										
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	75,6	72,62	7,56	5490	571	4601	431	6395	
					4,20	2,00	318	151		474		
46	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	54,76	1622,84	85,43	88867	4678	47240	35360	134166	
					674,75	12,20	36949	668		9938		
47	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	54,76	1012,13	42,29	55424	2316	30814	21314	82877	
					407,12	6,95	22294	381		6139		
48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,3808	32329,48	1097,59	141629	4808	131309	5978	159415	
					1258,20	241,31	5512	1057		11809		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				817748	40499	611510	151829	1047143	
							165739	10212	--	77566		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05

Водовод отвод от в с.Булан до площадки в с.Кособа

2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м										
		НР - 72%; СП - 8%	м3	5834,6	39,67	39,67	231459	231459	--	60871	315716	
					--	14,49	--	84543		23386		
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м										
		НР - 72%; СП - 8%	м3	5800	42,85	42,85	248530	248530	--	65396	339040	
					--	15,66	--	90828		25114		
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м										
		НР - 72%; СП - 8%	м3	5800	39,67	39,67	230086	230086	--	60510	313844	
					--	14,49	--	84042		23248		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				710075	710075	--	186778	968600	
							--	259413	--	71748		

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца	м3	7,15	786,76	--	5625	--	--	4050	10449
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	5625	--		774	
15	Е11-010107-1805 1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки	м2	71,5	58,48	--	4181	--	--	3011	7767
		НР - 72%; СП - 8%			58,48	--	4181	--		575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9806	0	--	7061	18216
							9806	0	--	1349	

РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОДЫ ВІ

16	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	4,000874	430977,48	124123,04	1724287	496601	31377	1324436	3292621
		НР - 99%; СП - 8%			299012,00	35368,57	1196309	141505		243898	
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,784	357255,12	106551,68	637343	190088	8751	487908	1215272
		НР - 99%; СП - 8%			245798,00	30455,73	438504	54333		90020	
20	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1801,84	1359,00	--	2448701	--	2448701	--	2644597
		СП - 8%			--	--	--	--		195896	
25	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44	22015,00	--	968660	--	968660	--	1046153
		СП - 8%			--	--	--	--		77493	
27	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34	15907,00	--	540838	--	540838	--	584105
		СП - 8%			--	--	--	--		43267	
28	Е11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,034	3185469,47	224708,01	108306	7640	89140	12727	130716
		НР - 99%; СП - 8%			339007,00	39096,08	11526	1329		9683	
29	Е11-220601-0210 1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,044	4409915,57	599361,52	194036	26372	152389	21756	233055
		НР - 99%; СП - 8%			347158,00	152279,62	15275	6700		17263	
68	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,819	30846,42	2173,68	25263	1780	18327	5160	32857
		НР - 93%; СП - 8%			6295,10	479,16	5156	392		2434	

69	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99										
		СП - 8%	комплект	13	21720,00	--	282360	--	282360	--		304949
					--	--	--	--		22589		
77	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб										
		НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	12253,75	7195,05	12254	7195	740	6474		20227
					4318,97	2220,84	4319	2221		1498		
85	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания										
		НР - 93%; СП - 8%	м3	0,063	30846,42	2173,68	1943	137	1409	397		2527
					6295,10	479,16	397	30		187		
86	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99										
		СП - 8%	комплект	2	21720,00	--	43440	--	43440	--		46915
					--	--	--	--		3475		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									9553993

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПНРС С.КОСОБА

					Ограждение из колючей проволоки							
15	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки по металлическим столбам. Установка										
		НР - 118%; СП - 8%	м оград	258	2488,34	598,08	641992	154304	189641	421613		1148693
					1155,22	229,66	298047	59252		85088		
16	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010										
		СП - 8%	м3	9,6	23122,00	--	221971	--	221971	--		239729
					--	--	--	--		17758		
17	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,5	11611,18	1737,08	17417	2605	13509	2243		21233
					868,70	739,54	1303	1109		1573		
18	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	250	2186,00	--	546500	--	546500	--		590220
					--	--	--	--		43720		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1427880	156909	971621	423856		1999875
							299350	60361	--	148139		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02
Благоустройство ПНРС С.Жыракудык

					Ограждение из колючей проволоки							
11	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ограды металлические из колючей проволоки по металлическим столбам. Установка										
		НР - 118%; СП - 8%	м оград	306	2488,34	598,08	761432	183013	224922	500052		1362403
					1155,22	229,66	353497	70276		100919		
12	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010										
		[illegible]	м3	10,176	23122,00	[illegible]	235289	--	235289	--		254112

		СП - 8%				--	--	--	--		18823	
13	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,5	11611,18	1737,08	17417	2605	13509	2243	21233	
					868,70	739,54	1303	1109		1573		
14	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	265	2186,00	--	579290	--	579290	--	625633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			--	--	--	--		46343		
			Тенге				1593428	185618	1053010	502295	2263381	
							354800	71385	--	167658		

Всего по акту	
Оборудование	27 734 790,34
Всего СМР по акту	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	27 734 790
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	804 309
	847 611
Итого	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	29 386 711
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	587 734
в текущих и прогнозных ценах	29 974 444,71
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	31 474 246,03
НДС (12 %)	31 474 246,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3 776 909,52
в т.ч. НДС	35 251 155,55
Скидка 5%	3 776 909,52
Итого к оплате:	1 762 557,78
в т.ч. НДС	33 488 597,78
	3 588 064,05

Заказчик:
Государственное учреждение"Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Западно-Казахстанская область,Сырымский район,
с.Жымпиты,ул.Жумагалиева, 19
БИН 101240020044
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ334070103KSN2711000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____Искаков А.С.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____Бокаев Е.К.

Технадзор:
ТОО "АДС Сапа"

Эксперт

_____Сералиев К..