Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есик г., Жамбыла, дом № 21а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24** — **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №19-055 от 30.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
4	30.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством к 30-ти квартирному жилому дому в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской област			раб.	1	700 000,00	700 000,00
				Итого	1	x	700 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / Тюлюбай Е.К. — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) рук. ль / _____ / Д. Сыдыков — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2019

М.П.

Public

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Мад"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 30 декабря 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№19-055	30.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области	**700 000,00**	**625 000,00**							**75 000,00**	**700 000,00**

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Смагулов А.М. (ФИО) (подпись) 30 декабря 2019 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Каналов С.Ш. (ФИО) (подпись) 30 декабря 2019 года (дата)

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мад"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Акт выполненных работ № 1 за декабрь 2019 год

Наружные слаботочные сети

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**29,0880**		**182,68**	**5314**
		Итого оплата труда:				**52,48**	**1527**
		Итого эксплуатация машин:				**173,07**	**5034**
		Накладные расходы	%	72		37,79	1099
		Сметная прибыль	%	8		17,64	513
		Сметная стоимость:				**238,10**	**6926**
2	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,2320**		**2949,22**	**9532**
		Итого оплата труда:				**2949,22**	**9532**
		Накладные расходы	%	72		2123,44	6863
		Сметная прибыль	%	8		405,81	1312
		Сметная стоимость:				**5478,46**	**17706**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Подбивка пазух труб мягким грунтов. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,0200**		**724,82**	**1464**
		Итого оплата труда:				**724,82**	**1464**
		Накладные расходы	%	72		521,87	1054
		Сметная прибыль	%	8		99,73	201
		Сметная стоимость:				**1346,42**	**2720**
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка экскаватором. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,9850**		**12,08**	**157**
		Итого оплата труда:				**4,66**	**60**
		Итого эксплуатация машин:				**12,08**	**157**
		Накладные расходы	%	72		3,35	44
		Сметная прибыль	%	8		1,23	16
		Сметная стоимость:				**16,67**	**216**
5	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**27,7950**		**18,87**	**525**
		Итого оплата труда:				**7,58**	**211**
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**525**
		Накладные расходы	%	72		5,46	152
		Сметная прибыль	%	8		1,95	54
		Сметная стоимость:				**26,28**	**730**
6	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**27,7950**		**7,76**	**216**
		Итого оплата труда:				**3,12**	**87**
		Итого эксплуатация машин:				**7,76**	**216**
		Накладные расходы	%	72		2,24	62
		Сметная прибыль	%	8		0,80	22
		Сметная стоимость:				**10,80**	**300**
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Устройство подготовки из мягкого грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,2320**		**724,82**	**2343**
		Итого оплата труда:				**724,82**	**2343**
		Накладные расходы	%	72		521,87	1687
		Сметная прибыль	%	8		99,73	322
		Сметная стоимость:				**1346,42**	**4352**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**40,7800**		**79,49**	**3242**
		Итого оплата труда:				**23,70**	**967**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**2762**
		Итого материалов:				**3,00**	**122**
		Накладные расходы	%	72		17,07	696
		Сметная прибыль	%	8		7,72	315
		Сметная стоимость:				**104,29**	**4253**
9	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**7,7570**		**256,34**	**1988**
		Итого оплата труда:				**75,13**	**583**
		Итого эксплуатация машин:				**246,92**	**1915**
		Итого материалов:				**0,09**	**1**
		Накладные расходы	%	72		54,10	420
		Сметная прибыль	%	8		24,83	193
		Сметная стоимость:				**335,27**	**2601**
10	**4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**13,1869**		**168,00**	**2215**
		Сметная прибыль	%	8		13,44	177
		Сметная стоимость:				**181,44**	**2393**
11	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб д=110 мм. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,1010**		**135461,00**	**13682**
		Итого оплата труда:				**133931,00**	**13527**
		Итого материалов:				**1530,00**	**155**
		Накладные расходы	%	76		101787,56	10281
		Сметная прибыль	%	8		18979,88	1917
		Сметная стоимость:				**256228,44**	**25879**
12	**1134-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**2,0000**		**38219,61**	**76439**
		Итого оплата труда:				**8951,36**	**17903**
		Итого эксплуатация машин:				**2669,75**	**5340**
		Итого материалов:				**27631,00**	**55262**
		Накладные расходы	%	76		6803,03	13606
		Сметная прибыль	%	8		3601,81	7204

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**48624,46**	**97249**
13	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**5,0000**		**942,02**	**4710**
		Итого оплата труда:				**881,66**	**4408**
		Итого материалов:				**60,36**	**302**
		Накладные расходы	%	76		670,06	3350
		Сметная прибыль	%	8		128,97	645
		Сметная стоимость:				**1741,04**	**8705**
14	**1310-0902-0209 РСНБ РК 2015**	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**	**шт.**	**8,0000**		**792,21**	**6338**
		Итого оплата труда:				**343,55**	**2748**
		Итого эксплуатация машин:				**169,35**	**1355**
		Итого материалов:				**340,56**	**2724**
		Накладные расходы	%	72		247,36	1979
		Сметная прибыль	%	8		83,17	665
		Сметная стоимость:				**1122,73**	**8982**
15	**1134-0201-0803 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Установка кронштейна**	**шт.**	**8,0000**		**2138,97**	**17112**
		Итого оплата труда:				**906,92**	**7255**
		Итого материалов:				**1232,05**	**9856**
		Накладные расходы	%	76		689,26	5514
		Сметная прибыль	%	8		226,26	1810
		Сметная стоимость:				**3054,49**	**24436**
16	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляцияобоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,4000**		**848,99**	**7131**
		Итого оплата труда:				**258,33**	**2170**
		Итого эксплуатация машин:				**20,12**	**169**
		Итого материалов:				**572,98**	**4813**
		Накладные расходы	%	93		240,25	2018
		Сметная прибыль	%	8		87,14	732
		Сметная стоимость:				**1176,38**	**9882**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**152407**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**6338**
Материалы -			Тенге				**2724**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				2748
		Накладные расходы -	Тенге				1979
		Сметная прибыль -	Тенге				665
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				8982
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2748
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				146069
	Материалы -		Тенге				70511
	Всего заработная плата -		Тенге				62036
	Транспортные расходы -		Тенге				2215
		Накладные расходы -	Тенге				46845
		Сметная прибыль -	Тенге				15433
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				208348
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58
		Сметная заработная плата -	Тенге				62036
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				217329
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60
		Сметная заработная плата -	Тенге				64784
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
17	**1310-0904-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**163,2480**		**289,00**	**47179**
		Итого оплата труда:				**224,30**	**36616**
		Итого эксплуатация машин:				**99,92**	**16311**
		Итого материалов:				**0,93**	**151**
		Накладные расходы	%	72		161,49	26364
		Сметная прибыль	%	8		36,04	5883
		Сметная стоимость:				**486,54**	**79426**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**47179**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**47179**
	Материалы -		Тенге				**151**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36616**
		Накладные расходы -	Тенге				**26364**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5883**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**79426**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36616**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**79426**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				36616
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬ,КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,МАТЕРИАЛЫ					
18	2306-0401-0527 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэп3 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,3835		817456,00	313511
		Сметная прибыль	%	8		65396,48	25081
		Сметная стоимость:				882852,48	338592
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				313511
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				313511
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				313511
		Сметная прибыль -	Тенге				25081
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				338592
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				338592
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				513097
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				90201
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				33783
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				11200
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				386897
		- перевозка грузов	Тенге				2215
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				75188
		ИТОГО:	Тенге				588284
		Сметная прибыль	Тенге				47063
		ИТОГО по смете:	Тенге				635347
		Временные здания и сооружения	**1,3 %**	**8260**			
		Итого с временными					643607
		Зимние удорожания	**0,756 %**	**4866**			
		Итого с зимними удорожаниями					648472
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**12969**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					661442
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					694445
		НДС	**12 %**	**83333**			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС					**777778**
		Итого с тендерной скидкой:					**700000**

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"
(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К
(должность, фамилия, имя, отчество)

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик

ТОО "Мад"
(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

«МаД»

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Мад"

Public

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за 27 марта 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№19-055	30.12.2019				
		ДС 1	20.02.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области	**22 157 780,00**	**19 158 732,14**							**2 299 047,86**	**21 457 780,00**

М.П. Заказчик

Руководитель (должность)

Смагулов А.М. (ФИО) (подпись)

27 марта 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик

Директор (должность)

Каналов С.Ш. (ФИО) (подпись)

27 марта 2020 года (дата)

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

Подрядчик **ТОО "Мад"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области** (организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Акт выполненных работ №2 за март 2020 год

Наружные слаботочные сети

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	**Ка бели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**209,7520**		**289,00**	**60619**
		Итого оплата труда:				**224,30**	**47047**
		Итого эксплуатация машин:				**99,92**	**20958**
		Итого материалов:				**0,93**	**194**
		Накладные расходы	%	72		161,49	33874
		Сметная прибыль	%	8		36,04	7559
		Сметная стоимость:				**486,54**	**102052**
2	1310-0902-0420 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах**	**шт.**	**1,0000**		**14632,37**	**14632**
		Итого оплата труда:				**12152,00**	**12152**
		Итого эксплуатация машин:				**3116,04**	**3116**
		Итого материалов:				**491,33**	**491**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		8749,44	8749
		Сметная прибыль	%	8		1870,54	1871
		Сметная стоимость:				**25252,35**	**25252**
3	1310-0902-0905 РСНБ РК 2015	**Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования**	**бокс**	**1,0000**		**11638,33**	**11638**
		Итого оплата труда:				**6982,50**	**6983**
		Итого эксплуатация машин:				**2370,90**	**2371**
		Итого материалов:				**3142,43**	**3142**
		Накладные расходы	%	72		5027,40	5027
		Сметная прибыль	%	8		1333,26	1333
		Сметная стоимость:				**17998,99**	**17999**
4	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель по металлическим конструкциям**	**м кабеля**	**3,0000**		**1077,88**	**3234**
		Итого оплата труда:				**440,39**	**1321**
		Итого эксплуатация машин:				**594,26**	**1783**
		Итого материалов:				**238,62**	**716**
		Накладные расходы	%	72		317,08	951
		Сметная прибыль	%	8		111,60	335
		Сметная стоимость:				**1506,56**	**4520**
5	1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**	**пара**	**50,0000**		**160,16**	**8008**
		Итого оплата труда:				**159,25**	**7963**
		Итого материалов:				**0,91**	**46**
		Накладные расходы	%	72		114,66	5733
		Сметная прибыль	%	8		21,99	1099
		Сметная стоимость:				**296,81**	**14841**
6	1310-0902-0702 РСНБ РК 2015	**Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий**	**кабель**	**1,0000**		**4900,00**	**4900**
		Итого оплата труда:				**4900,00**	**4900**
		Накладные расходы	%	72		3528,00	3528
		Сметная прибыль	%	8		674,24	674
		Сметная стоимость:				**9102,24**	**9102**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**103032**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				103032
		Материалы -	Тенге				4590
		Всего заработная плата -	Тенге				80365
		Накладные расходы -	Тенге				57863
		Сметная прибыль -	Тенге				12872
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				173766
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63
		Сметная заработная плата -	Тенге				80365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				173766
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63
		Сметная заработная плата -	Тенге				80365
		РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬ,КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,МАТЕРИАЛЫ					
7	2306-1703-0228 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 50(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1,0000		7029,00	7029
		Сметная прибыль	%	8		562,32	562
		Сметная стоимость:				7591,32	7591
8	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	103,0200		556,00	57279
		Сметная прибыль	%	8		44,48	4582
		Сметная стоимость:				600,48	61861
9	2302-1104-2301 РСНБ РК 2015	**Манжеты полиэтиленовые**	10 шт.	1,6000		1306,00	2090
		Сметная прибыль	%	8		104,48	167
		Сметная стоимость:				1410,48	2257
10	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	м3	1,3200		82422,00	108797
		Сметная прибыль	%	8		6593,76	8704
		Сметная стоимость:				89015,76	117501
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				175195
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				7029
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7029
		Сметная прибыль -	Тенге				562
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				7591
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				108797
		Местные материалы -	Тенге				108797
		Сметная прибыль -	Тенге				8704
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				117501
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				59369
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				59369
		Сметная прибыль -	Тенге				4749
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				64118
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				189210
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				278226
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				70214
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				28227
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				10151
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				179785
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				57863
		ИТОГО:	Тенге				336089
		Сметная прибыль	Тенге				26887
		ИТОГО по смете:	Тенге				362977
		Временные здания и сооружения	**1,3 %**	**4719**			
		Итого с временными					367696
		Зимние удорожания	**0,756 %**	**2780**			
		Итого с зимними удорожаниями					370475
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**7410**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					377885
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					396740
		НДС	**12 %**	**47609**			
		Итого с НДС					444349

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с тендерной скидкой:					**399914**

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"
(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"
(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

30550

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мад"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Блочно-модульная котельная

Акт выполненных работ №3 за март 2020 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ					
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,6660**		**1831,37**	**1220**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**1220**
		Накладные расходы	%	72		1318,58	878
		Сметная прибыль	%	8		252,00	168
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**2266**
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,5500**		**796,07**	**438**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**438**
		Накладные расходы	%	72		573,17	315
		Сметная прибыль	%	8		109,54	60
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**813**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,5960		15355,56	55219
		Итого оплата труда:				1380,39	4964
		Итого эксплуатация машин:				1077,74	3876
		Итого материалов:				13119,52	47178
		Накладные расходы	%	91		1256,16	4517
		Сметная прибыль	%	8		1328,94	4779
		Сметная стоимость:				17940,66	64515
4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	16,4700		19864,62	327170
		Итого оплата труда:				2194,24	36139
		Итого эксплуатация машин:				1651,37	27198
		Итого материалов:				16376,71	269724
		Накладные расходы	%	91		1996,76	32887
		Сметная прибыль	%	8		1748,91	28805
		Сметная стоимость:				23610,29	388861
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4896		197175,00	96531
		Сметная прибыль	%	8		15774,00	7722
		Сметная стоимость:				212949,00	104253
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	28,4000		848,99	24111
		Итого оплата труда:				258,33	7337
		Итого эксплуатация машин:				20,12	571
		Итого материалов:				572,98	16273
		Накладные расходы	%	93		240,25	6823
		Сметная прибыль	%	8		87,14	2475
		Сметная стоимость:				1176,38	33409
7	ПРАЙС	**Блочно-модульная котельной**	шт	1,0000		11772803,57	11772804
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12277492
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				11772804
Заготовительно-складские расходы -			Тенге				141274
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				11914077
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				504688
Материалы -			Тенге				333175

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				50097
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				96531
		Накладные расходы -	Тенге				45420
		Сметная прибыль -	Тенге				44009
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				594117
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
		Сметная заработная плата -	Тенге				50097
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12508195
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
		Сметная заработная плата -	Тенге				50097
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВУАРА 5М3					
8	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**14,6200**		**256,34**	**3748**
		Итого оплата труда:				**75,13**	**1098**
		Итого эксплуатация машин:				**246,92**	**3610**
		Итого материалов:				**0,09**	**1**
		Накладные расходы	%	72		54,10	791
		Сметная прибыль	%	8		24,83	363
		Сметная стоимость:				**335,27**	**4902**
9	**4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**26,3160**		**168,00**	**4421**
		Сметная прибыль	%	8		13,44	354
		Сметная стоимость:				**181,44**	**4775**
10	**1101-0101-0312 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**26,6944**		**404,94**	**10810**
		Итого оплата труда:				**116,39**	**3107**
		Итого эксплуатация машин:				**383,58**	**10239**
		Накладные расходы	%	72		83,80	2237
		Сметная прибыль	%	8		39,10	1044
		Сметная стоимость:				**527,84**	**14090**
11	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,8256**		**1831,37**	**1512**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**1512**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1318,58	1089
		Сметная прибыль	%	8		252,00	208
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**2809**
12	**1101-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепнымикулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**20,1600**		**90,12**	**1817**
		Итого оплата труда:				**35,34**	**712**
		Итого эксплуатация машин:				**90,12**	**1817**
		Накладные расходы	%	72		25,44	513
		Сметная прибыль	%	8		9,25	186
		Сметная стоимость:				**124,81**	**2516**
13	**1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	**м3 уплотненного грунта**	**20,1600**		**37,13**	**749**
		Итого оплата труда:				**12,54**	**253**
		Итого эксплуатация машин:				**37,13**	**749**
		Накладные расходы	%	72		9,03	182
		Сметная прибыль	%	8		3,69	74
		Сметная стоимость:				**49,85**	**1005**
14	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,6400**		**16,56**	**342**
		Итого оплата труда:				**6,65**	**137**
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**342**
		Накладные расходы	%	72		4,79	99
		Сметная прибыль	%	8		1,71	35
		Сметная стоимость:				**23,06**	**476**
15	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,6400**		**14,65**	**302**
		Итого оплата труда:				**5,88**	**121**
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**302**
		Накладные расходы	%	72		4,23	87
		Сметная прибыль	%	8		1,51	31
		Сметная стоимость:				**20,39**	**421**
16	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,8800**		**796,07**	**5477**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**5477**
		Накладные расходы	%	72		573,17	3943
		Сметная прибыль	%	8		109,54	754

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**10174**
17	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20,6400**		**143,96**	**2971**
		Итого оплата труда:				**109,70**	**2264**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**1371**
		Накладные расходы	%	72		78,98	1630
		Сметная прибыль	%	8		17,84	368
		Сметная стоимость:				**240,78**	**4970**
18	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,6660**		**1831,37**	**1220**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**1220**
		Накладные расходы	%	72		1318,58	878
		Сметная прибыль	%	8		252,00	168
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**2266**
19	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,5500**		**796,07**	**438**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**438**
		Накладные расходы	%	72		573,17	315
		Сметная прибыль	%	8		109,54	60
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**813**
20	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,0620**		**18321,82**	**74423**
		Итого оплата труда:				**2194,24**	**8913**
		Итого эксплуатация машин:				**1651,37**	**6708**
		Итого материалов:				**14833,91**	**60255**
		Накладные расходы	%	91		1996,76	8111
		Сметная прибыль	%	8		1625,49	6603
		Сметная стоимость:				**21944,06**	**89137**
21	**ПРАЙС**	**Резервуарная емкость на 5 м3**	**шт**	**2,0000**		**668750,00**	**1337500**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1445729**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1337500**
	Заготовительно-складские расходы -		Тенге				**16050**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1353550**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				108229
	Материалы -		Тенге				60257
	Всего заработная плата -		Тенге				25253
	Транспортные расходы -		Тенге				4421
		Накладные расходы -	Тенге				19876
		Сметная прибыль -	Тенге				10248
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				138353
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				25253
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1491903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				25253
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				13880545
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				61751
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				56782
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				13599
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				489962
		- перевозка грузов	Тенге				4421
		- оборудование	Тенге				13267627
	Накладные расходы		Тенге				65296
	ИТОГО:		Тенге				13945840
	Сметная прибыль		Тенге				54257
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				14000097
	в том числе оборудование:						13267627
	СМР						732470
		Временные здания и сооружения	**1,3 %**	**9522**			
		Итого с временными					**741992**
		Зимние удорожания	**0,756 %**	**5609**			
		Итого с зимними удорожаниями					**747602**
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**14952**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**762554**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					**14730231**
		НДС	**12 %**	**1767628**			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС					**16497859**
		Итого с тендерной скидкой:					**14848073**

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"

(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"

(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мад"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Наружные сети газоснабжения

Акт выполненных работ №4 за март 2020 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРУБ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ					
1	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**36,6000**		**256,34**	**9382**
		Итого оплата труда:				**75,13**	**2750**
		Итого эксплуатация машин:				**246,92**	**9037**
		Итого материалов:				**0,09**	**3**
		Накладные расходы	%	72		54,10	1980
		Сметная прибыль	%	8		24,83	909
		Сметная стоимость:				**335,27**	**12271**
2	**4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**65,8800**		**168,00**	**11068**
		Сметная прибыль	%	8		13,44	885
		Сметная стоимость:				**181,44**	**11953**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1101-0101-0312 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	41,3792		404,94	16756
		Итого оплата труда:				116,39	4816
		Итого эксплуатация машин:				383,58	15872
		Накладные расходы	%	72		83,80	3468
		Сметная прибыль	%	8		39,10	1618
		Сметная стоимость:				527,84	21842
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				37206
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				37206
Материалы -			Тенге				3
Всего заработная плата -			Тенге				7566
Транспортные расходы -			Тенге				11068
		Накладные расходы -	Тенге				5448
		Сметная прибыль -	Тенге				3412
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				46066
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				7566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46066
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				7566
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВУАРА					
		УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРА					
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	26,3000		256,34	6742
		Итого оплата труда:				75,13	1976
		Итого эксплуатация машин:				246,92	6494
		Итого материалов:				0,09	2
		Накладные расходы	%	72		54,10	1423
		Сметная прибыль	%	8		24,83	653
		Сметная стоимость:				335,27	8818
5	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	49,9700		168,00	8395

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,44	672
		Сметная стоимость:				**181,44**	**9067**
6	**1101-0101-0312 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**92,4410**		**404,94**	**37433**
		Итого оплата труда:				**116,39**	**10759**
		Итого эксплуатация машин:				**383,58**	**35458**
		Накладные расходы	%	72		83,80	7747
		Сметная прибыль	%	8		39,10	3614
		Сметная стоимость:				**527,84**	**48794**
7	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,8590**		**1831,37**	**5236**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**5236**
		Накладные расходы	%	72		1318,58	3770
		Сметная прибыль	%	8		252,00	720
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**9726**
8	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**71,4750**		**18,87**	**1349**
		Итого оплата труда:				**7,58**	**542**
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**1349**
		Накладные расходы	%	72		5,46	390
		Сметная прибыль	%	8		1,95	139
		Сметная стоимость:				**26,28**	**1878**
9	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**71,4750**		**14,65**	**1047**
		Итого оплата труда:				**5,88**	**420**
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**1047**
		Накладные расходы	%	72		4,23	303
		Сметная прибыль	%	8		1,51	108
		Сметная стоимость:				**20,39**	**1457**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,8250**		**796,07**	**18966**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**18966**
		Накладные расходы	%	72		573,17	13656
		Сметная прибыль	%	8		109,54	2610
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**35232**
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**71,4750**		**143,96**	**10289**
		Итого оплата труда:				**109,70**	**7841**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**4747**
		Накладные расходы	%	72		78,98	5645
		Сметная прибыль	%	8		17,84	1275
		Сметная стоимость:				**240,78**	**17209**
12	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,5000**		**16720,58**	**25081**
		Итого оплата труда:				**1244,63**	**1867**
		Итого эксплуатация машин:				**1162,00**	**1743**
		Итого материалов:				**14563,36**	**21845**
		Накладные расходы	%	91		1132,61	1699
		Сметная прибыль	%	8		1428,26	2142
		Сметная стоимость:				**19281,44**	**28922**
13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0094**		**387626,96**	**3644**
		Итого оплата труда:				**223467,75**	**2101**
		Итого эксплуатация машин:				**1224,96**	**12**
		Итого материалов:				**163454,00**	**1536**
		Накладные расходы	%	91		203355,65	1912
		Сметная прибыль	%	8		47278,61	444
		Сметная стоимость:				**638261,22**	**6000**
14	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Резервуары стальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж**	**т конструкций**	**4,0053**		**62766,48**	**251399**
		Итого оплата труда:				**36438,51**	**145947**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**30869,51**	**123642**
		Итого материалов:				**4061,97**	**16269**
		Накладные расходы	%	69		25142,57	100704
		Сметная прибыль	%	8		7032,72	28168
		Сметная стоимость:				**94941,77**	**380270**
15	**2106-0303-0104 РСНБ РК 2015**	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т**	**т**	**4,0053**		**597715,00**	**2394028**
		Сметная прибыль	%	8		47817,20	191522
		Сметная стоимость:				**645532,20**	**2585550**
16	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**2,0000**		**8831,24**	**17662**
		Итого оплата труда:				**3971,63**	**7943**
		Итого эксплуатация машин:				**1959,23**	**3918**
		Итого материалов:				**3619,63**	**7239**
		Накладные расходы	%	99		3931,91	7864
		Сметная прибыль	%	8		1021,05	2042
		Сметная стоимость:				**13784,21**	**27568**
17	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран стальные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**2,0000**		**1474,51**	**2949**
		Итого оплата труда:				**1262,97**	**2526**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**156**
		Итого материалов:				**170,26**	**341**
		Накладные расходы	%	99		1250,34	2501
		Сметная прибыль	%	8		217,99	436
		Сметная стоимость:				**2942,84**	**5886**
18	**2304-0902-1037 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**10013,00**	**20026**
		Сметная прибыль	%	8		801,04	1602
		Сметная стоимость:				**10814,04**	**21628**
19	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0100**		**1557564,46**	**15576**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**537439,10**	**5374**
		Итого эксплуатация машин:				**190896,42**	**1909**
		Итого материалов:				**915084,04**	**9151**
		Накладные расходы	%	99		532064,71	5321
		Сметная прибыль	%	8		167170,33	1672
		Сметная стоимость:				**2256799,50**	**22568**
20	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0120**		**1874828,46**	**22498**
		Итого оплата труда:				**537439,10**	**6449**
		Итого эксплуатация машин:				**190896,42**	**2291**
		Итого материалов:				**1232348,04**	**14788**
		Накладные расходы	%	99		532064,71	6385
		Сметная прибыль	%	8		192551,45	2311
		Сметная стоимость:				**2599444,62**	**31193**
21	**2302-0101-0153 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**9,0000**		**483,00**	**4347**
		Сметная прибыль	%	8		38,64	348
		Сметная стоимость:				**521,64**	**4695**
22	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**1,0000**		**523,68**	**524**
		Итого оплата труда:				**468,80**	**469**
		Итого эксплуатация машин:				**33,66**	**34**
		Итого материалов:				**21,22**	**21**
		Накладные расходы	%	99		464,11	464
		Сметная прибыль	%	8		79,02	79
		Сметная стоимость:				**1066,82**	**1067**
23	**2302-0103-2007 РСНБ РК 2015**	**Изолирующие фланцевые соединения д 50мм**	**шт.**	**1,0000**		**26475,00**	**26475**
		Сметная прибыль	%	8		2118,00	2118
		Сметная стоимость:				**28593,00**	**28593**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2873665**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				177390
		Материалы -	Тенге				54924
		Всего заработная плата -	Тенге				72469
		Транспортные расходы -	Тенге				8395
		Накладные расходы -	Тенге				59077
		Сметная прибыль -	Тенге				18917
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				255385
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
		Сметная заработная плата -	Тенге				72469
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2645426
		Материалы -	Тенге				16269
		Всего заработная плата -	Тенге				145947
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2394028
		Накладные расходы -	Тенге				100704
		Сметная прибыль -	Тенге				219690
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2965820
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				100
		Сметная заработная плата -	Тенге				145947
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				50848
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				50848
		Сметная прибыль -	Тенге				4068
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				54916
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3276121
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				169
		Сметная заработная плата -	Тенге				218416
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2910871
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				167628
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				207708
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				58355
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2516072
		- перевозка грузов	Тенге				19463

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				165228
	ИТОГО:		Тенге				3076099
	Сметная прибыль		Тенге				246088
	ИТОГО по смете:		Тенге				3322187
		Временные здания и сооружения	1,3 %	43188			
		Итого с временными					3365375
		Зимние удорожания	0,756 %	25442			
		Итого с зимними удорожаниями					3390818
		Непредвиденные работы и затраты	2 %	67816			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					3458634
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					3631206
		НДС	12 %	435745			
		Итого с НДС					4066951
		Итого с тендерной скидкой:					3660256

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"

(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"

(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мад"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Акт выполненных работ №5 за март 2020 год

Наружные тепловые сети

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**17,8000**		**256,34**	**4563**
		Итого оплата труда:				**75,13**	**1337**
		Итого эксплуатация машин:				**246,92**	**4395**
		Итого материалов:				**0,09**	**2**
		Накладные расходы	%	72		54,10	963
		Сметная прибыль	%	8		24,83	442
		Сметная стоимость:				**335,27**	**5968**
2	**4102-0103-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**21,3600**		**95,00**	**2029**
		Сметная прибыль	%	8		7,60	162
		Сметная стоимость:				**102,60**	**2192**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	48,6940		192,44	9371
		Итого оплата труда:				53,62	2611
		Итого эксплуатация машин:				182,57	8890
		Накладные расходы	%	72		38,60	1880
		Сметная прибыль	%	8		18,48	900
		Сметная стоимость:				249,53	12151
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,5060		1831,37	2758
		Итого оплата труда:				1831,37	2758
		Накладные расходы	%	72		1318,58	1986
		Сметная прибыль	%	8		252,00	380
		Сметная стоимость:				3401,95	5123
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	37,6500		16,56	624
		Итого оплата труда:				6,65	250
		Итого эксплуатация машин:				16,56	624
		Накладные расходы	%	72		4,79	180
		Сметная прибыль	%	8		1,71	64
		Сметная стоимость:				23,06	868
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	37,6500		14,65	551
		Итого оплата труда:				5,88	221
		Итого эксплуатация машин:				14,65	551
		Накладные расходы	%	72		4,23	159
		Сметная прибыль	%	8		1,51	57
		Сметная стоимость:				20,39	768
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,5500		796,07	9991
		Итого оплата труда:				796,07	9991
		Накладные расходы	%	72		573,17	7193

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		109,54	1375
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**18559**
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**37,6500**		**143,96**	**5420**
		Итого оплата труда:				**109,70**	**4130**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**2500**
		Накладные расходы	%	72		78,98	2974
		Сметная прибыль	%	8		17,84	671
		Сметная стоимость:				**240,78**	**9065**
9	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**50,2000**		**79,49**	**3991**
		Итого оплата труда:				**23,70**	**1190**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**3400**
		Итого материалов:				**3,00**	**151**
		Накладные расходы	%	72		17,07	857
		Сметная прибыль	%	8		7,72	388
		Сметная стоимость:				**104,29**	**5235**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**39297**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**39297**
	Материалы -		Тенге				**152**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22489**
	Транспортные расходы -		Тенге				**2029**
		Накладные расходы -	Тенге				**16192**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4439**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**59928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22489**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**59928**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22489**
		РАЗДЕЛ 2. УКЛАДКА ТРУБ					
10	**1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0312**		**2460052,05**	**76754**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**649214,50**	**20255**
		Итого эксплуатация машин:				**412006,77**	**12855**
		Итого материалов:				**1513473,28**	**47220**
		Накладные расходы	%	99		642722,35	20053
		Сметная прибыль	%	8		248221,95	7745
		Сметная стоимость:				**3350996,36**	**104551**
11	**2304-0502-1201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч16 п для воды и пара, PN 25, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**18353,00**	**36706**
		Сметная прибыль	%	8		1468,24	2936
		Сметная стоимость:				**19821,24**	**39642**
12	**2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0107**		**425008,00**	**4539**
		Сметная прибыль	%	8		34000,64	363
		Сметная стоимость:				**459008,64**	**4902**
13	**2106-0510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0009**		**425008,00**	**395**
		Сметная прибыль	%	8		34000,64	32
		Сметная стоимость:				**459008,64**	**427**
14	**1113-0301-1705 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные на 4 раза. Окраска композицией ОС-51-03**	**м2**	**30,0000**		**351,04**	**10531**
		Итого оплата труда:				**16,37**	**491**
		Итого эксплуатация машин:				**2,77**	**83**
		Итого материалов:				**332,39**	**9972**
		Накладные расходы	%	69		11,29	339
		Сметная прибыль	%	8		28,99	870
		Сметная стоимость:				**391,32**	**11739**
15	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,7200**		**36789,26**	**26488**
		Итого оплата труда:				**24327,65**	**17516**
		Итого эксплуатация машин:				**1686,06**	**1214**
		Итого материалов:				**11559,55**	**8323**
		Накладные расходы	%	76		18489,01	13312
		Сметная прибыль	%	8		4422,26	3184
		Сметная стоимость:				**59700,53**	**42984**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**2111-0202-0203 РСНБ РК 2015**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,8928**		**13336,00**	**11906**
		Сметная прибыль	%	8		1066,88	953
		Сметная стоимость:				**14402,88**	**12859**
17	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7,7000**		**509,70**	**3925**
		Итого оплата труда:				**340,27**	**2620**
		Итого эксплуатация машин:				**26,81**	**206**
		Итого материалов:				**148,38**	**1143**
		Накладные расходы	%	76		258,60	1991
		Сметная прибыль	%	8		61,46	473
		Сметная стоимость:				**829,77**	**6389**
18	**2110-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**8,8550**		**183,00**	**1620**
		Сметная прибыль	%	8		14,64	130
		Сметная стоимость:				**197,64**	**1750**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**172865**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**131225**
Материалы -			Тенге				**66658**
Всего заработная плата -			Тенге				**40882**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13527**
		Накладные расходы -	Тенге				**35695**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13354**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**180273**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40882**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4934**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4934**
		Сметная прибыль -	Тенге				**395**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5329**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**36706**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**36706**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2936**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				39642
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				225245
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33
		Сметная заработная плата -	Тенге				40882
		РАЗДЕЛ 3. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДА д=76мм,всего-4шт					
19	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Футляр, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0011**		**986538,22**	**1105**
		Итого оплата труда:				**660767,85**	**740**
		Итого эксплуатация машин:				**481194,22**	**539**
		Накладные расходы	%	99		654160,17	733
		Сметная прибыль	%	8		131255,87	147
		Сметная стоимость:				**1771954,26**	**1985**
20	**2301-0201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,1200**		**7369,00**	**8253**
		Сметная прибыль	%	8		589,52	660
		Сметная стоимость:				**7958,52**	**8914**
21	**2302-0103-0115 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**9882,00**	**39528**
		Сметная прибыль	%	8		790,56	3162
		Сметная стоимость:				**10672,56**	**42690**
22	**2111-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,1800**		**5886,00**	**1059**
		Сметная прибыль	%	8		470,88	85
		Сметная стоимость:				**6356,88**	**1144**
23	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного замка,марка бетон В7,5**	**м3**	**0,4400**		**18205,03**	**8010**
		Итого оплата труда:				**3550,15**	**1562**
		Итого эксплуатация машин:				**1262,54**	**556**
		Итого материалов:				**13680,53**	**6019**
		Накладные расходы	%	91		3230,64	1421
		Сметная прибыль	%	8		1714,85	755
		Сметная стоимость:				**23150,52**	**10186**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**2,0000**		**116,73**	**233**
		Итого оплата труда:				**56,74**	**113**
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**4**
		Итого материалов:				**57,98**	**116**
		Накладные расходы	%	69		39,15	78
		Сметная прибыль	%	8		12,47	25
		Сметная стоимость:				**168,35**	**337**
25	**1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**м2**	**2,0000**		**96,34**	**193**
		Итого оплата труда:				**56,74**	**113**
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**4**
		Итого материалов:				**37,59**	**75**
		Накладные расходы	%	69		39,15	78
		Сметная прибыль	%	8		10,84	22
		Сметная стоимость:				**146,33**	**293**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**58382**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10601**
Материалы -			Тенге				**6211**
Всего заработная плата -			Тенге				**2529**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1059**
		Накладные расходы -	Тенге				**2311**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1033**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13944**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2529**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**47781**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**47781**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3823**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**51604**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**65548**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2529**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ					
26	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,4000**		**3566,92**	**8561**
		Итого оплата труда:				**1108,43**	**2660**
		Итого эксплуатация машин:				**904,54**	**2171**
		Итого материалов:				**1928,40**	**4628**
		Накладные расходы	%	93		1030,84	2474
		Сметная прибыль	%	8		367,82	883
		Сметная стоимость:				**4965,58**	**11917**
27	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,7860**		**10723,23**	**19152**
		Итого оплата труда:				**4618,10**	**8248**
		Итого эксплуатация машин:				**2624,64**	**4688**
		Итого материалов:				**4282,41**	**7648**
		Накладные расходы	%	118		5449,35	9733
		Сметная прибыль	%	8		1293,81	2311
		Сметная стоимость:				**17466,39**	**31195**
28	**2104-0303-0110 РСНБ РК 2015**	**Лотки ЛК300.60.45-3 каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,8100**		**63577,00**	**51497**
		Сметная прибыль	%	8		5086,16	4120
		Сметная стоимость:				**68663,16**	**55617**
29	**2104-0303-0109 РСНБ РК 2015**	**Лотки ЛК75.60.45-3 каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,3500**		**66221,00**	**23177**
		Сметная прибыль	%	8		5297,68	1854
		Сметная стоимость:				**71518,68**	**25032**
30	**2104-0302-0221 РСНБ РК 2015**	**Плиты ПТ300.60.8-9 перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,4080**		**67729,00**	**27633**
		Сметная прибыль	%	8		5418,32	2211
		Сметная стоимость:				**73147,32**	**29844**
31	**2104-0302-0221 РСНБ РК 2015**	**Плиты ПТ75.60.8-9 перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,1700**		**67729,00**	**11514**
		Сметная прибыль	%	8		5418,32	921

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**73147,32**	**12435**
32	**2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1 СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,0000**		**587,00**	**7044**
		Сметная прибыль	%	8		46,96	564
		Сметная стоимость:				**633,96**	**7608**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**148578**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**148578**
Материалы -			Тенге				**12277**
Всего заработная плата -			Тенге				**10908**
Местные материалы -			Тенге				**120866**
		Накладные расходы -	Тенге				**12207**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12863**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**173648**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10908**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**173648**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10908**
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1,всего-3шт					
33	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,2400**		**16380,66**	**3931**
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**331**
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**259**
		Итого материалов:				**14144,62**	**3395**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	301
		Сметная прибыль	%	8		1410,95	339
		Сметная стоимость:				**19047,76**	**4571**
34	**1106-1301-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм**	**м3**	**0,6000**		**37961,59**	**22777**
		Итого оплата труда:				**12641,00**	**7585**
		Итого эксплуатация машин:				**4344,30**	**2607**
		Итого материалов:				**22524,11**	**13514**
		Накладные расходы	%	91		11503,31	6902
		Сметная прибыль	%	8		3957,19	2374

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**53422,09**	**32053**
35	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1071**		**197175,00**	**21117**
		Сметная прибыль	%	8		15774,00	1689
		Сметная стоимость:				**212949,00**	**22807**
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0068**		**198284,00**	**1338**
		Сметная прибыль	%	8		15862,72	107
		Сметная стоимость:				**214146,72**	**1445**
37	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,1254**		**686404,54**	**86075**
		Итого оплата труда:				**57625,75**	**7226**
		Итого эксплуатация машин:				**6652,78**	**834**
		Итого материалов:				**623387,76**	**78173**
		Накладные расходы	%	118		67998,38	8527
		Сметная прибыль	%	8		60352,23	7568
		Сметная стоимость:				**814755,16**	**102170**
38	**1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Укладка плит перекрытий**	**м3**	**0,1800**		**6324,98**	**1138**
		Итого оплата труда:				**2056,49**	**370**
		Итого эксплуатация машин:				**2382,91**	**429**
		Итого материалов:				**2208,02**	**397**
		Накладные расходы	%	118		2426,66	437
		Сметная прибыль	%	8		700,13	126
		Сметная стоимость:				**9451,76**	**1701**
39	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий ПП4**	**м3**	**0,1800**		**84192,00**	**15155**
		Сметная прибыль	%	8		6735,36	1212
		Сметная стоимость:				**90927,36**	**16367**
40	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5000**		**16380,66**	**8190**
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**690**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**539**
		Итого материалов:				**14144,62**	**7072**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	628
		Сметная прибыль	%	8		1410,95	705
		Сметная стоимость:				**19047,76**	**9524**
41	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,4000**		**3037,30**	**7290**
		Итого оплата труда:				**1002,70**	**2406**
		Итого эксплуатация машин:				**153,58**	**369**
		Итого материалов:				**1923,90**	**4617**
		Накладные расходы	%	99		992,67	2382
		Сметная прибыль	%	8		322,40	774
		Сметная стоимость:				**4352,37**	**10446**
42	**1107-0515-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных швов**	**м шва**	**36,0000**		**829,22**	**29852**
		Итого оплата труда:				**585,37**	**21073**
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**84**
		Итого материалов:				**242,61**	**8734**
		Накладные расходы	%	118		690,74	24867
		Сметная прибыль	%	8		121,60	4377
		Сметная стоимость:				**1641,55**	**59096**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**196864**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**196864**
	Материалы -		Тенге				**115903**
	Всего заработная плата -		Тенге				**39682**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22456**
	Местные материалы -		Тенге				**15155**
		Накладные расходы -	Тенге				**44044**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19273**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**260181**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39682**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**260181**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39682**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1,всего-1шт					
43	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**15,3000**		**256,34**	**3922**
		Итого оплата труда:				**75,13**	**1150**
		Итого эксплуатация машин:				**246,92**	**3778**
		Итого материалов:				**0,09**	**1**
		Накладные расходы	%	72		54,10	828
		Сметная прибыль	%	8		24,83	380
		Сметная стоимость:				**335,27**	**5130**
44	**4102-0103-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**18,3600**		**95,00**	**1744**
		Сметная прибыль	%	8		7,60	140
		Сметная стоимость:				**102,60**	**1884**
45	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**37,4000**		**192,44**	**7197**
		Итого оплата труда:				**53,62**	**2005**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**6828**
		Накладные расходы	%	72		38,60	1444
		Сметная прибыль	%	8		18,48	691
		Сметная стоимость:				**249,53**	**9332**
46	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,6000**		**1526,14**	**3968**
		Итого оплата труда:				**1526,14**	**3968**
		Накладные расходы	%	72		1098,82	2857
		Сметная прибыль	%	8		210,00	546
		Сметная стоимость:				**2834,96**	**7371**
47	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**30,0000**		**16,56**	**497**
		Итого оплата труда:				**6,65**	**200**
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**497**
		Накладные расходы	%	72		4,79	144
		Сметная прибыль	%	8		1,71	51
		Сметная стоимость:				**23,06**	**692**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**30,0000**		**14,65**	**439**
		Итого оплата труда:				**5,88**	**176**
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**439**
		Накладные расходы	%	72		4,23	127
		Сметная прибыль	%	8		1,51	45
		Сметная стоимость:				**20,39**	**612**
49	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,0000**		**796,07**	**7961**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**7961**
		Накладные расходы	%	72		573,17	5732
		Сметная прибыль	%	8		109,54	1095
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**14788**
50	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**30,0000**		**143,96**	**4319**
		Итого оплата труда:				**109,70**	**3291**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**1992**
		Накладные расходы	%	72		78,98	2370
		Сметная прибыль	%	8		17,84	535
		Сметная стоимость:				**240,78**	**7223**
51	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**40,0000**		**79,49**	**3180**
		Итого оплата труда:				**23,70**	**948**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**2709**
		Итого материалов:				**3,00**	**120**
		Накладные расходы	%	72		17,07	683
		Сметная прибыль	%	8		7,72	309
		Сметная стоимость:				**104,29**	**4171**
52	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	**м3**	**1,3440**		**20032,90**	**26924**
		Итого оплата труда:				**12896,81**	**17333**
		Итого эксплуатация машин:				**8498,46**	**11422**
		Итого материалов:				**2089,68**	**2809**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		12767,84	17160
		Сметная прибыль	%	8		2624,06	3527
		Сметная стоимость:				**35424,80**	**47611**
53	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**1479,00**	**1479**
		Сметная прибыль	%	8		118,32	118
		Сметная стоимость:				**1597,32**	**1597**
54	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**2763,00**	**5526**
		Сметная прибыль	%	8		221,04	442
		Сметная стоимость:				**2984,04**	**5968**
55	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**7337,00**	**14674**
		Сметная прибыль	%	8		586,96	1174
		Сметная стоимость:				**7923,96**	**15848**
56	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**13066,00**	**13066**
		Сметная прибыль	%	8		1045,28	1045
		Сметная стоимость:				**14111,28**	**14111**
57	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6А СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**7337,00**	**7337**
		Сметная прибыль	%	8		586,96	587
		Сметная стоимость:				**7923,96**	**7924**
58	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9А СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**13066,00**	**13066**
		Сметная прибыль	%	8		1045,28	1045
		Сметная стоимость:				**14111,28**	**14111**
59	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**10848,00**	**10848**
		Сметная прибыль	%	8		867,84	868
		Сметная стоимость:				**11715,84**	**11716**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**2104-0305-0103 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**1370,00**	**5480**
		Сметная прибыль	%	8		109,60	438
		Сметная стоимость:				**1479,60**	**5918**
61	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**21260,00**	**21260**
		Сметная прибыль	%	8		1700,80	1701
		Сметная стоимость:				**22960,80**	**22961**
62	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0050**		**2929578,31**	**14648**
		Итого оплата труда:				**400969,55**	**2005**
		Итого эксплуатация машин:				**101693,63**	**508**
		Итого материалов:				**2465004,68**	**12325**
		Накладные расходы	%	99		396959,85	1985
		Сметная прибыль	%	8		266123,05	1331
		Сметная стоимость:				**3592661,22**	**17963**
63	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Заделка труб**	**м3**	**0,3600**		**15355,56**	**5528**
		Итого оплата труда:				**1380,39**	**497**
		Итого эксплуатация машин:				**1077,74**	**388**
		Итого материалов:				**13119,52**	**4723**
		Накладные расходы	%	91		1256,16	452
		Сметная прибыль	%	8		1328,94	478
		Сметная стоимость:				**17940,66**	**6459**
64	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0674**		**461733,00**	**31121**
		Сметная прибыль	%	8		36938,64	2490
		Сметная стоимость:				**498671,64**	**33610**
65	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**15,2000**		**5970,69**	**90754**
		Итого оплата труда:				**1480,55**	**22504**
		Итого эксплуатация машин:				**1530,04**	**23257**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3640,80**	**55340**
		Накладные расходы	%	93		1376,91	20929
		Сметная прибыль	%	8		587,81	8935
		Сметная стоимость:				**7935,41**	**120618**
66	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**4,2500**		**9327,05**	**39640**
		Итого оплата труда:				**6656,44**	**28290**
		Итого эксплуатация машин:				**1451,16**	**6167**
		Итого материалов:				**1929,95**	**8202**
		Накладные расходы	%	93		6190,49	26310
		Сметная прибыль	%	8		1241,40	5276
		Сметная стоимость:				**16758,94**	**71226**
67	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**4,5000**		**545,88**	**2456**
		Итого оплата труда:				**91,84**	**413**
		Итого эксплуатация машин:				**193,39**	**870**
		Итого материалов:				**315,04**	**1418**
		Накладные расходы	%	108		99,19	446
		Сметная прибыль	%	8		51,61	232
		Сметная стоимость:				**696,67**	**3135**
68	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,5000**		**1070,63**	**4818**
		Итого оплата труда:				**168,87**	**760**
		Итого эксплуатация машин:				**2,74**	**12**
		Итого материалов:				**899,98**	**4050**
		Накладные расходы	%	108		182,38	821
		Сметная прибыль	%	8		100,24	451
		Сметная стоимость:				**1353,24**	**6090**
69	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**14,1000**		**848,99**	**11971**
		Итого оплата труда:				**258,33**	**3643**
		Итого эксплуатация машин:				**20,12**	**284**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**572,98**	**8079**
		Накладные расходы	%	93		240,25	3388
		Сметная прибыль	%	8		87,14	1229
		Сметная стоимость:				**1176,38**	**16587**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**353823**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**301442**
	Материалы -		Тенге				**97067**
	Всего заработная плата -		Тенге				**95144**
	Местные материалы -		Тенге				**71476**
	Транспортные расходы -		Тенге				**1744**
		Накладные расходы -	Тенге				**85673**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30969**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**418085**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95144**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**31121**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**31121**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2490**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**33610**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**21260**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21260**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1701**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**22961**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**474656**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**95144**
		РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-1,всего-1шт					
70	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**12,8000**		**256,34**	**3281**
		Итого оплата труда:				**75,13**	**962**
		Итого эксплуатация машин:				**246,92**	**3161**
		Итого материалов:				**0,09**	**1**
		Накладные расходы	%	72		54,10	692
		Сметная прибыль	%	8		24,83	318
		Сметная стоимость:				**335,27**	**4291**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**23,0400**		**168,00**	**3871**
		Сметная прибыль	%	8		13,44	310
		Сметная стоимость:				**181,44**	**4180**
72	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**35,4000**		**192,44**	**6812**
		Итого оплата труда:				**53,62**	**1898**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**6463**
		Накладные расходы	%	72		38,60	1367
		Сметная прибыль	%	8		18,48	654
		Сметная стоимость:				**249,53**	**8833**
73	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,1000**		**1526,14**	**1679**
		Итого оплата труда:				**1526,14**	**1679**
		Накладные расходы	%	72		1098,82	1209
		Сметная прибыль	%	8		210,00	231
		Сметная стоимость:				**2834,96**	**3118**
74	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,5500**		**13,86**	**368**
		Итого оплата труда:				**5,57**	**148**
		Итого эксплуатация машин:				**13,86**	**368**
		Накладные расходы	%	72		4,01	106
		Сметная прибыль	%	8		1,43	38
		Сметная стоимость:				**19,30**	**512**
75	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**26,5500**		**14,65**	**389**
		Итого оплата труда:				**5,88**	**156**
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**389**
		Накладные расходы	%	72		4,23	112
		Сметная прибыль	%	8		1,51	40
		Сметная стоимость:				**20,39**	**541**
76	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,8500**		**796,07**	**7045**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**796,07**	**7045**
		Накладные расходы	%	72		573,17	5073
		Сметная прибыль	%	8		109,54	969
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**13087**
77	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**26,5500**		**143,96**	**3822**
		Итого оплата труда:				**109,70**	**2913**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**1763**
		Накладные расходы	%	72		78,98	2097
		Сметная прибыль	%	8		17,84	474
		Сметная стоимость:				**240,78**	**6393**
78	**1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкции**	**9,0200**		**15539,32**	**140165**
		Итого оплата труда:				**10538,07**	**95053**
		Итого эксплуатация машин:				**3345,57**	**30177**
		Итого материалов:				**2716,33**	**24501**
		Накладные расходы	%	118		12434,93	112163
		Сметная прибыль	%	8		2237,94	20186
		Сметная стоимость:				**30212,19**	**272514**
79	**2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,7405**		**13994,00**	**38351**
		Сметная прибыль	%	8		1119,52	3068
		Сметная стоимость:				**15113,52**	**41419**
80	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,9600**		**24415,00**	**121098**
		Сметная прибыль	%	8		1953,20	9688
		Сметная стоимость:				**26368,20**	**130786**
81	**2104-0302-0504 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**48669,00**	**97338**
		Сметная прибыль	%	8		3893,52	7787
		Сметная стоимость:				**52562,52**	**105125**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**1479,00**	**2958**
		Сметная прибыль	%	8		118,32	237
		Сметная стоимость:				**1597,32**	**3195**
83	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**2763,00**	**5526**
		Сметная прибыль	%	8		221,04	442
		Сметная стоимость:				**2984,04**	**5968**
84	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,2000**		**30020,93**	**36025**
		Итого оплата труда:				**10014,71**	**12018**
		Итого эксплуатация машин:				**4638,32**	**5566**
		Итого материалов:				**16258,12**	**19510**
		Накладные расходы	%	91		9113,38	10936
		Сметная прибыль	%	8		3130,75	3757
		Сметная стоимость:				**42265,06**	**50718**
85	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0152**		**71376,54**	**1085**
		Итого оплата труда:				**57625,75**	**876**
		Итого эксплуатация машин:				**6652,78**	**101**
		Итого материалов:				**8359,76**	**127**
		Накладные расходы	%	118		67998,38	1034
		Сметная прибыль	%	8		11149,99	169
		Сметная стоимость:				**150524,92**	**2288**
86	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0870**		**66938,27**	**5824**
		Итого оплата труда:				**42019,67**	**3656**
		Итого эксплуатация машин:				**24811,02**	**2159**
		Итого материалов:				**7822,95**	**681**
		Накладные расходы	%	69		28993,57	2522
		Сметная прибыль	%	8		7674,55	668
		Сметная стоимость:				**103606,39**	**9014**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0870**		**521309,00**	**45354**
		Сметная прибыль	%	8		41704,72	3628
		Сметная стоимость:				**563013,72**	**48982**
88	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1022**		**75,22**	**8**
		Итого оплата труда:				**24,23**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**--**
		Итого материалов:				**49,63**	**5**
		Накладные расходы	%	69		16,72	2
		Сметная прибыль	%	8		7,35	1
		Сметная стоимость:				**99,29**	**10**
89	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1022**		**84,62**	**9**
		Итого оплата труда:				**41,28**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**--**
		Итого материалов:				**41,34**	**4**
		Накладные расходы	%	69		28,48	3
		Сметная прибыль	%	8		9,05	1
		Сметная стоимость:				**122,15**	**12**
90	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0364**		**198284,00**	**7218**
		Сметная прибыль	%	8		15862,72	577
		Сметная стоимость:				**214146,72**	**7795**
91	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1909**		**197175,00**	**37641**
		Сметная прибыль	%	8		15774,00	3011
		Сметная стоимость:				**212949,00**	**40652**
92	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**2,0000**		**22902,83**	**45806**
		Итого оплата труда:				**1456,01**	**2912**
		Итого эксплуатация машин:				**182,07**	**364**
		Итого материалов:				**21350,50**	**42701**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		1441,45	2883
		Сметная прибыль	%	8		1947,54	3895
		Сметная стоимость:				**26291,82**	**52584**
93	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**34,2000**		**848,99**	**29035**
		Итого оплата труда:				**258,33**	**8835**
		Итого эксплуатация машин:				**20,12**	**688**
		Итого материалов:				**572,98**	**19596**
		Накладные расходы	%	93		240,25	8217
		Сметная прибыль	%	8		87,14	2980
		Сметная стоимость:				**1176,38**	**40232**
94	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**14,6000**		**489,95**	**7153**
		Итого оплата труда:				**396,99**	**5796**
		Итого эксплуатация машин:				**5,03**	**73**
		Итого материалов:				**90,50**	**1321**
		Накладные расходы	%	80		317,59	4637
		Сметная прибыль	%	8		64,60	943
		Сметная стоимость:				**872,14**	**12733**
95	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,9000**		**615,05**	**4859**
		Итого оплата труда:				**330,23**	**2609**
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**213**
		Итого материалов:				**270,84**	**2140**
		Накладные расходы	%	94		310,41	2452
		Сметная прибыль	%	8		74,04	585
		Сметная стоимость:				**999,50**	**7896**
96	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**7,9000**		**-151,93**	**-1200**
		Итого оплата труда:				**-12,15**	**-96**
		Итого эксплуатация машин:				**-9,20**	**-73**
		Итого материалов:				**-134,90**	**-1066**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		-11,42	-90
		Сметная прибыль	%	8		-13,07	-103
		Сметная стоимость:				**-176,42**	**-1394**
97	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,9000**		**639,66**	**5053**
		Итого оплата труда:				**354,59**	**2801**
		Итого эксплуатация машин:				**43,95**	**347**
		Итого материалов:				**246,04**	**1944**
		Накладные расходы	%	94		333,31	2633
		Сметная прибыль	%	8		77,84	615
		Сметная стоимость:				**1050,81**	**8301**
98	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,9000**		**615,05**	**4859**
		Итого оплата труда:				**330,23**	**2609**
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**213**
		Итого материалов:				**270,84**	**2140**
		Накладные расходы	%	94		310,41	2452
		Сметная прибыль	%	8		74,04	585
		Сметная стоимость:				**999,50**	**7896**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**661430**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**610253**
	Материалы -		Тенге				**112924**
	Всего заработная плата -		Тенге				**148220**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**44858**
	Местные материалы -		Тенге				**265271**
	Транспортные расходы -		Тенге				**3871**
		Накладные расходы -	Тенге				**157977**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61458**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**829688**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148220**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**51178**
	Материалы -		Тенге				**681**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3656**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				45354
		Накладные расходы -	Тенге				2522
		Сметная прибыль -	Тенге				4296
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				57996
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				3656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				887684
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				135
		Сметная заработная плата -	Тенге				151875
		РАЗДЕЛ 8. ТОПЛИВОПРИВОД					
99	1124-01[illegible]1-0201 РСНБ Р[illegible]К 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0324		947646,65	30704
		Итого оплата труда:				642389,75	20813
		Итого эксплуатация машин:				408009,07	13219
		Итого материалов:				10061,58	326
		Накладные расходы	%	99		635965,85	20605
		Сметная прибыль	%	8		126689,00	4105
		Сметная стоимость:				1710301,51	55414
100	2301-02[illegible]1-0103 РСНБ Р[illegible]К 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,1810		283,00	2315
		Сметная прибыль	%	8		22,64	185
		Сметная стоимость:				305,64	2500
101	2301-02[illegible]1-0107 РСНБ Р[illegible]К 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	24,5430		205,00	5031
		Сметная прибыль	%	8		16,40	403
		Сметная стоимость:				221,40	5434
102	2106-051[illegible]0-1003 РСНБ Р[illegible]К 2015	**Опоры скользящие**	т	0,0042		425008,00	1785
		Сметная прибыль	%	8		34000,64	143
		Сметная стоимость:				459008,64	1928
103	1113-030[illegible]1-1705 РСНБ Р[illegible]К 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	11,2000		351,04	3932

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**32505**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5818**
	Местные материалы -		Тенге				**42926**
		Накладные расходы -	Тенге				**30684**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10702**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**144482**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32505**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1785**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1785**
		Сметная прибыль -	Тенге				**143**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1928**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**7347**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7347**
		Сметная прибыль -	Тенге				**588**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**7934**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**154344**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32505**
		РАЗДЕЛ 9. УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА 60Х30,всего- 1шт					
114	**2104-0303-0134 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5**	**м3**	**0,1671**		**71040,00**	**11871**
		Сметная прибыль	%	8		5683,20	950
		Сметная стоимость:				**76723,20**	**12820**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**11871**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11871**
	Местные материалы -		Тенге				**11871**
		Сметная прибыль -	Тенге				**950**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12820**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**12820**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1755338**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**339052**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**174418**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**56963**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1234224**
		- перевозка грузов	Тенге				**7644**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**387306**
	ИТОГО:		Тенге				**2142644**
	Сметная прибыль		Тенге				**171411**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2314055**
		Временные здания и сооружения	**1,3 %**	**30083**			
		Итого с временными					**2344138**
		Зимние удорожания	**0,756 %**	**17722**			
		Итого с зимними удорожаниями					**2361859**
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**47237**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**2409097**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					**2529301**
		НДС	**12 %**	**303516**			
		Итого с НДС					**2832817**
		Итого с тендерной скидкой:					**2549537**

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"
(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"
(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Мад"

Рубль

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена приказом агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за 24 июнь 2020 года

Бин Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№19-055	30.12.2019				
		ДС2	28.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области	42 385 929	18 060 847							2 167 302	20 228 149

М.П. Заказчик

Руководитель (должность) Смагулов А.М. (ФИО) (подпись) 24 июнь 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик

Директор (должность) Канапов С.Ш. (ФИО) (подпись) 24 июнь 2020 года (дата)

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мад"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Наружные сети газоснабжения

Акт выполненных работ № 6 за июнь 2020 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРУБ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ					
1	1101-0101-0312 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	98,3008		404,94	39806
		Итого оплата труда:				116,39	11441
		Итого эксплуатация машин:				383,58	37706
		Накладные расходы	%	72		83,80	8238
		Сметная прибыль	%	8		39,10	3843
		Сметная стоимость:				527,84	51887
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,3200		1831,37	7912
		Итого оплата труда:				1831,37	7912
		Накладные расходы	%	72		1318,58	5696

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		252,00	1089
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**14696**
3	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**108,0000**		**16,56**	**1789**
		Итого оплата труда:				**6,65**	**718**
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**1789**
		Накладные расходы	%	72		4,79	517
		Сметная прибыль	%	8		1,71	184
		Сметная стоимость:				**23,06**	**2491**
4	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**108,0000**		**14,65**	**1582**
		Итого оплата труда:				**5,88**	**635**
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**1582**
		Накладные расходы	%	72		4,23	457
		Сметная прибыль	%	8		1,51	163
		Сметная стоимость:				**20,39**	**2202**
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,0000**		**796,07**	**28658**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**28658**
		Накладные расходы	%	72		573,17	20634
		Сметная прибыль	%	8		109,54	3943
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**53236**
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**108,0000**		**143,96**	**15547**
		Итого оплата труда:				**109,70**	**11848**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**7173**
		Накладные расходы	%	72		78,98	8530
		Сметная прибыль	%	8		17,84	1926
		Сметная стоимость:				**240,78**	**26004**
7	**4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка песка самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**58,5600**		**168,00**	**9838**
		Сметная прибыль	%	8		13,44	787
		Сметная стоимость:				**181,44**	**10625**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**36,6000**		**1749,00**	**64013**
		Сметная прибыль	%	8		139,92	5121
		Сметная стоимость:				**1888,92**	**69134**
9	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1220**		**1756356,46**	**214275**
		Итого оплата труда:				**537439,10**	**65568**
		Итого эксплуатация машин:				**190896,42**	**23289**
		Итого материалов:				**1113876,04**	**135893**
		Накладные расходы	%	99		532064,71	64912
		Сметная прибыль	%	8		183073,69	22335
		Сметная стоимость:				**2471494,86**	**301522**
10	**2302-0101-0153 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**483,00**	**1449**
		Сметная прибыль	%	8		38,64	116
		Сметная стоимость:				**521,64**	**1565**
11	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**6,0000**		**523,68**	**3142**
		Итого оплата труда:				**468,80**	**2813**
		Итого эксплуатация машин:				**33,66**	**202**
		Итого материалов:				**21,22**	**127**
		Накладные расходы	%	99		464,11	2785
		Сметная прибыль	%	8		79,02	474
		Сметная стоимость:				**1066,82**	**6401**
12	**2302-0103-2007 РСНБ РК 2015**	**Изолирующие фланцевые соединения д 50мм**	**шт.**	**6,0000**		**26475,00**	**158850**
		Сметная прибыль	%	8		2118,00	12708
		Сметная стоимость:				**28593,00**	**171558**
13	**1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0184**		**3213258,61**	**59124**
		Итого оплата труда:				**400969,55**	**7378**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**100757,63**	**1854**
		Итого материалов:				**2749620,98**	**50593**
		Накладные расходы	%	99		396959,85	7304
		Сметная прибыль	%	8		288817,48	5314
		Сметная стоимость:				**3899035,94**	**71742**
14	**1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Кран стальные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**6,0000**		**1474,51**	**8847**
		Итого оплата труда:				**1262,97**	**7578**
		Итого эксплуатация машин:				**78,03**	**468**
		Итого материалов:				**170,26**	**1022**
		Накладные расходы	%	99		1250,34	7502
		Сметная прибыль	%	8		217,99	1308
		Сметная стоимость:				**2942,84**	**17657**
15	**2304-0905-2904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**3776,00**	**22656**
		Сметная прибыль	%	8		302,08	1812
		Сметная стоимость:				**4078,08**	**24468**
16	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**6,0000**		**8831,24**	**52987**
		Итого оплата труда:				**3971,63**	**23830**
		Итого эксплуатация машин:				**1959,23**	**11755**
		Итого материалов:				**3619,63**	**21718**
		Накладные расходы	%	99		3931,91	23591
		Сметная прибыль	%	8		1021,05	6126
		Сметная стоимость:				**13784,21**	**82705**
17	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание на прочность и герметичность**	**м газопровода**	**122,0000**		**508,84**	**62078**
		Итого оплата труда:				**497,17**	**60655**
		Итого материалов:				**11,67**	**1423**
		Накладные расходы	%	98		487,23	59442
		Сметная прибыль	%	8		79,68	9722
		Сметная стоимость:				**1075,75**	**131241**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1220		900159,86	109820
		Итого оплата труда:				241620,62	29478
		Итого эксплуатация машин:				31277,62	3816
		Итого материалов:				627921,24	76606
		Накладные расходы	%	99		239204,41	29183
		Сметная прибыль	%	8		91149,14	11120
		Сметная стоимость:				1230513,42	150123
19	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	1,0000		26624,38	26624
		Итого оплата труда:				9810,24	9810
		Итого эксплуатация машин:				1693,00	1693
		Итого материалов:				15498,44	15498
		Накладные расходы	%	99		9712,14	9712
		Сметная прибыль	%	8		2906,92	2907
		Сметная стоимость:				39243,44	39243
20	1339-0101-0119 РСНБ РК 2015	Очистка поверхности металлическими щетками	м	122,0000		490,00	59780
		Итого оплата труда:				490,00	59780
		Накладные расходы	%	61		298,90	36466
		Сметная прибыль	%	8		63,11	7700
		Сметная стоимость:				852,01	103945
21	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	22,0000		625,08	13752
		Итого оплата труда:				566,00	12452
		Итого эксплуатация машин:				19,80	436
		Итого материалов:				39,28	864
		Накладные расходы	%	61		345,26	7596
		Сметная прибыль	%	8		77,63	1708
		Сметная стоимость:				1047,97	23055
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				962530
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				73532
		Материалы -	Тенге				864
		Всего заработная плата -	Тенге				72232
		Накладные расходы -	Тенге				44062
		Сметная прибыль -	Тенге				9407
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				127001
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58
		Сметная заработная плата -	Тенге				72232
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				643965
		Материалы -	Тенге				301457
		Всего заработная плата -	Тенге				207666
		Местные материалы -	Тенге				64013
		Транспортные расходы -	Тенге				9838
		Накладные расходы -	Тенге				189062
		Сметная прибыль -	Тенге				66642
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				899669
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				182
		Сметная заработная плата -	Тенге				207666
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				245033
		Материалы -	Тенге				1423
		Всего заработная плата -	Тенге				60655
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				182955
		Накладные расходы -	Тенге				59442
		Сметная прибыль -	Тенге				24358
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				328833
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41
		Сметная заработная плата -	Тенге				60655
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1355503
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				280
		Сметная заработная плата -	Тенге				340554
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВУАРА					
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ					
22	**1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание**	**м3 емкости**	**10,0000**		**184,56**	**1846**
		Итого оплата труда:				**73,82**	**738**
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**109,50**	**1095**
		Накладные расходы	%	91		67,18	672
		Сметная прибыль	%	8		20,14	201
		Сметная стоимость:				**271,87**	**2719**
23	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание на прочность и герметичность**	**м газопровода**	**22,0000**		**508,84**	**11194**
		Итого оплата труда:				**497,17**	**10938**
		Итого материалов:				**11,67**	**257**
		Накладные расходы	%	98		487,23	10719
		Сметная прибыль	%	8		79,68	1753
		Сметная стоимость:				**1075,75**	**23666**
24	**1339-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитногокласса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**24,0000**		**625,08**	**15002**
		Итого оплата труда:				**566,00**	**13584**
		Итого эксплуатация машин:				**19,80**	**475**
		Итого материалов:				**39,28**	**943**
		Накладные расходы	%	61		345,26	8286
		Сметная прибыль	%	8		77,63	1863
		Сметная стоимость:				**1047,97**	**25151**
25	**1122-0601-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром более 1200 мм. Нанесение усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**м2 трубопровода**	**37,0000**		**3260,01**	**120620**
		Итого оплата труда:				**330,06**	**12212**
		Итого эксплуатация машин:				**616,30**	**22803**
		Итого материалов:				**2444,33**	**90440**
		Накладные расходы	%	99		326,76	12090
		Сметная прибыль	%	8		286,94	10617
		Сметная стоимость:				**3873,72**	**143327**
26	**1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0100**		**900159,86**	**9002**
		Итого оплата труда:				**241620,62**	**2416**
		Итого эксплуатация машин:				**31277,62**	**313**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**627921,24**	**6279**
		Накладные расходы	%	99		239204,41	2392
		Сметная прибыль	%	8		91149,14	911
		Сметная стоимость:				**1230513,42**	**12305**
		ОГРАЖДЕНИЕ					
27	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,1000**		**1526,14**	**1679**
		Итого оплата труда:				**1526,14**	**1679**
		Накладные расходы	%	72		1098,82	1209
		Сметная прибыль	%	8		210,00	231
		Сметная стоимость:				**2834,96**	**3118**
28	**1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**22,0000**		**2726,66**	**59986**
		Итого оплата труда:				**2083,30**	**45832**
		Итого эксплуатация машин:				**985,65**	**21684**
		Итого материалов:				**27,07**	**595**
		Накладные расходы	%	118		2458,29	54082
		Сметная прибыль	%	8		414,80	9126
		Сметная стоимость:				**5599,74**	**123194**
29	**2102-0101-0608 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,6480**		**14312,00**	**9274**
		Сметная прибыль	%	8		1144,96	742
		Сметная стоимость:				**15456,96**	**10016**
30	**1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,4775**		**171626,62**	**81950**
		Итого оплата труда:				**153020,00**	**73065**
		Итого эксплуатация машин:				**20950,20**	**10003**
		Итого материалов:				**3676,42**	**1755**
		Накладные расходы	%	69		105583,80	50415
		Сметная прибыль	%	8		22176,83	10589
		Сметная стоимость:				**299387,25**	**142954**
31	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21,1500**		**899,00**	**19014**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		71,92	1521
		Сметная стоимость:				**970,92**	**20535**
32	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,8000**		**262,00**	**472**
		Сметная прибыль	%	8		20,96	38
		Сметная стоимость:				**282,96**	**509**
33	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0199**		**198284,00**	**3936**
		Сметная прибыль	%	8		15862,72	315
		Сметная стоимость:				**214146,72**	**4251**
34	**2105-0308-0125 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**36,0000**		**556,00**	**20016**
		Сметная прибыль	%	8		44,48	1601
		Сметная стоимость:				**600,48**	**21617**
35	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2865**		**230691,00**	**66098**
		Сметная прибыль	%	8		18455,28	5288
		Сметная стоимость:				**249146,28**	**71385**
		ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ					
36	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0336**		**387626,96**	**13024**
		Итого оплата труда:				**223467,75**	**7509**
		Итого эксплуатация машин:				**1224,96**	**41**
		Итого материалов:				**163454,00**	**5492**
		Накладные расходы	%	91		203355,65	6833
		Сметная прибыль	%	8		47278,61	1589
		Сметная стоимость:				**638261,22**	**21446**
37	**2105-0310-0107 РСНБ РК 2015**	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 5,6 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)**	**10 м**	**0,8000**		**1478,00**	**1182**
		Сметная прибыль	%	8		118,24	95
		Сметная стоимость:				**1596,24**	**1277**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**2302-1104-2501 РСНБ РК 2015**	**Наконечники 1/2"**	**10 шт.**	**0,2000**		**292,00**	**58**
		Сметная прибыль	%	8		23,36	5
		Сметная стоимость:				**315,36**	**63**
39	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,6917**		**848,99**	**3134**
		Итого оплата труда:				**258,33**	**954**
		Итого эксплуатация машин:				**20,12**	**74**
		Итого материалов:				**572,98**	**2115**
		Накладные расходы	%	93		240,25	887
		Сметная прибыль	%	8		87,14	322
		Сметная стоимость:				**1176,38**	**4343**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**437487**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**15002**
Материалы -			Тенге				**943**
Всего заработная плата -			Тенге				**13584**
Накладные расходы -			Тенге				**8286**
Сметная прибыль -			Тенге				**1863**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**25151**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**10**
Сметная заработная плата -			Тенге				**13584**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**309797**
Материалы -			Тенге				**106017**
Всего заработная плата -			Тенге				**71340**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**91232**
Местные материалы -			Тенге				**9274**
Накладные расходы -			Тенге				**78165**
Сметная прибыль -			Тенге				**31037**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**418999**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**57**
Сметная заработная плата -			Тенге				**71340**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**81950**
Материалы -			Тенге				**1755**
Всего заработная плата -			Тенге				**73065**
Накладные расходы - -			Тенге				**50415**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				10589
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				142954
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59
		Сметная заработная плата -	Тенге				73065
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				30738
		Материалы -	Тенге				257
		Всего заработная плата -	Тенге				10938
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19544
		Накладные расходы -	Тенге				10719
		Сметная прибыль -	Тенге				3317
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				44774
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				10938
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				631881
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				133
		Сметная заработная плата -	Тенге				168927
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				1400017
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				463264
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				147180
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				46216
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				779735
		- перевозка грузов	Тенге				9838
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				440150
		ИТОГО:	Тенге				1840167
		Сметная прибыль	Тенге				147213
		ИТОГО по смете:	Тенге				1987385
		Временные здания и сооружения	1,3 %	25836			
		Итого с временными					2013221
		Зимние удорожания	0,756 %	15220			
		Итого с зимними удорожаниями					2028441
		Непредвиденные работы и затраты	2 %	40569			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					2069010
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					2172245
		НДС	12 %	260669			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС					**2432915**
		Итого с тендерной скидкой:					**2189623**

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"
(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"
(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мад"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Наружные сети ВК

Акт выполненных работ №7 за июнь 2020 год

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	46,9480		192,44	9035
		Итого оплата труда:				53,62	2517
		Итого эксплуатация машин:				182,57	8572
		Накладные расходы	%	72		38,60	1812
		Сметная прибыль	%	8		18,48	868
		Сметная стоимость:				249,53	11715
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,4520		1831,37	2659
		Итого оплата труда:				1831,37	2659
		Накладные расходы	%	72		1318,58	1915

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		252,00	366
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**4940**
3	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,3000**		**16,56**	**601**
		Итого оплата труда:				**6,65**	**241**
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**601**
		Накладные расходы	%	72		4,79	174
		Сметная прибыль	%	8		1,71	62
		Сметная стоимость:				**23,06**	**837**
4	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**36,3000**		**14,65**	**532**
		Итого оплата труда:				**5,88**	**213**
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**532**
		Накладные расходы	%	72		4,23	154
		Сметная прибыль	%	8		1,51	55
		Сметная стоимость:				**20,39**	**740**
5	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,1000**		**796,07**	**9632**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**9632**
		Накладные расходы	%	72		573,17	6935
		Сметная прибыль	%	8		109,54	1325
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**17893**
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**36,3000**		**143,96**	**5226**
		Итого оплата труда:				**109,70**	**3982**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**2411**
		Накладные расходы	%	72		78,98	2867
		Сметная прибыль	%	8		17,84	647
		Сметная стоимость:				**240,78**	**8740**
7	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**48,4000**		**79,49**	**3848**
		Итого оплата труда:				**23,70**	**1147**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**3278**
		Итого материалов:				**3,00**	**145**
		Накладные расходы	%	72		17,07	826
		Сметная прибыль	%	8		7,72	374

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**104,29**	**5047**
8	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,9000**		**3037,30**	**2734**
		Итого оплата труда:				**1002,70**	**902**
		Итого эксплуатация машин:				**153,58**	**138**
		Итого материалов:				**1923,90**	**1732**
		Накладные расходы	%	99		992,67	893
		Сметная прибыль	%	8		322,40	290
		Сметная стоимость:				**4352,37**	**3917**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**34266**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34266**
Материалы -			Тенге				**1877**
Всего заработная плата -			Тенге				**21295**
		Накладные расходы -	Тенге				**15576**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3987**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53830**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21295**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**53830**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21295**
		РАЗДЕЛ 2. УКЛАДКА ТРУБ					
9	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0090**		**285696,23**	**2571**
		Итого оплата труда:				**230596,05**	**2075**
		Итого эксплуатация машин:				**75644,07**	**681**
		Итого материалов:				**1338,16**	**12**
		Накладные расходы	%	99		228290,09	2055
		Сметная прибыль	%	8		41118,91	370
		Сметная стоимость:				**555105,23**	**4996**
10	**2301-0501-1510 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**9,0900**		**760,00**	**6908**
		Сметная прибыль	%	8		60,80	553
		Сметная стоимость:				**820,80**	**7461**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0200		761390,91	15228
		Итого оплата труда:				363105,85	7262
		Итого эксплуатация машин:				63854,87	1277
		Итого материалов:				357504,04	7150
		Накладные расходы	%	99		359474,79	7189
		Сметная прибыль	%	8		89669,26	1793
		Сметная стоимость:				1210534,96	24211
12	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка	2,0000		1928,91	3858
		Итого оплата труда:				1557,15	3114
		Итого эксплуатация машин:				78,03	156
		Итого материалов:				330,48	661
		Накладные расходы	%	99		1541,58	3083
		Сметная прибыль	%	8		277,64	555
		Сметная стоимость:				3748,13	7496
13	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2,0000		20016,00	40032
		Сметная прибыль	%	8		1601,28	3203
		Сметная стоимость:				21617,28	43235
14	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4,0000		2199,00	8796
		Сметная прибыль	%	8		175,92	704
		Сметная стоимость:				2374,92	9500
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка	1,0000		1156,45	1156
		Итого оплата труда:				967,93	968
		Итого эксплуатация машин:				26,01	26
		Итого материалов:				174,76	175
		Накладные расходы	%	99		958,25	958
		Сметная прибыль	%	8		169,18	169
		Сметная стоимость:				2283,87	2284
16	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1,0000		8675,00	8675

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		694,00	694
		Сметная стоимость:				**9369,00**	**9369**
17	**2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1158,00**	**2316**
		Сметная прибыль	%	8		92,64	185
		Сметная стоимость:				**1250,64**	**2501**
18	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**523,68**	**1047**
		Итого оплата труда:				**468,80**	**938**
		Итого эксплуатация машин:				**33,66**	**67**
		Итого материалов:				**21,22**	**42**
		Накладные расходы	%	99		464,11	928
		Сметная прибыль	%	8		79,02	158
		Сметная стоимость:				**1066,82**	**2134**
19	**2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**935,00**	**1870**
		Сметная прибыль	%	8		74,80	150
		Сметная стоимость:				**1009,80**	**2020**
20	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: адаптер. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1293,21**	**1293**
		Итого оплата труда:				**698,68**	**699**
		Итого эксплуатация машин:				**827,05**	**827**
		Накладные расходы	%	99		691,69	692
		Сметная прибыль	%	8		158,79	159
		Сметная стоимость:				**2143,70**	**2144**
21	**2302-0304-2211 РСНБ РК 2015**	**Фланцевый адаптер, ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм**	**шт.**	**1,0000**		**3555,00**	**3555**
		Сметная прибыль	%	8		284,40	284
		Сметная стоимость:				**3839,40**	**3839**
22	**1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**62905,75**	**62906**
		Итого оплата труда:				**1939,07**	**1939**
		Итого эксплуатация машин:				**168,53**	**169**
		Итого материалов:				**60869,90**	**60870**
		Накладные расходы	%	99		1919,68	1920

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5186,03	5186
		Сметная стоимость:				**70011,47**	**70011**
23	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0460**		**942332,16**	**43347**
		Итого оплата труда:				**595729,40**	**27404**
		Итого эксплуатация машин:				**465417,20**	**21409**
		Итого материалов:				**18809,46**	**865**
		Накладные расходы	%	99		589772,11	27130
		Сметная прибыль	%	8		122568,34	5638
		Сметная стоимость:				**1654672,61**	**76115**
24	**2302-0803-1301 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**1,0000**		**81503,00**	**81503**
		Сметная прибыль	%	8		6520,24	6520
		Сметная стоимость:				**88023,24**	**88023**
25	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**шт**	**1,0000**		**1156,45**	**1156**
		Итого оплата труда:				**967,93**	**968**
		Итого эксплуатация машин:				**26,01**	**26**
		Итого материалов:				**174,76**	**175**
		Накладные расходы	%	99		958,25	958
		Сметная прибыль	%	8		169,18	169
		Сметная стоимость:				**2283,87**	**2284**
26	**2304-0501-0108 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**798,00**	**798**
		Сметная прибыль	%	8		63,84	64
		Сметная стоимость:				**861,84**	**862**
27	**1122-1401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**0,2000**		**1315,08**	**263**
		Итого оплата труда:				**1101,15**	**220**
		Итого эксплуатация машин:				**7,81**	**2**
		Итого материалов:				**208,44**	**42**
		Накладные расходы	%	99		1090,14	218
		Сметная прибыль	%	8		192,42	38
		Сметная стоимость:				**2597,64**	**520**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**2301-0201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2000**		**3575,00**	**715**
		Сметная прибыль	%	8		286,00	57
		Сметная стоимость:				**3861,00**	**772**
29	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0010**		**417018,91**	**417**
		Итого оплата труда:				**363105,85**	**363**
		Итого эксплуатация машин:				**63854,87**	**64**
		Итого материалов:				**13132,04**	**13**
		Накладные расходы	%	99		359474,79	359
		Сметная прибыль	%	8		62119,50	62
		Сметная стоимость:				**838613,20**	**839**
30	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**1097,00**	**1101**
		Сметная прибыль	%	8		87,76	88
		Сметная стоимость:				**1184,76**	**1189**
31	**2106-0405-1401 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0386**		**461733,00**	**17823**
		Сметная прибыль	%	8		36938,64	1426
		Сметная стоимость:				**498671,64**	**19249**
32	**1122-1201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**1,0000**		**771,08**	**771**
		Итого оплата труда:				**673,90**	**674**
		Итого эксплуатация машин:				**50,49**	**50**
		Итого материалов:				**46,69**	**47**
		Накладные расходы	%	99		667,16	667
		Сметная прибыль	%	8		115,06	115
		Сметная стоимость:				**1553,30**	**1553**
33	**2302-0103-0508 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**2520,00**	**2520**
		Сметная прибыль	%	8		201,60	202
		Сметная стоимость:				**2721,60**	**2722**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0048**		**942332,16**	**4555**
		Итого оплата труда:				**595729,40**	**2880**
		Итого эксплуатация машин:				**465417,20**	**2250**
		Итого материалов:				**18809,46**	**91**
		Накладные расходы	%	99		589772,11	2851
		Сметная прибыль	%	8		122568,34	592
		Сметная стоимость:				**1654672,61**	**7999**
35	**2302-0101-1302 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**1,0000**		**95,00**	**95**
		Сметная прибыль	%	8		7,60	8
		Сметная стоимость:				**102,60**	**103**
36	**2302-0101-0728 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные 100х50 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2352,00**	**2352**
		Сметная прибыль	%	8		188,16	188
		Сметная стоимость:				**2540,16**	**2540**
37	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Патрубок. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0205**		**1285776,16**	**26384**
		Итого оплата труда:				**595729,40**	**12224**
		Итого эксплуатация машин:				**465417,20**	**9550**
		Итого материалов:				**362253,46**	**7433**
		Накладные расходы	%	99		589772,11	12102
		Сметная прибыль	%	8		150043,86	3079
		Сметная стоимость:				**2025592,13**	**41565**
38	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**20,0000**		**619,64**	**12393**
		Итого оплата труда:				**313,68**	**6274**
		Итого эксплуатация машин:				**94,05**	**1881**
		Итого материалов:				**256,99**	**5140**
		Накладные расходы	%	76		238,40	4768
		Сметная прибыль	%	8		68,64	1373
		Сметная стоимость:				**926,69**	**18534**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	22,0000		248,00	5456
		Сметная прибыль	%	8		19,84	436
		Сметная стоимость:				267,84	5892
40	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1474,51	1475
		Итого оплата труда:				1262,97	1263
		Итого эксплуатация машин:				78,03	78
		Итого материалов:				178,26	179
		Накладные расходы	%	99		1250,34	1250
		Сметная прибыль	%	8		217,99	218
		Сметная стоимость:				2942,84	2943
41	2304-1007-0504 РСНБ РК 2015	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		160043,00	160043
		Сметная прибыль	%	8		12803,44	12803
		Сметная стоимость:				172846,44	172846
42	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,0000		1523,77	3048
		Итого оплата труда:				1114,38	2229
		Итого эксплуатация машин:				10,72	21
		Итого материалов:				401,98	804
		Накладные расходы	%	99		1103,24	2206
		Сметная прибыль	%	8		210,16	420
		Сметная стоимость:				2837,17	5674
43	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		6162,00	12324
		Сметная прибыль	%	8		492,96	986
		Сметная стоимость:				6654,96	13310
44	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0020		3621824,30	7244
		Итого оплата труда:				429179,65	858
		Итого эксплуатация машин:				251591,26	503

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2986832,04**	**5974**
		Накладные расходы	%	99		424887,85	850
		Сметная прибыль	%	8		323736,97	647
		Сметная стоимость:				**4370449,13**	**8741**
45	**1113-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**0,7500**		**156,03**	**117**
		Итого оплата труда:				**31,74**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**2,51**	**2**
		Итого материалов:				**122,15**	**92**
		Накладные расходы	%	69		21,90	16
		Сметная прибыль	%	8		14,23	11
		Сметная стоимость:				**192,17**	**144**
46	**1113-0301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	**м2**	**0,7500**		**89,95**	**67**
		Итого оплата труда:				**24,23**	**18**
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**1**
		Итого материалов:				**64,37**	**48**
		Накладные расходы	%	69		16,72	13
		Сметная прибыль	%	8		8,53	6
		Сметная стоимость:				**115,20**	**86**
47	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**7927,81**	**7928**
		Итого оплата труда:				**4029,91**	**4030**
		Итого эксплуатация машин:				**3848,36**	**3848**
		Итого материалов:				**1283,54**	**1284**
		Накладные расходы	%	99		3989,61	3990
		Сметная прибыль	%	8		953,39	953
		Сметная стоимость:				**12870,82**	**12871**
48	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**шт**	**1,0000**		**1156,45**	**1156**
		Итого оплата труда:				**967,93**	**968**
		Итого эксплуатация машин:				**26,01**	**26**
		Итого материалов:				**174,76**	**175**
		Накладные расходы	%	99		958,25	958
		Сметная прибыль	%	8		169,18	169
		Сметная стоимость:				**2283,87**	**2284**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1116,00**	**1116**
		Сметная прибыль	%	8		89,28	89
		Сметная стоимость:				**1205,28**	**1205**
50	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**309,00**	**309**
		Сметная прибыль	%	8		24,72	25
		Сметная стоимость:				**333,72**	**334**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**556689**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**203837**
	Материалы -		Тенге				**91262**
	Всего заработная плата -		Тенге				**77391**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5456**
		Накладные расходы -	Тенге				**75162**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22320**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**301319**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77391**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**17823**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17823**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1426**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**19249**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**335029**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**335029**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26802**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**361831**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**682399**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77391**
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
51	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**137,0610**		**192,44**	**26376**
		Итого оплата труда:				**53,62**	**7349**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**25024**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		38,60	5291
		Сметная прибыль	%	8		18,48	2533
		Сметная стоимость:				**249,53**	**34201**
52	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,2390**		**1831,37**	**7763**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**7763**
		Накладные расходы	%	72		1318,58	5589
		Сметная прибыль	%	8		252,00	1068
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**14421**
53	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**105,9750**		**16,56**	**1755**
		Итого оплата труда:				**6,65**	**705**
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**1755**
		Накладные расходы	%	72		4,79	507
		Сметная прибыль	%	8		1,71	181
		Сметная стоимость:				**23,06**	**2444**
54	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**105,9750**		**14,65**	**1552**
		Итого оплата труда:				**5,88**	**623**
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**1552**
		Накладные расходы	%	72		4,23	449
		Сметная прибыль	%	8		1,51	160
		Сметная стоимость:				**20,39**	**2161**
55	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35,3250**		**796,07**	**28121**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**28121**
		Накладные расходы	%	72		573,17	20247
		Сметная прибыль	%	8		109,54	3869
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**52238**
56	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**105,9750**		**143,96**	**15256**
		Итого оплата труда:				**109,70**	**11625**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**7038**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		78,98	8370
		Сметная прибыль	%	8		17,84	1890
		Сметная стоимость:				**240,78**	**25516**
57	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**141,3000**		**79,49**	**11233**
		Итого оплата труда:				**23,70**	**3349**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**9571**
		Итого материалов:				**3,00**	**424**
		Накладные расходы	%	72		17,07	2412
		Сметная прибыль	%	8		7,72	1092
		Сметная стоимость:				**104,29**	**14736**
58	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**6,3000**		**3037,30**	**19135**
		Итого оплата труда:				**1002,70**	**6317**
		Итого эксплуатация машин:				**153,58**	**968**
		Итого материалов:				**1923,90**	**12121**
		Накладные расходы	%	99		992,67	6254
		Сметная прибыль	%	8		322,40	2031
		Сметная стоимость:				**4352,37**	**27420**
59	**1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0630**		**426689,34**	**26881**
		Итого оплата труда:				**323205,10**	**20362**
		Итого эксплуатация машин:				**135799,02**	**8555**
		Итого материалов:				**7828,32**	**493**
		Накладные расходы	%	99		319973,05	20158
		Сметная прибыль	%	8		59732,99	3763
		Сметная стоимость:				**806395,38**	**50803**
60	**2301-0503-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**63,6300**		**1093,00**	**69548**
		Сметная прибыль	%	8		87,44	5564
		Сметная стоимость:				**1180,44**	**75111**
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИАЗЦИОННЫЕ Д=1000мм,всего-2шт					
61	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,8220**		**27906,60**	**50846**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**19525,64**	**35576**
		Итого эксплуатация машин:				**9851,98**	**17950**
		Итого материалов:				**2438,12**	**4442**
		Накладные расходы	%	99		19330,39	35220
		Сметная прибыль	%	8		3778,96	6885
		Сметная стоимость:				**51015,94**	**92951**
62	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**10768,00**	**21536**
		Сметная прибыль	%	8		861,44	1723
		Сметная стоимость:				**11629,44**	**23259**
63	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**7337,00**	**7337**
		Сметная прибыль	%	8		586,96	587
		Сметная стоимость:				**7923,96**	**7924**
64	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**13066,00**	**13066**
		Сметная прибыль	%	8		1045,28	1045
		Сметная стоимость:				**14111,28**	**14111**
65	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**12147,00**	**24294**
		Сметная прибыль	%	8		971,76	1944
		Сметная стоимость:				**13118,76**	**26238**
66	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**1479,00**	**2958**
		Сметная прибыль	%	8		118,32	237
		Сметная стоимость:				**1597,32**	**3195**
67	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**2763,00**	**5526**
		Сметная прибыль	%	8		221,04	442
		Сметная стоимость:				**2984,04**	**5968**
68	**2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7200**		**12153,00**	**8750**
		Сметная прибыль	%	8		972,24	700
		Сметная стоимость:				**13125,24**	**9450**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				341933
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				272386
Материалы -			Тенге				17480
Всего заработная плата -			Тенге				121791
Местные материалы -			Тенге				83467
		Накладные расходы -	Тенге				104498
		Сметная прибыль -	Тенге				30151
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				407034
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120
		Сметная заработная плата -	Тенге				121791
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				69548
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				69548
		Сметная прибыль -	Тенге				5564
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				75111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				482146
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120
		Сметная заработная плата -	Тенге				121791
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				932888
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				180087
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				130861
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				40391
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				621941
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы			Тенге				195236
ИТОГО:			Тенге				1128125
Сметная прибыль			Тенге				90250
ИТОГО по смете:			Тенге				1218375
		Временные здания и сооружения	1,3 %	15839			
		Итого с временными					1234214
		Зимние удорожания	0,756 %	9331			
		Итого с зимними удорожаниями					1243545
		Непредвиденные работы и затраты	2 %	24871			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					1268415
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					1331704

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС	12 %	159805			
		Итого с НДС					1491509
		Итого с тендерной скидкой:					1342358

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"
(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"
(наименование организации)

Директор Канапов С.Ш.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мад"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Акт выполненных работ №8 за июнь 2020 год

Наружные сети электроснабжения

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ АЖ20-1,всего-2шт					
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2,0000		13815,07	27630
		Итого оплата труда:				9664,68	19329
		Итого эксплуатация машин:				6810,00	13620
		Итого материалов:				630,39	1261
		Накладные расходы	%	80		7731,74	15463
		Сметная прибыль	%	8		1723,75	3447
		Сметная стоимость:				23270,56	46541
2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	шт.	4,0000		42856,00	171424
		Сметная прибыль	%	8		3428,48	13714
		Сметная стоимость:				46284,48	185138

1	2	3	4	5	6	7	8
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ					
3	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2285,96**	**9144**
		Итого оплата труда:				**1523,41**	**6094**
		Итого эксплуатация машин:				**1261,30**	**5045**
		Накладные расходы	%	80		1218,73	4875
		Сметная прибыль	%	8		280,38	1122
		Сметная стоимость:				**3785,06**	**15140**
4	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты ПМ-1**	**м3**	**0,0515**		**84192,00**	**4332**
		Сметная прибыль	%	8		6735,36	347
		Сметная стоимость:				**90927,36**	**4679**
5	2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У-1**	**шт.**	**2,0000**		**4346,00**	**8692**
		Сметная прибыль	%	8		347,68	695
		Сметная стоимость:				**4693,68**	**9387**
6	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ2002**	**т**	**0,0376**		**496929,00**	**18685**
		Сметная прибыль	%	8		39754,32	1495
		Сметная стоимость:				**536683,32**	**20179**
7	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Траверса ТМ2003**	**т**	**0,0134**		**496929,00**	**6659**
		Сметная прибыль	%	8		39754,32	533
		Сметная стоимость:				**536683,32**	**7192**
8	СТПРАЙС	**Зазаемляющий проводник ЗП-1**	**шт**	**2,0000**		**964,29**	**1929**
		Сметная прибыль	%	8		77,14	154
		Сметная стоимость:				**1041,43**	**2083**
9	СТПРАЙС	**Стяжка СМ-1**	**шт**	**4,0000**		**5104,46**	**20418**
		Сметная прибыль	%	8		408,36	1633
		Сметная стоимость:				**5512,82**	**22051**
		СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
10	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032		419343,00	1333
		Сметная прибыль	%	8		33547,44	107
		Сметная стоимость:				452890,44	1439
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
11	2404-0102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	2,0000		2835,00	5670
		Сметная прибыль	%	8		226,80	454
		Сметная стоимость:				3061,80	6124
12	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,0000		54,00	108
		Сметная прибыль	%	8		4,32	9
		Сметная стоимость:				58,32	117
13	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085(аналог Спиральная вязка СВ35)	комплект	0,6667		21237,00	14158
		Сметная прибыль	%	8		1698,96	1133
		Сметная стоимость:				22935,96	15291
14	2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 (аналог Подвесной изолятор SML70/20)	шт.	12,0000		16913,00	202956
		Сметная прибыль	%	8		1353,04	16236
		Сметная стоимость:				18266,04	219192
15	2404-0207-3210 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-98(аналог Анкерный зажим DN35 Rpl)	шт.	12,0000		4730,00	56760
		Сметная прибыль	%	8		378,40	4541
		Сметная стоимость:				5108,40	61301
16	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2(аналог Плашечный зажим CD150)	шт.	6,0000		869,00	5214
		Сметная прибыль	%	8		69,52	417
		Сметная стоимость:				938,52	5631

1	2	3	4	5	6	7	8
17	2404-0207-5508 РСНБ РК 2015	**Соединитель UU-7-16**	**шт.**	**12,0000**		**1834,00**	**22008**
		Сметная прибыль	%	8		146,72	1761
		Сметная стоимость:				**1980,72**	**23769**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**577119**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**208734**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**208734**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16699**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**225433**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**343041**
Материалы -			Тенге				**1261**
Всего заработная плата -			Тенге				**25423**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**130511**
Местные материалы -			Тенге				**175756**
		Накладные расходы -	Тенге				**20338**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29070**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**392450**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25423**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**25343**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25343**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2027**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**27371**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**645253**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25423**
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРА АНКЕРНАЯ УГОЛОВАЯ УАЖ20-1,всего-2шт					
18	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**21186,60**	**42373**
		Итого оплата труда:				**14891,25**	**29783**
		Итого эксплуатация машин:				**10962,21**	**21924**
		Итого материалов:				**630,39**	**1261**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	СТПРАЙС	Зазаемляющий проводник ЗП-1	шт	4,0000		964,29	3857
		Сметная прибыль	%	8		77,14	309
		Сметная стоимость:				1041,43	4166
26	СТПРАЙС	Стяжка СМ-1	шт	6,0000		5104,46	30627
		Сметная прибыль	%	8		408,36	2450
		Сметная стоимость:				5512,82	33077
		СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
27	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033		419343,00	1386
		Сметная прибыль	%	8		33547,44	111
		Сметная стоимость:				452890,44	1496
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА					
28	2404-0102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	6,0000		2835,00	17010
		Сметная прибыль	%	8		226,80	1361
		Сметная стоимость:				3061,80	18371
29	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6,0000		54,00	324
		Сметная прибыль	%	8		4,32	26
		Сметная стоимость:				58,32	350
30	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085(аналог Спиральная вязка СВ35)	комплект	1,0000		21237,00	21237
		Сметная прибыль	%	8		1698,96	1699
		Сметная стоимость:				22935,96	22936
31	2404-0207-5508 РСНБ РК 2015	Соединитель UU-7-16	шт.	12,0000		1834,00	22008
		Сметная прибыль	%	8		146,72	1761
		Сметная стоимость:				1980,72	23769
32	2404-0109-1302 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 (аналог Подвесной изолятор SML70/20)	шт.	12,0000		16913,00	202956
		Сметная прибыль	%	8		1353,04	16236

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				18266,04	219192
33	2404-0207-3210 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-98(аналог Анкерный зажим DN35 Rpl)	шт.	12,0000		4730,00	56760
		Сметная прибыль	%	8		378,40	4541
		Сметная стоимость:				5108,40	61301
34	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2(аналог Плашечный зажим CD150)	шт.	10,0000		869,00	8690
		Сметная прибыль	%	8		69,52	695
		Сметная стоимость:				938,52	9385
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				738635
Стоимость монтажных работ -		В том числе:	Тенге				220290
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				220290
Сметная прибыль -			Тенге				17623
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				237913
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				481671
Материалы -			Тенге				1261
Всего заработная плата -			Тенге				38923
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				161948
Местные материалы -			Тенге				263634
Накладные расходы -			Тенге				31138
Сметная прибыль -			Тенге				41025
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				553835
Нормативная трудоемкость -			Тенге				32
Сметная заработная плата -			Тенге				38923
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				36673
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				36673
Сметная прибыль -			Тенге				2934
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				39607
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			чел.-ч				831355
Нормативная трудоемкость -			Тенге				32
Сметная заработная плата -							38923

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ РЛНД,всего-2шт

1	2	3	4	5	6	7	8
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ					
35	1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	т	0,1734		50227,40	8709
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				32522,90	5639
		Накладные расходы	%	80		28869,50	5006
		Сметная прибыль	%	8		26018,32	4512
		Сметная стоимость:				6099,66	1058
36	СТПРАЙС	**Кронштейн РА-1**	шт	2,0000		82345,38	14279
		Сметная прибыль	%	8		8558,04	17116
		Сметная стоимость:				684,64	1369
37	СТПРАЙС	**Кронштейн РА-2**	шт	2,0000		9242,68	18485
		Сметная прибыль	%	8		3013,39	6027
		Сметная стоимость:				241,07	482
38	СТПРАЙС	**Кронштейн РА-4**	шт	2,0000		3254,46	6509
		Сметная прибыль	%	8		964,29	1929
		Сметная стоимость:				77,14	154
39	СТПРАЙС	**Кронштейн РА-7**	шт	4,0000		1041,43	2083
		Сметная прибыль	%	8		7834,82	31339
		Сметная стоимость:				626,79	2507
40	СТПРАЙС	**Кронштейн Р2**	шт	6,0000		8461,61	33846
		Сметная прибыль	%	8		1584,82	9509
		Сметная стоимость:				126,79	761
41	СТПРАЙС	**Кронштейн КМ-1**	шт	2,0000		1711,61	10270
		Сметная прибыль	%	8		1687,50	3375
		Сметная стоимость:				135,00	270
42	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0322		1822,50	3645
		Сметная прибыль	%	8		230691,00	7439
		Сметная стоимость:				18455,28	595
43	2401-0202-0501 РСНБ РК 2015	**Скоба КМ-3**	шт.	8,0000		249146,28	8034
		Сметная прибыль	%	8		1913,00	15304
		Сметная стоимость:				153,04	1224
						2066,04	16528

1	2	3	4	5	6	7	8
44	2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	**Хомут Х7**	шт.	12,0000		1969,00	23628
		Сметная прибыль	%	8		157,52	1890
		Сметная стоимость:				2126,52	25518
45	2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	**Хомут Х8**	шт.	6,0000		1969,00	11814
		Сметная прибыль	%	8		157,52	945
		Сметная стоимость:				2126,52	12759
46	СТПРАЙС	**Заземляющий проводник ЗП-1**	м	10,4000		964,29	10029
		Сметная прибыль	%	8		77,14	802
		Сметная стоимость:				1041,43	10831
47	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	3,0000		455,09	1365
		Итого оплата труда:				194,41	583
		Итого эксплуатация машин:				59,31	178
		Итого материалов:				217,73	653
		Накладные расходы	%	72		139,98	420
		Сметная прибыль	%	8		47,61	143
		Сметная стоимость:				642,68	1928
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТРУА					
48	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		3367,00	6734
		Итого оплата труда:				2669,54	5339
		Итого эксплуатация машин:				646,66	1293
		Итого материалов:				270,34	541
		Накладные расходы	%	72		1922,07	3844
		Сметная прибыль	%	8		423,13	846
		Сметная стоимость:				5712,19	11424
49	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом**	шт.	2,0000		48793,00	97586

1	2	3	4	5	6	7	8
50	2404-0102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	2,0000		2835,00	5670
		Сметная прибыль	%	8		226,80	454
		Сметная стоимость:				3061,80	6124
51	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,0000		51,00	102
		Сметная прибыль	%	8		4,08	8
		Сметная стоимость:				55,08	110
52	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		184,00	2208
		Сметная прибыль	%	8		14,72	177
		Сметная стоимость:				198,72	2385
53	2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		588,00	3528
		Сметная прибыль	%	8		47,04	282
		Сметная стоимость:				635,04	3810
54	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		869,00	10428
		Сметная прибыль	%	8		69,52	834
		Сметная стоимость:				938,52	11262
55	2404-0207-1814 РСНБ РК 2015	Наконечники 7-8	шт.	4,0000		77,00	308
		Сметная прибыль	%	8		6,16	25
		Сметная стоимость:				83,16	333
56	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0180		136701,00	2461
		Сметная прибыль	%	8		10936,08	197
		Сметная стоимость:				147637,08	2657

1	2	3	4	5	6	7	8
57	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	2,0000		523,22	1046
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				463,82	928
		Итого материалов:				4,29	9
		Накладные расходы	%	72		56,00	112
		Сметная прибыль	%	8		333,95	668
		Сметная стоимость:				68,57	137
58	2306-1002-0101 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0020		925,75	1851
		Сметная прибыль	%	8		62416,00	125
		Сметная стоимость:				4993,28	10
59	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8,0000		67409,28	135
		Сметная прибыль	%	8		548,00	4384
		Сметная стоимость:				43,84	351
		ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ				591,84	4735
60	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	2,0000		37487,27	74975
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				21834,78	43670
		Итого материалов:				18238,08	36476
		Накладные расходы	%	72		4549,19	9098
		Сметная прибыль	%	8		15721,04	31442
		Сметная стоимость:				4256,66	8513
61	2404-0207-4309 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения ОПН-10**	шт.	6,0000		57464,97	114930
		Сметная прибыль	%	8		14480,00	86880
		Сметная стоимость:				1158,40	6950
						15638,40	93830

1	2	3	4	5	6	7	8
62	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0149		230691,00	3447
		Сметная прибыль	%	8		18455,28	276
		Сметная стоимость:				249146,28	3722
63	2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000		287,00	1722
		Сметная прибыль	%	8		22,96	138
		Сметная стоимость:				309,96	1860
64	2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000		709,00	4254
		Сметная прибыль	%	8		56,72	340
		Сметная стоимость:				765,72	4594
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				453440
Стоимость оборудования -		В том числе:	Тенге				97586
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				97586
Стоимость монтажных работ -			Тенге				92478
Материалы -			Тенге				10404
Всего заработная плата -			Тенге				50520
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8357
Накладные расходы -			Тенге				36374
Сметная прибыль -			Тенге				10308
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			чел.-ч				139160
Нормативная трудоемкость -			Тенге				39
Сметная заработная плата -			Тенге				50520
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				263376
Всего заработная плата -			Тенге				5639
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				254667
Накладные расходы -			Тенге				4512
Сметная прибыль -			Тенге				21431
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				289319
Нормативная трудоемкость -			Тенге				4
Сметная заработная плата -			Тенге				5639
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3							526065

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				56159
		РАЗДЕЛ 4. НАТЯЖНАЯ ПОДВЕСКА,всего-3шт					
65	1133-0109-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	т	0,0805		50227,40	4041
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				32522,90	2617
		Накладные расходы	%	80		28869,50	2323
		Сметная прибыль	%	8		26018,32	2093
		Сметная стоимость:				6099,66	491
66	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9,0000		82345,38	6626
						651,00	5859
		Сметная прибыль	%	8		52,08	469
		Сметная стоимость:				703,08	6328
67	2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93**	шт.	9,0000		3376,00	30384
		Сметная прибыль	%	8		270,08	2431
		Сметная стоимость:				3646,08	32815
68	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9,0000		1070,00	9630
		Сметная прибыль	%	8		85,60	770
		Сметная стоимость:				1155,60	10400
69	2404-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9,0000		650,00	5850
		Сметная прибыль	%	8		52,00	468
		Сметная стоимость:				702,00	6318
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				55764
Стоимость монтажных работ -		В том числе:	Тенге				30384
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				30384

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				2431
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				32815
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25380
		Всего заработная плата -	Тенге				2617
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				21339
		Накладные расходы -	Тенге				2093
		Сметная прибыль -	Тенге				2198
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29672
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2617
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				62486
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2617
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ УЗПН-10,всего-2шт					
70	**1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство перенапряжений . Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**0,6667**		**37458,12**	**24972**
		Итого оплата труда:				**21834,78**	**14557**
		Итого эксплуатация машин:				**18238,08**	**12159**
		Итого материалов:				**4520,04**	**3013**
		Накладные расходы	%	72		15721,04	10481
		Сметная прибыль	%	8		4254,33	2836
		Сметная стоимость:				**57433,49**	**38289**
71	**2404-0207-4807 РСНБ РК 2015**	**Устройства защиты от перенапряжений УЗПН-10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**23170,00**	**46340**
		Сметная прибыль	%	8		1853,60	3707
		Сметная стоимость:				**25023,60**	**50047**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**71312**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**24972**
		В том числе:					
		Материалы -	Тенге				**3013**
		Всего заработная плата -	Тенге				**14557**
		Накладные расходы -	Тенге				**10481**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				2836
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				38289
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				14557
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				46340
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46340
		Сметная прибыль -	Тенге				3707
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				50047
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				88336
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				14557
		РАЗДЕЛ 6. ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
72	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0867		154346,77	13377
		Итого оплата труда:				89521,95	7759
		Итого эксплуатация машин:				89077,74	7720
		Итого материалов:				3591,33	311
		Накладные расходы	%	80		71617,56	6207
		Сметная прибыль	%	8		18077,15	1567
		Сметная стоимость:				244041,48	21150
73	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,2600		276472,00	71883
		Сметная прибыль	%	8		22117,76	5751
		Сметная стоимость:				298589,76	77633
74	2404-0204-1904 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные прессуемые SJ8.50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3,0000		1834,00	5502
		Сметная прибыль	%	8		146,72	440
		Сметная стоимость:				1980,72	5942
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				90761
		Стоимость монтажных работ - В том числе:	Тенге				71883
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				71883

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				5751
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				77633
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18879
		Материалы -	Тенге				311
		Всего заработная плата -	Тенге				7759
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5502
		Накладные расходы -	Тенге				6207
		Сметная прибыль -	Тенге				2007
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27092
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				7759
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				104726
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				7759
		РАЗДЕЛ 7. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПОР 10кВ					
75	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	32,0000		2952,99	94496
		Итого оплата труда:				872,55	27922
		Итого эксплуатация машин:				164,24	5256
		Итого материалов:				1957,85	62651
		Накладные расходы	%	72		628,24	20104
		Сметная прибыль	%	8		286,50	9168
		Сметная стоимость:				3867,73	123767
76	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	64,0000		412,72	26414
		Итого оплата труда:				194,09	12421
		Итого эксплуатация машин:				17,53	1122
		Итого материалов:				205,27	13137
		Накладные расходы	%	72		139,74	8943
		Сметная прибыль	%	8		44,20	2829
		Сметная стоимость:				596,66	38186
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				120910

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость монтажных работ - В том числе:	Тенге				120910
		Материалы -	Тенге				75788
		Всего заработная плата -	Тенге				40343
		Накладные расходы -	Тенге				29047
		Сметная прибыль -	Тенге				11997
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				161953
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34
		Сметная заработная плата -	Тенге				40343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч				161953
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				34
		Сметная заработная плата -	Тенге				40343
		РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
77	**1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1,0000**		**10532,01**	**10532**
		Итого оплата труда:				**6276,25**	**6276**
		Итого эксплуатация машин:				**6356,01**	**6356**
		Итого материалов:				**978,00**	**978**
		Накладные расходы	%	80		5021,00	5021
		Сметная прибыль	%	8		1244,24	1244
		Сметная стоимость:				**16797,25**	**16797**
78	**1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1,0000**		**34147,82**	**34148**
		Итого оплата труда:				**18086,15**	**18086**
		Итого эксплуатация машин:				**8325,84**	**8326**
		Итого материалов:				**10709,08**	**10709**
		Накладные расходы	%	80		14468,92	14469
		Сметная прибыль	%	8		3889,34	3889
		Сметная стоимость:				**52506,07**	**52506**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1,0000		3321620,00	3321620
80	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,0000		779933,00	779933
81	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	5,4000		5970,69	32242
		Итого оплата труда:				1480,55	7995
		Итого эксплуатация машин:				1530,04	8262
		Итого материалов:				3640,80	19660
		Накладные расходы	%	93		1376,91	7435
		Сметная прибыль	%	8		587,81	3174
		Сметная стоимость:				7935,41	42851
82	2104-0409-0102 РСНБ РК 2015	Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 ГОСТ 13015-2003	шт.	3,0000		42740,00	128220
		Сметная прибыль	%	8		3419,20	10258
		Сметная стоимость:				46159,20	138478
83	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1,0000		4869,08	4869
		Итого оплата труда:				4002,25	4002
		Итого эксплуатация машин:				917,29	917
		Итого материалов:				276,79	277
		Накладные расходы	%	72		2881,62	2882
		Сметная прибыль	%	8		620,06	620
		Сметная стоимость:				8370,75	8371
84	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,0000		6435,00	19305

1	2	3	4	5	6	7	8
85	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000		5321,38	5321
		Итого оплата труда:				2717,75	2718
		Итого эксплуатация машин:				113,78	114
		Итого материалов:				2519,60	2520
		Накладные расходы	%	72		1956,78	1957
		Сметная прибыль	%	8		582,25	582
		Сметная стоимость:				7860,41	7860
86	2307-0204-1248 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА98-200Н,200А	шт.	1,0000		17995,00	17995
		Сметная прибыль	%	8		1439,60	1440
		Сметная стоимость:				19434,60	19435
87	1308-0304-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм. Установка	м ширины по фронту	1,0000		13387,02	13387
		Итого оплата труда:				9393,25	9393
		Итого эксплуатация машин:				5282,79	5283
		Итого материалов:				466,23	466
		Накладные расходы	%	72		6763,14	6763
		Сметная прибыль	%	8		1612,01	1612
		Сметная стоимость:				21762,18	21762
88	2307-0506-0140 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки ШУЭ-30-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД-концентратор	шт.	1,0000		460493,00	460493
		Сметная прибыль	%	8		36839,44	36839
		Сметная стоимость:				497332,44	497332
89	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,0000		1475,16	5901
		Итого оплата труда:				796,67	3187

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**775,16**	**3101**
		Итого материалов:				**192,59**	**770**
		Накладные расходы	%	118		940,07	3760
		Сметная прибыль	%	8		193,22	773
		Сметная стоимость:				**2608,46**	**10434**
90	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,0800**		**24415,00**	**26368**
		Сметная прибыль	%	8		1953,20	2109
		Сметная стоимость:				**26368,20**	**28478**
91	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,5000**		**3566,92**	**8917**
		Итого оплата труда:				**1108,43**	**2771**
		Итого эксплуатация машин:				**904,54**	**2261**
		Итого материалов:				**1928,40**	**4821**
		Накладные расходы	%	93		1030,84	2577
		Сметная прибыль	%	8		367,82	920
		Сметная стоимость:				**4965,58**	**12414**
92	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2952,99**	**2953**
		Итого оплата труда:				**872,55**	**873**
		Итого эксплуатация машин:				**164,24**	**164**
		Итого материалов:				**1957,85**	**1958**
		Накладные расходы	%	72		628,24	628
		Сметная прибыль	%	8		286,50	286
		Сметная стоимость:				**3867,73**	**3868**
93	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**30,0000**		**412,72**	**12382**
		Итого оплата труда:				**194,09**	**5823**
		Итого эксплуатация машин:				**17,53**	**526**
		Итого материалов:				**205,27**	**6158**
		Накладные расходы	%	72		139,74	4192
		Сметная прибыль	%	8		44,20	1326

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				596,66	17900
94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,7000		1526,14	13277
		Итого оплата труда:				1526,14	13277
		Накладные расходы	%	72		1098,82	9560
		Сметная прибыль	%	8		210,00	1827
		Сметная стоимость:				2834,96	24664
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				4897863
Стоимость оборудования -		В том числе:					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				4120858
Стоимость монтажных работ -			Тенге				4120858
Материалы -			Тенге				517400
Всего заработная плата -			Тенге				11379
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				22808
Накладные расходы -			Тенге				478488
Сметная прибыль -			Тенге				16422
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				42706
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				576528
Сметная заработная плата -			Тенге				18
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				22808
Материалы -			Тенге				259605
Всего заработная плата -			Тенге				36939
Местные материалы -			Тенге				51593
Накладные расходы -			Тенге				154588
Сметная прибыль -			Тенге				42822
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				24194
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				326622
Сметная заработная плата -			Тенге				45
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				51593
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				5024008
Сметная заработная плата -			Тенге				63
							74401

РАЗДЕЛ 9. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0.4кВ КТП-160/10/0,4-ГРЩ(жилого дома)

1	2	3	4	5	6	7	8
95	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,0000		256,34	769
		Итого оплата труда:				75,13	225
		Итого эксплуатация машин:				246,92	741
		Итого материалов:				0,09	–
		Накладные расходы	%	72		54,10	162
		Сметная прибыль	%	8		24,83	75
		Сметная стоимость:				335,27	1006
96	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	5,2500		168,00	882
		Сметная прибыль	%	8		13,44	71
		Сметная стоимость:				181,44	953
97	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5,3350		192,44	1027
		Итого оплата труда:				53,62	286
		Итого эксплуатация машин:				182,57	974
		Накладные расходы	%	72		38,60	206
		Сметная прибыль	%	8		18,48	99
		Сметная стоимость:				249,53	1331
98	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1650		1831,37	302
		Итого оплата труда:				1831,37	302
		Накладные расходы	%	72		1318,58	218
		Сметная прибыль	%	8		252,00	42
		Сметная стоимость:				3401,95	561
99	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,1250		16,56	68
		Итого оплата труда:				6,65	27
		Итого эксплуатация машин:				16,56	68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		4,79	20
		Сметная прибыль	%	8		1,71	7
		Сметная стоимость:				**23,06**	**95**
100	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,1250**		**14,65**	**60**
		Итого оплата труда:				**5,88**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**60**
		Накладные расходы	%	72		4,23	17
		Сметная прибыль	%	8		1,51	6
		Сметная стоимость:				**20,39**	**84**
101	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,3750**		**796,07**	**1095**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**1095**
		Накладные расходы	%	72		573,17	788
		Сметная прибыль	%	8		109,54	151
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**2033**
102	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,1250**		**143,96**	**594**
		Итого оплата труда:				**109,70**	**453**
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**274**
		Накладные расходы	%	72		78,98	326
		Сметная прибыль	%	8		17,84	74
		Сметная стоимость:				**240,78**	**993**
103	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**5,5000**		**79,49**	**437**
		Итого оплата труда:				**23,70**	**130**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**373**
		Итого материалов:				**3,00**	**16**
		Накладные расходы	%	72		17,07	94
		Сметная прибыль	%	8		7,72	42
		Сметная стоимость:				**104,29**	**574**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**33,0000**		**489,62**	**16157**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**221,95**	**7324**
		Накладные расходы				**416,12**	**13732**
		Сметная прибыль	%	72		159,81	5274
		Сметная стоимость:	%	8		51,95	1714
105	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**27,0000**		**701,38**	**23145**
		Итого оплата труда:				**143,75**	**3881**
		Итого эксплуатация машин:					
		Накладные расходы				**67,04**	**1810**
		Сметная прибыль	%	72		**119,25**	**3220**
		Сметная стоимость:	%	8		48,27	1303
106	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**33,0000**		15,36	415
		Итого оплата труда:				**207,38**	**5599**
		Итого эксплуатация машин:				**427,07**	**14093**
		Накладные расходы				**199,64**	**6588**
		Сметная прибыль	%	72		**353,57**	**11668**
		Сметная стоимость:	%	8		143,74	4743
107	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**27,0000**		45,67	1507
		Итого оплата труда:				**616,48**	**20344**
		Итого эксплуатация машин:				**248,56**	**6711**
		Накладные расходы				**112,31**	**3033**
		Сметная прибыль	%	72		**211,81**	**5719**
		Сметная стоимость:	%	8		80,87	2183
108	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,1350**		26,35	712
						355,78	**9606**
						25553,00	**3450**
		Сметная прибыль	%	8		2044,24	276
		Сметная стоимость:				**27597,24**	**3726**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0100		135461,00	1355
		Итого оплата труда:				133931,00	1339
		Итого материалов:				1530,00	15
		Накладные расходы	%	76		101787,56	1018
		Сметная прибыль	%	8		18979,88	190
		Сметная стоимость:				256228,44	2562
110	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм	м	10,0000		1256,00	12560
		Сметная прибыль	%	8		100,48	1005
		Сметная стоимость:				1356,48	13565
111	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая пена	шт.	2,0000		1364,00	2728
		Сметная прибыль	%	8		109,12	218
		Сметная стоимость:				1473,12	2946
112	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50,0000		328,73	16436
		Итого оплата труда:				179,39	8969
		Итого эксплуатация машин:				150,79	7540
		Итого материалов:				43,19	2159
		Накладные расходы	%	72		129,16	6458
		Сметная прибыль	%	8		36,63	1832
		Сметная стоимость:				494,52	24726
113	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,0000		310,05	3100
		Итого оплата труда:				164,88	1649
		Итого эксплуатация машин:				142,71	1427
		Итого материалов:				44,84	448
		Накладные расходы	%	72		118,72	1187
		Сметная прибыль	%	8		34,30	343

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				463,06	4631
114	2306-0137-0664 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0600		1996694,00	119802
		Сметная прибыль	%	8		159735,52	9584
		Сметная стоимость:				2156429,52	129386
115	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		29637,41	59275
		Итого оплата труда:				15173,10	30346
		Итого эксплуатация машин:				22209,06	44418
		Итого материалов:				78,35	157
		Накладные расходы	%	72		10924,63	21849
		Сметная прибыль	%	8		3244,96	6490
		Сметная стоимость:				43807,00	87614
116	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,0000		14278,00	28556
		Сметная прибыль	%	8		1142,24	2284
		Сметная стоимость:				15420,24	30840
		КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД,всего-2шт					
117	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство кабельного ввода в здание	м3	0,0600		17848,18	1071
		Итого оплата труда:				3228,74	194
		Итого эксплуатация машин:				1316,32	79
		Итого материалов:				13582,14	815
		Накладные расходы	%	91		2938,15	176
		Сметная прибыль	%	8		1662,91	100
		Сметная стоимость:				22449,24	1347
118	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,0020		2337853,00	4676
		Сметная прибыль	%	8		187028,24	374
		Сметная стоимость:				2524881,24	5050

1	2	3	4	5	6	7	8
119	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	0,0300		1673,00	50
		Сметная прибыль	%	8		133,84	4
		Сметная стоимость:				1806,84	54
120	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм**	м	2,0000		693,00	1386
		Сметная прибыль	%	8		55,44	111
		Сметная стоимость:				748,44	1497
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				300522
Стоимость монтажных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				268013
Всего заработная плата -			Тенге				2764
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				59720
Накладные расходы -			Тенге				148358
Сметная прибыль -			Тенге				42998
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				24881
Нормативная трудоемкость -			Тенге				335892
Сметная заработная плата -			чел.-ч				45
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				59720
Материалы -			Тенге				18563
Всего заработная плата -			Тенге				847
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4076
Местные материалы -			Тенге				7404
Транспортные расходы -			Тенге				3500
Накладные расходы -			Тенге				882
Сметная прибыль -			Тенге				3025
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1727
Нормативная трудоемкость -			Тенге				23315
Сметная заработная плата -			чел.-ч				4
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4076
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				13946
Сметная прибыль -			Тенге				13946
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1116
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				15062
			Тенге				374269

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49
		Сметная заработная плата -	Тенге				63796
		РАЗДЕЛ 10. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ ДГ-ГРЩ(жилого дома)					
121	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0100		135461,00	1355
		Итого оплата труда:				133931,00	1339
		Итого материалов:				1530,00	15
		Накладные расходы	%	76		101787,56	1018
		Сметная прибыль	%	8		18979,88	190
		Сметная стоимость:				256228,44	2562
122	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	**Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм**	м	10,0000		1256,00	12560
		Сметная прибыль	%	8		100,48	1005
		Сметная стоимость:				1356,48	13565
123	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Огнестойкая пена**	шт.	2,0000		1364,00	2728
		Сметная прибыль	%	8		109,12	218
		Сметная стоимость:				1473,12	2946
124	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	110,0000		328,73	36160
		Итого оплата труда:				179,39	19733
		Итого эксплуатации машин:				150,79	16587
		Итого материалов:				43,19	4751
		Накладные расходы	%	72		129,16	14208
		Сметная прибыль	%	8		36,63	4029
		Сметная стоимость:				494,52	54397
125	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	10,0000		310,05	3100

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				164,88	1649
		Итого эксплуатация машин:				142,71	1427
		Итого материалов:				44,84	448
		Накладные расходы	%	72		118,72	1187
		Сметная прибыль	%	8		34,30	343
		Сметная стоимость:				463,06	4631
126	2306-0137-0664 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0600		1996694,00	119802
		Сметная прибыль	%	8		159735,52	9584
		Сметная стоимость:				2156429,52	129386
127	2306-0201-1304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГз 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0600		542996,00	32580
		Сметная прибыль	%	8		43439,68	2606
		Сметная стоимость:				586435,68	35186
128	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		29637,41	59275
		Итого оплата труда:				15173,10	30346
		Итого эксплуатация машин:				22209,06	44418
		Итого материалов:				78,35	157
		Накладные расходы	%	72		10924,63	21849
		Сметная прибыль	%	8		3244,96	6490
		Сметная стоимость:				43807,00	87614
129	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,0000		14278,00	28556
		Сметная прибыль	%	8		1142,24	2284
		Сметная стоимость:				15420,24	30840
		КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД,всего-2шт					
130	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство кабельного ввода в здание	м3	0,0600		17848,18	1071
		Итого оплата труда:				3228,74	194
		Итого эксплуатация машин:				1316,32	79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**13582,14**	**815**
		Накладные расходы	%	91		2938,15	176
		Сметная прибыль	%	8		1662,91	100
		Сметная стоимость:				**22449,24**	**1347**
131	**2113-0406-0101 РСНБ РК 2015**	**Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/**	**т**	**0,0020**		**2337853,00**	**4676**
		Сметная прибыль	%	8		187028,24	374
		Сметная стоимость:				**2524881,24**	**5050**
132	**2101-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Глина**	**м3**	**0,0300**		**1673,00**	**50**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	4
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**54**
133	**2301-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм**	**м**	**2,0000**		**693,00**	**1386**
		Сметная прибыль	%	8		55,44	111
		Сметная стоимость:				**748,44**	**1497**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10

Стоимость монтажных работ -	Тенге	**303298**
В том числе:		
Материалы -	Тенге	**279473**
Всего заработная плата -	Тенге	**5356**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**51728**
Накладные расходы -	Тенге	**180937**
Сметная прибыль -	Тенге	**37244**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**25337**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**342054**
Сметная заработная плата -	Тенге	**41**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**51728**
Материалы -	Тенге	**9879**
Всего заработная плата -	Тенге	**830**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1533**
Местные материалы -	Тенге	**7404**
Накладные расходы -	Тенге	**50**
Сметная прибыль -	Тенге	**1194**
		886

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11959
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1533
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				13946
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13946
		Сметная прибыль -	Тенге				1116
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				15062
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				369076
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42
		Сметная заработная плата -	Тенге				53261
		РАЗДЕЛ 11. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0.4кВ ГРЩ-котельная					
134	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1,5000		256,34	385
		Итого оплата труда:				75,13	113
		Итого эксплуатация машин:				246,92	370
		Итого материалов:				0,09	--
		Накладные расходы	%	72		54,10	81
		Сметная прибыль	%	8		24,83	37
		Сметная стоимость:				335,27	503
135	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	2,6250		168,00	441
		Сметная прибыль	%	8		13,44	35
		Сметная стоимость:				181,44	476
136	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	2,9100		192,44	560
		Итого оплата труда:				53,62	156
		Итого эксплуатация машин:				182,57	531
		Накладные расходы	%	72		38,60	112
		Сметная прибыль	%	8		18,48	54
		Сметная стоимость:				249,53	726

1	2	3	4	5	6	7	8
137	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0900		1831,37	165
		Итого оплата труда:				1831,37	165
		Накладные расходы	%	72		1318,58	119
		Сметная прибыль	%	8		252,00	23
		Сметная стоимость:				3401,95	306
138	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		16,56	37
		Итого оплата труда:				16,56	37
		Итого эксплуатация машин:				6,65	15
		Накладные расходы	%	72		4,79	11
		Сметная прибыль	%	8		1,71	4
		Сметная стоимость:				23,06	52
139	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2500		14,65	33
		Итого оплата труда:				14,65	33
		Итого эксплуатация машин:				5,88	13
		Накладные расходы	%	72		4,23	10
		Сметная прибыль	%	8		1,51	3
		Сметная стоимость:				20,39	46
140	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7500		796,07	597
		Итого оплата труда:				796,07	597
		Накладные расходы	%	72		573,17	430
		Сметная прибыль	%	8		109,54	82
		Сметная стоимость:				1478,78	1109
141	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,2500		143,96	324
		Итого оплата труда:				109,70	247

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**66,41**	**149**
		Накладные расходы	%	72		78,98	178
		Сметная прибыль	%	8		17,84	40
		Сметная стоимость:				**240,78**	**542**
142	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3,0000**		**79,49**	**238**
		Итого оплата труда:				**23,70**	**71**
		Итого эксплуатация машин:				**67,73**	**203**
		Итого материалов:				**3,00**	**9**
		Накладные расходы	%	72		17,07	51
		Сметная прибыль	%	8		7,72	23
		Сметная стоимость:				**104,29**	**313**
143	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**16,0000**		**489,62**	**7834**
		Итого оплата труда:				**221,95**	**3551**
		Итого эксплуатация машин:				**416,12**	**6658**
		Накладные расходы	%	72		159,81	2557
		Сметная прибыль	%	8		51,95	831
		Сметная стоимость:				**701,38**	**11222**
144	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**34,0000**		**143,75**	**4887**
		Итого оплата труда:				**67,04**	**2279**
		Итого эксплуатация машин:				**119,25**	**4054**
		Накладные расходы	%	72		48,27	1641
		Сметная прибыль	%	8		15,36	522
		Сметная стоимость:				**207,38**	**7051**
145	**1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**16,0000**		**427,07**	**6833**
		Итого оплата труда:				**199,64**	**3194**
		Итого эксплуатация машин:				**353,57**	**5657**
		Накладные расходы	%	72		143,74	2300
		Сметная прибыль	%	8		45,67	731
		Сметная стоимость:				**616,48**	**9864**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	34,0000		248,56	8451
		Итого оплата труда:				112,31	3819
		Итого эксплуатация машин:				211,81	7202
		Накладные расходы	%	72		80,87	2749
		Сметная прибыль	%	8		26,35	896
		Сметная стоимость:				355,78	12097
147	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1350		25553,00	3450
		Сметная прибыль	%	8		2044,24	276
		Сметная стоимость:				27597,24	3726
148	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0200		135461,00	2709
		Итого оплата труда:				133931,00	2679
		Итого материалов:				1530,00	31
		Накладные расходы	%	76		101787,56	2036
		Сметная прибыль	%	8		18979,88	380
		Сметная стоимость:				256228,44	5125
149	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм	м	20,0000		1256,00	25120
		Сметная прибыль	%	8		100,48	2010
		Сметная стоимость:				1356,48	27130
150	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Огнестойкая пена	шт.	2,0000		1364,00	2728
		Сметная прибыль	%	8		109,12	218
		Сметная стоимость:				1473,12	2946
151	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30,0000		328,73	9862
		Итого оплата труда:				179,39	5382

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**150,79**	**4524**
		Итого материалов:				**43,19**	**1296**
		Накладные расходы	%	72		129,16	3875
		Сметная прибыль	%	8		36,63	1099
		Сметная стоимость:				**494,52**	**14836**
152	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**20,0000**		**310,05**	**6201**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**164,88**	**3298**
		Итого материалов:				**142,71**	**2854**
		Накладные расходы	%	72		44,84	897
		Сметная прибыль	%	8		118,72	2374
		Сметная стоимость:				34,30	686
153	**2306-0137-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**463,06**	**9261**
		Сметная прибыль	%	8		**278877,00**	**13944**
		Сметная стоимость:				22310,16	1116
154	**1308-0201-2502 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**301187,16**	**15059**
		Итого оплата труда:				**24045,46**	**96182**
		Итого эксплуатация машин:				**12409,85**	**49639**
		Итого материалов:				**17842,11**	**71368**
		Накладные расходы	%	72		78,35	313
		Сметная прибыль	%	8		8935,09	35740
		Сметная стоимость:				2638,44	10554
155	**2306-1703-1601 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4,0000**		**35618,99**	**142476**
		Сметная прибыль	%	8		**10846,00**	**43384**
		Сметная стоимость:				867,68	3471
		КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД,всего-4шт				**11713,68**	**46855**

1	2	3	4	5	6	7	8
156	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство кабельного ввода в здание**	м3	0,1200		17848,18	2142
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				3228,74	387
		Итого материалов:				1316,32	158
		Накладные расходы	%	91		13582,14	1630
		Сметная прибыль	%	8		2938,15	353
		Сметная стоимость:				1662,91	200
157	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	**Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/**	т	0,0040		22449,24	2694
						2337853,00	9351
		Сметная прибыль	%	8		187028,24	748
		Сметная стоимость:				2524881,24	10100
158	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	0,0600		1673,00	100
		Сметная прибыль	%	8		133,84	8
		Сметная стоимость:				1806,84	108
159	23-01-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм**	м	4,0000		693,00	2772
		Сметная прибыль	%	8		55,44	222
		Сметная стоимость:				748,44	2994

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11

Стоимость монтажных работ -	Тенге	248730
В том числе:		
Материалы -	Тенге	197578
Всего заработная плата -	Тенге	2506
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	71162
Накладные расходы -	Тенге	57328
Сметная прибыль -	Тенге	51237
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге	19905
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	268720
Сметная заработная плата -	Тенге	54
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	71162
Материалы -	Тенге	23260
	Тенге	1670

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				4443
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12079
		Местные материалы -	Тенге				3550
		Транспортные расходы -	Тенге				441
		Накладные расходы -	Тенге				3380
		Сметная прибыль -	Тенге				2131
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				28771
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4443
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				27892
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				27892
		Сметная прибыль -	Тенге				2231
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				30123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	чел.-ч				327615
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				58
		Сметная заработная плата -					75605
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ					
160	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	5,4000		256,34	1384
		Итого оплата труда:				75,13	406
		Итого эксплуатация машин:				246,92	1333
		Итого материалов:				0,09	—
		Накладные расходы	%	72		54,10	292
		Сметная прибыль	%	8		24,83	134
		Сметная стоимость:				335,27	1810
161	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	9,4500		168,00	1588
		Сметная прибыль	%	8		13,44	127
		Сметная стоимость:				181,44	1715
162	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	10,6700		192,44	2053
		Итого оплата труда:				53,62	572

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**1948**
		Накладные расходы	%	72		38,60	412
		Сметная прибыль	%	8		18,48	197
		Сметная стоимость:				**249,53**	**2662**
163	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,3300**		**1831,37**	**604**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**604**
		Накладные расходы	%	72		1318,58	435
		Сметная прибыль	%	8		252,00	83
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**1123**
164	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,2500**		**16,56**	**137**
		Итого оплата труда:				**16,56**	**137**
		Итого эксплуатация машин:				**6,65**	**55**
		Накладные расходы	%	72		4,79	40
		Сметная прибыль	%	8		1,71	14
		Сметная стоимость:				**23,06**	**190**
165	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,2500**		**14,65**	**121**
		Итого оплата труда:				**14,65**	**121**
		Итого эксплуатация машин:				**5,88**	**49**
		Накладные расходы	%	72		4,23	35
		Сметная прибыль	%	8		1,51	12
		Сметная стоимость:				**20,39**	**168**
166	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,7500**		**796,07**	**2189**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**2189**
		Накладные расходы	%	72		573,17	1576
		Сметная прибыль	%	8		109,54	301
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**4067**

1	2	3	4	5	6	7	8
167	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,2500		143,96	1188
		Итого оплата труда:				109,70	905
		Итого эксплуатация машин:				66,41	548
		Накладные расходы	%	72		78,98	652
		Сметная прибыль	%	8		17,84	147
		Сметная стоимость:				240,78	1986
168	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11,0000		79,49	874
		Итого оплата труда:				23,70	261
		Итого эксплуатация машин:				67,73	745
		Итого материалов:				3,00	33
		Накладные расходы	%	72		17,07	188
		Сметная прибыль	%	8		7,72	85
		Сметная стоимость:				104,29	1147
169	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	90,0000		489,62	44065
		Итого оплата труда:				221,95	19976
		Итого эксплуатация машин:				416,12	37450
		Накладные расходы	%	72		159,81	14383
		Сметная прибыль	%	8		51,95	4676
		Сметная стоимость:				701,38	63124
170	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	32,0000		143,75	4600
		Итого оплата труда:				67,04	2145
		Итого эксплуатация машин:				119,25	3816
		Накладные расходы	%	72		48,27	1545
		Сметная прибыль	%	8		15,36	492
		Сметная стоимость:				207,38	6636
171	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	90,0000		427,07	38437
		Итого оплата труда:				199,64	17968

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**353,57**	**31822**
		Накладные расходы	%	72		143,74	12937
		Сметная прибыль	%	8		45,67	4110
		Сметная стоимость:				**616,48**	**55483**
172	**1308-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**32,0000**		**248,56**	**7954**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**112,31**	**3594**
		Накладные расходы	%	72		211,81	6778
		Сметная прибыль	%	8		80,87	2588
		Сметная стоимость:				26,35	843
173	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,3600**		**355,78**	**11385**
		Сметная прибыль				**25553,00**	**9199**
		Сметная стоимость:	%	8		2044,24	736
174	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0300**		**27597,24**	**9935**
		Итого оплата труда:				**135461,00**	**4064**
		Итого материалов:				**133931,00**	**4018**
		Накладные расходы	%	76		**1530,00**	**46**
		Сметная прибыль	%	8		101787,56	3054
		Сметная стоимость:				18979,88	569
175	**2301-0603-0201 РСНБ РК 2015**	**Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм**	**м**	**30,0000**		**256228,44**	**7687**
		Сметная прибыль				**1256,00**	**37680**
		Сметная стоимость:	%	8		100,48	3014
176	**2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Огнестойкая пена**	**шт.**	**1,0000**		**1356,48**	**40694**
		Сметная прибыль				**1364,00**	**1364**
		Сметная стоимость:	%	8		109,12	109
						1473,12	**1473**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	92,0000		328,73	30243
		Итого оплата труда:				179,39	16504
		Итого эксплуатация машин:				150,79	13873
		Итого материалов:				43,19	3973
		Накладные расходы	%	72		129,16	11883
		Сметная прибыль	%	8		36,63	3370
		Сметная стоимость:				494,52	45496
178	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	30,0000		310,05	9301
		Итого оплата труда:				164,88	4946
		Итого эксплуатация машин:				142,71	4281
		Итого материалов:				44,84	1345
		Накладные расходы	%	72		118,72	3561
		Сметная прибыль	%	8		34,30	1029
		Сметная стоимость:				463,06	13892
179	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1220		270461,00	32996
		Сметная прибыль	%	8		21636,88	2640
		Сметная стоимость:				292097,88	35636
180	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬНЫЙ ВВОДвсего-1шт					
		Устройство кабельного ввода в здание	м3	0,0300		17848,18	535
		Итого оплата труда:				3228,74	97
		Итого эксплуатация машин:				1316,32	39
		Итого материалов:				13582,14	407
		Накладные расходы	%	91		2938,15	88
		Сметная прибыль	%	8		1662,91	50
		Сметная стоимость:				22449,24	673
181	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	**Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/**	т	0,0010		2337853,00	2338

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		187028,24	187
		Сметная стоимость:				**2524881,24**	**2525**
182	**2101-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Глина**	**м3**	**0,0150**		**1673,00**	**25**
		Сметная прибыль	%	8		133,84	2
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**27**
183	**2301-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 100 мм, Dв 104 мм**	**м**	**1,0000**		**693,00**	**693**
		Сметная прибыль	%	8		55,44	55
		Сметная стоимость:				**748,44**	**748**
184	**2106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)**	**т**	**0,0254**		**439326,00**	**11149**
		Сметная прибыль	%	8		35146,08	892
		Сметная стоимость:				**474472,08**	**12041**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			**244782**
Стоимость монтажных работ -	Тенге		**167597**
В том числе:			
Материалы -	Тенге		**5318**
Всего заработная плата -	Тенге		**65133**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**32996**
Накладные расходы -	Тенге		**46896**
Сметная прибыль -	Тенге		**17159**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч		**231652**
Нормативная трудоемкость -	Тенге		**49**
Сметная заработная плата -	Тенге		**65133**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**27664**
Материалы -	Тенге		**487**
Всего заработная плата -	Тенге		**9155**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**3702**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Местные материалы -	Тенге				9224
		Транспортные расходы -	Тенге				1588
		Накладные расходы -	Тенге				6771
		Сметная прибыль -	Тенге				2755
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				37189
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9155
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				11149
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11149
		Сметная прибыль -	Тенге				892
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				12041
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				38373
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				38373
		Сметная прибыль -	Тенге				3070
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				41443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				322325
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59
		Сметная заработная плата -	Тенге				74288
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				8103137
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				340868
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				514504
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				186263
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3026410
		- перевозка грузов	Тенге				2911
		- оборудование	Тенге				4218444
		Накладные расходы	Тенге				392179
		ИТОГО:	Тенге				8495316
		Сметная прибыль	Тенге				342150
		ИТОГО по смете:	Тенге				8837466
		в том числе оборудование:					4218444
		СМР					4619022
		Временные здания и сооружения	1,3 %	60047			4679069
		Итого с временными					4714443
		Зимние удорожания	0,756 %	35374			
		Итого с зимними удорожаниями					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**94289**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**4808732**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					**9477596**
		НДС	**12 %**	**1137312**			
		Итого с НДС					**10614908**
		Итого с тендерной скидкой:					**9553417**

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Мад"
(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

ТОО "УКС"
(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К
(должность, фамилия, имя, отчество)

30500

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

Подрядчик **ТОО "Мад"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области** (организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Акт выполненных работ №9 за июнь 2020 год

Наружные тепловые сети

№ п.п.	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА 60Х30,всего- 1шт					
1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	м3	0,9000		10723,23	9651
		Итого оплата труда:				4618,10	4156
		Итого эксплуатация машин:				2624,64	2362
		Итого материалов:				4282,41	3854
		Накладные расходы	%	118		5449,35	4904
		Сметная прибыль	%	8		1293,81	1164
		Сметная стоимость:				17466,39	15720
2	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5**	м3	0,4129		71040,00	29332
		Сметная прибыль	%	8		5683,20	2347
		Сметная стоимость:				76723,20	31679

1	2	3	4	5	6	7	8
3	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,3200		45017,00	14405
		Сметная прибыль	%	8		3601,36	1152
		Сметная стоимость:				48618,36	15558
4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталейвесом до 4 кг**	1т	0,0008		387626,96	310
		Итого оплата труда:				223467,75	179
		Итого эксплуатация машин:				1224,96	1
		Итого материалов:				163454,00	131
		Накладные расходы	%	91		203355,65	163
		Сметная прибыль	%	8		47278,61	38
		Сметная стоимость:				638261,22	511
5	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	м3	0,0500		9538,49	477
		Итого оплата труда:				4911,96	246
		Итого эксплуатация машин:				2370,40	119
		Итого материалов:				2746,13	137
		Накладные расходы	%	93		4568,12	228
		Сметная прибыль	%	8		1128,53	56
		Сметная стоимость:				15235,14	762
6	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75**	1000шт	0,0190		25553,00	486
		Сметная прибыль	%	8		2044,24	39
		Сметная стоимость:				27597,24	524
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				54661
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				54661
Всего заработная плата -			Тенге				4122
Местные материалы -			Тенге				4581
Накладные расходы -			Тенге				44223
Сметная прибыль -			Тенге				5296
			Тенге				4797

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				64753
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4581
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64753
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				4
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				4581
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				
		Итого прямые затраты:					54661
		в том числе:	Тенге				
		- зарплата рабочих-строителей					3834
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2482
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				747
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				48346
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
		Накладные расходы	Тенге				5296
		ИТОГО:	Тенге				59957
		Сметная прибыль	Тенге				4797
		ИТОГО по смете:	Тенге				64753
		Временные здания и сооружения	1,3 %	842			65595
		Итого с временными					
		Зимние удорожания	0,756 %	496			66091
		Итого с зимними удорожаниями					
		Непредвиденные работы и затраты	2 %	1322			67412
		Итого с непредвиденными работами и затратами					
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					70776
		НДС	12 %	8493			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС					**79269**
		Итого с тендерной скидкой:					**71342**

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"

(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"

(наименование организации)

Директор Канилов С.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

Подрядчик **ТОО "Мал"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области** (организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Акт выполненных работ №10 за июнь 2020 год

Благоустройство и озеленение территории

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(ГП ,лист-4)					
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Отодвинуть во временный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**419,8400**		**56,15**	**23574**
		Итого оплата труда:				**17,50**	**7347**
		Итого эксплуатация машин:				**56,15**	**23574**
		Накладные расходы	%	72		12,60	5290
		Сметная прибыль	%	8		5,50	2309
		Сметная стоимость:				**74,25**	**31173**
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Отодвинуть во времеенный отвал бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**419,8400**		**94,33**	**39604**
		Итого оплата труда:				**29,40**	**12343**
		Итого эксплуатация машин:				**94,33**	**39604**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		21,17	8887
		Сметная прибыль	%	8		9,24	3879
		Сметная стоимость:				**124,74**	**52371**
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы(недостающий грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**192,5600**		**256,34**	**49361**
		Итого оплата труда:				**75,13**	**14468**
		Итого эксплуатация машин:				**246,92**	**47547**
		Итого материалов:				**0,09**	**17**
		Накладные расходы	%	72		54,10	10417
		Сметная прибыль	%	8		24,83	4782
		Сметная стоимость:				**335,27**	**64560**
4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**308,0960**		**620,00**	**191020**
		Сметная прибыль	%	8		49,60	15282
		Сметная стоимость:				**669,60**	**206301**
5	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(общее перемещение 30 м)**	**м3**	**612,4000**		**62,33**	**38173**
		Итого оплата труда:				**25,02**	**15325**
		Итого эксплуатация машин:				**62,33**	**38173**
		Накладные расходы	%	72		18,02	11034
		Сметная прибыль	%	8		6,43	3937
		Сметная стоимость:				**86,78**	**53144**
6	1101-0105-0504 РСНБ РК 2015 К=2	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	**м3 грунта**	**612,4000**		**43,59**	**26695**
		Итого оплата труда:				**17,50**	**10717**
		Итого эксплуатация машин:				**43,59**	**26695**
		Накладные расходы	%	72		12,60	7716
		Сметная прибыль	%	8		4,50	2753
		Сметная стоимость:				**60,69**	**37164**
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы(лишний плодородный грунт). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3**	**м3 грунта**	**86,1500**		**209,94**	**18086**
		Итого оплата труда:				**61,51**	**5299**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**202,26**	**17425**
		Итого материалов:				**0,06**	**6**
		Накладные расходы	%	72		44,29	3815
		Сметная прибыль	%	8		20,34	1752
		Сметная стоимость:				**274,57**	**23654**
8	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**103,3800**		**620,00**	**64096**
		Сметная прибыль	%	8		49,60	5128
		Сметная стоимость:				**669,60**	**69223**
9	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**165,4000**		**49,41**	**8173**
		Итого оплата труда:				**15,40**	**2547**
		Итого эксплуатация машин:				**49,41**	**8173**
		Накладные расходы	%	72		11,09	1834
		Сметная прибыль	%	8		4,84	801
		Сметная стоимость:				**65,34**	**10807**
10	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Передвинуть из временного отвала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**165,4000**		**83,10**	**13745**
		Итого оплата труда:				**25,90**	**4284**
		Итого эксплуатация машин:				**83,10**	**13745**
		Накладные расходы	%	72		18,65	3084
		Сметная прибыль	%	8		8,14	1346
		Сметная стоимость:				**109,89**	**18176**
11	**1101-0105-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м(общее перемещение 100 м)**	**м3**	**165,4000**		**53,62**	**8868**
		Итого оплата труда:				**21,52**	**3560**
		Итого эксплуатация машин:				**53,62**	**8868**
		Накладные расходы	%	72		15,50	2563
		Сметная прибыль	%	8		5,53	915
		Сметная стоимость:				**74,64**	**12346**
12	**1101-0105-0503 РСНБ РК 2015 К=2**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**165,4000**		**144,41**	**23886**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				57,47	9506
		Итого эксплуатация машин:				144,41	23886
		Накладные расходы	%	72		41,38	6844
		Сметная прибыль	%	8		14,86	2458
		Сметная стоимость:				200,66	33188
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
13	1101-0207-0504 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	13,0000		573,64	7457
		Итого оплата труда:				286,89	3730
		Итого эксплуатация машин:				448,34	5828
		Накладные расходы	%	72		206,56	2685
		Сметная прибыль	%	8		62,42	811
		Сметная стоимость:				842,62	10954
14	1101-0207-0307 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	дерево	13,0000		864,83	11243
		Итого оплата труда:				825,93	10737
		Итого эксплуатация машин:				38,90	506
		Накладные расходы	%	72		594,67	7731
		Сметная прибыль	%	8		116,76	1518
		Сметная стоимость:				1576,26	20491
15	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	5,0000		73999,62	369998
		Итого оплата труда:				52564,01	262820
		Итого эксплуатация машин:				40900,86	204504
		Накладные расходы	%	84		44153,77	220769
		Сметная прибыль	%	8		9452,27	47261
		Сметная стоимость:				127605,66	638028
16	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,0000		620,00	5580
		Сметная прибыль	%	8		49,60	446
		Сметная стоимость:				669,60	6026
17	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками,тип М6А(прим)	секция	30,0000		35590,00	1067700

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда рабочих:				**4074,00**	**122220**
		Итого эксплуатация машин:				**1571,00**	**47130**
		Итого материалов:				**29945,00**	**898350**
		Накладные расходы				4234,23	127027
		Сметная прибыль				3185,94	95578
		Сметная стоимость:				**43010,17**	**1290305**
17.1	**8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2017**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**30,0000**		**35590,00**	**1067700**
		Итого оплата труда рабочих:				**4074,00**	**122220**
		Итого эксплуатация машин:				**1571,00**	**47130**
		Итого материалов:				**29945,00**	**898350**
		Накладные расходы	%	91		4234,23	127027
		Сметная прибыль	%	8		3185,94	95578
		Сметная стоимость:				**43010,17**	**1290305**
18	**86-010605-0401**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1,0000**		**56502,00**	**56502**
		Итого оплата труда рабочих:				**10137,00**	**10137**
		Итого эксплуатация машин:				**124,00**	**124**
		Итого материалов:				**46241,00**	**46241**
		Накладные расходы				9263,80	9264
		Сметная прибыль				5261,26	5261
		Сметная стоимость:				**71027,06**	**71027**
18.1	**8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2017**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1,0000**		**56502,00**	**56502**
		Итого оплата труда рабочих:				**10137,00**	**10137**
		Итого эксплуатация машин:				**124,00**	**124**
		Итого материалов:				**46241,00**	**46241**
		Накладные расходы	%	91		9263,80	9264
		Сметная прибыль	%	8		5261,26	5261
		Сметная стоимость:				**71027,06**	**71027**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2023760**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**2023760**
Материалы -			Тенге				**944613**
Всего заработная плата -			Тенге				**512454**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Транспортные расходы -	Тенге				260695
		Накладные расходы -	Тенге				428961
		Сметная прибыль -	Тенге				196218
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2648939
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				295
		Сметная заработная плата -	Тенге				512454
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2648939
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				295
		Сметная заработная плата -	Тенге				512454
		РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК(ГП ,лист-6)					
		ТИП 1					
19.1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**59,9879**		**1146,14**	**68754**
		Итого оплата труда:				**351,23**	**21070**
		Итого эксплуатация машин:				**1013,15**	**60777**
		Итого материалов:				**2,24**	**134**
		Накладные расходы	%	108		379,33	22755
		Сметная прибыль	%	8		122,04	7321
		Сметная стоимость:				**1647,51**	**98831**
20.1	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**59,9879**		**1401,00**	**84043**
		Сметная прибыль	%	8		112,08	6723
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**90766**
21.1	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство(проектная толщина 10см)**	**м2 основания**	**499,8989**		**546,84**	**273365**
		Итого оплата труда:				**91,84**	**45912**
		Итого эксплуатация машин:				**193,39**	**96676**
		Итого материалов:				**316,00**	**157966**
		Накладные расходы	%	108		99,19	49585

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		51,68	25836
		Сметная стоимость:				**697,71**	**348785**
22.1	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	**м2 основания**	**499,8989**		**150,35**	**75158**
		Итого оплата труда:				**15,71**	**7854**
		Итого эксплуатация машин:				**44,79**	**22392**
		Итого материалов:				**103,22**	**51600**
		Накладные расходы	%	108		16,97	8482
		Сметная прибыль	%	8		13,39	6691
		Сметная стоимость:				**180,70**	**90332**
23.1	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**499,8989**		**1135,42**	**567594**
		Итого оплата труда:				**69,31**	**34647**
		Итого эксплуатация машин:				**93,42**	**46703**
		Итого материалов:				**1000,83**	**500315**
		Накладные расходы	%	108		74,85	37419
		Сметная прибыль	%	8		96,82	48401
		Сметная стоимость:				**1307,09**	**653414**
24.1	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**499,8989**		**501,90**	**250901**
		Итого оплата труда:				**0,44**	**220**
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**41**
		Итого материалов:				**501,38**	**250640**
		Накладные расходы	%	108		0,48	238
		Сметная прибыль	%	8		40,19	20091
		Сметная стоимость:				**542,57**	**271231**
25.1	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**415,0000**		**1593,05**	**661116**
		Итого оплата труда:				**714,05**	**296331**
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**11887**
		Итого материалов:				**861,52**	**357531**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		771,18	320038
		Сметная прибыль	%	8		189,14	78492
		Сметная стоимость:				**2553,36**	**1059646**
26.1	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.30.18**	**м3**	**22,4100**		**47777,00**	**1070683**
		Сметная прибыль	%	8		3822,16	85655
		Сметная стоимость:				**51599,16**	**1156337**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3051614**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3051614**
Материалы -			Тенге				**1318187**
Всего заработная плата -			Тенге				**406034**
Местные материалы -			Тенге				**1154726**
		Накладные расходы -	Тенге				**438517**
		Сметная прибыль -	Тенге				**279210**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3769341**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**406034**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3769341**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**406034**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5075374**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**652896**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**744257**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**265592**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3417526**
		- перевозка грузов	Тенге				**260695**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**867478**
ИТОГО:			Тенге				**5942852**
Сметная прибыль			Тенге				**475428**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6418280**
		Временные здания и сооружения	**1,3 %**	**83438**			
		Итого с временными					**6501718**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Зимние удорожания	0,756 %	49153			
		Итого с зимними удорожаниями					6550871
		Непредвиденные работы и затраты	2 %	131017			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					6681888
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					7015288
		НДС	12 %	841835			
		Итого с НДС					7857122
		Итого с тендерной скидкой:					7071408

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"
(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"
(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есик г., Жамбыла, дом № 21а**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140010962**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051240006295

Договор (контракт) №19-055 от 30.12.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
41	23.11.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством к 30-ти квартирному жилому дому в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской област			раб.	1	12 454 456,00	12 454 456,00
				Итого	1	x	12 454 456,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Канапов С.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2020

М.П.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Мад"

Public

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за 23 ноября 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№19-055	30.12.2019				
		ДС 5	10.11.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области	**54 840 385**	**11 120 050**							**1 334 406,00**	**12 454 456**

М.П. Заказчик — Руководитель (должность) — Смагулов А.М. (ФИО) — (подпись) — 23 ноября 2020 года (дата)

М.П. «МаД» Подрядчик — Директор (должность) — Каналов С.Ш. (ФИО) — (подпись) — 23 ноября 2020 года (дата)

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

Подрядчик **ТОО "Мад"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области** (организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019** (наименование, адрес)

Наружные сети ВК

Акт выполненных работ №10 за ноябрь 2020 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1					
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Д=2000мм					
1	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,2900**		**31569,58**	**72294**
		Итого оплата труда:				**12896,81**	**29534**
		Итого эксплуатация машин:				**8498,46**	**19461**
		Итого материалов:				**13626,35**	**31204**
		Накладные расходы	%	99		12767,84	29238
		Сметная прибыль	%	8		3546,99	8123
		Сметная стоимость:				**47884,41**	**109655**
2	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**43704,00**	**43704**
		Сметная прибыль	%	8		3496,32	3496
		Сметная стоимость:				**47200,32**	**47200**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		32185,00	32185
		Сметная прибыль	%	8		2574,80	2575
		Сметная стоимость:				34759,80	34760
4	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		32185,00	32185
		Сметная прибыль	%	8		2574,80	2575
		Сметная стоимость:				34759,80	34760
5	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		49670,00	49670
		Сметная прибыль	%	8		3973,60	3974
		Сметная стоимость:				53643,60	53644
6	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		2763,00	2763
		Сметная прибыль	%	8		221,04	221
		Сметная стоимость:				2984,04	2984
7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		1479,00	1479
		Сметная прибыль	%	8		118,32	118
		Сметная стоимость:				1597,32	1597
8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0800		12153,00	972
		Сметная прибыль	%	8		972,24	78
		Сметная стоимость:				13125,24	1050
9	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		21260,00	21260
		Сметная прибыль	%	8		1700,80	1701
		Сметная стоимость:				22960,80	22961
10	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0171		550868,00	9409
		Сметная прибыль	%	8		44069,44	753
		Сметная стоимость:				594937,44	10162
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				265921

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:					
		Материалы -	Тенге				235253
		Всего заработная плата -	Тенге				31204
		Местные материалы -	Тенге				29534
		Накладные расходы -	Тенге				162958
		Сметная прибыль -	Тенге				29238
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21159
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				285650
		Сметная заработная плата -	Тенге				25
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				29534
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9409
		Сметная прибыль -	Тенге				9409
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				753
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10162
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				21260
		Сметная прибыль -	Тенге				21260
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1701
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22961
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				318773
		Сметная заработная плата -	Тенге				25
							29534
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИАЗЦИОННЫЕ Д=1500мм,всего-2шт					
11	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,6200**		**31569,58**	**114282**
		Итого оплата труда:				**12896,81**	**46686**
		Итого эксплуатация машин:				**8498,46**	**30764**
		Итого материалов:				**13626,35**	**49327**
		Накладные расходы	%	99		12767,84	46220
		Сметная прибыль	%	8		3546,99	12840
		Сметная стоимость:				**47884,41**	**173342**
12	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**24704,00**	**49408**
		Сметная прибыль	%	8		1976,32	3953
		Сметная стоимость:				**26680,32**	**53361**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000		11716,00	46864
		Сметная прибыль	%	8		937,28	3749
		Сметная стоимость:				12653,28	50613
14	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000		21190,00	21190
		Сметная прибыль	%	8		1695,20	1695
		Сметная стоимость:				22885,20	22885
15	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		22792,00	45584
		Сметная прибыль	%	8		1823,36	3647
		Сметная стоимость:				24615,36	49231
16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		1479,00	2958
		Сметная прибыль	%	8		118,32	237
		Сметная стоимость:				1597,32	3195
17	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		2763,00	5526
		Сметная прибыль	%	8		221,04	442
		Сметная стоимость:				2984,04	5968
18	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7200		12153,00	8750
		Сметная прибыль	%	8		972,24	700
		Сметная стоимость:				13125,24	9450
19	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		21260,00	85040
		Сметная прибыль	%	8		1700,80	6803
		Сметная стоимость:				22960,80	91843
20	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0519		550868,00	28590
		Сметная прибыль	%	8		44069,44	2287
		Сметная стоимость:				594937,44	30877

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскиванне в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1,2000		1523,77	1829
		Итого оплата труда:				1114,38	1337
		Итого эксплуатация машин:				10,72	13
		Итого материалов:				401,98	482
		Накладные расходы	%	99		1103,24	1324
		Сметная прибыль	%	8		210,16	252
		Сметная стоимость:				2837,17	3405
22	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2000		6162,00	7394
		Сметная прибыль	%	8		492,96	592
		Сметная стоимость:				6654,96	7986
23	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0012		3621824,30	4346
		Итого оплата труда:				429179,65	515
		Итого эксплуатация машин:				251591,26	302
		Итого материалов:				2986832,04	3584
		Накладные расходы	%	99		424887,85	510
		Сметная прибыль	%	8		323736,97	388
		Сметная стоимость:				4370449,13	5245
24	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,1884		461733,00	86990
		Сметная прибыль	%	8		36938,64	6959
		Сметная стоимость:				498671,64	93950
		ПЕРЕПАД В КОЛОДЦАХ					
25	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0010		426689,34	427
		Итого оплата труда:				323205,10	323
		Итого эксплуатация машин:				135799,02	136
		Итого материалов:				7828,32	8
		Накладные расходы	%	99		319973,05	320
		Сметная прибыль	%	8		59732,99	60
		Сметная стоимость:				806395,38	806

1	2	3	4	5	6	7	8
26	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1,0100		1093,00	1104
		Сметная прибыль	%	8		87,44	88
		Сметная стоимость:				1180,44	1192
27	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0020		325069,01	650
		Итого оплата труда:				254252,15	509
		Итого эксплуатация машин:				95866,69	192
		Накладные расходы	%	99		2998,32	6
		Сметная прибыль	%	8		251709,63	503
		Сметная стоимость:				46142,29	92
28	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	2,0200		622920,93	1246
		Сметная прибыль	%	8		44,48	90
		Сметная стоимость:				600,48	1213
29	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3,0000		1905,81	5717
		Итого оплата труда:				1030,48	3091
		Итого эксплуатация машин:				1217,82	3653
		Накладные расходы	%	99		1020,18	3061
		Сметная прибыль	%	8		234,08	702
		Сметная стоимость:				3160,06	9480
30	2302-0308-1903 РСНБ РК 2015	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,0000		1741,00	3482
		Сметная прибыль	%	8		139,28	279
		Сметная стоимость:				1880,28	3761
31	2302-0308-1901 РСНБ РК 2015	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,0000		1507,00	1507
		Сметная прибыль	%	8		120,56	121
		Сметная стоимость:				1627,56	1628
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,0000		1293,21	3880

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**698,68**	**2096**
		Итого эксплуатация машин:				**827,05**	**2481**
		Накладные расходы	%	99		691,69	2075
		Сметная прибыль	%	8		158,79	476
		Сметная стоимость:				**2143,70**	**6431**
33	**2302-0308-1701 РСНБ РК 2015**	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**2,0000**		**1410,00**	**2820**
		Сметная прибыль	%	8		112,80	226
		Сметная стоимость:				**1522,80**	**3046**
34	**2302-0308-1703 РСНБ РК 2015**	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**1,0000**		**1633,00**	**1633**
		Сметная прибыль	%	8		130,64	131
		Сметная стоимость:				**1763,64**	**1764**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**531095**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**311411**
Материалы -			Тенге				**53408**
Всего заработная плата -			Тенге				**54558**
Местные материалы -			Тенге				**180280**
Накладные расходы -			Тенге				**54012**
Сметная прибыль -			Тенге				**29234**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**394657**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**47**
Сметная заработная плата -			Тенге				**54558**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**115581**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**115581**
Сметная прибыль -			Тенге				**9246**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**124827**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**104103**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**104103**
Сметная прибыль -			Тенге				**8328**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**112432**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**631916**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**47**
Сметная заработная плата -			Тенге				**54558**

РАЗДЕЛ 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА(общие данные пункт 18)

1	2	3	4	5	6	7	8
35	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	26,3000		2605,48	68524
		Итого оплата труда:				1992,88	52413
		Итого эксплуатация машин:				1095,78	28819
		Накладные расходы	%	108		2152,30	56606
		Сметная прибыль	%	8		380,62	10010
		Сметная стоимость:				5138,41	135140
36	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	47,3400		75,00	3551
		Сметная прибыль	%	8		6,00	284
		Сметная стоимость:				81,00	3835
37	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	47,3400		110,00	5207
		Сметная прибыль	%	8		8,80	417
		Сметная стоимость:				118,80	5624
38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	39,4500		1146,00	45210
		Итого оплата труда:				351,23	13856
		Итого эксплуатация машин:				1013,15	39969
		Итого материалов:				2,10	83
		Накладные расходы	%	108		379,33	14965
		Сметная прибыль	%	8		122,03	4814
		Сметная стоимость:				1647,36	64988
39	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	48,1290		1401,00	67429
		Сметная прибыль	%	8		112,08	5394
		Сметная стоимость:				1513,08	72823
40	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	26,3000		1146,00	30140
		Итого оплата труда:				351,23	9237
		Итого эксплуатация машин:				1013,15	26646

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2,10**	**55**
		Накладные расходы	%	108		379,33	9976
		Сметная прибыль	%	8		122,03	3209
		Сметная стоимость:				**1647,36**	**43326**
41	**2101-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**26,3000**		**2686,00**	**70642**
		Сметная прибыль	%	8		214,88	5651
		Сметная стоимость:				**2900,88**	**76293**
42	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**263,0000**		**1135,42**	**298615**
		Итого оплата труда:				**69,31**	**18228**
		Итого эксплуатация машин:				**93,42**	**24571**
		Итого материалов:				**1000,83**	**263219**
		Накладные расходы	%	108		74,85	19686
		Сметная прибыль	%	8		96,82	25464
		Сметная стоимость:				**1307,09**	**343765**
43	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**263,0000**		**501,90**	**132001**
		Итого оплата труда:				**0,44**	**116**
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**21**
		Итого материалов:				**501,38**	**131863**
		Накладные расходы	%	108		0,48	125
		Сметная прибыль	%	8		40,19	10570
		Сметная стоимость:				**542,57**	**142696**
44	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**263,0000**		**1272,14**	**334573**
		Итого оплата труда:				**69,40**	**18252**
		Итого эксплуатация машин:				**93,64**	**24627**
		Итого материалов:				**1137,34**	**299121**
		Накладные расходы	%	108		74,95	19712
		Сметная прибыль	%	8		107,77	28343
		Сметная стоимость:				**1454,86**	**382628**
45	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортовогокамня**	**146,0000**		**1593,05**	**232585**
		Итого оплата труда:				**714,05**	**104251**
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**4182**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**861,52**	**125782**
		Накладные расходы	%	108		771,18	112592
		Сметная прибыль	%	8		189,14	27614
		Сметная стоимость:				**2553,36**	**372791**
46	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.30.15**	**м3**	**6,5700**		**47777,00**	**313895**
		Сметная прибыль	%	8		3822,16	25112
		Сметная стоимость:				**51599,16**	**339006**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1602371**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				**1602371**
Всего заработная плата -			Тенге				**820124**
Местные материалы -			Тенге				**216353**
Транспортные расходы -			Тенге				**451965**
Накладные расходы -			Тенге				**8758**
Сметная прибыль -			Тенге				**233662**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**146883**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1982915**
Сметная заработная плата -			Тенге				**199**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**216353**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1982915**
Сметная заработная плата -			Тенге				**199**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**216353**
Итого прямые затраты:			Тенге				**2399387**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**234499**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**205837**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**65946**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1950293**
- перевозка грузов			Тенге				**8758**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**316912**
ИТОГО:			Тенге				**2716300**
Сметная прибыль			Тенге				**217304**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2933603**
		Временные здания и сооружения	**1,3 %**	**38137**			
		Итого с временными					**2971740**
		Зимние удорожания	**0,756 %**	**22466**			
		Итого с зимними удорожаниями					**2994206**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**59884**			**3054090**
		Итого с непредвиденными работами и затратами					
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					**3206477**
		НДС	**12 %**	**384777**			
		Итого с НДС					**3591255**
		Итого с тендерной скидкой:					**3232129**

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"
(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"
(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

3051000

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

Подрядчик **ТОО "Мад"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области** (организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019** (наименование, адрес)

Наружные сети электроснабжения

Акт выполненных работ №11 за ноябрь 2020 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
1	1313-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования**	т	2,1020		185480,91	389881
		Итого оплата труда:				155456,12	326769
		Итого эксплуатация машин:				14489,27	30456
		Итого материалов:				18231,64	38323
		Накладные расходы	%	61		94828,23	199329
		Сметная прибыль	%	8		22424,73	47137
		Сметная стоимость:				302733,87	636347
2	ПРАЙС	**Дизель-генератор Cummins C150D5E с кожухом SE-6B10**	шт.	1,0000		5866071,43	5866071
3	1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Стойка. Укладка**	шт. сборных конструкций	3,0000		6247,85	18744
		Итого оплата труда:				4909,16	14727
		Итого эксплуатация машин:				1229,65	3689
		Итого материалов:				566,95	1701

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	118		5792,81	17378
		Сметная прибыль	%	8		963,25	2890
		Сметная стоимость:				**13003,91**	**39012**
4	**2104-0405-0505 РСНБ РК 2015**	**Стойка под оборудование типа УСО 5 А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**3,0000**		**19223,00**	**57669**
		Сметная прибыль	%	8		1537,84	4614
		Сметная стоимость:				**20760,84**	**62283**
5	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,2000**		**3566,92**	**7847**
		Итого оплата труда:				**1108,43**	**2439**
		Итого эксплуатация машин:				**904,54**	**1990**
		Итого материалов:				**1928,40**	**4242**
		Накладные расходы	%	93		1030,84	2268
		Сметная прибыль	%	8		367,82	809
		Сметная стоимость:				**4965,58**	**10924**
6	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2952,99**	**2953**
		Итого оплата труда:				**872,55**	**873**
		Итого эксплуатация машин:				**164,24**	**164**
		Итого материалов:				**1957,85**	**1958**
		Накладные расходы	%	72		628,24	628
		Сметная прибыль	%	8		286,50	286
		Сметная стоимость:				**3867,73**	**3868**
7	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**30,0000**		**412,72**	**12382**
		Итого оплата труда:				**194,09**	**5823**
		Итого эксплуатация машин:				**17,53**	**526**
		Итого материалов:				**205,27**	**6158**
		Накладные расходы	%	72		139,74	4192
		Сметная прибыль	%	8		44,20	1326
		Сметная стоимость:				**596,66**	**17900**
8	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,0000**		**1526,14**	**15261**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1526,14**	**15261**
		Накладные расходы	%	72		1098,82	10988
		Сметная прибыль	%	8		210,00	2100
		Сметная стоимость:				**2834,96**	**28350**
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА					
9	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**0,8000**		**2605,48**	**2084**
		Итого оплата труда:				**1992,88**	**1594**
		Итого эксплуатация машин:				**1095,78**	**877**
		Накладные расходы	%	108		2152,30	1722
		Сметная прибыль	%	8		380,62	304
		Сметная стоимость:				**5138,41**	**4111**
10	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**14,0000**		**696,44**	**9750**
		Итого оплата труда:				**696,44**	**9750**
		Накладные расходы	%	108		752,15	10530
		Сметная прибыль	%	8		115,89	1622
		Сметная стоимость:				**1564,47**	**21903**
11	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**2,5740**		**75,00**	**193**
		Сметная прибыль	%	8		6,00	15
		Сметная стоимость:				**81,00**	**208**
12	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**2,5740**		**110,00**	**283**
		Сметная прибыль	%	8		8,80	23
		Сметная стоимость:				**118,80**	**306**
13	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**75,0000**		**545,88**	**40941**
		Итого оплата труда:				**91,84**	**6888**
		Итого эксплуатация машин:				**193,39**	**14504**
		Итого материалов:				**315,04**	**23628**
		Накладные расходы	%	108		99,19	7439
		Сметная прибыль	%	8		51,61	3870

1	2	3	4	5	6	7	8
							3051000
		Сметная стоимость:				**696,67**	**52251**
14	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**75,0000**		**1135,42**	**85156**
		Итого оплата труда:				**69,31**	**5198**
		Итого эксплуатация машин:				**93,42**	**7007**
		Итого материалов:				**1000,83**	**75062**
		Накладные расходы	%	108		74,85	5614
		Сметная прибыль	%	8		96,82	7262
		Сметная стоимость:				**1307,09**	**98032**
15	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**75,0000**		**501,90**	**37643**
		Итого оплата труда:				**0,44**	**33**
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**6**
		Итого материалов:				**501,38**	**37604**
		Накладные расходы	%	108		0,48	36
		Сметная прибыль	%	8		40,19	3014
		Сметная стоимость:				**542,57**	**40693**
16	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**75,0000**		**1272,14**	**95411**
		Итого оплата труда:				**69,40**	**5205**
		Итого эксплуатация машин:				**93,64**	**7023**
		Итого материалов:				**1137,34**	**85301**
		Накладные расходы	%	108		74,95	5621
		Сметная прибыль	%	8		107,77	8083
		Сметная стоимость:				**1454,86**	**109114**
17	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**14,0000**		**1593,05**	**22303**
		Итого оплата труда:				**714,05**	**9997**
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**401**
		Итого материалов:				**861,52**	**12061**
		Накладные расходы	%	108		771,18	10796
		Сметная прибыль	%	8		189,14	2648
		Сметная стоимость:				**2553,36**	**35747**

1	2	3	4	5	6	7	8
				5			3051000
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.30.15**	м3	0,6300		47777,00	30100
		Сметная прибыль	%	8		3822,16	2408
		Сметная стоимость:				51599,16	32507
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6694672
Стоимость оборудования -		В том числе:	Тенге				5866071
Заготовительно-складские расходы -			Тенге				70393
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				5936464
Стоимость монтажных работ -			Тенге				405215
Материалы -			Тенге				46439
Всего заработная плата -			Тенге				333464
Накладные расходы -			Тенге				204149
Сметная прибыль -			Тенге				48749
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			чел.-ч				658114
Нормативная трудоемкость -			Тенге				262
Сметная заработная плата -			Тенге				333464
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				423385
Материалы -			Тенге				239599
Всего заработная плата -			Тенге				71093
Местные материалы -			Тенге				87769
Транспортные расходы -			Тенге				476
Накладные расходы -			Тенге				72393
Сметная прибыль -			Тенге				39662
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				535440
Нормативная трудоемкость -			Тенге				65
Сметная заработная плата -			Тенге				71093
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			чел.-ч				7130018
Нормативная трудоемкость -			Тенге				327
Сметная заработная плата -							404557
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ЭН-5,ВСЕГО-6шт					
19	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	6,0000		24144,37	144866
		Итого оплата труда:				17019,75	102119
		Итого эксплуатация машин:				8704,97	52230

1	2	3	4	5	6	7	8
							3051000
		Итого материалов:				**1687,40**	**10124**
		Накладные расходы	%	80		13615,80	81695
		Сметная прибыль	%	8		3020,81	18125
		Сметная стоимость:				**40780,98**	**244686**
20	**2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0500**		**12153,00**	**12761**
		Сметная прибыль	%	8		972,24	1021
		Сметная стоимость:				**13125,24**	**13782**
21	**2106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы)**	**т**	**0,1693**		**439326,00**	**74393**
		Сметная прибыль	%	8		35146,08	5951
		Сметная стоимость:				**474472,08**	**80345**
22	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**6,0000**		**628,77**	**3773**
		Итого оплата труда:				**624,50**	**3747**
		Итого материалов:				**4,27**	**26**
		Накладные расходы	%	61		380,94	2286
		Сметная прибыль	%	8		80,78	485
		Сметная стоимость:				**1090,49**	**6543**
23	**2307-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	**шт.**	**6,0000**		**249,00**	**1494**
		Сметная прибыль	%	8		19,92	120
		Сметная стоимость:				**268,92**	**1614**
24	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**21,0000**		**310,05**	**6511**
		Итого оплата труда:				**164,88**	**3463**
		Итого эксплуатация машин:				**142,71**	**2997**
		Итого материалов:				**44,84**	**942**
		Накладные расходы	%	72		118,72	2493

1	2	3	4	5	6	7	8
							3051000
		Сметная прибыль	%	8		34,30	720
		Сметная стоимость:				**463,06**	**9724**
25	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0210		**59891,00**	**1258**
		Сметная прибыль	%	8		4791,28	101
		Сметная стоимость:				**64682,28**	**1358**
26	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,1800		**4251,00**	**765**
		Сметная прибыль	%	8		340,08	61
		Сметная стоимость:				**4591,08**	**826**
27	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	6,0000		**4661,89**	**27971**
		Итого оплата труда:				**3175,11**	**19051**
		Итого эксплуатация машин:				**2461,71**	**14770**
		Итого материалов:				**17,32**	**104**
		Накладные расходы	%	80		2540,09	15241
		Сметная прибыль	%	8		576,16	3457
		Сметная стоимость:				**7778,13**	**46669**
28	2307-0106-0359 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-120W, световой поток 13200 лм, УХЛ 1, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	6,0000		**32795,00**	**196770**
		Сметная прибыль	%	8		2623,60	15742
		Сметная стоимость:				**35418,60**	**212512**
29	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Лампы ДРЛ-125**	шт.	6,0000		**1297,00**	**7782**
		Сметная прибыль	%	8		103,76	623
		Сметная стоимость:				**1400,76**	**8405**
30	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	24,0000		**415,44**	**9971**
		Итого оплата труда:				**194,09**	**4658**
		Итого эксплуатация машин:				**17,53**	**421**
		Итого материалов:				**207,99**	**4992**
		Накладные расходы	%	72		139,74	3354

1	2	3	4	5	6	7	8
							3051000
		Сметная прибыль	%	8		44,41	1066
		Сметная стоимость:				**599,60**	**14390**
31	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24,0000**		**2952,99**	**70872**
		Итого оплата труда:				**872,55**	**20941**
		Итого эксплуатация машин:				**164,24**	**3942**
		Итого материалов:				**1957,85**	**46988**
		Накладные расходы	%	72		628,24	15078
		Сметная прибыль	%	8		286,50	6876
		Сметная стоимость:				**3867,73**	**92825**
32	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,8000**		**828,15**	**21366**
		Итого оплата труда:				**702,03**	**18112**
		Итого эксплуатация машин:				**0,98**	**25**
		Итого материалов:				**125,62**	**3241**
		Накладные расходы	%	80		561,62	14490
		Сметная прибыль	%	8		111,18	2868
		Сметная стоимость:				**1500,96**	**38725**
33	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Подложки бетонные. Устройство**	**м3**	**0,2400**		**20286,36**	**4869**
		Итого оплата труда:				**5272,61**	**1265**
		Итого эксплуатация машин:				**1129,97**	**271**
		Итого материалов:				**14128,99**	**3391**
		Накладные расходы	%	91		4798,08	1152
		Сметная прибыль	%	8		2006,75	482
		Сметная стоимость:				**27091,19**	**6502**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**585421**
Стоимость монтажных работ -		В том числе:	Тенге				**298430**
Материалы -			Тенге				**52947**
Всего заработная плата -			Тенге				**32809**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**207304**
Накладные расходы -			Тенге				**23210**
Сметная прибыль -			Тенге				**25731**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				347371
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				32809
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				212598
		Материалы -	Тенге				16860
		Всего заработная плата -	Тенге				140547
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				765
		Местные материалы -	Тенге				12761
		Накладные расходы -	Тенге				112577
		Сметная прибыль -	Тенге				26014
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				351189
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121
		Сметная заработная плата -	Тенге				140547
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				74393
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				74393
		Сметная прибыль -	Тенге				5951
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				80345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				778905
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				148
		Сметная заработная плата -	Тенге				173356
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕНОС СЕТЕЙ С ТЕРРИТОРИИ ЗАСТРОЙКИ.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ					
34	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**8,6000**		**256,34**	**2205**
		Итого оплата труда:				**75,13**	**646**
		Итого эксплуатация машин:				**246,92**	**2124**
		Итого материалов:				**0,09**	**1**
		Накладные расходы	%	72		54,10	465
		Сметная прибыль	%	8		24,83	214
		Сметная стоимость:				**335,27**	**2883**
35	**4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**15,0500**		**168,00**	**2528**
		Сметная прибыль	%	8		13,44	202
		Сметная стоимость:				**181,44**	**2731**
36	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**17,4600**		**192,44**	**3360**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**53,62**	**936**
		Итого эксплуатация машин:				**182,57**	**3188**
		Накладные расходы	%	72		38,60	674
		Сметная прибыль	%	8		18,48	323
		Сметная стоимость:				**249,53**	**4357**
37	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,5400**		**1831,37**	**989**
		Итого оплата труда:				**1831,37**	**989**
		Накладные расходы	%	72		1318,58	712
		Сметная прибыль	%	8		252,00	136
		Сметная стоимость:				**3401,95**	**1837**
38	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,5000**		**16,56**	**224**
		Итого оплата труда:				**6,65**	**90**
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**224**
		Накладные расходы	%	72		4,79	65
		Сметная прибыль	%	8		1,71	23
		Сметная стоимость:				**23,06**	**311**
39	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,5000**		**14,65**	**198**
		Итого оплата труда:				**5,88**	**79**
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**198**
		Накладные расходы	%	72		4,23	57
		Сметная прибыль	%	8		1,51	20
		Сметная стоимость:				**20,39**	**275**
40	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,5000**		**796,07**	**3582**
		Итого оплата труда:				**796,07**	**3582**
		Накладные расходы	%	72		573,17	2579
		Сметная прибыль	%	8		109,54	493
		Сметная стоимость:				**1478,78**	**6654**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	13,5000		143,96	1943
		Итого оплата труда:				109,70	1481
		Итого эксплуатация машин:				66,41	897
		Накладные расходы	%	72		78,98	1066
		Сметная прибыль	%	8		17,84	241
		Сметная стоимость:				240,78	3250
42	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	18,0000		79,49	1431
		Итого оплата труда:				23,70	427
		Итого эксплуатация машин:				67,73	1219
		Итого материалов:				3,00	54
		Накладные расходы	%	72		17,07	307
		Сметная прибыль	%	8		7,72	139
		Сметная стоимость:				104,29	1877
43	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	95,0000		489,62	46514
		Итого оплата труда:				221,95	21085
		Итого эксплуатация машин:				416,12	39531
		Накладные расходы	%	72		159,81	15182
		Сметная прибыль	%	8		51,95	4936
		Сметная стоимость:				701,38	66631
44	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	95,0000		427,07	40572
		Итого оплата труда:				199,64	18966
		Итого эксплуатация машин:				353,57	33589
		Накладные расходы	%	72		143,74	13655
		Сметная прибыль	%	8		45,67	4338
		Сметная стоимость:				616,48	58566
45	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,8000		25553,00	20442
		Сметная прибыль	%	8		2044,24	1635
		Сметная стоимость:				27597,24	22078

1	2	3	4	5	6	7	8
46	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0250		135461,00	3387
		Итого оплата труда:					
		Итого материалов:				133931,00	3348
		Накладные расходы	%	76		1530,00	38
		Сметная прибыль	%	8		101787,56	2545
		Сметная стоимость:				18979,88	474
47	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	**Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба из полиэтилена д 110мм**	м	25,0000		256228,44	6406
		Сметная прибыль				1256,00	31400
		Сметная стоимость:	%	8		100,48	2512
48	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	70,0000		1356,48	33912
		Итого оплата труда:				328,73	23011
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				179,39	12557
		Накладные расходы	%	72		150,79	10555
		Сметная прибыль	%	8		43,19	3023
		Сметная стоимость:				129,16	9041
49	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	25,0000		36,63	2564
		Итого оплата труда:				494,52	34617
		Итого эксплуатация машин:				310,05	7751
		Итого материалов:				164,88	4122
		Накладные расходы	%	72		142,71	3568
		Сметная прибыль	%	8		44,84	1121
		Сметная стоимость:				118,72	2968
50	2306-0137-0667 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х 70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0950		34,30	858
		Сметная прибыль				463,06	11577
		Сметная стоимость:	%	8		2300739,00	218570
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			184059,12	17486
						2484798,12	236056
							408107

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				336418
		Материалы -	Тенге				4144
		Всего заработная плата -	Тенге				56731
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				218570
		Накладные расходы -	Тенге				40846
		Сметная прибыль -	Тенге				30181
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				407445
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				56731
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				40289
		Материалы -	Тенге				93
		Всего заработная плата -	Тенге				11579
		Местные материалы -	Тенге				20442
		Транспортные расходы -	Тенге				2528
		Накладные расходы -	Тенге				8471
		Сметная прибыль -	Тенге				3901
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				52660
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				11579
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				31400
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				31400
		Сметная прибыль -	Тенге				2512
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				33912
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				494017
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55
		Сметная заработная плата -	Тенге				68309
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге				7758593
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				569246
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				236391
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				76976
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1013487
		- перевозка грузов	Тенге				3005
		- оборудование	Тенге				5936464
		Накладные расходы	Тенге				461646
		ИТОГО:	Тенге				8220239
		Сметная прибыль	Тенге				182702

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по смете:	Тенге				3051000
		в том числе оборудование:					
		СМР					
		Временные здания и сооружения					**8402941**
		Итого с временными					**5936464**
		Зимние удорожания	**1,3 %**	**32064**			**2466477**
		Итого с зимними удорожаниями					
		Непредвиденные работы и затраты	**0,756 %**	**18889**			**2498541**
		Итого с непредвиденными работами и затратами					
			2 %	**50349**			**2517430**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					
							2567779
		НДС					
		Итого с НДС	**12 %**	**1071429**			**8928571**
		Итого с тендерной скидкой:					
							9999999
							9000000

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"

(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"

(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К

(должность, фамилия, имя, отчество)

30620

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

Подрядчик **ТОО "Мад"** (организация, адрес, телефон)

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019** (наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 12 за ноябрь 2020 год

Благоустройство и озеленение территории

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК(ГП ,лист-6)					
		ТИП 1					
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,7929**		**1146,14**	**8932**
		Итого оплата труда:				**351,23**	**2737**
		Итого эксплуатация машин:				**1013,15**	**7895**
		Итого материалов:				**2,24**	**17**
		Накладные расходы	%	108		379,33	2956
		Сметная прибыль	%	8		122,04	951
		Сметная стоимость:				**1647,51**	**12839**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2					30620
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	7,7929		1401,00	10918
		Сметная прибыль	%	8		112,08	873
		Сметная стоимость:				1513,08	11791
3	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство(проектная толщина 10см)**	м2 основания	64,9405		546,84	35512
		Итого оплата труда:				91,84	5964
		Итого эксплуатация машин:				193,39	12559
		Итого материалов:				316,00	20521
		Накладные расходы	%	108		99,19	6441
		Сметная прибыль	%	8		51,68	3356
		Сметная стоимость:				697,71	45310
4	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	м2 основания	64,9405		150,35	9764
		Итого оплата труда:				15,71	1020
		Итого эксплуатация машин:				44,79	2909
		Итого материалов:				103,22	6703
		Накладные расходы	%	108		16,97	1102
		Сметная прибыль	%	8		13,39	869
		Сметная стоимость:				180,70	11735
5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	64,9405		1135,42	73735
		Итого оплата труда:				69,31	4501
		Итого эксплуатация машин:				93,42	6067
		Итого материалов:				1000,83	64995
		Накладные расходы	%	108		74,85	4861
		Сметная прибыль	%	8		96,82	6288
		Сметная стоимость:				1307,09	84883
6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	64,9405		501,90	32594
		Итого оплата труда:				0,44	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:					30620
		Итого материалов:					
		Накладные расходы				0,08	5
		Сметная прибыль	%	108		501,38	32560
		Сметная стоимость:	%	8		0,48	31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1						40,19	2610
			Тенге			542,57	35235
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					171454
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				171454
Местные материалы -			Тенге				124796
Накладные расходы -			Тенге				14251
Сметная прибыль -			Тенге				10918
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15391
Нормативная трудоемкость -			Тенге				14948
Сметная заработная плата -			чел.-ч				201793
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				11
Нормативная трудоемкость -			Тенге				14251
Сметная заработная плата -			чел.-ч				201793
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				11
Итого прямые затраты:							14251
в том числе:			Тенге				
- зарплата рабочих-строителей							171454
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				6304
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				29435
- перевозка грузов			Тенге				7947
- оборудование			Тенге				135714
Накладные расходы			Тенге				0
ИТОГО:			Тенге				0
Сметная прибыль			Тенге				15391
ИТОГО по смете:			Тенге				186845
		Временные здания и сооружения	Тенге				14948
		Итого с временными	1,3 %	2623			201793
		Зимние удорожания					
		Итого с зимними удорожаниями	0,756 %	1545			204416
		Непредвиденные работы и затраты					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	4119			205962
							210081

1	2	3	4	5	6	7	8
							30620
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					**220563**
		НДС	**12 %**	**26468**			
		Итого с НДС					**247031**
		Итого с тендерной скидкой:					**222327**

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"

(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"

(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Public

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Мад"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за 24 декабря 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№19-055	30.12.2019				
		№д/с №6	27.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области	**59 592 168,26**	**4 242 663,63**							**509 119,64**	**4 751 783,26**

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Смагулов А.М. (ФИО) (подпись) 24 декабря 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Каналов С.Ш. (ФИО) (подпись) 24 декабря 2020 года (дата)

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мад"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Акт выполненных работ № 13 за декабрь 2020 год

Благоустройство и озеленение территории

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК(ГП ,лист-6)					
		ТИП 1					
1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**74,2993**		**1146,14**	**85157**
		Итого оплата труда:				**351,23**	**26096**
		Итого эксплуатация машин:				**1013,15**	**75276**
		Итого материалов:				**2,24**	**166**
		Накладные расходы	%	108		379,33	28184
		Сметная прибыль	%	8		122,04	9067
		Сметная стоимость:				**1647,51**	**122409**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**74,2993**		**1401,00**	**104093**
		Сметная прибыль	%	8		112,08	8327
		Сметная стоимость:				**1513,08**	**112421**
3	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство(проектная толщина 10см)**	**м2 основания**	**619,1906**		**546,84**	**338598**
		Итого оплата труда:				**91,84**	**56868**
		Итого эксплуатация машин:				**193,39**	**119746**
		Итого материалов:				**316,00**	**195662**
		Накладные расходы	%	108		99,19	61417
		Сметная прибыль	%	8		51,68	32001
		Сметная стоимость:				**697,71**	**432016**
4	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	**м2 основания**	**619,1906**		**150,35**	**93094**
		Итого оплата труда:				**15,71**	**9728**
		Итого эксплуатация машин:				**44,79**	**27735**
		Итого материалов:				**103,22**	**63913**
		Накладные расходы	%	108		16,97	10506
		Сметная прибыль	%	8		13,39	8288
		Сметная стоимость:				**180,70**	**111888**
5	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**619,1906**		**1135,42**	**703040**
		Итого оплата труда:				**69,31**	**42915**
		Итого эксплуатация машин:				**93,42**	**57847**
		Итого материалов:				**1000,83**	**619706**
		Накладные расходы	%	108		74,85	46348
		Сметная прибыль	%	8		96,82	59951
		Сметная стоимость:				**1307,09**	**809339**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	619,1906		501,90	310774
		Итого оплата труда:				0,44	273
		Итого эксплуатация машин:				0,08	51
		Итого материалов:				501,38	310451
		Накладные расходы	%	108		0,48	295
		Сметная прибыль	%	8		40,19	24886
		Сметная стоимость:				542,57	335955
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1184,0000		1272,14	1506216
		Итого оплата труда:				69,40	82167
		Итого эксплуатация машин:				93,64	110867
		Итого материалов:				1137,34	1346615
		Накладные расходы	%	108		74,95	88740
		Сметная прибыль	%	8		107,77	127597
		Сметная стоимость:				1454,86	1722553
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1184,0000		283,14	335237
		Итого оплата труда:				0,22	261
		Итого эксплуатация машин:				0,04	51
		Итого материалов:				282,88	334925
		Накладные расходы	%	108		0,24	282
		Сметная прибыль	%	8		22,67	26842
		Сметная стоимость:				306,05	362360
		ТИП 2					
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	89,9564		1593,05	143305
		Итого оплата труда:				714,05	64233
		Итого эксплуатация машин:				28,64	2577
		Итого материалов:				861,52	77499
		Накладные расходы	%	108		771,18	69372
		Сметная прибыль	%	8		189,14	17014
		Сметная стоимость:				2553,36	229691

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.20.8**	**м3**	**1,4393**		**47777,00**	**68766**
		Сметная прибыль	%	8		3822,16	5501
		Сметная стоимость:				**51599,16**	**74267**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3688280**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3688280**
Материалы -			Тенге				**2948938**
Всего заработная плата -			Тенге				**282542**
Местные материалы -			Тенге				**172859**
		Накладные расходы -	Тенге				**305145**
		Сметная прибыль -	Тенге				**319474**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4312899**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**224**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**282542**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4312899**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**224**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**282542**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3688280**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**172332**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**394150**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**110210**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3121797**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**305145**
ИТОГО:			Тенге				**3993425**
Сметная прибыль			Тенге				**319474**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4312899**
		Временные здания и сооружения	**1,3 %**	**56068**			
		Итого с временными					**4368967**
		Зимние удорожания	**0,756 %**	**33029**			
		Итого с зимними удорожаниями					**4401996**
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**88040**			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**4490036**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					**4714071**
		НДС	**12 %**	**565689**			
		Итого с НДС					**5279760**
		Итого с тендерной скидкой:					**4751783,26**

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

(наименование организации)

Заместитель руководителя Сатыбалдиев Б.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"

(наименование организации)

Технадзор эксперт Бургамбаев А.К

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"

(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есик г., Жамбыла, дом № 21а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24** — **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп. согл. №7 от 03.02.2021 год к договору №19-055 от 30.12.2020 год

Номер документа	Дата составления
4	26.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры с благоустройством к 30-ти квартирному жилому дому в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской област			раб.	1	5 000 000,00	5 000 000,00
				Итого	1	x	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каналов С.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Смагулов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2021

М.П.

Public

Заказчик: ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: ТОО "Мад"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес:Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за 26 апреля 2021 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№19-055	30.12.2019				
		№д/с №7	03.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1: Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирногожилого дома в г.Есик Енбекшиказахского района Алматинской области	**5 000 000,00**	**4 464 285,71**							**535 714,29**	**5 000 000,00**

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Смагулов А.М. (ФИО) (подпись) 26 апреля 2021 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Каналов С.Ш. (ФИО) (подпись) 26 апреля 2021 года (дата)

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мад"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство 30-ти квартирного жилого дома в г.Есик Енбекши казахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 19-055** от **30.12.2019**

Акт выполненных работ №14 за апрель 2021 год

Благоустройство и озеленение территории

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК(ГП ,лист-6)					
		ТИП 2					
1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**21,9000**		**1110,44**	**24319**
		Итого оплата труда:				**342,29**	**7496**
		Итого эксплуатация машин:				**978,09**	**21420**
		Итого материалов:				**1,60**	**35**
		Накладные расходы	%	108		369,68	8096
		Сметная прибыль	%	8		118,41	2593
		Сметная стоимость:				**1598,52**	**35008**
2	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**24,0900**		**1749,00**	**42133**
		Сметная прибыль	%	8		139,92	3371

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1888,92**	**45504**
3	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**219,0000**		**471,31**	**103217**
		Итого оплата труда:				**445,01**	**97458**
		Итого эксплуатация машин:				**35,20**	**7709**
		Итого материалов:				**5,13**	**1123**
		Накладные расходы	%	108		480,61	105254
		Сметная прибыль	%	8		76,15	16678
		Сметная стоимость:				**1028,08**	**225149**
4	**2104-0509-0404 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**219,0000**		**1607,00**	**351933**
		Сметная прибыль	%	8		128,56	28155
		Сметная стоимость:				**1735,56**	**380088**
5	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**130,0436**		**1593,05**	**207166**
		Итого оплата труда:				**714,05**	**92858**
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**3725**
		Итого материалов:				**861,52**	**112035**
		Накладные расходы	%	108		771,18	100286
		Сметная прибыль	%	8		189,14	24596
		Сметная стоимость:				**2553,36**	**332049**
6	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.20.8**	**м3**	**2,0807**		**47777,00**	**99409**
		Сметная прибыль	%	8		3822,16	7953
		Сметная стоимость:				**51599,16**	**107362**
		ТИП 3					
7	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**78,0000**		**1677,88**	**130874**
		Итого оплата труда:				**526,99**	**41105**
		Итого эксплуатация машин:				**1476,05**	**115132**
		Итого материалов:				**2,24**	**175**
		Накладные расходы	%	108		569,15	44394

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		179,76	14021
		Сметная стоимость:				**2426,79**	**189290**
8	**2101-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**9,3600**		**2312,00**	**21640**
		Сметная прибыль	%	8		184,96	1731
		Сметная стоимость:				**2496,96**	**23372**
		ОТМОСТКА					
9	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,1000**		**1110,44**	**12326**
		Итого оплата труда:				**342,29**	**3799**
		Итого эксплуатация машин:				**978,09**	**10857**
		Итого материалов:				**1,60**	**18**
		Накладные расходы	%	108		369,68	4103
		Сметная прибыль	%	8		118,41	1314
		Сметная стоимость:				**1598,52**	**17744**
10	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**12,2100**		**1749,00**	**21355**
		Сметная прибыль	%	8		139,92	1708
		Сметная стоимость:				**1888,92**	**23064**
11	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство(проектная толщина 10см)**	**м2 основания**	**111,0000**		**546,84**	**60699**
		Итого оплата труда:				**91,84**	**10194**
		Итого эксплуатация машин:				**193,39**	**21466**
		Итого материалов:				**316,00**	**35076**
		Накладные расходы	%	108		99,19	11010
		Сметная прибыль	%	8		51,68	5737
		Сметная стоимость:				**697,71**	**77446**
12	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	**м2 основания**	**111,0000**		**-75,17**	**-8344**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				-7,86	-872
		Итого эксплуатация машин:				-22,40	-2486
		Итого материалов:				-51,61	-5729
		Накладные расходы	%	108		-8,48	-942
		Сметная прибыль	%	8		-6,69	-743
		Сметная стоимость:				-90,35	-10029
13	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**111,0000**		**1272,14**	**141208**
		Итого оплата труда:				**69,40**	**7703**
		Итого эксплуатация машин:				**93,64**	**10394**
		Итого материалов:				**1137,34**	**126245**
		Накладные расходы	%	108		74,95	8319
		Сметная прибыль	%	8		107,77	11962
		Сметная стоимость:				**1454,86**	**161489**
14	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**111,0000**		**283,14**	**31428**
		Итого оплата труда:				**0,22**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**5**
		Итого материалов:				**282,88**	**31399**
		Накладные расходы	%	108		0,24	26
		Сметная прибыль	%	8		22,67	2516
		Сметная стоимость:				**306,05**	**33971**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1239364**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1239364**
Материалы -			Тенге				**300377**
Всего заработная плата -			Тенге				**259767**
Местные материалы -			Тенге				**536472**
		Накладные расходы -	Тенге				**280548**
		Сметная прибыль -	Тенге				**121593**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1641505**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259767**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1641505**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259767**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ(ГП ,лист-6)					
		ГАЗОН					
15	**1147-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**767,1000**		**35,38**	**27141**
		Итого оплата труда:				**34,43**	**26413**
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**1198**
		Накладные расходы	%	88		30,30	23243
		Сметная прибыль	%	8		5,25	4031
		Сметная стоимость:				**70,94**	**54416**
16	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**767,1000**		**250,47**	**192137**
		Итого оплата труда:				**86,43**	**66302**
		Итого эксплуатация машин:				**152,12**	**116695**
		Итого материалов:				**45,48**	**34888**
		Накладные расходы	%	88		76,06	58346
		Сметная прибыль	%	8		26,12	20039
		Сметная стоимость:				**352,66**	**270522**
		ДЕРЕВЬЯ					
17	**1147-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**12,0000**		**428,88**	**5147**
		Итого оплата труда:				**385,72**	**4629**
		Итого эксплуатация машин:				**67,66**	**812**
		Накладные расходы	%	88		339,43	4073
		Сметная прибыль	%	8		61,46	738
		Сметная стоимость:				**829,77**	**9957**
18	**1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники. Посадка**	**шт.**	**12,0000**		**1011,19**	**12134**
		Итого оплата труда:				**786,45**	**9437**
		Итого эксплуатация машин:				**144,35**	**1732**
		Итого материалов:				**112,24**	**1347**
		Накладные расходы	%	88		692,08	8305
		Сметная прибыль	%	8		136,26	1635
		Сметная стоимость:				**1839,53**	**22074**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**2501-0202-0204 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (берёза) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**6,0000**		**4281,00**	**25686**
		Сметная прибыль	%	8		342,48	2055
		Сметная стоимость:				**4623,48**	**27741**
20	**2501-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень) с оголённой корневой системой, возраст 7 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**4,0000**		**889,00**	**3556**
		Сметная прибыль	%	8		71,12	284
		Сметная стоимость:				**960,12**	**3840**
21	**2501-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (яблоня) с оголённой корневой системой, возраст 7 года ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**2,0000**		**889,00**	**1778**
		Сметная прибыль	%	8		71,12	142
		Сметная стоимость:				**960,12**	**1920**
22	**1147-0108-0111 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**	**м траншеи**	**210,0000**		**389,53**	**81802**
		Итого оплата труда:				**389,53**	**81802**
		Накладные расходы	%	88		342,79	71986
		Сметная прибыль	%	8		58,59	12303
		Сметная стоимость:				**790,91**	**166090**
23	**1147-0109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**210,0000**		**543,10**	**114051**
		Итого оплата труда:				**467,65**	**98206**
		Итого эксплуатация машин:				**94,38**	**19821**
		Итого материалов:				**1,89**	**397**
		Накладные расходы	%	88		411,53	86422
		Сметная прибыль	%	8		76,37	16038
		Сметная стоимость:				**1031,00**	**216510**
24	**2501-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (кизильник) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	**шт.**	**630,0000**		**508,00**	**320040**
		Сметная прибыль	%	8		40,64	25603
		Сметная стоимость:				**548,64**	**345643**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**783472**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**783472**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				36631
	Всего заработная плата -		Тенге				286789
	Местные материалы -		Тенге				351060
		Накладные расходы -	Тенге				252375
		Сметная прибыль -	Тенге				82868
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1118714
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				290
		Сметная заработная плата -	Тенге				286789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1118714
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				290
		Сметная заработная плата -	Тенге				286789
		РАЗДЕЛ 3. МАФ					
25	**86-010302-0108**	**Скамья, тип 2С-2А**	**шт.**	**2,0000**		**25794,00**	**51588**
		Итого оплата труда рабочих:				**10986,00**	**21972**
		Итого эксплуатация машин:				**219,00**	**438**
		Итого материалов:				**14589,00**	**29178**
		Накладные расходы				9964,80	19930
		Сметная прибыль				2860,70	5721
		Сметная стоимость:				**38619,50**	**77239**
25.1	**8601-0302-0108 УСН РК 8.02-03-2017**	**Скамья, тип 2С-2А**	**шт.**	**2,0000**		**25794,00**	**51588**
		Итого оплата труда рабочих:				**10986,00**	**21972**
		Итого эксплуатация машин:				**219,00**	**438**
		Итого материалов:				**14589,00**	**29178**
		Накладные расходы	%	90		9964,80	19930
		Сметная прибыль	%	8		2860,70	5721
		Сметная стоимость:				**38619,50**	**77239**
26	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**3,0000**		**15952,00**	**47856**
		Итого материалов:				**15952,00**	**47856**
		Сметная прибыль				1276,16	3828
		Сметная стоимость:				**17228,16**	**51684**
26.1	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**3,0000**		**15952,00**	**47856**
		Итого материалов:				**15952,00**	**47856**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1276,16	3828
		Сметная стоимость:				**17228,16**	**51684**
27.1	**2106-0106-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлический мусоросборник**	**комплект**	**2,0000**		**79978,00**	**159956**
		Сметная прибыль	%	8		6398,24	12796
		Сметная стоимость:				**86376,24**	**172752**
28	**86-010307-0101**	**Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**1,0000**		**166684,00**	**166684**
		Итого оплата труда рабочих:				**4620,00**	**4620**
		Итого эксплуатация машин:				**217,00**	**217**
		Итого материалов:				**161847,00**	**161847**
		Накладные расходы				4263,35	4263
		Сметная прибыль				13675,79	13676
		Сметная стоимость:				**184623,14**	**184623**
28.1	**8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2017**	**Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**1,0000**		**166684,00**	**166684**
		Итого оплата труда рабочих:				**4620,00**	**4620**
		Итого эксплуатация машин:				**217,00**	**217**
		Итого материалов:				**161847,00**	**161847**
		Накладные расходы	%	91		4263,35	4263
		Сметная прибыль	%	8		13675,79	13676
		Сметная стоимость:				**184623,14**	**184623**
29	**86-010104-0208**	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1,0000**		**169368,00**	**169368**
		Итого оплата труда рабочих:				**18683,00**	**18683**
		Итого эксплуатация машин:				**315,00**	**315**
		Итого материалов:				**150370,00**	**150370**
		Накладные расходы				17080,70	17081
		Сметная прибыль				14915,90	14916
		Сметная стоимость:				**201364,60**	**201365**
29.1	**8601-0104-0208 УСН РК 8.02-03-2017**	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1,0000**		**169368,00**	**169368**
		Итого оплата труда рабочих:				**18683,00**	**18683**
		Итого эксплуатация машин:				**315,00**	**315**
		Итого материалов:				**150370,00**	**150370**
		Накладные расходы	%	91		17080,70	17081

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14915,90	14916
		Сметная стоимость:				**201364,60**	**201365**
30	**86-010102-0108**	**Горка**	**комплект**	**1,0000**		**349941,00**	**349941**
		Итого оплата труда рабочих:				**6123,00**	**6123**
		Итого эксплуатация машин:				**185,00**	**185**
		Итого материалов:				**343633,00**	**343633**
		Накладные расходы				5621,98	5622
		Сметная прибыль				28445,04	28445
		Сметная стоимость:				**384008,02**	**384008**
30.1	**8601-0102-0108 УСН РК 8.02-03-2017**	**Горка**	**комплект**	**1,0000**		**349941,00**	**349941**
		Итого оплата труда рабочих:				**6123,00**	**6123**
		Итого эксплуатация машин:				**185,00**	**185**
		Итого материалов:				**343633,00**	**343633**
		Накладные расходы	%	91		5621,98	5622
		Сметная прибыль	%	8		28445,04	28445
		Сметная стоимость:				**384008,02**	**384008**
31	**86-010109-0301**	**Песочница деревянная**	**шт.**	**1,0000**		**62033,00**	**62033**
		Итого оплата труда рабочих:				**3234,00**	**3234**
		Итого эксплуатация машин:				**132,00**	**132**
		Итого материалов:				**58667,00**	**58667**
		Накладные расходы				2976,61	2977
		Сметная прибыль				5200,77	5201
		Сметная стоимость:				**70210,38**	**70211**
31.1	**8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2017**	**Песочница деревянная**	**шт.**	**1,0000**		**62033,00**	**62033**
		Итого оплата труда рабочих:				**3234,00**	**3234**
		Итого эксплуатация машин:				**132,00**	**132**
		Итого материалов:				**58667,00**	**58667**
		Накладные расходы	%	91		2976,61	2977
		Сметная прибыль	%	8		5200,77	5201
		Сметная стоимость:				**70210,38**	**70210**
32.1	**2106-0106-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлический мусоросборник**	**комплект**	**2,0000**		**79978,00**	**159956**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6398,24	12796
		Сметная стоимость:				**86376,24**	**172752**
33	**86-010203-0102**	**Стойки для сушки белья**	**шт.**	**2,0000**		**60601,00**	**121202**
		Итого оплата труда рабочих:				**11598,00**	**23196**
		Итого эксплуатация машин:				**5844,00**	**11688**
		Итого материалов:				**43159,00**	**86318**
		Накладные расходы				16092,84	32186
		Сметная прибыль				6135,51	12271
		Сметная стоимость:				**82829,35**	**165659**
33.1	**8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2017**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**2,0000**		**60601,00**	**121202**
		Итого оплата труда рабочих:				**11598,00**	**23196**
		Итого эксплуатация машин:				**5844,00**	**11688**
		Итого материалов:				**43159,00**	**86318**
		Накладные расходы	%	118		16092,84	32186
		Сметная прибыль	%	8		6135,51	12271
		Сметная стоимость:				**82829,35**	**165659**
34	**86-010203-0102**	**Стойки для чистки ковров**	**шт.**	**1,0000**		**60601,00**	**60601**
		Итого оплата труда рабочих:				**11598,00**	**11598**
		Итого эксплуатация машин:				**5844,00**	**5844**
		Итого материалов:				**43159,00**	**43159**
		Накладные расходы				16092,84	16093
		Сметная прибыль				6135,51	6136
		Сметная стоимость:				**82829,35**	**82830**
34.1	**8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2017**	**Рукоход, тип 2**	**шт.**	**1,0000**		**60601,00**	**60601**
		Итого оплата труда рабочих:				**11598,00**	**11598**
		Итого эксплуатация машин:				**5844,00**	**5844**
		Итого материалов:				**43159,00**	**43159**
		Накладные расходы	%	118		16092,84	16093
		Сметная прибыль	%	8		6135,51	6136
		Сметная стоимость:				**82829,35**	**82829**
35	**86-010106-0306**	**Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**1,0000**		**188368,00**	**188368**
		Итого оплата труда рабочих:				**10956,00**	**10956**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2408,00**	**2408**
		Итого материалов:				**175004,00**	**175004**
		Накладные расходы				10641,54	10642
		Сметная прибыль				15920,76	15921
		Сметная стоимость:				**214930,30**	**214931**
35.1	**8601-0106-0306 УСН РК 8.02-03-2017**	**Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	**шт.**	**1,0000**		**188368,00**	**188368**
		Итого оплата труда рабочих:				**10956,00**	**10956**
		Итого эксплуатация машин:				**2408,00**	**2408**
		Итого материалов:				**175004,00**	**175004**
		Накладные расходы	%	91		10641,54	10642
		Сметная прибыль	%	8		15920,76	15921
		Сметная стоимость:				**214930,30**	**214930**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1537553**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1217641**
Материалы -			Тенге				**1096032**
Всего заработная плата -			Тенге				**107656**
		Накладные расходы -	Тенге				**108792**
		Сметная прибыль -	Тенге				**106115**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1432548**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107656**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**319912**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**319912**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25593**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**345505**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1778053**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107656**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3560389**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**570198**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**349707**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**84014**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2640484**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**641715**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**4202104**
	Сметная прибыль		Тенге				**336168**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4538272**
		Временные здания и сооружения	**1,3 %**	58998			
		Итого с временными					4597270
		Зимние удорожания	**0,756 %**	34755			
		Итого с зимними удорожаниями					4632025
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	92640			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					4724665
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					4960408
		НДС	**12 %**	595249			
		Итого с НДС					5555656
		Итого с тендерной скидкой:					**5000000**

Заказчик

ГУ"Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(наименование организации)

Руководитель Смагулов А.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "УКС"
(наименование организации)

Технадзор эксперт Бурнамбаев А.К
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Мад"
(наименование организации)

Директор Каналов С.Ш.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)