Заказчик: КГУ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ"
Исполнитель: ТОО «Сары-Арка Тех»
Наименование объекта: Капитальный ремонт окон КГУ "Станция юных техников";
Договор подряда № 25 от 15.07.2019г.

Форма 2В

АКТ №1

выполненных работ на работы за июль 2019 г.

Составлен(а) 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	65,1	457,18	19,60	29762	1276	--	20978	54799
					437,58	9,97	28487	649		4059	
2	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	15	1321,53	56,11	19823	842	--	13948	36473
					1265,42	26,08	18981	391		2702	
3	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5	536,00	--	2680	--		--	2894
					--	--	--	--		214	
4	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5	341,00	--	1705	--		--	1841
					--	--	--	--		136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				53970	2117	--	34926	96007
							47468	1040	--	7111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53970				
	Всего заработная плата		Тенге					48508			
	Транспортные расходы		Тенге				4385				
		Накладные расходы	Тенге				34926				
		Сметная прибыль	Тенге				7112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					48508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					48508			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
5	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1/	м2	8,9615	2629,91	211,60	23568	1896	8904	12289	38726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1424,71	98,97	12768	887		2869	
6	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ ОК-1-ОК-2/	м2	8,9615	20134,00	--	180431	--	180431	--	194865
					--	--	--	--		14434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				203999	1896	189335	12289	233591
							12768	887	--	17303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203999				
	Материалы		Тенге				8904				
	Всего заработная плата		Тенге					13654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180431				
		Накладные расходы	Тенге				12289				
		Сметная прибыль	Тенге				17303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				233591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13654			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				233591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13654			
		ИТОГО	**Тенге**								329598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				60236				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4014			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1927			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						189335		
		- Перевозка грузов	Тенге				4385				
		- Накладные расходы	Тенге							47215	
		- Сметная прибыль	Тенге							24414	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				329 598,12				
		Итого включая временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**				333 553,30				
		Итого включая зимний коэффициент 2,64%	**Тенге**				342 359,10				
		Итого включая непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				349 206,29				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**				41 904,75				
		Итого с НДС	**Тенге**				391 111,04				
		Итого со скидкой подрядчика К=0,90000016	**Тенге**				352 000,00				

Принял
Заказчик:
КГУ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ"
Директор Ульянов А.А.

Принял
Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
Директор Дюсенбеков Т.Т.:

Сдал
Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"
Директор Хижняк В.В.:

Авторский надзор ТОО НИКА-К

Заказчик: КГУ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ"
Исполнитель: ТОО «Сары-Арка Тех»
Наименование объекта: Капитальный ремонт окон КГУ "Станция юных техников";
Договор подряда № 25 от 15.07.2019г.

Форма 2В

АКТ №2

выполненных работ на работы за август 2019 г.

Составлен(а) 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
1	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1/	м2	56,1385	2629,91	211,60	147639	11879	55779	76984	242593
					1424,71	98,97	79981	5556		17970	
2	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ ОК-1-ОК-2/	м2	56,1385	20134,00	--	1130293	--	1130293	--	1220716
					--	--	--	--		90423	
3	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	31	1294,95	11,82	40143	366	31606	7514	51470
					263,57	5,74	8171	178		3813	
4	2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	29	3258,00	--	94482	--	94482	--	102041
					--	--	--	--		7559	
5	2109-0205-0211 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99	м	2	5502,00	--	11004	--	11004	--	11884
					--	--	--	--		880	
6	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	31	1487,43	6,87	46110	213	30309	12504	63304
					502,83	1,37	15588	43		4689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	22,6	4802,44	0,38	108535	9	19431	64148	186498
					3942,25	--	89095	--		13815	
8	2108-0102-1603 РСНБ РК 2015	Геосетка полиэфирная 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 100 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 60 кН/м	м2	1,2	999,00	--	1199	--	1199	--	1295
					--	--	--	--		96	
9	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	15	111,00	--	1665	--	1665	--	1798
					--	--	--	--		133	
10	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы наружные. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	22,6	226,52	1,73	5119	39	2292	2245	7953
					123,36	0,80	2788	18		589	
11	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка откосов пластиком толщиной 2 мм	м2 поверхности	22,6	5472,49	11,69	123678	264	65812	43838	180917
					2548,75	3,52	57602	80		13401	
12	СТПРАЙС лист	F-профиль	м	85,5	130,62	--	11168	--	11168	--	12062
					--	--	--	--		893	
13	СТПРАЙС лист	Стартовый профиль	м	75,5	100,00	--	7550	--	7550	--	8154
					--	--	--	--		604	
14	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности откосов. Теплоизоляция	м3 изоляции	0,678	48333,67	3045,63	32770	2065	10689	15781	52436
					29521,93	1104,86	20016	749		3884	
15	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,678	9950,00	--	6746	--	6746	--	7286
					--	--	--	--		540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1768103	14835	1480025	223014	2150407
							273240	6623	--	159289	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18718				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18718				
		Сметная прибыль	Тенге				1497				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20216				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1749385				
	Материалы		Тенге				215921				
	Всего заработная плата		Тенге					279863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1245388				
		Накладные расходы	Тенге				223014				
		Сметная прибыль	Тенге				157792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2130190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					279863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2150406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					279863			
		ИТОГО	**Тенге**								2150407
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				273240				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14835			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6623			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1480025		
		- Накладные расходы	Тенге							223014	
		- Сметная прибыль	Тенге							159289	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**2 150 407,08**				
		Итого включая временные здания и сооружения 1,2%	**Тенге**				**2 176 211,96**				
		Итого включая зимний коэффициент 2,64%	**Тенге**				**2 233 663,96**				
		Итого включая непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**2 278 337,24**				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**				**273 400,47**				
		Итого с НДС	**Тенге**				**2 551 737,71**				
		Итого со скидкой подрядчика К=0,90000016	**Тенге**				**2 296 564,35**				

Принял
Заказчик:

КГУ "СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ"

Директор Ульянов А.А.:

Принял
Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"
Директор Дюсенбеков Т.Т.:

Сдал
Исполнитель:
ТОО "Сары-Арка Тех"
Директор Хижняк В.В.:

Авторский надзор
ТОО "Ника-К"