Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айбар Проект""
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ШаныраҚ-XXI"
Договор: №57 от 23.05.2022г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: ул. К. Искабекова, №3 г. Туркестан"

А К Т №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 год.

Составлен(а) в текущих ценах на 15.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Разборка существующих сооружений									
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка ТОЛЩ.0,05М**	м3 конструкции	17	3262,14	1329,29	55456	22597	--	31233	93624
		НР - 72%; СП - 8%			1932,85	618,85	32858	10520		6935	
2	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания ПГС. Разборка**	м3 конструкции	34	394,39	265,81	13409	9038	--	4741	19602
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	65,08	4372	2213		1452	
3	Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. РАЗБОРКА**	м оград	58	2324,88	1312,96	134843	76151	--	65199	216045
		НР - 72%; СП - 8%			1011,92	549,35	58691	31862		16003	
4	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды металлические. РАЗБОРКА**	м оград	132	3229,83	829,09	426338	109440	--	260087	741339
		НР - 72%; СП - 8%			2400,74	335,86	316898	44334		54914	
5	Е11-460401-0203 1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков/ СТЕНЫ ТОЛЩ.0,5М**	м3	24	92585,67	50228,29	2222056	1205479	--	1162750	3655591
		НР - 72%; СП - 8%			42357,38	24931,41	1016577	598354		270785	
		ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ВОЗЛЕ СКЛАДОВ S=68,85м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка толщ.0,2м	м3 конструкции	14	1308,09	764,09	18313	10697	--	7907	28318
		НР - 72%; СП - 8%			544,00	240,46	7616	3366		2098	
7	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка толщ.0,1м	м3 конструкции	7	394,39	265,81	2761	1861	--	976	4036
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	65,08	900	456		299	
		ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ВОЗЛЕ СТЕНЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ПОЖАРНЫХ S=178,55м2									
8	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка толщ.0,2м	м3 конструкции	36	1308,09	764,09	47091	27508	--	20333	72818
		НР - 72%; СП - 8%			544,00	240,46	19584	8657		5394	
9	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка толщ.0,1м	м3 конструкции	18	394,39	265,81	7099	4784	--	2510	10378
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	65,08	2314	1171		769	
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ВОЗЛЕ СТЕНЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ПОЖАРНЫХ S=88м2									
10	Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка	м2 основания	88	195,77	--	17228	--	--	12404	32003
		НР - 72%; СП - 8%			195,77	--	17228	--		2371	
11	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка толщ.0,12м	м3 конструкции	10,6	394,39	265,81	4181	2818	--	1478	6112
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	65,08	1363	690		453	
12	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	22	891,25	--	19608	--	--	14117	36423
		НР - 72%; СП - 8%			891,25	--	19608	--		2698	
		ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА S=159,3м2									
13	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка ТОЛЩ.0,05м	м3 конструкции	8	3262,14	1329,29	26097	10635	--	14698	44058
		НР - 72%; СП - 8%			1932,85	618,85	15463	4951		3264	
14	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка толщ.0,12м	м3 конструкции	19	394,39	265,81	7493	5051	--	2649	10954
		НР - 72%; СП - 8%			128,58	65,08	2443	1237		811	
15	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	54	891,25	--	48128	--	--	34652	89402
		НР - 72%; СП - 8%			891,25	--	48128	--		6622	
		ВЫКОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ									
16	Е11-010207-0102 1101-0207-0102 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	9	102,53	3,49	923	31	--	642	1690
		НР - 72%; СП - 8%			99,04	--	891	--		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е12-180101-0101 1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	9	4110,92	96,42	36998	868	–	26319	68382
		НР - 72%; СП - 8%			4014,50	47,07	36130	424		5065	
		ПЕРЕНОС ПИТЬЕВОЙ КОЛОНКИ									
18	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,6	Колонки водоразборные. Разборка	шт.	1	11757,83	262,57	11758	263	5507	4397	17448
		НР - 72%; СП - 8%			5987,90	119,68	5988	120		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-221001-0104 1122-1001-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колонки водоразборные. Установка	шт.	1	19596,38	437,62	19596	437	9179	7329	29079
		НР - 72%; СП - 8%			9979,83	199,47	9980	199		2154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	413,7888	117,00	–	48413	–		–	52286
		СП - 8%			–	–	–	–		3873	
21	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6206,832	54,00	–	335169	–		–	361983
		СП - 8%			–	–	–	–		26814	
		Ремонтные работы Склад №2									
22	Е11-460601-0202 1146-0601-0202 РСНБ РК 2015	Сараи кирпичные. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м2 площади застройки	64,6	5690,59	1060,48	367612	68507	–	237338	653346
		НР - 72%; СП - 8%			4630,11	472,61	299105	30531		48396	
23	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1130,5	46,00	–	52003	–		–	56163
		СП - 8%			–	–	–	–		4160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3922573	1556165	14686	1911759	6301080
							1916137	739085	–	466747	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3922573				
	Материалы		Тенге				14686				
	Всего заработная плата		Тенге					2655222			
	Транспортные расходы		Тенге				435585				
		Накладные расходы	Тенге				1911759				
		Сметная прибыль	Тенге				466747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6301079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1921
		Сметная заработная плата	Тенге					2655222			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6301079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1921
		Сметная заработная плата	Тенге					2655222			
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗБОРКА ПРОЕМОВ									
24	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	52,83	2151,53	194,97	113665	10300	--	78289	207310
		НР - 72%; СП - 8%			1956,56	101,63	103365	5369		15356	
25	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка**	м2	44,1	1273,27	194,97	56151	8598	--	37465	101105
		НР - 72%; СП - 8%			1078,30	101,63	47553	4482		7489	
26	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	10,15	1964,35	37,85	19938	385	2829	12162	34668
		НР - 72%; СП - 8%			1647,67	16,51	16724	168		2568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-090403-0303 1109-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Ворота секционные площадью 12 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	38,16	800,54	3,13	30549	119	--	21909	56655
		НР - 72%; СП - 8%			797,41	--	30429	--		4197	
		РАЗБОРКА ПОЛОВ									
		ТИП 1 ЛИНОЛЕУМ -26,23м2									
28	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	26,23	128,45	3,27	3369	86	--	2396	6227
		НР - 72%; СП - 8%			125,18	1,71	3283	45		461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	33,8	41,43	--	1400	--	--	1008	2601
		НР - 72%; СП - 8%			41,43	--	1400	--		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стяжки цементные толщиной 17 мм. РАЗБОРКА**	м2 стяжки	26,23	351,86	26,90	9229	706	--	6389	16867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			324,96	13,34	8524	350		1249	
31	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	2,01971	18247,26	7143,86	36854	14429	--	21303	62810
		НР - 72%; СП - 8%			11103,40	3545,94	22426	7162		4653	
		ТИП 2 ДОЩАТЫЙ -233,72м2									
32	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	233,72	390,92	21,66	91366	5063	--	64038	167837
		НР - 72%; СП - 8%			369,26	11,29	86303	2639		12432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	205	41,43	--	8493	--	--	6115	15777
		НР - 72%; СП - 8%			41,43	--	8493	--		1169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	233,72	84,29	--	19700	--	--	14184	36595
		НР - 72%; СП - 8%			84,29	--	19700	--		2711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	233,72	156,72	--	36629	--	--	26373	68042
		НР - 72%; СП - 8%			156,72	--	36629	--		5040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	18,6976	18247,26	7143,86	341180	133573	--	197213	581465
		НР - 72%; СП - 8%			11103,40	3545,94	207607	66301		43071	
		ТИП 3 КЕРАМОГРАНИТ -77,06м2									
37	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	77,06	953,66	36,27	73489	2795	--	51949	135473
		НР - 72%; СП - 8%			917,39	18,91	70694	1457		10035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	73	156,94	--	11457	--	--	8249	21282
		НР - 72%; СП - 8%			156,94	--	11457	--		1576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. РАЗБОРКА ТОЛЩ.30ММ**	м2 стяжки	77,06	351,86	26,90	27114	2073	--	18770	49555
		НР - 72%; СП - 8%			324,96	13,34	25041	1028		3671	
40	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2.0,8=1,6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	77,06	17,16	9,13	1323	704	--	690	2174
		НР - 72%; СП - 8%			8,03	4,41	619	340		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	6,1648	18247,26	7143,86	112491	44040	--	65023	191716
		НР - 72%; СП - 8%			11103,40	3545,94	68450	21860		14201	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
42	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1125,35	250,79	--	282227	--	--	203203	524264
		НР - 72%; СП - 8%			250,79	--	282227	--		38834	
43	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**ПОТОЛКИ. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	490,96	195,62	--	96042	--	--	69150	178407
		НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	96042	--		13215	
44	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки из ДСП**	м2 подшивки	345,01	164,81	2,27	56861	783	--	40669	105333
		НР - 72%; СП - 8%			162,54	1,18	56078	407		7802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	25,5	100,05	0,04	2551	1	--	1836	4738
		НР - 72%; СП - 8%			100,01	--	2550	--		351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**ОТМОСТКА ТОЛЩ.100ММ. Разборка**	м3	19	18247,26	7143,86	346698	135733	--	200403	590869
		НР - 72%; СП - 8%			11103,40	3545,94	210965	67373		43768	
47	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные ПАРАПЕТ. Разборка**	м3	37,35	13504,15	3635,15	504380	135772	--	313920	883764
		НР - 72%; СП - 8%			9869,00	1804,35	368607	67392		65464	
48	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**М/К КОЗЫРЬКА. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,0152	63452,63	15747,29	964	240	21	559	1645
		НР - 72%; СП - 8%			46273,50	4775,01	703	73		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	366,67	195,62	--	71728	--	--	51644	133242
		НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	71728	--		9870	
50	Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015	**ОТБИВКА ЦОКОЛЯ**	м2 облицовки	18,78	4459,18	--	83743	--	--	60295	155561
		НР - 72%; СП - 8%			4459,18	--	83743	--		11523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка	м2 перегородок	32,15	2066,38	212,42	66434	6829	--	45356	120733
		НР - 72%; СП - 8%			1853,96	105,44	59605	3390		8943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1,45	20472,54	8977,24	29685	13017	--	16653	50045
		НР - 72%; СП - 8%			11495,30	4455,96	16668	6461		3707	
53	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка КРЫЛЬЦО Кр-1	м3	1,8	39187,61	17864,75	70538	32156	3809	36341	115429
		НР - 72%; СП - 8%			19207,44	8833,47	34573	15900		8550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА ОБРАМЛЕНИЯ ОПр-1 -3шт									
54	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	48,12	977,56	379,64	47040	18269	--	27245	80227
		НР - 72%; СП - 8%			597,92	188,44	28772	9068		5943	
55	Е11-460302-0305 1146-0302-0305 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	42	2184,77	898,36	91760	37731	--	52385	155677
		НР - 72%; СП - 8%			1286,41	445,91	54029	18728		11532	
56	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,70122	64742,71	1377,95	45399	966	744	31787	83361
		НР - 72%; СП - 8%			62304,00	655,84	43689	460		6175	
57	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11814	576293,00	--	68083	--	68083	--	73530
		СП - 8%			--	--	--	--		5447	
58	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17364	416359,00	--	72297	--	72297	--	78081
		СП - 8%			--	--	--	--		5784	
59	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,31578	520417,00	--	164337	--	164337	--	177484
		СП - 8%			--	--	--	--		13147	
60	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	93,6756	985,00	--	92270	--	92270	--	99652
		СП - 8%			--	--	--	--		7382	
61	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,88	13504,15	3635,15	38892	10470	--	24206	68146
		НР - 72%; СП - 8%			9869,00	1804,35	28423	5197		5048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,5305	99,17	2,72	1738	47	770	667	2598
		НР - 72%; СП - 8%			52,54	0,31	921	5		192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	17,5305	167,42	3,87	2935	68	1790	783	4016
		НР - 72%; СП - 8%			61,42	0,63	1077	11		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА ОБРАМЛЕНИЯ ОПр-2 -1шт									
64	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	15,64	977,56	379,64	15289	5937	--	8855	26076
		НР - 72%; СП - 8%			597,92	188,44	9351	2947		1932	
65	Е11-460302-0304 1146-0302-0304 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	14	1677,72	690,93	23488	9673	--	13286	39715
		НР - 72%; СП - 8%			986,79	331,22	13815	4637		2942	
66	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,22774	64742,71	1377,95	14745	313	243	10324	27074
		НР - 72%; СП - 8%			62304,00	655,84	14189	149		2005	
67	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03938	576293,00	--	22694	--	22694	--	24510
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
68	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05788	416359,00	--	24099	--	24099	--	26027
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
69	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,09972	520417,00	--	51896	--	51896	--	56048
		СП - 8%			--	--	--	--		4152	
70	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	31,2252	985,00	--	30757	--	30757	--	33218
		СП - 8%			--	--	--	--		2461	
71	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,64	13504,15	3635,15	8643	2327	--	5379	15144
		НР - 72%; СП - 8%			9869,00	1804,35	6316	1155		1122	
72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6935	99,17	2,72	565	16	250	217	844
		НР - 72%; СП - 8%			52,54	0,31	299	2		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	5,6935	167,42	3,87	953	22	581	254	1304
		НР - 72%; СП - 8%			61,42	0,63	350	4		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА ОБРАМЛЕНИЯ ОПр-3 -1шт									
74	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	17,2	977,56	379,64	16814	6530	--	9738	28676
		НР - 72%; СП - 8%			597,92	188,44	10284	3241		2124	
75	Е11-460302-0304 1146-0302-0304 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	16	1677,72	690,93	26844	11055	--	15183	45390
		НР - 72%; СП - 8%			986,79	331,22	15789	5300		3362	
76	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,25638	64742,71	1377,95	16599	353	273	11622	30479
		НР - 72%; СП - 8%			62304,00	655,84	15973	168		2258	
77	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0423	576293,00	--	24377	--	24377	--	26327
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
78	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05788	416359,00	--	24099	--	24099	--	26027
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
79	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,122	520417,00	--	63491	--	63491	--	68570
		СП - 8%			--	--	--	--		5079	
80	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	34,7288	985,00	--	34208	--	34208	--	36945
		СП - 8%			--	--	--	--		2737	
81	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,95	13504,15	3635,15	12829	3453	--	7985	22479
		НР - 72%; СП - 8%			9869,00	1804,35	9376	1714		1665	
82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4095	99,17	2,72	636	17	282	244	950
		НР - 72%; СП - 8%			52,54	0,31	337	2		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	6,4095	167,42	3,87	1073	25	654	286	1468
		НР - 72%; СП - 8%			61,42	0,63	394	4		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА ОБРАМЛЕНИЯ ОПр-4 -1шт									
84	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	20,4	977,56	379,64	19942	7744	--	11550	34011
		НР - 72%; СП - 8%			597,92	188,44	12198	3844		2519	
85	Е11-460302-0305 1146-0302-0305 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	22	2184,77	898,36	48065	19764	--	27440	81545
		НР - 72%; СП - 8%			1286,41	445,91	28301	9810		6040	
86	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,32247	64742,71	1377,95	20878	444	343	14618	38336
		НР - 72%; СП - 8%			62304,00	655,84	20091	211		2840	
87	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05388	576293,00	--	31051	--	31051	--	33535
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
88	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05788	416359,00	--	24099	--	24099	--	26027
		СП - 8%			--	--	--	--		1928	
89	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,1662	520417,00	--	86493	--	86493	--	93412
		СП - 8%			--	--	--	--		6919	
90	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	44,518	985,00	--	43850	--	43850	--	47358
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	
91	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,14	13504,15	3635,15	28899	7779	--	17986	50636
		НР - 72%; СП - 8%			9869,00	1804,35	21120	3861		3751	
92	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,06175	99,17	2,72	799	21	354	307	1194
		НР - 72%; СП - 8%			52,54	0,31	424	2		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	8,06175	167,42	3,87	1350	31	824	360	1847
		НР - 72%; СП - 8%			61,42	0,63	495	5		137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА ОБРАМЛЕНИЯ ОПр-5 -1шт									
94	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	11,44	977,56	379,64	11183	4343	–	6477	19073
		НР - 72%; СП - 8%			597,92	188,44	6840	2156		1413	
95	Е11-460302-0304 1146-0302-0304 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	12	1677,72	690,93	20133	8292	–	11388	34042
		НР - 72%; СП - 8%			986,79	331,22	11841	3975		2522	
96	Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,23882	64742,71	1377,95	15462	329	254	10826	28391
		НР - 72%; СП - 8%			62304,00	655,84	14879	157		2103	
97	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03938	576293,00	–	22694	–	22694	–	24510
		СП - 8%			–	–	–	–		1816	
98	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05788	416359,00	–	24099	–	24099	–	26027
		СП - 8%			–	–	–	–		1928	
99	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,1108	520417,00	–	57662	–	57662	–	62275
		СП - 8%			–	–	–	–		4613	
100	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	30,766	985,00	–	30305	–	30305	–	32729
		СП - 8%			–	–	–	–		2424	
101	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,07	13504,15	3635,15	945	254	–	588	1656
		НР - 72%; СП - 8%			9869,00	1804,35	691	126		123	
102	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,9705	99,17	2,72	592	16	262	227	885
		НР - 72%; СП - 8%			52,54	0,31	314	2		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	м2	5,9705	167,42	3,87	1000	23	610	267	1368
		НР - 72%; СП - 8%			61,42	0,63	367	4		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗБОРКА ПЕРЕКРЫТИЯ									
104	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. РАЗБОРКА**	шт. сборных конструкций	4	3623,98	1247,56	14496	4990	--	7906	24194
		НР - 72%; СП - 8%			2376,42	368,69	9506	1475		1792	
105	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,23882	117,00	--	28	--		--	30
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
106	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	3,5823	54,00	--	193	--		--	208
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4149316	708704	1007754	2003940	6645521
							2432637	350617	--	492261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4097865				
	Материалы		Тенге				12037				
	Всего заработная плата		Тенге					2735157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				992861				
	Транспортные расходы		Тенге				221				
		Накладные расходы	Тенге				1969310				
		Сметная прибыль	Тенге				485374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6552549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2090
		Сметная заработная плата	Тенге					2735157			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51451				
	Материалы		Тенге				2852				
	Всего заработная плата		Тенге					48097			
		Накладные расходы	Тенге				34630				
		Сметная прибыль	Тенге				6887				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					48097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6645517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2121
		Сметная заработная плата	Тенге					2783254			
		РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДКИ ПРОЕМА 1000х2100. ТИП 1 -1ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,071	39662,27	20,80	42478	22	23575	13594	60558
		НР - 72%; СП - 8%			17629,15	--	18881	--		4486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00556	80865,26	2469,26	450	14	--	317	829
		НР - 72%; СП - 8%			78396,00	847,26	436	5		61	
109	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00396	402525,00	--	1594	--	1594	--	1722
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
110	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	398962,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДКИ ПРОЕМА 1200х2100. ТИП 2 -1ШТ									
111	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,28	39662,27	20,80	50768	27	28176	16247	72376
		НР - 72%; СП - 8%			17629,15	--	22565	--		5361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00875	80865,26	2469,26	708	21	--	499	1304
		НР - 72%; СП - 8%			78396,00	847,26	686	7		97	
113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00675	402525,00	--	2717	--	2717	--	2934
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
114	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	398962,00	--	798	--	798	--	862
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДКИ ПРОЕМА 900х2100. ТИП 3 -1ШТ									
115	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,96	39662,27	20,80	38076	20	21132	12185	54282
		НР - 72%; СП - 8%			17629,15	--	16924	--		4021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00465	80865,26	2469,26	376	12	--	265	693
		НР - 72%; СП - 8%			78396,00	847,26	365	4		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00465	402525,00	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
118	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	398962,00	--	798	--	798	--	862
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДКИ ПРОЕМА 1200х2100. ТИП 4 -1ШТ									
119	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,95	39662,27	20,80	37679	20	20911	12058	53716
		НР - 72%; СП - 8%			17629,15	--	16748	--		3979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0074	80865,26	2469,26	598	18	--	422	1102
		НР - 72%; СП - 8%			78396,00	847,26	580	6		82	
121	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054	402525,00	--	2174	--	2174	--	2348
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
122	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	398962,00	--	798	--	798	--	862
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДКИ ПРОЕМА 1000х2100. ТИП 5 -1ШТ									
123	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,252	39662,27	20,80	9995	5	5547	3199	14249
		НР - 72%; СП - 8%			17629,15	--	4443	--		1055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00352	80865,26	2469,26	285	9	--	201	525
		НР - 72%; СП - 8%			78396,00	847,26	276	3		39	
125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	402525,00	--	773	--	773	--	835
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
126	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	398962,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДКИ ПРОЕМА 1000х400. ТИП 6 -1ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,18	39662,27	20,80	7139	4	3962	2285	10178
		НР - 72%; СП - 8%			17629,15	--	3173	--		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0014	80865,26	2469,26	113	3	--	80	208
		НР - 72%; СП - 8%			78396,00	847,26	110	1		15	
129	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	402525,00	--	403	--	403	--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
130	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	398962,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ ПО ОСИ А/1									
131	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	63,16	250,79	--	15840	--	--	11405	29424
		НР - 72%; СП - 8%			250,79	--	15840	--		2180	
132	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,16	334,77	7,41	21144	468	--	15021	39059
		НР - 72%; СП - 8%			327,36	2,96	20676	187		2893	
133	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,27089	395673,00	--	107184	--	107184	--	115759
		СП - 8%			--	--	--	--		8575	
134	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14182	408331,00	--	57910	--	57910	--	62543
		СП - 8%			--	--	--	--		4633	
135	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм/ ТОЛЩ.50ММ	м2 поверхности	63,16	7327,73	5042,21	462819	318466	42381	156440	668800
		НР - 72%; СП - 8%			1614,50	1825,62	101972	115306		49541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 К=6	Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	63,16	5657,88	4131,79	357352	260964	53933	95340	488907
		НР - 72%; СП - 8%			672,18	1424,34	42455	89961		36215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ ПО ОСИ Ж									
137	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	155,1	250,79	--	38898	--	--	28006	72257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			250,79	--	38898	--		5352	
138	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,1	334,77	7,41	51923	1149	--	36887	95915
		НР - 72%; СП - 8%			327,36	2,96	50774	459		7105	
139	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,7175	395673,00	--	283895	--	283895	--	306607
		СП - 8%			--	--	--	--		22712	
140	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,42619	408331,00	--	174027	--	174027	--	187949
		СП - 8%			--	--	--	--		13922	
141	Е11-061401-0102 1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм/ ТОЛЩ.50ММ	м2 поверхности	155,1	7327,73	5042,21	1136531	782047	104075	384165	1642352
		НР - 72%; СП - 8%			1614,50	1825,62	250409	283154		121656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	Е11-061401-0103 1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 К=6	Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	155,1	5657,88	4131,79	877537	640840	132442	234123	1200592
		НР - 72%; СП - 8%			672,18	1424,34	104255	220915		88933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ									
143	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,25	21577,76	8,64	26972	11	21448	3969	33417
		НР - 72%; СП - 8%			4410,30	--	5513	--		2475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04243	17713,00	1557,64	752	66	2	514	1367
		НР - 72%; СП - 8%			16124,00	703,74	684	30		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04243	23525,36	1073,92	998	45	13	689	1822
		НР - 72%; СП - 8%			22163,44	380,97	940	16		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01035	402525,00	--	4166	--	4166	--	4499
		СП - 8%			--	--	--	--		333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032085	398962,00	--	12801	--	12801	--	13825
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
		ПЕРЕГОРОДКА									
148	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	57	6016,37	281,24	342933	16030	192816	99653	477992
		НР - 72%; СП - 8%			2352,40	75,78	134087	4319		35407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05352	408331,00	--	21854	--	21854	--	23602
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
150	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление / ПОД ПОЗ.5 И ИМ-1	отверстие	47	73,07	0,99	3434	47	--	2439	6343
		НР - 72%; СП - 8%			72,08	--	3388	--		470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ ПОЗ.5 - 36ШТ, ИМ-1 -11 ШТ	т стальных элементов	0,01476	996013,85	8219,17	14701	121	13515	784	16724
		НР - 72%; СП - 8%			72163,00	1616,07	1065	24		1239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	2,07	1156,36	12,86	2394	27	1329	757	3403
		НР - 72%; СП - 8%			501,57	6,28	1038	13		252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1 -2ШТ (АС-34)									
153	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,28	46696,35	4701,26	13075	1317	6847	3750	18171
		НР - 72%; СП - 8%			17540,90	1059,14	4911	297		1346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,035	23525,36	1073,92	823	37	10	568	1502
		НР - 72%; СП - 8%			22163,44	380,97	776	13		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01196	402525,00	--	4814	--	4814	--	5199
		СП - 8%			--	--	--	--		385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02304	398962,00	--	9192	--	9192	--	9927
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
		ТРАНШЕЯ ПОД ФУНДАМЕНТ(АС-35)									
157	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21,3	1952,72	--	41593	--	--	29947	77263
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	41593	--		5723	
158	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4	521,46	519,61	2086	2078	1	496	2788
		НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	7	681		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,7	1018,66	--	11918	--	--	8581	22139
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	11918	--		1640	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ (АС-36)									
160	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,82	15428,57	1165,54	12651	955	10479	1044	14791
		НР - 72%; СП - 8%			1483,65	284,46	1217	233		1096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ БЕТОН В12,55 W4 НА ССПЦ	м3	4,78	24520,77	1428,36	117209	6827	92333	14225	141949
		НР - 72%; СП - 8%			3775,98	357,37	18049	1708		10515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,057	17713,00	1557,64	1010	89	2	691	1837
		НР - 72%; СП - 8%			16124,00	703,74	919	40		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/ СЕТКА С-1	т	0,057	23525,36	1073,92	1341	61	17	925	2448
		НР - 72%; СП - 8%			22163,44	380,97	1263	22		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057	398962,00	--	22741	--	22741	--	24560
		СП - 8%			--	--	--	--		1819	
165	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	3,26	1156,36	12,86	3770	41	2094	1192	5359
		НР - 72%; СП - 8%			501,57	6,28	1635	20		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,865	925,81	20,31	24872	545	15528	6396	33770
		НР - 72%; СП - 8%			327,54	3,14	8799	84		2501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНОВЬ ВОЗВОДИМАЯ СТЕНА									
167	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,36431	31629,25	3059,70	327815	31712	217722	62710	421767
		НР - 72%; СП - 8%			7562,57	840,98	78381	8716		31242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1 -2ШТ (АС-44)									
168	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,28	46696,35	4701,26	13075	1317	6847	3750	18171
		НР - 72%; СП - 8%			17540,90	1059,14	4911	297		1346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03612	23525,36	1073,92	850	39	10	586	1551
		НР - 72%; СП - 8%			22163,44	380,97	801	14		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01196	402525,00	--	4814	--	4814	--	5199
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
171	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02416	398962,00	--	9639	--	9639	--	10410
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,300 (АС-37)									
172	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	8	6798,62	1559,45	54389	12476	18149	19765	80086
		НР - 72%; СП - 8%			2970,52	460,86	23764	3687		5932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	50,88	6085,00	--	309605	--	309605	--	334373
		СП - 8%			--	--	--	--		24768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,03	33948,62	5085,61	1018	152	516	277	1399
		НР - 72%; СП - 8%			11682,00	1140,19	350	34		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/ КАРКАС КР-1	т	0,042188	23285,73	1454,25	982	61	12	668	1782
		НР - 72%; СП - 8%			21543,48	448,20	909	19		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0159	402525,00	--	6400	--	6400	--	6912
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
177	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026288	398962,00	--	10488	--	10488	--	11327
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
178	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ УЗЕЛ 29	т стальных элементов	0,00444	996013,85	8219,17	4422	36	4066	236	5031
		НР - 72%; СП - 8%			72163,00	1616,07	320	7		373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
179	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1101,7	1578,86	93,82	1739430	103362	397691	949330	2903861
		НР - 72%; СП - 8%			1124,06	72,74	1238377	80138		215101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,47	1317,23	88,28	192935	12930	42719	106212	323079
		НР - 72%; СП - 8%			937,30	69,85	137286	10231		23932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1101,7	844,77	5,32	930683	5861	429476	358077	1391861
		НР - 72%; СП - 8%			449,62	1,80	495346	1983		103101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1 -22ШТ (АС-57)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	3,08	46696,35	4701,26	143825	14480	75319	41247	199878
		НР - 72%; СП - 8%			17540,90	1059,14	54026	3262		14806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,39732	23525,36	1073,92	9347	426	115	6449	17060
		НР - 72%; СП - 8%			22163,44	380,97	8806	151		1264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13156	402525,00	--	52956	--	52956	--	57192
		СП - 8%			--	--	--	--		4236	
185	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26576	398962,00	--	106028	--	106028	--	114510
		СП - 8%			--	--	--	--		8482	
186	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические. Установка/ РЕШЕТКИ МР1	т металлических изделий	0,24706	919993,15	10203,96	227294	2521	210247	11154	257524
		НР - 72%; СП - 8%			58797,00	3906,81	14526	965		19076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	6,1765	167,42	3,87	1034	24	631	276	1415
		НР - 72%; СП - 8%			61,42	0,63	379	4		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПАРАПЕТ (АС-60)									
188	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	106,5	31629,25	3059,70	3368515	325858	2237243	644384	4333931
		НР - 72%; СП - 8%			7562,57	840,98	805414	89564		321032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04836	398962,00	--	19294	--	19294	--	20838
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
190	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29737	408331,00	--	121425	--	121425	--	131139
		СП - 8%			--	--	--	--		9714	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС (АС-60)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	9,65	33948,62	5085,61	327604	49076	165797	89089	450028
		НР - 72%; СП - 8%			11682,00	1140,19	112731	11003		33335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,51996	23285,73	1454,25	12108	756	150	8233	21968
		НР - 72%; СП - 8%			21543,48	448,20	11202	233		1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17896	402525,00	--	72036	--	72036	--	77799
		СП - 8%			--	--	--	--		5763	
194	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,341	398962,00	--	136046	--	136046	--	146930
		СП - 8%			--	--	--	--		10884	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПОЯС ПО-1 (АС-60)									
195	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	7,15	33948,62	5085,61	242733	36362	122845	66009	333441
		НР - 72%; СП - 8%			11682,00	1140,19	83526	8152		24699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,46706	23285,73	1454,25	10876	679	135	7395	19733
		НР - 72%; СП - 8%			21543,48	448,20	10062	209		1462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15072	402525,00	--	60669	--	60669	--	65522
		СП - 8%			--	--	--	--		4853	
198	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31634	398962,00	--	126208	--	126208	--	136305
		СП - 8%			--	--	--	--		10097	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 (6шт), МС-2 (44шт), МС-3 (8шт), (АС-60)									
199	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,02	26116,66	4200,84	183339	29490	106417	39470	240634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6756,75	1052,28	47432	7387		17825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,46706	23285,73	1454,25	10876	679	135	7395	19733
		НР - 72%; СП - 8%			21543,48	448,20	10062	209		1462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15072	402525,00	--	60669	--	60669	--	65522
		СП - 8%			--	--	--	--		4853	
202	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31634	398962,00	--	126208	--	126208	--	136305
		СП - 8%			--	--	--	--		10097	
		УЗЕЛ 1 (АС-62)									
203	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НА ПАРАПЕТ	м2 покрытия	31,5	5827,90	15,06	183579	475	142902	29041	229630
		НР - 72%; СП - 8%			1276,24	4,24	40202	134		17010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ КОСТЫЛЬ К1	т стальных элементов	0,0981	996013,85	8219,17	97709	807	89823	5211	111154
		НР - 72%; СП - 8%			72163,00	1616,07	7079	159		8234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	45	715,68	16,53	32206	744	5344	18905	55200
		НР - 72%; СП - 8%			580,40	3,09	26118	139		4089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	С1224-105-0209 224-105-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	45	856,00	--	38520	--	38520	--	41602
		СП - 8%			--	--	--	--		3082	
207	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	45	236,00	--	10620	--	10620	--	11470
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
208	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	45	977,56	379,64	43990	17084	--	25478	75026
		НР - 72%; СП - 8%			597,92	188,44	26906	8480		5557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	1359,05	37,40	203858	5610	54449	106938	335660
		НР - 72%; СП - 8%			958,66	31,51	143799	4726		24864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ 2 (АС-62)									
210	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НА ПАРАПЕТ	м2 покрытия	30,45	5827,90	15,06	177460	458	138140	28073	221976
		НР - 72%; СП - 8%			1276,24	4,24	38862	129		16443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ КОСТЫЛЬ К1	т стальных элементов	0,09483	996013,85	8219,17	94452	779	86830	5037	107449
		НР - 72%; СП - 8%			72163,00	1616,07	6843	153		7959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	43,5	715,68	16,53	31132	719	5166	18275	53359
		НР - 72%; СП - 8%			580,40	3,09	25247	134		3953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	С1224-105-0209 224-105-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	43,5	856,00	–	37236	–	37236	–	40215
		СП - 8%			–	–	–	–		2979	
214	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	43,5	236,00	–	10266	–	10266	–	11087
		СП - 8%			–	–	–	–		821	
215	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	43,5	977,56	379,64	42524	16514	–	24629	72525
		НР - 72%; СП - 8%			597,92	188,44	26010	8197		5372	
216	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,3	1359,05	37,40	174366	4799	46571	91468	287101
		НР - 72%; СП - 8%			958,66	31,51	122996	4043		21267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВОДОСТОК (АС-63)									
217	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	73,344	916,13	12,60	67193	924	39498	19500	93629
		НР - 72%; СП - 8%			365,01	4,26	26771	312		6935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	73,344	1638,00	--	120137	--	120137	--	129748
		СП - 8%			--	--	--	--		9611	
219	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	29,6	1023,00	--	30281	--	30281	--	32703
		СП - 8%			--	--	--	--		2422	
220	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	3,2	4133,00	--	13226	--	13226	--	14284
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
221	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	36,672	805,00	--	29521	--	29521	--	31883
		СП - 8%			--	--	--	--		2362	
222	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	63,392	4327,68	161,46	274340	10235	201680	47467	347552
		НР - 72%; СП - 8%			984,75	55,23	62425	3501		25745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6,72	1918,00	--	12889	--	12889	--	13920
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
224	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	63,392	2135,00	--	135342	--	135342	--	146169
		СП - 8%			--	--	--	--		10827	
225	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	31,696	1023,00	--	32425	--	32425	--	35019
		СП - 8%			--	--	--	--		2594	
226	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	65,6	1047,00	--	68683	--	68683	--	74178
		СП - 8%			--	--	--	--		5495	
227	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12,8	2006,00	--	25677	--	25677	--	27731
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	С1224-106-0111 224-106-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4,16	2256,00	--	9385	--	9385	--	10136
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
		КРОВЛЯ (АС-67)									
229	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	5,396	115711,70	1575,32	624380	8500	467173	109716	792824
		НР - 72%; СП - 8%			27558,70	681,33	148707	3676		58728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,375	98756,39	1474,29	333303	4976	259497	51175	415236
		НР - 72%; СП - 8%			20394,00	665,64	68830	2247		30758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	13,139	115810,92	1214,08	1521640	15951	1130833	275240	1940630
		НР - 72%; СП - 8%			28530,00	564,84	374856	7421		143750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	16,95	9003,28	65,15	152606	1104	133799	13113	178976
		НР - 72%; СП - 8%			1044,42	30,03	17703	509		13257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	710	1499,40	13,27	1064574	9421	987895	50282	1204044
		НР - 72%; СП - 8%			94,73	3,63	67258	2577		89188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	480,40	7439,44	107,37	3573926	51581	2422372	803236	4727335
		НР - 72%; СП - 8%			2289,69	32,54	1099973	15632		350173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22778269	2811384	13549422	5344855	30372981
							6417464	1005942	--	2249852	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22778269				
	Материалы		Тенге				11040769				
	Всего заработная плата		Тенге					7423406			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2199035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				309605				
		Накладные расходы	Тенге				5344855				
		Сметная прибыль	Тенге				2249852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30372976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5032
		Сметная заработная плата	Тенге					7423406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30372976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5032
		Сметная заработная плата	Тенге					7423406			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43319571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10766238				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5076253			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2095644			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14571845		
		- Перевозка грузов	Тенге				435806				
		- Накладные расходы	Тенге							9260554	
		- Сметная прибыль	Тенге							3208860	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**43 319 570,96**				
		Оборудование					-				
		Всего прямые затраты					**43 319 570,96**				
	НДЗ РК 8.04-05-20	**Временные здания и сооружения 1,2%**					**519 834,85**				
		Итого					**43 839 405,81**				
	НДЗ РК 8.04-06-20	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%**					**306 875,84**				
		Итого					**44 146 281,65**				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**					**882 925,63**				
		Итого					**45 029 207,29**				
		Итого в текущем уровне цен 2021					**45 029 207,29**				
		Итого					**45 029 207,29**				
		Понижающий коэффициент К=0,95					**42 777 746,92**				
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**					**5 133 329,63**				
		Всего к оплате					**47 911 076,55**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Бухарбаев Е.Е.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Айбар Проект"

Әбдіхалыков Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шаңырақ-XXI"

Бегалиев Ж.К.