Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство газоснабжения населеных пунктах имени Баймурат батыра, Талдыарал и на территории Торт там аульного округа Акжарма города Кызылорда**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2024 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
190140008898	020440004832	190140008898	020440004832	194	26.07.2024		
				194/1	18.12.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газоснабжения населеных пунктах имени Баймурат батыра, Талдыарал и на территории Торт там аульного округа Акжарма города Кызылорда	**1 155 826 291,56**	**1 155 826 291,56**	**5 732 897,32**				**687 947,68**	**6 420 845,00**

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственноеучреждение "Кызылординский городскойотдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог" акимата городаКызылорда, БИН 190140008898

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: Директор "СМП-Кызылорда", БИН 020440004832
Алимкулов Т.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "KZ строй инжиниринг"
Усенов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство газоснабжения населеных пунктах имени Баймурат батыра, Талдыарал и на территории Торт там аульного округа Акжарма города Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. **№194/1 от 18.12.2024 г.** к основному договору №194 от 26.07.2024г.

Акт выполненных работ 4

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 2-3 Наружные сети газоснабжения - Подземный газопровод среднего давления (2020)									
			Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 135шт									
1	210	6101-0205-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18,545625	5994,00	--	111162	--	--	--	111162
						5994,00	--	111162	--		--	
2	211	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	18,545625	3286,00	--	60941	--	--	--	60941
						3286,00	--	60941	--		--	
3	212	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	9,72	30034,00	2726,00	291930	26497	51145	--	291930
						22046,00	535,00	214287	5200		--	
4	213	212-101-2013 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	9,9144	22518,00	--	223252	--	223252	--	223252
						--	--	--	--		--	
5	214	7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	135	5587,00	2426,00	754245	327510	38745	--	754245
						2874,00	727,00	387990	98145		--	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	215	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	135	7002,00	--	945270	--	945270	--	945270
						--	--	--	--		--	
7	216	7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	135	3457,00	--	466695	--	40500	--	466695
						3157,00	--	426195	--		--	
8	217	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель	100 шт.	1,35	152037,00	--	205250	--	205250	--	205250
						--	--	--	--		--	
						Дорожные знаки						
9	222	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2	17667,00	2041,00	35334	4082	1972	--	35334
						14640,00	532,00	29280	1064		--	
10	223	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15,1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2	9262,00	--	18524	--	18524	--	18524
						--	--	--	--		--	
						Ковер под сигнальный провод (КП) - 38шт						
11	224	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка + Установка ковера под сигнальный провод	т фасонных частей	0,255094	3422751,00	1218935,00	873123	310943	38134	--	873123
						2054326,00	300517,00	524046	76660		--	
12	225	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм + Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0,25346	449705,00	--	113982	--	113982	--	113982
						--	--	--	--		--	
13	226	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,001634	1510113,00	--	2468	--	2468	--	2468
						--	--	--	--		--	
14	227	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3 . Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м^3	0,532	24665,00	2541,00	13122	1352	2511	--	13122
						17404,00	728,00	9259	387		--	
15	228	212-101-1901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,54264	20220,00	--	10972	--	10972	--	10972
						--	--	--	--		--	
16	229	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	7,205774	17048,00	4834,00	122844	34833	36	--	122844
						12209,00	1417,00	87975	10211		--	
						Прокладка газопровода под кабелем. Труба асбестоцементная Ду100, 5м (ГСН-32) - 3шт						
17	233	6122-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.100 мм	км	0,015	1897708,00	10085,00	28466	151	957	--	28466

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1823859,00	3070,00	27358	46		--	
18	234	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	15	1852,00	--	27780	--	27780	--	27780
						--	--	--	--		--	
19	235	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002475	299876,00	--	742	--	742	--	742
						--	--	--	--		--	
						Предупредительный столбик - 3шт						
20	236	7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	3	5606,00	2426,00	16818	7278	918	--	16818
						2874,00	727,00	8622	2181		--	
21	237	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Предупредительный столбик со знаком типа СТ-1	шт.	3	7002,00	--	21006	--	21006	--	21006
						--	--	--	--		--	
						Шаровые маркеры - 3шт						
22	238	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т (шаровой маркер)	шт	3	4161,00	83,00	12483	249	--	--	12483
						4078,00	26,00	12234	78		--	
23	239	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Шаровые маркеры типа 3М 1401	шт.	3	10655,00	--	31965	--	31965	--	31965
						--	--	--	--		--	
24	235	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002475	299876,00	--	742	--	742	--	742
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО по акту									4389116,04
	ЛС 2-5		Наружные сети газоснабжения - Подземный газопровод низкого давления (2040)									
						Предупредительный столбик - 10шт						
25	216	7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	10	5606,00	2426,00	56060	24260	3060	--	56060
						2874,00	727,00	28740	7270		--	
26	217	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Предупредительный столбик со знаком типа СТ-1	шт.	10	7002,00	--	70020	--	70020	--	70020
						--	--	--	--		--	
						Шаровые маркеры - 10шт						
27	218	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т (шаровой маркер)	шт	10	4161,00	83,00	41610	830	--	--	41610
						4078,00	26,00	40780	260		--	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	219	248-201-0202 РСНБ РК 2022	Шаровые маркеры типа 3М 1401	шт.	10	10655,00	--	106550	--	106550	--	106550
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО по акту									274240,00

		ВСЕГО								4 663 356,04
		в т.ч.Оборудования								0,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	5,30						247 157,87
		Сметная прибыль	%	5,00						245 525,70
		Непредвиденные работы и затраты	%	5,00						245 525,70
		Итого								5 401 565,30
		в текущих ценах на 2024 год - 90%		1,075						5 226 014,42
		в текущих ценах на 2025 год - 10%		1,155						623 880,79
		Итого по части II в прогнозных ценах								5 849 895,22
		Итого с понижающим коэффициентом	%	2,00						5 732 897,32
		Налог на добавленную стоимость	%	12,00						687 947,68
		ИТОГО к оплате								6 420 845,00

Сдал (Подрядчик)

Директор

М.П.

ТОО "СМП-Кызылорда", БИН 020440004832

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "KZ строй инжиниринг"

Усенов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Grand Structure Engineering"

Бекеев К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)