Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Онтустик Жарык Транзит",г. Шымкент, ул.Энергетиков 1**	**050740003632**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной отвественностью "ЮжКазЭнергоремонт Co. Ltd",160021, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент г., 4 мкр Подстанция "Западная", дом № б/н, тел.: 35-43-52**	**041040003251**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №163 от 02.07.2015 ПС 110/10-10кВ "Нурсат"	

Номер документа	Дата составления
54	30.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство закрытой трансформаторной подстанции 110/10-10 кВ "Нурсат" в г.Шымкенте. Снятие плодородного слоя			тенге	1	162 441,00	162 441,00
2	Строительство закрытой трансформаторной подстанции 110/10-10 кВ "Нурсат" в г.Шымкенте. Строительное работы по ЗТП			тенге	1	110 718 632,00	110 718 632,00
3	Строительство закрытой трансформаторной подстанции 110/10-10 кВ "Нурсат" в г.Шымкенте. Наружные сети водоснабжения и канализации			тенге	1	4 177 681,00	4 177 681,00
4	Строительство закрытой трансформаторной подстанции 110/10-10 кВ "Нурсат" в г.Шымкенте. Устройство маслоуловителя			тенге	1	4 160 247,00	4 160 247,00
				Итого	4	x	119 219 001,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц форма-2, форма-3

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеилбеков М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор _____ Ибрагимов М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2015

М.П.

Форма №3

Заказчик: ТОО «Онтустик Жарык Транзит»
Подрядчик: ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»
Договор №163 от 02 июля 2015г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство закрытой трансформаторной подстанции 110/10-10кВ "Нурсат" в г Шымкенте.

СПРАВКА

Стоимость выполненных работ за октябрь месяц 2015 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Генподрядчика	Код Субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма.	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		163	02.07.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего: к оплате
	С начало года по отчетный месяц Включительно (тенге)	В отчетной месяц (тенге)	Из гр.1						
			В отчетной месяц (тенге) без НДС	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
						На приобретение матер. (тенге)	Другие допол. расх. (тенге)		
1-1-1 Снятие плодородного слоя	162 441	162 441	145 037					17 404	162 441
2-2-1. Строительные работы по ЗТП	110 718 632	110 718 632	98 855 921					11 862 711	110 718 632
6-1-5. Наружные сети водоснабжения и канализации	4 177 681	4 177 681	3 730 072					447 609	4 177 681
2-2-2 Устройство маслоуловителя	4 160 247	4 160 247	3 714 506					445 741	4 160 247
Итого:									**119 219 001**

К оплате **119 219 001** (сто девятнадцать миллионов двести девятнадцать тысяч один) тенге с учетом НДС 12%

Заказчик: ТОО «Онтустик Жарык Транзит»
Ген. директор Ибрагимов М.Ж.

Подрядчик: ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»
Директор Сеилбеков М.К.

Заказчик: ТОО "Онтустик Жарык Транзит"
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Договор № 163 от 02 июля 2015 г.
Наименование строительства: Строительство закрытой подстанции 110/10-10 кВ "Нурсат"

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2015 года

на 2-2-2 Устройство маслоуловителя

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	684,8	27,84	26,18	19061	17925	5885	0,01	8		
			м3		1,66	7,2	1137	4931	97	0,03	17		
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36	262,72	0	9458	0	10687	1,85	67		
			м3		262,72	0	9458	0	113	0	0		
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	739,7	6,48	6,48	4793	4793	1509	0	0		
			м3		0	2,1	0	1556	97	0,01	6		
4	4	Е0101-27-8	То же, добавлять на каждые последующие 5 м - до 10 м	739,7	3,2	3,2	2367	2367	745	0	0		
			м3		0	1,04	0	768	97	0	3		
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками - послойное трамбование	739,7	21,55	4,52	15938	3341	12219	0,11	80		
			м3		17,03	0	12597	0	97	0	0		
6	6	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем - основания котлована	52,48	53,38	2,62	2801	137	742	0,07	4		
			м2		10,51	0,99	552	52	123	0	0		
7	7	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм - стяжка	50,17	352,51	25,04	17685	1256	1952	0,14	7		
			м2		22,25	9,38	1116	471	123	0,05	2		
8	8	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий - до 30 мм	50,17	65,14	3,11	3268	156	255	0,02	1		
			м2		2,97	1,17	149	59	123	0,01	0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				1423964				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3641673				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				72833,5				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3714506				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				445741				
			Итого с НДС				4160247				
			Всего:				4160247				

Принял:

Ген. директор ТОО "Онтустик Жарык Транзит" Ибрагимов М.Ж.

Сдал:

Директор ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Со Ltd" Сенгбеков М.К.

Заказчик: ТОО "Онтустик Жарык Транзит"
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Договор № 163 от 02 июля 2015 г.
Наименование строительства: Строительство закрытой подстанции 110/10-10 кВ "Нурсат"

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2015 года

на 6-1-5 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Хоз-питьевой и противопожарный водопровод (В1)								
1	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342	11,25	342	11	130	0,05	0
2	C130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800		11800				
		шт								
3	C130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384		1536				
		шт.								
4	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - тройник ТФ 200 (1шт 111кг)	0,111	247994,13	49389,75	27527	5482	11751	312,7	35
		т		62775	18657	6968	2071	130	91,12	10
5	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	0
6	C130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	904		1808				
		шт.								
7	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				1134226	71306			528
						82650	23279			102
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				130814				
		Всего накладных расходов:				130814				
		Итого с накладными				1265040				
		- заработная плата				125545				
		- трудоемкость				695				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				75902				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1340942				
		Итого с временными, 4,3 %		57660,51		1398603				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %		11748,26		1410351				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		5594,41		1415945				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		13986,03		1429931				
		ИТОГО:				1429931				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3656934				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				73139				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3730072				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				447609				
		Итого с НДС				4177681				
		Всего:				4177681				

Принял:

Ген. директор ТОО "Онтустик Жарык Транзит" Ибраимов М.Ж.

Сдал:

Директор ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd" Сеилбеков М.К.

Заказчик: ТОО "Онтустик Жарык Транзит"
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Договор № 163 от 02 июля 2015 г.
Наименование строительства: Строительство закрытой подстанции 110/10-10 кВ "Нурсат"

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2015 года

на 1-1-1 Снятие плодородного слоя

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, h=0,2м - под ПС	1231	7,91	7,91	9738	9738	3067	--	--
			м3		--	2,57	--	3162	97	0,01	12
2	2	Е0101-24-9 к=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3693	7,32	7,32	27046	27046	8517	--	--
			м3		--	2,38	--	8781	97	0,01	34
3	3	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, h=0,2м - под подъездную автодорогу	79	7,91	7,91	625	625	197	--	--
			м3		--	2,57	--	203	97	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Ф2:	Тенге			37408	37408			--
				Тенге			--	12145			47
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				11781				
			Всего накладных расходов:				11781				
			Итого с накладными				49189				
			- заработная плата				13912				
			- трудоемкость				52				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2951				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				52140				

			м3	--	2,57	--	3162	97	0,01	12
		Итого с временными, 4,3 %		2242,02		54382				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %		456,81		54839				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		217,53		55056				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		543,82		55600				
		ИТОГО:				55600				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				142193				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2844				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				145037				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				17404				
		Итого с НДС				162441				
		Всего:				162441				

Принял:

Ген. директор ТОО "Онтустик Жарык Транзит" Ибрагимов М.Ж.

Сдал:

Директор ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd" Сенгабеков М.К.

Заказчик: ТОО "Онтустик Жарык Транзит"
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Договор № 163 от 02 июля 2015 г.
Наименование строительства: Строительство закрытой подстанции 110/10-10 кВ "Нурсат"

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь 2015 года

на 2-2-1 Строительные работы по ЗТП

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для устройства котлована**								
			м3	1051	32,22	30,77	33865	32340	9955	0,01	10
					1,42	8,34	1492	8771	97	0,03	30
2	2	E0101-133-5	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 80 см**								
			м3	8658	16,15	16,15	139869	139869	24072	0	0
					0	2,87	0	24817	97	0,01	99
3	3	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			м3	2016	6,48	6,48	13063	13063	4114	0	0
					0	2,1	0	4241	97	0,01	16
4	4	E0101-27-8	**То же, добавлять на каждые последующие 5 м**	2016	3,2	3,2	6450	6450	2031	0	0
			м3		0	1,04	0	2094	97	0	8
5	5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			м3	2016	21,55	4,52	43437	9104	33303	0,11	218
					17,03	0	34332	0	97	0	0
6	6	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - под кабельные каналы и приямки 1-го этажа**								
			м3	439	39,72	37,82	17436	16601	5480	0,01	6
					1,87	11	821	4828	97	0,04	17
7	7	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			м3	261	134,1	0	35000	0	39550	0,97	254
					134,1	0	35000	0	113	0	0
8	8	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - под приямки, располагающиеся с наружной стороны здания**								
				48	39,72	37,82	1906	1815	599	0,01	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
657	886	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков - решетки РМ 3, РМ 4, РМ 5, РМ 8, РМ 9	7,336	175064,6	1941,97	1284309	14247	66672	42,3	310
			т		6975	726,75	51170	5332	118	3,55	26
658	887	E0112-14-2	Устройство на решетках дренажного слоя из гравия	29	1115,41	245,72	32347	7126	16384	2,71	79
			м3		382,5	92,25	11093	2675	119	0,45	13
659	888	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	12	1138,3	221,4	13660	2657	11836	4,87	58
			м2		812,25	84,38	9747	1013	110	0,41	5
660	889	С11011-4440 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,5016	53875		27024				
			т								
661	890	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов - дна и стен маслоприемников и приямков	218	245,44	3,82	53506	833	9978	0,21	46
			м2		37,35	1,44	8142	314	118	0,01	2
			Итого по разделу: Разные работы				2003584				
			ИТОГО:				29802305	987163			18387
							3041994	307901			1678
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				9698				
			На общестроительные работы				2743058				
			На металломонтажные работы				292575				
			На сантехнические работы				678968				
			Всего накладных расходов:				3724299				
			Итого с накладными				33526604				
			- заработная плата				3908540				
			- трудоемкость				21927				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2011596				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				35538200				
			Итого с временными, 4,3 %		1528142,60		37066343				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,84 %		311357,28		37377700				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		148265,370		37525965				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		370663,43		37896628				
			ИТОГО:				37896628				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				96917570				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1938351				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				98855921				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11862711				
			Итого с НДС				110718632				
			Всего:				110718632				

Принял:

Генер. директор ТОО "Онтустик Жарык Тримет" _____ Ибрагимов М.Ж.

Сдал:

Директор ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd" _____ Сеитбеков Б.К.