Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **ТОО "СПМК -7"**

Наименование строительства и его адрес - Реконструкция старых электролинии в селе Курык, Каракиянсого района

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	аименовани	Код
		№19	**20.06.2024 г.**				

- именование пусковых плексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
		В отчетном месяце за август без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2001 г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Реконструкция старых электролинии в селе Курык, Каракиянсого района	**19 330 338,00**	**17 259 230,36**							**2 071 107,64**	**19 330 338,00**
Удержание 30% предоплаты		**5 177 769,11**							**621 332,29**	**5 799 101,40**
Удержание 5%		**862 961,52**							**103 555,38**	**966 516,90**
Итого к оплате:		**11 218 499,73**							**1 346 219,97**	**12 564 719,70**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"**
И.о. руководителя _____ **Тимурулы А.**

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "СПМК -7"**
Руководитель _____ **Мырзабаев С.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СПМК -7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ВЛ-0,4кВ Реконструкция старых электролинии в селе Курык, Каракиянсого района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ВЛ-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19** от **20.06.2024г.**

Акт выполненных работ

за август 2024г

Составлен (а) в текущих ценах на 07.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	2,75	40 455,0 24 801,0	15 654,0 4 832,0	111 251,0 68 203,0	43 048,0 13 288,0			111 251,0	
2	2	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	55	7 323,0		402 765,0		402 765,0		402 765,0	Казахстан
3	3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	90	31 011,0 18 608,0	11 481,0 3 975,0	2 790 990,0 1 674 720,0	1 033 290,0 357 750,0	82 980,0		2 790 990,0	
4	4	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	90	64 085,0		5 767 650,0		5 767 650,0		5 767 650,0	Казахстан
5	5	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	78,05	1 338,0		104 431,0				104 431,0	
6	6	411-103-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	5 463,5	30,0		163 905,0				163 905,0	
7	7	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	78,05	1 338,0		104 431,0				104 431,0	
8	8	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	71	11 945,0		848 095,0		848 095,0		848 095,0	Казахстан
9	9	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, примен.Г11, Т.П.3.407.1-143	шт.	96	12 157,0		1 167 072,0		1 167 072,0		1 167 072,0	Казахстан
10	10	252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой	шт.	3	780,0		2 340,0		2 340,0		2 340,0	Казахстан
11	11	252-207-4809 *СпрСЦ 01.2024*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода	шт.	96	916,0		87 936,0		87 936,0		87 936,0	Казахстан
12	12	252-207-4802 *СпрСЦ 01.2024*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 95-120	шт.	72	8 979,0		646 488,0		646 488,0		646 488,0	Казахстан
13	13	252-207-0718 *СпрСЦ 01.2024*	Кронштейн типа CS 10.3 анкерный	шт.	72	2 997,0		215 784,0		215 784,0		215 784,0	Казахстан
14	14	252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	99	242,0		23 958,0		23 958,0		23 958,0	Казахстан
15	15	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	Бугель NB 20	шт.	144	136,0		19 584,0		19 584,0		19 584,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	252-207-1001 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)**	шт.	204	2 129,0		434 316,0		434 316,0		434 316,0	Казахстан
17	17	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	шт.	67	1 989,0		133 263,0		133 263,0		133 263,0	Казахстан
18	18	252-207-1809 *СпрСЦ 01.2024*	**Лента крепления типа F 207**	шт.	8	1 036,0		8 288,0		8 288,0		8 288,0	Казахстан
19	19	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	233	111,0		25 863,0		25 863,0		25 863,0	Казахстан
20	20	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут**	шт.	519	97,0		50 343,0		50 343,0		50 343,0	Казахстан
21	21	252-207-0721 *СпрСЦ 01.2024*	**Кронштейн типа СТ 600 анкерный**	шт.	100	4 255,0		425 500,0		425 500,0		425 500,0	Казахстан
22	22	252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа DN 123 клиновой**	шт.	100	780,0		78 000,0		78 000,0		78 000,0	Казахстан
23	23	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	100	89,0		8 900,0		8 900,0		8 900,0	Казахстан
24	24	252-207-1001 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)**	шт.	200	2 129,0		425 800,0		425 800,0		425 800,0	Казахстан
25	25	261-107-0223 *РСНБ РК 2022*	**Дюбели распорные с гайкой**	100 шт.	3	1 309,0		3 927,0		3 927,0		3 927,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					14 050 880	1 076 338	10 858 852	0	14 050 880	
								1 742 923	371 038	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,8%)										
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								14050880*5,8/100	814 951	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								14050880+0+0+814951	14 865 831	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								14865831*5/100	743 292	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								14865831*3/100	445 975	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									16 055 098	
			НДС (12%)								16055098*1,075	17 259 230	
			Итого с НДС								17259230*12/100	2 071 108	
											17259230+2071108	19 330 338	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПМК-7" БИН/ИИН 020540003997
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель Мырзабаев С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

М.П.

Эксперт(ы) авторскогоского надзора:
ТОО "АКТАУГРАЖДАНПРОЕКТ"

Принял (Заказчик)

ГУ "Каракиянский районный отдел строительства" БИН 150840019861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.о.руководителя Тимурулы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Инженер Жолдыбаев К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Инженер Бегендік Б.Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)