Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Радуга-СН»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КА-МА МОНТАЖ"

Договор: № 3 от 25.08.2016 г.

Наименование объекта: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Молодежный ресурсный центр» управление по вопросам молодежной политики ЮКО»

Акт

выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОБШИВКА КОЛОНН ТРАВЕРТИНОМ S=50м2(АС-15,55)												
70	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом(СЕТЧАТОМ) каркасе м2	50	622,67	4,99	31134	249	25456	3,11	155				
				537,22	1,52	26861	76	94,5	0,01	-				
132	Е0109-42-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м м2	36,8	267,16	150,94	9831	5555	3390	0,46	17				
				76,59	37,13	2819	1366	81	0,13	5				
133	С12023-13 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм м2	36,8	4440	-	163392	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

134	E0109-43-4	-Монтаж ограждающих	72,96	800,25	438,14	58387	31967	23509	1,75	128
	т.ч.	конструкций стен из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	многослойных панелей		287,21	110,59	20955	8068	81	0,39	28
	К=1,15 и	заводской готовности при								
	К=1,25	высоте здания до 50 м								
		м2								
135	С12023-39	-Панели стеновые трехслойные с	72,96	4440	-	323942	-	-	-	-
	Изм. и	двухсторонним полимерным		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.10	покрытием и утеплителем из		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	минеральной ваты 100 кг/м3,								
	8.02-04-20	толщина 150 мм								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2	м2								
178	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером	185,52	180,18	2,35	33427	436	15944	0,54	100
		масляным разбеленным		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	деревянных полов		90,05	0,9	16705	167	94,5	-	1
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ S=459,01м2								
179	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого	259,01	290,5	16,79	75242	7706	23766	0,52	238
	т.ч.	бетона толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			76,59	6,3	35156	2892	110,7	0,03	14
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
180	E0111-27-5	-Устройство покрытий на	309,01	1977,51	19	611070	8721	80044	1,23	565
	Изм. и	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	приготовлением раствора в		199,3	9,21	91478	4229	110,7	0,05	21
	8 СН РК	построечных условиях из								
	8.02-05-20	многоцветных плиток								
	02, СН РК									
	8.02-06-20	м2								
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ S=507,96м2								
195	E0111-34-9	-Укладка ламинированного	507,96	1137,1	3,99	577601	2025	75585	0,61	310
	Изм. и	напольного покрытия		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.3	наклеиванием досок по всей		133,18	1,24	67651	629	110,7	0,01	3
	СН РК 8.	площади к готовому основанию								
	02-05-2002									
	СН РК	м2								
	8.02-03-									
	2002									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
205	5101-62	-Стол-барьер	1	7095	-	7095	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---

		КРОВЛЯ							
297	Е0112-7-5 Изм. и	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	1290	437,23	10,25	564023	13223	438990	1,97	2537
298	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	1106	1190	-	1316140	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1 ШТ								
316	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство слуховых окон	1	1320,84	102,01	1321	102	1239	6,99	7
		шт		1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	-
317	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,21	14206	-	2983	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
318	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,0704	11624	-	818	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
319	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2804	599,34	35,14	168	10	47	0,9	-
		м3		142,31	13,23	40	4	108	0,07	-
320	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	5,81	876,05	10,25	5090	60	1715	1,7	10
		м2		271,69	3,85	1579	22	107,1	0,02	-
321	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,4608375	3960	-	1825	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
322	С12061-2	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,22	6860	-	1509	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
323	Е0115-201-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с	0,2	448,18	2,17	90	-	11	0,36	-

	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одинарным переплетом		57,19	0,79	11	-	94,5	-	-
			м2							
324	С111-0933	-Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для жилых зданий	1	139,15	-	139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
325	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен(ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК)	1,44	179,35	2,01	258	3	140	0,61	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			101,95	0,76	147	1	94,5	-	-
			м2							
326	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	3,21	403,64	7,74	1296	25	180	0,31	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			51,82	0,53	166	2	107,1	-	-
			м							
327	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	3,21	396	-	1271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
328	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	3,34	520,72	439,48	1739	1468	479	0,39	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			64,83	69,08	217	231	107,1	0,22	1
			м							
331	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	6,4	297	-	1901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
332	Е0114-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц(ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА)	5,81	37,19	0,09	216	1	118	0,14	1
				21,34	0,02	124	-	95,4	-	-
			м2							
333	С11011-1969 Изм. и	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная	6,391	38,09	-	243	-	-	-	-

доп.вып.12	полиэтиленовая с армированным		-	-	-	-	-	-	-
СН РК	слоем из полиэтиленовых								
8.02-04-20	полос/(ПРОКЛАДКА ТАК)								
02, СН РК									
8.02-03-20	м2								
02									
	ЛЕСТНИЦА СД-1								
334 Е0110-5-1	-Устройство стремянки	0,0125	6799,99	395,71	85	5	56	25,88	-
т.ч.	СД-1(1шт)(АС-38)		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25			4010,63	149,06	50	2	108	0,73	-
К=1,15 и	м3								
К=1,25									
335 С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных	0,0125	18666	-	233	-	-	-	-
Изм. и	пород длиной до 6,5 м,		---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	шириной 75-150 мм, толщиной		-	-	-	-	-	-	-
20	40-75 мм, II сорта								
	м3								
336 Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных	0,0125	1911,46	17,71	24	-	5	2,16	-
т.ч.	конструкций - каркасов,		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	эстакад		349,31	6,75	4	-	108	0,03	-
К=1,15 и									
К=1,25	м3								
	ХОДОВОЙ НАСТИЛ(АС-44)								
337 Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,088	6799,99	395,71	598	35	395	25,88	2
т.ч.	из брусьев ходовой настил		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25			4010,63	149,06	353	13	108	0,73	-
К=1,15 и	м3								
К=1,25									
338 С11021-71	-Доски обрезные из хвойных	0,072	14475	-	1042	-	-	-	-
Изм. и	пород длиной до 6,5 м,		---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	шириной 75-150 мм, толщиной		-	-	-	-	-	-	-
20	32, 40 мм, II сорта								
	м3								
339 С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных	0,016	18666	-	299	-	-	-	-
Изм. и	пород длиной до 6,5 м,		---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	шириной 75-150 мм, толщиной		-	-	-	-	-	-	-
20	40-75 мм, II сорта								
	м3								
340 Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах	21,76	39,95	0,2	869	4	605	0,15	3
т.ч.	/наружные подоконники,		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	пояски, балконы и др./ с		25,88	0,09	563	2	107,1	-	-
К=1,15 и	водосточными трубами с								
К=1,25	изготовлением элементов								
	труб(СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ)								
	м2								
341 С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная	0,085408	74370	-	6352	-	-	-	-
Изм. и	углеродистая, толщиной 0,5 мм		---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.19	ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
	т								
342 Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах	23,4	39,95	0,2	935	5	651	0,15	4
т.ч.	/наружные подоконники,		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25	пояски, балконы и др./ с		25,88	0,09	605	2	107,1	-	-
К=1,15 и	водосточными трубами с								
К=1,25	изготовлением элементов								
	труб(СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ)								

		м2							
343	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная	0,091845	74370	-	6831	-	-	-	-
	Изм. и	углеродистая, толщиной 0,5 мм		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.19	ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
		т								
344	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и	1385	37,19	0,09	51502	121	28235	0,14	196
	т.ч.	кровель пленочных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	теплиц(ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ		21,34	0,02	29561	35	95,4	-	-
	К=1,15 и	ПРОКЛАДКА)								
	К=1,25									
		м2								
345	С11011-169	-Изол	1523,5	126	-	191961	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
346	Е0134-60-16	-Облицовка каркасов потолков	90	367,44	0,95	33069	85	32539	2,25	203
		перфорированными плитами		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	дюралюминием толщиной 1 мм		364,84	0,36	32835	33	99	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
347	С11011-3046	-Металлочерепица, сайдинг	90	935	-	84150	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и									
	доп.вып.16	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20									
	02									
348	Е0112-7-8	-Устройство кровель различных	95	137,88	10,38	13098	986	11168	0,65	62
	Изм. и	типов. Устройство кровельного		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	покрытия из профилированного		108,31	1,46	10289	139	107,1	0,01	1
	12	оцинкованного листа								
	т.ч.									
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
349	С11011-435	-Настил профилированный	105,07	896	-	94143	-	-	-	-
		оцинкованный Н35-1000-0,7,		---	---	---	---	---	---	---
		Н18-1000-0,7		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
350	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	97,5	15,49	3,11	1511	303	1283	0,07	7
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м		11,13	1,15	1085	112	107,1	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
351	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,19908	61200	-	12184	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
352	С12041-56	-Каркасы и сетки плоские:	0,17316	58800	-	10182	-	-	-	-
	Изм. и	сталь гладкая класса А-I, d		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	12 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									

353	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	8,56152	164,61	0,09	1409	1	1005	0,74	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			124,2	0,02	1063	-	94,5	-	-
		м2								
354	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб(ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ)	26	78,37	0,2	2038	5	723	0,15	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			25,88	0,09	673	2	107,1	-	-
		м2								
355	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей	56	146,98	0,16	8231	9	3727	0,35	20
				62,12	0,02	3479	1	107,1	-	-
		м								
356	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,1380344	72495	-	10007	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
386	Е0115-171-2	-Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	40,04	95,34	-	3817	-	901	0,13	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			23,81	-	953	-	94,5	-	-
		м2								
13	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1	17600	-	17600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С11011-941	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,04	179500	-	7180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
16	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	42	200	-	8400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		П1								
87	Е0120-42-2	-Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3-час	1	15688,91	2389,05	15689	2389	13988	67,38	67
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			11247,86	894,8	11248	895	115,2	4,37	4
		шт								
88	СПРАЙС-ЛИСТ АВЗ"36"	-КамерА приточнАЯ ПКЦКП-12,5-УЗ	1	701870,93	-	701871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								

89	Ц0107-1-1	-Установки компрессорные вертикальные, угловые и V-образные, масса 0.22 т	1	24951	4653	24951	4653	13088	78	78
				14380	1778	14380	1778	81	10,31	10
			шт							
90	СПРАЙС-ЛИСТ "LEnnAX"СШ А"37"	-Компресорно-конденсаторный блок ККБ	1	857110,63	-	857111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
91	СПРАЙС-ЛИСТ "LEnnAX"СШ А"38"	-Обвязка ККБ(поставка вместе с ККБ)	1454578,94 1	-	-	1454579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
92	Е0116-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	28	85,74	4,68	2401	131	2619	0,43	12
				79,44	1,75	2224	49	115,2	0,01	-
			м							
93	С Прайс-лист "39"	-Труба медная д 15,6х1,5(ГОСТ 617-90)	8,4	263,67	-	2215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
94	С Прайс-лист "39"	-Труба медная д 28,6х1,5(ГОСТ 617-90)	16,66	437,98	-	7297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
95	Е0126-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	14	87,27	6,64	1222	93	616	0,28	4
				46,32	2,54	649	36	90	0,01	-
			м							
96	Е0126-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	14	89,01	6,84	1246	96	625	0,28	4
				47,09	2,54	659	36	90	0,01	-
			м							
97	С11031-25	-Вата минеральная	0,1	2530	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
98	Е0126-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	28	245,96	15,5	6887	434	5359	1,14	32
				206,75	5,91	5789	166	90	0,03	1
			м							
110	С130903-107 Изм. и доп.вып.18	-Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15	43	701	-	30143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
129	Е0120-57-1 т.ч. п-1.25	-Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	4	3288,2	257,78	13153	1031	12055	14,13	57
				2518,54	97,45	10074	390	115,2	0,47	2

	К=1,15 и К=1,25		шт						
130	СПРАЙС-ЛИСТ-Кондиционер бытовой "Beko" "40"			4	17845,07	-	71380	-	-	-	-
			компл		-	-	-	-	-	-	-
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА									
131	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов		52	642,28	17,65	33399	918	7309	0,64	33
	т.ч.	отопления и водоснабжения из									
	п-1.25	стальных электросварных труб			115,4	6,61	6001	344	115,2	0,03	2
	К=1,15 и К=1,25	диам. 50 мм									
			м								
132	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание		52	12,73	-	662	-	736	0,06	3
	т.ч.	трубопроводов систем									
	п-1.25	отопления, водопровода и			12,29	-	639	-	115,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25	горячего водоснабжения диам. до 100 мм									
			м								
133	Е0118-18-1	-Установка узлов тепловых		1	3651,82	327,32	3652	327	2474	11,25	11
	т.ч.	элеваторных номер 1, 2									
	п-1.25				2025,5	121,67	2025	122	115,2	0,59	1
	К=1,15 и К=1,25		1узел								
134	СПрайс-лист-Смесительный узел SU 7-6,3 "41"			1	45705,42	-	45705	-	-	-	-
			компл		-	-	-	-	-	-	-
135	С130904-6	-Краны пробно-спускные с		2	331	-	662	-	-	-	-
		прямым спуском цапковые									
		латунные 10Б9бк1 для жидких			-	-	-	-	-	-	-
		сред, Ру 0,6 МПа, Dу 15 мм									
			шт								
136	Е0113-26-21	-Окраска металлических		15	20,12	0,03	302	-	44	0,02	-
		огрунтованных поверхностей									
	т.ч.	серебристой краской БТ-177			3,6	-	54	-	81	-	-
	п-1.25										
	К=1,15 и К=1,25		м2								
137	Е0126-3-11	-Изоляция трубопроводов		52	120,51	11,74	6266	610	3408	0,4	21
	т.ч.	диаметром 76 мм									
	п-1.25	полуцилиндрами из минеральной			68,31	4,5	3552	234	90	0,02	1
	К=1,15 и К=1,25	ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм									
			м								
138	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры		0,9	14800	-	13320	-	-	-	-
		теплоизоляционные из минваты									
		на синтетическом связующем			-	-	-	-	-	-	-
		/ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм									
			м3								
139	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции		52	120,4	7,99	6261	415	1756	0,22	11
	т.ч.	трубопроводов диаметром 76 мм									
	п-1.25	рулонными материалами при			34,42	3,1	1790	161	90	0,02	1
	К=1,15 и К=1,25	толщине изоляционного слоя 40 мм									
			м								
140	С11011-941	-Стеклопластик рулонный, марка		0,024	179500	-	4308	-	-	-	-

		РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		1000м2							

НА ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, НАРУЖНАЯ СЕТЬ В1

3	Е0116-26-1	-Установка счетчиков	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
	т.ч.	/водомеров/ диам. до 40 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			77,63	-	78	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	1счетчик								
	К=1,25									
4	С131102-16	-Счетчики /водомеры/ холодной	1	9870	-	9870	-	-	-	-
		воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0118-22-2	-Установка манометров с	1	866,62	2,02	867	2	55	0,26	-
	т.ч.	трехходовым краном		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			47,97	-	48	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
6	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые	1	371	-	371	-	-	-	-
		15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа,		---	---	---	---	---	---	---
		Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0118-21-2	-Установка фильтров для	1	5955,73	65,52	5956	66	205	0,89	1
	т.ч.	очистки воды в трубопроводах		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	систем отопления диаметром 32		154,58	23,17	155	23	115,2	0,12	-
	К=1,15 и	мм								
	К=1,25									
		1фильтр								
14	С130901-46	-Вентили проходные муфтовые	3	600	-	1800	-	-	-	-
		15кч18р2 для воды, Ру 1,6		---	---	---	---	---	---	---
		МПа, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые	2	888	-	1776	-	-	-	-
		15кч18п2 для воды, Ру 1,6		---	---	---	---	---	---	---
		МПа, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые	4	507	-	2028	-	-	-	-
		15кч18п2 для воды, Ру 1,6		---	---	---	---	---	---	---
		МПа, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые	2	408	-	816	-	-	-	-
		15кч18п2 для воды, Ру 1,6		---	---	---	---	---	---	---
		МПа, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые	42	362	-	15204	-	-	-	-
		15кч18п2 для воды, Ру 1,6		---	---	---	---	---	---	---
		МПа, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-

			шт						
19	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25(15) мм	3	4321,06	1,96	12963	6	215	0,35	1
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			62,1	-	186	-	115,2	-	-
	К=1,15 и		1кран							
	К=1,25									
20	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	9	432	-	3888	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	С130903-24	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	225	-	450	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА В2								
79	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50(70) мм	7	370,87	28,86	2596	202	1551	1,04	7
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			181,13	11,25	1268	79	115,2	0,05	-
	К=1,15 и		1кран							
	К=1,25									
80	С130901-5	-Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	14	1230	-	17220	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
81	СПРАЙС-ЛИСТ-	-Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 70 мм	140	2185,82	-	306014	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Алматы ПожТорг Сервис""25 "			-	-	-	-	-	-	-
			м							
82	СПРАЙС-ЛИСТ-	-Стволы пожарные ручные марки РС, d 70 мм	7	340,92	-	2386	-	-	-	-
	"Пожтехника""26"			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
83	СПРАЙС-ЛИСТ-	-Головки для присоединения рукавов пожарных, рукавная ГР 70 мм	14	194,11	-	2718	-	-	-	-
	"Пожтехника""27"			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
84	СПРАЙС-ЛИСТ-	-Головки для присоединения рукавов пожарных, цапковая ГР 70 мм	7	158,23	-	1108	-	-	-	-
	"Пожтехника""28"			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
85	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	7	164,3	23,87	1150	167	919	0,68	5
				---	---	---	---	---	---	---
				100,35	9,02	702	63	120	0,04	-
			шт							
86	СПРАЙС-ЛИСТ-	-ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320(ШПК-03-НОК/НОБ)	7	3117,24	-	21821	-	-	-	-
	"Пожтехника""29"			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
87	СПРАЙС-ЛИСТ-	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВП-10.01	14	2309,79	-	32337	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Алматы ПожТорг		шт	-	-	-	-	-	-	-

	Сервис""30 "									
88	E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		514,91	42,19	1030	84	115,2	0,2	-
	К=1,15 и К=1,25	трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
		1шт								
89	C130902-53	-Задвижки параллельные	1	6480	-	6480	-	-	-	-
		фланцевые с выдвижным		---	---	---	---	---	---	---
		шпинделем 30ч6бр для воды и		-	-	-	-	-	-	-
		пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм								
		шт								
90	C130902-52	-Задвижки параллельные	1	5190	-	5190	-	-	-	-
		фланцевые с выдвижным		---	---	---	---	---	---	---
		шпинделем 30ч6бр для воды и		-	-	-	-	-	-	-
		пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм								
		шт								
91	C130809-12	-Фланцы стальные приварные	2	384	-	768	-	-	-	-
	Изм. и	плоские из углеродистой и		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.18	низколегированной стали PN		-	-	-	-	-	-	-
		10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
		шт.								
92	C130809-11	-Фланцы стальные приварные	2	272	-	544	-	-	-	-
	Изм. и	плоские из углеродистой и		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.18	низколегированной стали PN		-	-	-	-	-	-	-
		10, DN 80 ГОСТ 12816-80								

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ В1

112	E0151-2-2	-Разработка грунта на глубине	11,2	975,27	0,04	10923	-	10328	6,1	68
	ПРИМ.	до 2 м при подводке, смене		---	---	---	---	---	---	---
		или усилении фундаментов под		906,75	0,01	10156	-	101,7	-	-
		наружные стены(РАЗРАБОТКА								
		ГРУНТА ПОД ТРУБОПРОВОД)								
		м3								
113	E0122-8-9	-Укладка стальных	0,008	285565,48	127572,73	2285	1021	1882	707,25	6
	т.ч.	водопроводных труб диам. 350		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	мм с гидравлическим		132738,75	48192,19	1062	386	130	235,36	2
	К=1,15 и	испытанием(УКЛАДКА ФУТЛЯРА)								
	К=1,25									
		км								
114	E0116-29-4	-Вычитается позиция:	8	-15,64	-	-125	-	-126	-0,06	-
	т.ч.	Гидравлическое испытание		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	трубопроводов систем		-12,29	-	-98	-	128	-	-
	К=1,15 и	отопления, водопровода и								
	К=1,25	горячего водоснабжения диам.								
		до 400 мм								
		м								
115	C130806-113	-Трубы стальные электросварные	8	4203	-	33624	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 325		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	мм, толщина стенки 7,0								

	8.02-04-20 02	мм(ФУТЛЯР)								
			м							
116	Е0122-15-9	-Нанесение нормальной	0,008	56166,45	10183,93	449	81	189	79,01	1
	Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 350 мм		14308,88	3847,5	114	31	130	18,79	-
			км							
117	Е0166-5-1	-Укладка трубопроводов	12	122,35	0,03	1468	-	1650	0,6	7
	Изм. и доп. вып. 15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм		117,53	-	1410	-	117	-	-
			м							
118	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр	8	306,41	0,46	2451	4	1872	1,03	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальных труб диам. 150 мм		179,84	0,18	1439	1	130	-	-
			м							
119	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	8	12,73	-	102	-	126	0,06	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		12,29	-	98	-	128	-	-
			м							
120	С130804-946	-Труба полиэтиленовая для	20,66	468	-	9669	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		-	-	-	-	-	-	-
			м							
121	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией	0,02	9492,63	-	190	-	240	59,23	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов диам. 100 мм		9237,38	-	185	-	130	-	-
			км							
122	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть,	1	1021,19	225,31	1021	225	702	2,31	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм		455,4	84,38	455	84	130	0,41	-
			врезка							
123	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,917	27,1	27,1	25	25	35	0,4	-
				18,97	18,97	17	17	100	0,4	-
			т							
124	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов	0,917	97,38	97,38	89	89	18	-	-
	К=0,9 К ЦЕНЕ	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		-	19,48	-	18	100	0,41	-
			т							

6	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	137	1	1
				158	2,3	158	2	85,5	0,01	-
		шт								
7	С151801-105-6 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	3633	-	3633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
27	С151804-327-5 Изм. и доп. вып. 22	Приборы управления оповещением модели Рокот(ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ)	3	1462	-	4386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ПРИМ.	шт.								
28	Ц0108-530-1-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
				394	2,3	394	2	95	0,01	-
		шт								
29	СПрайс-лист "12"	Пускатель ПМЛ-1220	1	1791,06	-	1791	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	28	37,55	-	1051	-	1022	0,24	7
				37,55	-	1051	-	97,2	-	-
		шт								
56	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	34	263,81	2,81	8970	96	8640	1,6	54
				261	0,45	8874	15	97,2	-	-
		шт								
58	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	56	354,14	7,64	19832	428	18925	2,14	120
				346,5	1,19	19404	67	97,2	0,01	1
60	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	58	354,14	7,64	20540	443	19601	2,14	124
				346,5	1,19	20097	69	97,2	0,01	1
		шт								
		шт								
66	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	8	216,58	1,61	1733	13	1674	1,25	10
				214,97	0,25	1720	2	97,2	-	-
		шт								

НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	Ц0110-667-1-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
				4275	-	4275	-	81	-	-
		шт								
2	С151804-325- 6 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 с IP-регистратором	1	5215	-	5215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
3	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	22	153,5	-	3377	-	2566	1	22
				144	-	3168	-	81	-	-
7	Ц0110-668-4-	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей(ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ)	5	195,7	-	979	-	721	1	5
				178	-	890	-	81	-	-
		шт								
8	С151804-321- 3 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	5	534	-	2670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
10	СПРАЙС-ЛИС Т "6"	-Оконечное устройство УКШ-1	8	394,1	-	3153	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПРАЙС-ЛИСТ "7" ТХ Прил.2 п.6 К=1,02 К ОБЪЕМУ	-КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КПСВ 2х0,4	512,04	3,91	-	2005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1М								
13	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	33	10,6	0,1	350	3	251	0,06	2
				8,8	0,1	290	3	85,5	-	-
		м								
14	С151601-120- 6 Изм. и доп. вып. 20 К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03366	33644	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
15	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с	33	108,6	48,9	3584	1614	1462	0,22	7
				39,6	12,2	1307	403	85,5	0,07	2

		креплением скобами, диаметр до 25(20) мм							
			м						
16	СПрайс-лист-"8"	Трубы винипластовые д 20(0,137кг/м)	33,66	13,7	-	461	-	-	-	-
	к=1,02 к объему		м	-	-	-	-	-	-	-
		СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ								
19	Ц0110-349-3-	Аппаратура настенного типа. Щит распределительный	1	6874	-	6874	-	5604	32	32
				6165	-	6165	-	90,9	-	-
			шт							
20	С151804-327-	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	1	5775	-	5775	-	-	-	-
	6 Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
21	Ц0110-349-6-	Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)	6	1089	-	6534	-	5378	6	36
				986	-	5916	-	90,9	-	-
			шт							
22	СПРАЙС-ЛИС Т"10"	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АС-2-2	6	782,98	-	4698	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0110-671-2-	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	100	61,1	0,8	6110	80	3961	0,28	28
				48,8	0,1	4880	10	81	-	-
			м							
24	СПРАЙС-ЛИСТ-"11"	ПРОВОД ПТПж 2х1,2мм	102	2,72	-	278	-	-	-	-
	ТХ Прил.2 п.6 К=1,02 К ОБЪЕМУ		1М	-	-	-	-	-	-	-
		НА БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1	Е0127-57-2 К=0,8 НА ДЕМОНТАЖ	-РАЗБОРКА бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	997	79,57	33,66	79329	33563	76622	0,3	304
				45,9	11,88	45766	11844	133	0,06	58
			м2							
2	Е0127-18-5	-Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	49,85	203,88	115,23	10164	5744	7961	0,5	25
				88,65	31,42	4419	1566	133	0,11	5
			м3							
3	Е0127-57-2 К=0,8 НА ДЕМОНТАЖ	-РАЗБОРКА бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	196	79,57	33,66	15595	6598	15063	0,3	60
				45,9	11,88	8997	2328	133	0,06	11
			м2							
4	Е0127-18-5	-Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	9,8	203,88	115,23	1998	1129	1565	0,5	5

				88,65	31,42	869	308	133	0,11	1
		м3								
5	Е0127-20-2	-Разборка бортовых камней на щебеночном основании	95,7	79,88	-	7645	-	10167	0,57	54
				79,88	-	7645	-	133	-	-
		м								
6	Е0109-30-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-0	-ДЕМонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали /на разборку	0,045	7872,11	3865,42	354	174	185	21,54	1
				3645	925,66	164	42	90	3,31	-
	5-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	(демонтаж) металлических конструкций								
		т								
7	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	997	1121,17	49,85	1117803	49700	114939	0,46	457
				69,08	17,6	68873	17547	133	0,09	86
		м2								
8	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.150	49,85	6346,63	-	316380	-	34766	3,66	182
				567	-	28265	-	123	-	-
		м3								
9	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	196	910,28	11,72	178415	2297	42447	1,06	208
				171,68	4,39	33649	860	123	0,02	4
		м2								
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	110	285,77	6,63	31434	729	16157	0,7	77
				108,68	1,76	11955	193	133	0,01	1
		м								
11	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8	1,76	12557	-	22100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования	0,87	17937,36	627,68	15606	546	11196	86,5	75
				14197,5	101,25	12352	88	90	0,49	-
		т								
13	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,87	134000	-	116580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	20,01	148,4	0,07	2969	1	2270	0,65	13

переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	108	0,02	2161	-	105	-	-

Итого с непредвиденными и ненормируемые затратами 7164304

временные здания и сооружения 1,44 103180

Итого: 7268484

Доп.затраты в зимн. время 0,7 50879
Выслуга лет 1 72685
Доп. отпуска 0,4 29074

Итого: 7421122

Итого в ценах 2001 года 7421122
Итого в ценах 2016 года К-2,7367742 20309935
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 406199
Итого: 20716134
С понижающим К-0,94999 19680123
НДС - 12 2361614
ВСЕГО: 22041737

Генподрядчик:

Директор ТОО «Радуга-СН»

----------С.Сыздыков

Субподрядчик:

Директор ТОО «КА-МА МОНТАЖ»

---------- Н.Сыздыков