Приложение 2 к Приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года №53

Утвержден
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234 форма

«Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице К.Омирзакулы в н.п Кенесарык в сельском округе Каскасу Толебийского района, Туркестанской области», II уровень ответственности, технический несложный

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» декабрь 2024г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района», БИН 050140008275, Тел.: 72547 5-94-37, РК, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, АЙТЕКЕ БИ, 28

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): «23» декабрь 2024г, ТОО «Андас-групп», Директор Сәтбай Молдияр Нұрланұлы 160308, РК, Туркестанская область , Толебийский район, г.Ленгер, Толе би, 294, БИН 060440003960, Тел.: 87057058877

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): «24» декабрь 2024г, ТОО «Бақ-Ерке строй», Директор: М.К.Бекбауов, эксперт Е.А.Балабаев (аттестаты: №KZ09VJE00072591 от 23.02.2022г объекты II и III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций; №KZ63VJE00072589 от 23.02.2022г в части инженерных сетей; №KZ52VJE00072593 от 23.02.2022г-в части технологического оборудования) РК, Туркестанская область, Казыгуртский район, Жанабазарский с.о., с.Карабастау улица Р.Толендиев 121, Тел.: 87771905000

подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «25»декабрь 2024г, ТОО «Exclusive Project company», Директор: Сейлхан Аружан Амиржанқызы, эксперт Нуралиев Е. (аттестат **№KZ50VJE00074957 от 17.06.2022г, №KZ77VJE00074956 от 17.06.2022г**.) РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, улица Шанырак, дом 1 БИН 121040000849, Тел.: 87767714400

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице К.Омирзакулы в н.п Кенесарык в сельском округе Каскасу Толебийского района, Туркестанской области», II уровень ответственности, технический несложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: РК, Туркестанская область, Толебийский район, с.о.Каскасу, с.Кенесарык

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"_____2024 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **правоустанавливающего документа на земельный участок от** «15» июня 2023г, решения №20 Аппарат акима Каскасуского сельского округа, Толебиисского района, Туркестанской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20_____года №_____

наименование органа, вынесшего решение

2) **талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:** ГУ «Управление по контролю Туркестанской области» 02.08.2023г. № KZ96REA00344752

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона;

3) Проект (проектно-сметной документации) ТОО «Exclusive Project company» №10-2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) 11.01.2022г №10-2022 **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района» Туркестанская область.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02. 08. 2023 г.**

месяц, год

окончание работ **27. 06. 2024 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4,0

по норме или по проекту организации строительства месяца: 4,0

фактически 4,0 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество точек подключения	Жил.дом.	50	50	50	50
Используемое напряжение	В	10кВ 380/220	10кВ 380/220	10кВ 380/220	10кВ 380/220
Общая расчетная мощность по проекту	кВт	71,6	71,6	71,6	71,6

Категория электроснабжения		III	III	III	III
Сети 0,4 кВ (абонемент)	м.п.	1250	1250	1250	1250
Сети 0,4 кВ	м.п.	3190	3190	3190	3190
Сети 10 кВ	м.п.	933	933	933	933
Опоры ж/б СВ95-2А, СВ110-5А, СВ105-5А	шт	111	111	111	111
КТПН с трансформатором 100кВа	компл.	1	1	1	1
Счетчики	шт	50	50	50	50

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Сети 0,4 кВ выполняются воздушными, проводом СИПс-4 сечением 50, 70 мм2, подвешиваемым на железобетонных опорах для проводов СИП-0,4кВ. Подключение частных жилых домов выполняется проводом СИП4-2х16мм2 от опоры до стены частного жилого дома. Вводы частных домов-однофазные. Приборы учета электроэнергии для частных жилых домов (многотарифные электронные счетчики, адаптированные АСКУЭ), устанавливаются в герметичном пломбируемом шкафу, устанавливаемом снаружи, на стене каждого жилого дома, в зоне, доступной для снятия показаний и контроля за состоянием прибора учета представителями контролирующих служб. Распределительные сети 10кВ от существующих отпаечных опор выполняются проводом СИП-3 сечением 70 мм, подвешиваемым на опорах 10 кВ. Все опоры ВЛЗ-10кВ заземляются. На концевых опорах Кр10-1.2с предусматривается установка разъединителей РЛНД, детекторов КЗ на каждую фазу и аппаратуры защиты от перенапряжений ОПН-10кВ. Вводы и выводы КТПН-воздушные. Комплектная однотрансформаторная подстанция наружной установки с трансформатором 100 кВА - 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 86 871,253 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 66 037,987 тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 6 356,21 тысяч тенге; прочие затраты 14 477,056 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 81 081,501 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 66 037,987 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 356,21 тысяч тенге; прочие затраты 8 687,304 тысяч тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100,00 % и фактически применено 100,00 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания II ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице К.Омирзакулы в н.п Кенесарык в сельском округе Каскасу Толебийского района, Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Д.Калдыбаев

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Е.А.Балабаев (аттестаты: №KZ09VJE00072591 от 23.02.2022г объекты II и III уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций; №KZ63VJE00072589 от 23.02.2022г в части инженерных сетей; №KZ52VJE00072593 от 23.02.2022г-в части технологического оборудования)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация

ТОО «Бак-Ерке строй» _____ М.К.Бекбауов

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Exclusive Project company» Директор _____ А.А.Сейлхан

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация

ТОО «Exclusive Project company» Директор _____ А.А.Сейлхан

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата.

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Е.Нуралиев (**№KZ50VJE00074957 от 17.06.2022г, №KZ77VJE00074956 от 17.06.2022г.**)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ М.Н.Сәтбай

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)