Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй"
Автор: ТОО "Exclusive Project Company"
Стройка: "Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице К.Омирзакулы в н.п Кенесарык в сельском округе Каскасу Толебийского района, Туркестанской области"
Дополнительное соглашение №62/1 от 18.07.2023г к Договору №62 от 19.06.2023г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за Август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ												
1	1 133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05		51568,18	21573,51	2578	1079	84	1465	4367
		НР - 80%; СП - 8%				28297,36	8339,39	1415	417		324	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,05		1193871,00	--	59694	--	59694	--	64469
		СП - 8%				--	--	--	--		4775	
3	1 133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,188		51568,18	21573,51	164399	68776	5411	93438	278464
		НР - 80%; СП - 8%				28297,36	8339,39	90212	26586		20627	
4	243-701-0872 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50	км	0,043		2128458,00	--	91524	--	91524	--	98846
		СП - 8%				--	--	--	--		7322	
5	243-701-0872 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0	км	0,676		2128458,00	--	1438838	--	1438838	--	1553945
		СП - 8%				--	--	--	--		115107	
6	243-701-0878 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70	км	0,004		2896467,00	--	11586	--	11586	--	12513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
7	243-701-0878 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0	км	2,465	2896467,00	--	7139791	--	7139791	--	7710974
		СП - 8%			--	--	--	--		571183	
		Железобетонные элементы									
8	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	48	3427,42	1856,40	164516	89107	--	89692	274544
		НР - 80%; СП - 8%			1571,02	764,71	75409	36706		20337	
9	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	48	5832,00	--	279936	--	279936	--	302331
		СП - 8%			--	--	--	--		22395	
10	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	56	10665,25	4763,88	597254	266778	50501	321708	992479
		НР - 80%; СП - 8%			4999,55	2181,44	279975	122161		73517	
11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	43	21685,78	11013,60	932489	473585	38779	509628	1557487
		НР - 80%; СП - 8%			9770,36	5044,42	420125	216910		115369	
12	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	140	46157,00	--	6461980	--	6461980	--	6978938
		СП - 8%			--	--	--	--		516958	
13	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	75788,00	--	151576	--	151576	--	163702
		СП - 8%			--	--	--	--		12126	
14	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	6	69482,00	--	416892	--	416892	--	450243
		СП - 8%			--	--	--	--		33351	
		Стальные конструкции									
15	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,39249	998585,00	--	391935	--	391935	--	423290
		СП - 8%			--	--	--	--		31355	
16	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ80А,ТМ83/	шт.	4	11901,00	--	47604	--	47604	--	51412
		СП - 8%			--	--	--	--		3808	
17	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174,00	--	11174	--	11174	--	12068
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
18	252-207-3927 РСНБ РК 2022 прим	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	42	10620,00	--	446040	--	446040	--	481723
		СП - 8%			--	--	--	--		35683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	252-207-0222 РСНБ РК 2022 прим	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143 *СП - 8%*	шт.	4	2096,00 --	-- --	8384 --	-- --	8384	-- 671	9055
		Линейная арматура									
20	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	30	175,00 --	-- --	5250 --	-- --	5250	-- 420	5670
21	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	43,4	647,00 --	-- --	28080 --	-- --	28080	-- 2246	30326
22	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	14	4326,00 --	-- --	60564 --	-- --	60564	-- 4845	65409
23	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Рейка монтажная для мачтового рубильника 160 А или 400 А РЕК49 *СП - 8%*	шт.	2	16667,89 --	-- --	33336 --	-- --	33336	-- 2667	36003
24	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	40	336,00 --	-- --	13440 --	-- --	13440	-- 1075	14515
25	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой *СП - 8%*	шт.	8	2674,00 --	-- --	21392 --	-- --	21392	-- 1711	23103
26	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 *СП - 8%*	шт.	2	13904,00 --	-- --	27808 --	-- --	27808	-- 2225	30033
27	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150 *СП - 8%*	шт.	12	14295,00 --	-- --	171540 --	-- --	171540	-- 13723	185263
28	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	57	1060,00 --	-- --	60420 --	-- --	60420	-- 4834	65254
29	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	84	2097,00 --	-- --	176148 --	-- --	176148	-- 14092	190240
30	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	2097,00 --	-- --	16776 --	-- --	16776	-- 1342	18118
31	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	100	2097,00 --	-- --	209700 --	-- --	209700	-- 16776	226476
32	252-207-1030 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLW26 оперативный *СП - 8%*	шт.	6	15303,00 --	-- --	91818 --	-- --	91818	-- 7345	99163
33	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	100	3104,00 --	-- --	310400 --	-- --	310400	-- 24832	335232
34	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	26	2954,00 --	-- --	76804 --	-- --	76804	-- 6144	82948
35	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9573 *СП - 8%*	комплект	4	22075,00 --	-- --	88300 --	-- --	88300	-- 7064	95364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	4	12612,00	--	50448	--	50448	--	54484
		СП - 8%			--	--	--	--		4036	
37	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	88	4640,00	--	408320	--	408320	--	440986
		СП - 8%			--	--	--	--		32666	
38	252-207-1130 РСНБ РК 2022 прим	Зажим анкерный типа SO166.295	шт.	4	8266,00	--	33064	--	33064	--	35709
		СП - 8%			--	--	--	--		2645	
39	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	8203,00	--	278902	--	278902	--	301214
		СП - 8%			--	--	--	--		22312	
40	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	15992,00	--	191904	--	191904	--	207256
		СП - 8%			--	--	--	--		15352	
41	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	4994,00	--	214742	--	214742	--	231921
		СП - 8%			--	--	--	--		17179	
42	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	3792,00	--	212352	--	212352	--	229340
		СП - 8%			--	--	--	--		16988	
43	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2873,00	--	22984	--	22984	--	24823
		СП - 8%			--	--	--	--		1839	
44	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2873,00	--	20111	--	20111	--	21720
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
45	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
46	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	12	433,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
47	252-204-0907 РСНБ РК 2022 прим	Зажим заземляющий типа ЗП6	шт.	43	2757,00	--	118551	--	118551	--	128035
		СП - 8%			--	--	--	--		9484	
48	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1038,00	--	12456	--	12456	--	13452
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
		Ответвления к вводам в здания									
49	1133-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	50	3725,76	815,44	186288	40772	11720	119809	330585
		НР - 80%; СП - 8%			2675,92	319,30	133796	15965		24488	
50	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1,25	298845,00	--	373556	--	373556	--	403441
		СП - 8%			--	--	--	--		29885	
51	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты SOT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	79	175,00	--	13825	--	13825	--	14931
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22358665**	**940097**	**20417636**	**1135740**	**25373956**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1000932**	**418745**	--	**1879551**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**33336**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33336**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2667**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**36003**				
		Материалы	Тенге				**22325329**				
		Всего заработная плата	Тенге				**106496**	**1419677**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20277805**				
		Накладные расходы	Тенге				**1135740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1876884**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25337953**				**804**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1419677**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**25373956**				**804**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1419677**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**25373957**	
Временные здания и сооружения -2,4%										608974,9776	
Итого с временные здания и сооружения										**25982932,38**	
Дополнительные затраты -0,24 %										62359,03771	
Итого с дополнительными затратами										**26045291,42**	
Непредвиденные работы и затраты-2%										520905,8283	
Итого с непредвиденными работами и затратами										**26566197,24**	
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079										286649,2683	
Итого в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079										**26852846,51**	
Ндс- 12 %										3222341,581	
Итого с ндс										**30075188,09**	
Понижающи коэффициент К=0,949999996										**28 571 428,57** □	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

С.Д.Калдыбаев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

М.К.Бекбауов

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

Е.А.Балабаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андас-групп"

А.К.Жаканов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "Exclusive Project Company"

Е.Нуралиев