**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"**

**Форма 2**

**Подрядчик: ТОО "Андас-групп"**

**Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй"**

**Автор: ТОО "Exclusive Project Company"**

**Стройка: "Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице К.Омирзакулы в н.п Кенесарык в сельском округе Каскасу Толебийского района, Туркестанской области"**

**Дополнительное соглашение №62/2 от 11.03.2024г к Договору №62 от 19.06.2023г.**

## Акт № 5

## приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ** | | | | | | | | | | |
| | | **Оборудование на напряжение до 1000 В** | | | | | | | | | | -379871 |
| 8 | 1308-0303-0122 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Рубильник на плите с приводом,двухполюсный на ток до 250 А.Установка наметаллическом основании | шт. | -2 | | 7094,92 | 34,75 | -14190 | -70 | -1445 | -9126 | -25181 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6337,59 | -- | -12675 | -- | | -1865 | |
| 9 | Прайс лист ТОО "AJC" | Рубильник мачтовый SZ56 | шт. | -2 | | 145975,89 | -- | -291952 | -- | -291952 | -- | -315308 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | -23356 | |
| 10 | 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Предохранитель.Монтаж оборудования | шт. | -6 | | 3240,91 | 260,25 | -19445 | -1562 | -6722 | -8494 | -30174 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1860,18 | 105,93 | -11161 | -636 | | -2235 | |
| 11 | 247-207-0102 РСНБ РК 2022 | Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3 | шт. | -6 | | 1421,00 | -- | -8526 | -- | -8526 | -- | -9208 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | -682 | |
| | | **Железобетонные элементы** | | | | | | | | | | -576875 |
| 12 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка | шт. | 48 | | 3427,42 | 1856,40 | -164516 | -89107 | -- | -89692 | -274544 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 1571,02 | 764,71 | -75409 | -36706 | | -20337 | |
| 13 | 225-204-1001 РСНБ РК 2022 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 48 | | 5832,00 | -- | -279936 | -- | -279936 | -- | -302331 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | -22395 | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | | 65099 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 222-526-0102 РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты) | т | 0,060362 | 998585,00 | -- | 60277 | -- | 60277 | -- | 65099 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4822 | |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | 1169853 |
| 43 | 252-207-1132 РСНБ РК 2022 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 34 | 8203,00 | -- | 278902 | -- | 278902 | -- | 301214 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22312 | |
| 44 | 252-207-1150 РСНБ РК 2022 | Зажим анкерный типа SO255 | шт. | 12 | 15992,00 | -- | 191904 | -- | 191904 | -- | 207256 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15352 | |
| 45 | 252-207-2310 РСНБ РК 2022 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 43 | 4994,00 | -- | 214742 | -- | 214742 | -- | 231921 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17179 | |
| 46 | 252-207-2318 РСНБ РК 2022 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 56 | 3792,00 | -- | 212352 | -- | 212352 | -- | 229340 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16988 | |
| 47 | 252-207-2320 РСНБ РК 2022 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 2873,00 | -- | 22984 | -- | 22984 | -- | 24823 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1839 | |
| 48 | 252-207-2320 РСНБ РК 2022 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 2873,00 | -- | 20111 | -- | 20111 | -- | 21720 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1609 | |
| 49 | 252-207-2321 РСНБ РК 2022 | Крюк типа SOT39 сквозной | шт. | 2 | 3000,00 | -- | 6000 | -- | 6000 | -- | 6480 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 480 | |
| 50 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 12 | 433,00 | -- | 5196 | -- | 5196 | -- | 5612 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 416 | |
| 51 | 252-204-0907 РСНБ РК 2022 прим | Зажим заземляющий типа ЗП6 | шт. | 43 | 2757,00 | -- | 118551 | -- | 118551 | -- | 128035 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9484 | |
| 52 | 252-201-0502 РСНБ РК 2022 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1038,00 | -- | 12456 | -- | 12456 | -- | 13452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 996 | |
| | | **Ответвления к вводам в здания** | | | | | | | | | -2588378 |
| 56 | 1133-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 50 | 3725,76 | 815,44 | 186288 | 40772 | 11720 | 119809 | 330585 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2675,92 | 319,30 | 133796 | 15965 | | 24488 | |
| 57 | 243-701-0702 РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 1,25 | 298845,00 | -- | 373556 | -- | 373556 | -- | 403441 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29885 | |
| 58 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 79 | 175,00 | -- | 17500 | -- | 17500 | -- | 18900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1400 | |
| 69 | 247-301-01 [redacted]0 РСНБ РК 2[redacted]22 | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 | шт. | 50 | 61876,00 | -- | -3093800 | -- | -3093800 | -- | -334 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -247504 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | | | | | -193 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 1253151 | 423950 | -- | 2327957 | |
| | | | | | | | | | | | -193 |

## СОГЛАСНО АКТА КОРРЕКТИРОВКИ

### РАЗДЕЛ 1. Подвеска кабеля СИП

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133-020[redacted]-0206 РСНБ РК 2[redacted]22 Кзтр и Кэм=[redacted],04 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,2391462 | 236514,35 | 137200,43 | 56562 | 32811 | 1141 | 26255 | 89 |
| 2 | 243-701-071[redacted] РСНБ РК 20[redacted]2 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | км | 0,7174385 | 1595007,00 | -- | 1144319 | -- | 1144319 | -- | 1235 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91546 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | 1325 |

### РАЗДЕЛ 2. Железобетонные элементы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1133-0202-[redacted]0101 РСНБ РК 20[redacted]2 Кзтр и Кэм=1,[redacted]04 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 21 | 10665,25 | 4763,88 | 223970 | 100041 | 18938 | 120641 | 372 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4999,55 | 2181,44 | 104991 | 45810 | | 27569 | |
| 4 | 225-204-0306 [redacted] РСНБ РК 202[redacted] | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-5А | шт. | 21 | 58843,00 | -- | 1235703 | -- | 1235703 | -- | 13345 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98856 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | | | | 17067 |

### РАЗДЕЛ 3. Ограждение трансформатора

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8601-0602-0[redacted]201 УСН РК 8.0[redacted]-03-2021 0 | Конструкции ограждений из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками,2х2,5 м (прим.) | секция | 4 | 75341,00 | 2614,00 | 301364 | 10456 | 266892 | 25680 | 3532 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6004,00 | 1051,00 | 24016 | 4204 | | 26164 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | | | | 3532 |

### РАЗДЕЛ 4. Замена счетчика

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 247-301-0119 РСНБ РК 2022 | **Счетчик электрической энергии однофазный марки Энергомера CE 101 S6 145 жки 5/60/А (прим)** | **шт.** | **50** | **9869,00** | **--** | **493450** | **--** | **493450** | **--** | **532926** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **39476** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | **--** | | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3918180** |
| | | Итого по смете: | Тенге | | | | 1987879 | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Оборудование | Тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Итого без оборудования | Тенге | | | | 1987879 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,4% | Тенге | | | | 47709 | | | | |
| | | Итого с вр.зд. и сооружениями | Тенге | | | | 2035588 | | | | |
| | | Доп.затраты при пр-во работ в зим. время 0,24% | Тенге | | | | 4885 | | | | |
| | | Итого с доп. затратами при пр-во работ в зим. время | Тенге | | | | 2040473 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | 40809 | | | | |
| | | Итого | | | | | 2081283 | | | | |
| | | Итого с оборудованием | Тенге | | | | 2081283 | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущих ценах на 2023г.с коэффицентом К=1,079 | Тенге | | | | 2245704 | | | | |
| | | Сметная стоимость с коэффицентом договорной цены К=0,949999996 | Тенге | | | | 2133419 | | | | |
| | | НДС-12% | Тенге | | | | 256010 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | 2389429 | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **2 645 439** | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

## РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Оборудование на напряжениевыше 1000 В** | | | | | | | | | 864699 |
| 5 | 1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Ограничитель напряжения.Установка вручную** | **комплект** | **6** | **8528,54** | **914,06** | **51171** | **5484** | **1930** | **36989** | **95213** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **7292,88** | **413,21** | **43757** | **2479** | | **7053** | |
| 6 | Прайс лист ТОО "AJC" | **Ограничители перенапряжения HE-S12SGA** | **шт.** | **6** | **49618,75** | **--** | **297713** | **--** | **297713** | **--** | **321530** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **23817** | |
| 7 | 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Разъединители.Установка с помощью механизмов** | **комплект** | **2** | **20630,96** | **5726,20** | **41262** | **11453** | **315** | **27446** | **74204** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **14746,80** | **2406,83** | **29494** | **4814** | | **5497** | |
| 8 | 515-201-0503 РСНБ РК 2022 | **Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)** | **шт.** | **2** | **186876,00** | **--** | **373752** | **--** | | **--** | **373752** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **373752** | **--** | |
| 9 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка** | **опора** | **4** | **10665,25** | **4763,88** | **42661** | **19056** | **3607** | **22979** | **70891** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **4999,55** | **2181,44** | **19998** | **8726** | | **5251** | |
| 10 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка** | **опора** | **5** | **21685,78** | **11013,60** | **108429** | **55068** | **4509** | **59259** | **181103** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **9770,36** | **5044,42** | **48852** | **25222** | | **13415** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка | опора | 3 | 33337,29 | 17730,91 | 100012 | 53193 | 2705 | 54784 | 167180 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 14704,56 | 8122,05 | 44114 | 24366 | | 12384 | |
| 12 | 225-204-0309 РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 4 | 75788,00 | -- | 303152 | -- | 303152 | -- | 327404 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24252 | |
| 13 | 225-204-0312 РСНБ РК 2022 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ110-5А СТ РК 2387-2013 | шт. | 13 | 69482,00 | -- | 903266 | -- | 903266 | -- | 975527 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72261 | |
| | | **Металлопрокат** | | | | | | | | | 2610663 |
| 53 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования | м | 700 | 341,50 | 22,96 | 239050 | 16072 | 21210 | 148456 | 418509 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 288,24 | 6,32 | 201768 | 4424 | | 31003 | |
| 54 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0574639 | 376202,00 | -- | 162218 | -- | 162218 | -- | 175195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12977 | |
| 55 | 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 532 | 1709,81 | 150,57 | 909619 | 80103 | 158648 | 496867 | 1519004 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1261,03 | 36,14 | 670868 | 19226 | | 112518 | |
| 56 | 214-210-0102 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014 | т | 0,2811337 | 356318,00 | -- | 299507 | -- | 299507 | -- | 323468 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23961 | |
| 57 | 222-526-0102 РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП1) | т | 0,0045152 | 998585,00 | -- | 13481 | -- | 13481 | -- | 14559 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1078 | |
| 58 | 217-101-0101 РСНБ РК 2022 | Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,7598931 | 783,00 | -- | 1779 | -- | 1779 | -- | 1921 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 142 | |
| | | **ПРОЧЕЕ** | | | | | | | | | 74589 |
| 59 | 222-526-0102 РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У52) | т | 0,028 | 998585,00 | -- | 27960 | -- | 27960 | -- | 30197 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2237 | |
| 60 | 261-401-0438 РСНБ РК 2022 | Бобышки прямые тип М20 | шт. | 2 | 267,00 | -- | 534 | -- | 534 | -- | 577 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим | Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73/ | шт. | 2 | 11901,00 | -- | 23802 | -- | 23802 | -- | 2570 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1904 | |
| 62 | 252-207-0222 РСНБ РК 2022 прим | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 /Х51/ | шт. | 8 | 2096,00 | -- | 16768 | -- | 16768 | -- | 1810 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1341 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | | | | 527205 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 527205 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по смете: | Тенге | | | | | 5272056 | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| Оборудование | Тенге | | | | | 0 | | | |
| Итого без оборудования | Тенге | | | | | 5272056 | | | |
| Временные здания и сооружения 2,4% | Тенге | | | | | 126529 | | | |
| Итого с вр.зд. и сооружениями | Тенге | | | | | 5398585 | | | |
| Доп.затраты при пр-во работ в зим. время 0,24% | Тенге | | | | | 12957 | | | |
| Итого с доп. затратами при пр-во работ в зим. время | Тенге | | | | | 5411542 | | | |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | | 108231 | | | |
| Итого | | | | | | 5519772 | | | |
| Итого с оборудованием | Тенге | | | | | 5519772 | | | |
| Сметная стоимость в текущих ценах на 2023г.с коэффицентом К=1,079 | Тенге | | | | | 5955834 | | | |
| Сметная стоимость с коэффицентом договорной цены К=0,949999996 | Тенге | | | | | 5658043 | | | |
| НДС-12% | Тенге | | | | | 678965 | | | |
| Итого с НДС | Тенге | | | | | 6337008 | | | |
| **Итого** | **Тенге** | | | | | **5 658 042,61** | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3

### РАЗДЕЛ 1. Монтаж наружного освещения

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1308-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре | шт. | 86 | 2503,81 | 319,38 | 265404 | 33854 | 12391 | 168138 | 46822 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2067,54 | 135,53 | 219159 | 14366 | | 34683 | |
| 4 | 247-306-0304 РСНБ РК 2022 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм | шт. | 85 | 8957,00 | -- | 949442 | -- | 949442 | -- | 102539 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 75955 | |
| 5 | 1308-0205-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 | Светильник. Установка вне зданий | шт. | 86 | 5018,23 | 2341,78 | 531932 | 248228 | 1968 | 286119 | 883496 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2657,89 | 1091,05 | 281736 | 115651 | | 65444 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,041625 | 51568,18 | 21573,51 | 2733 | 1143 | 90 | 1553 | 4629 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 28297,36 | 8339,39 | 1500 | 442 | | 343 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | | | | 1498251 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 1498251 |
| | | Итого по смете: | Тенге | | | | 1498251 | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Оборудование | Тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Итого без оборудования | Тенге | | | | 1498251 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,4% | Тенге | | | | 35958 | | | | |
| | | Итого с вр.зд. и сооружениями | Тенге | | | | 1534209 | | | | |
| | | Доп.затраты при пр-во работ в зим. время 0,24% | Тенге | | | | 3682 | | | | |
| | | Итого с доп. затратами при пр-во работ в зим. время | Тенге | | | | 1537891 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | | | | 30758 | | | | |
| | | Итого | | | | | 1568649 | | | | |
| | | Итого с оборудованием | Тенге | | | | 1568649 | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущих ценах на 2023г.с коэффицентом К=1,079 | Тенге | | | | 1692572 | | | | |
| | | Сметная стоимость с коэффицентом договорной цены К=0,949999996 | Тенге | | | | 1607944 | | | | |
| | | НДС-12% | Тенге | | | | 192953 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | 1800897 | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | | **1 607 944** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | | | | | **9 911 425,61** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **С.Д.Калдыбаев**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **М.К.Бекбауов**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Е.А.Балабаев**

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Андас-групп"

_____ **М.Н.Сэтбай**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Эксперт авторского надзора ТОО "Exclusive Project Company"

_____ **Е.Нуралиев**