СПРАВКА

стоимости выполненных работ за январь месяц 2017г.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Наименование строительства: "Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Аккулак Аральского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	"Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Аккулак Аральского района Кызылординской области"	69 792 973	25 562 046	69 792 973	25 562 046	69 792 973	25 562 046
2	**Всего:**	**69 792 973**	**25 562 046**	**69 792 973**	**25 562 046**	**69 792 973**	**25 562 046**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

_____ Бегимбаев Ж.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за январь месяц 2017 года

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Наименование строительства: Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Аккулак Аральского района Кызылординской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс .тенге			Всего,тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1.				
	Объектная смета	Акт выполненных работ	22 945,842	1 183,580		24 129,422
		Всего по главе 1:	22 945,842	1 183,580		24 129,422
		Глава 2. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	780,159			780,159
		сметная зарплата (К = 0,141)				110,002
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				0,624
		Всего по главе 2:	780,159			780,159
		Всего по главе 1-2:	23 726,001	1 183,580		24 909,581
		Глава 3.Прочие работы и затраты				
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,35%	320,301			320,301
		сметная зарплата (К = 0,46)				147,338
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				0,897
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%			237,260	237,260
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4 %			94,904	94,904
		Всего по главе 3:	320,301		332,164	652,465
		Всего по главе 1-3:	24 046,302	1 183,580	332,164	25 562,046
		Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	24 046,302	1 183,580	332,164	25 562,046
		Итого текущая стоимость в ценах 2014 г. К-2,39	57 470,661	2 828,756	793,872	61 093,289
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы и объязательные платежи-2%			1 221,866	1 221,866
		Стоимость в текущем уровне цен:	**57 470,661**	**2 828,756**	**2 015,738**	**62 315,155**
		НДС-12%			7 477,819	7 477,819
		Итого:	**57 470,661**	**2 828,756**	**9 493,556**	**69 792,973**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Бегимбаев Ж.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За январь месяц 2017 года

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «НурТехСервис»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство школы на 50 мест и детский сад на 20 мест в ауле Аккулак Аральского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1580,07	23,36	22,08	36909	34887	10481	0,01	14
				1,28	5,56	2022	8783	97	0,02	30
		м3								
2	E0101-169-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами сильно налипающего на инструмент=ДОРАБОТКА	118,93	179,63	41,03	21364	4880	21321	1,01	120
				138,6	20,05	16484	2384	113	0,1	12
		м3								
3	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	1699	9,24	9,24	15707	15707	4947	-	-
				-	3	-	5100	97	0,01	20
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1699	7,91	7,91	13440	13440	4233	-	-
				-	2,57	-	4363	97	0,01	17
		м3								
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	1100	9,24	9,24	10169	10169	3203	-	-
				-	3	-	3302	97	0,01	13
		м3								
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1100	6,48	6,48	7127	7127	2245	-	-
				-	2,1	-	2314	97	0,01	9
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1100	21,55	4,52	23701	4968	18171	0,11	119
				17,03	-	18733	-	97	-	-
		м3								
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1100	14,12	12	15529	13197	4657	0,01	13
				1,62	2,75	1782	3020	97	0,01	13
		м3								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	118	134,1	-	15824	-	17881	0,97	115
				134,1	-	15824	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	335	179,63	41,03	60178	13747	60056	1,01	338
				138,6	20,05	46431	6716	113	0,1	33
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	335	21,55	4,52	7218	1513	5534	0,11	36
				17,03	-	5705	-	97	-	-
		м3								
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	335	14,12	12	4729	4019	1418	0,01	4
				1,62	2,75	543	920	97	0,01	4
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			231895	123654			760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			107524	36901			150
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			231895	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	144425	-		-
		Местные материалы -	Тенге			718	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			154146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23122	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			409204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		987
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167547	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			409204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		987
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167547	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	272,63	2541,77	100,89	692963	27506	52116	0,85	232
				123,75	38,25	33738	10428	118	0,18	49
		м3								
14	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	780	385,45	25,04	300654	19531	30346	0,14	112
				22,25	9,38	17355	7316	123	0,05	36
		м2								
15	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	780	358,68	15,55	279770	12129	19860	0,1	78
				14,85	5,85	11583	4563	123	0,03	22
		м2								
		ФЛ								
16	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
				104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
		шт								
17	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	157	408,67	272,99	64161	42860	50589	0,83	130
				135,68	94,48	21302	14833	140	0,36	57
		шт								
18	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	51	626,36	424,53	31944	21651	25084	1,21	62
				201,83	149,49	10293	7624	140	0,61	31
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0107-1-4	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	11	952,52	669,02	10478	7359	7554	1,68	18
				283,5	207,02	3119	2277	140	0,86	9
		шт								
20	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	136,97	20900	-	2862673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	139,7094	131	-	18302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0106-1-22	-Монолитные заделки и бетона В 15	5,54	10598,72	353,46	58717	1958	4180	3,6	20
				585	133,52	3241	740	105	0,65	4
		м3								
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,6508	131	-	740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,006	29400	-	176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0408	53600	-	2187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
26	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	26,3	10598,72	353,46	278746	9296	19842	3,6	95
				585	133,52	15386	3512	105	0,65	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	26,826	131 -	- -	3514 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т ФБС м3	20	354,27 76,28	172,69 60,21	7085 1526	3454 1204	3822 140	0,48 0,24	10 5
29	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	121	507,65 106,88	243,37 85,08	61426 12932	29448 10295	32518 140	0,67 0,34	81 41
30	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	93	755,48 153,9	389,08 136,92	70260 14313	36185 12734	37865 140	0,94 0,55	87 52
31	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	260	1098,25 195,53	598,4 214,16	285544 50838	155585 55682	149127 140	1,18 0,91	307 237
32	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	26,22	15100 -	- -	395922 -	- -	- -	- -	- -
33	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	17,11	14600 -	- -	249806 -	- -	- -	- -	- -
34	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	262,4	14100 -	- -	3699840 -	- -	- -	- -	- -
35	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	311,8446	131 -	- -	40852 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0106-1-22	-Монолитные заделки и бетона В7,5	13,4	10598,72	353,46	142023	4736	10110	3,6	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				585	133,52	7839	1789	105	0,65	9
		м3								
37	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,668	131	-	1791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	Е0122-8-6	-Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных водопроводных труб диам. 219 мм	0,002	154891,68	66009,8	310	132	247	376	1
				70200	24936,75	140	50	130	121,79	-
		км								
39	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	2	2030	-	4060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1542	245,44	3,82	378468	5890	70581	0,21	327
				37,35	1,44	57594	2220	118	0,01	11
		м2								
41	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	380	713,66	11,21	271191	4260	16012	0,2	76
				31,5	4,21	11970	1600	118	0,02	8
		м2								
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
42	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,013	8679,65	422,15	113	5	129	56,4	1
				8257,5	157,5	107	2	118	0,77	-
		т								
43	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,013	53000	-	689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СЕТКИ								
44	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,3863	8679,65	422,15	3353	163	3836	56,4	22
				8257,5	157,5	3190	61	118	0,77	-
		т								
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3863	62000	-	23951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10242917	382937			1708
			Тенге			276884	137200			588
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10238857	-	-		-
		Материалы -	Тенге			565067	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	414084	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27003	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8986966	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			534782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80217	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			646418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11420058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2563
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	494301	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4060	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4304	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11424362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2563
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	494301	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА								
46	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	52,5	3049,8	-	160115	-	30657	3,1	163
				474,75	-	24924	-	123	-	-
			м3							
47	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	350	497,13	-	173994	-	11521	0,14	50
				24,75	-	8663	-	133	-	-
			м2							
48	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	120	639,01	6,63	76681	796	17626	0,7	84
				108,68	1,76	13042	211	133	0,01	1
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
49	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 м3	1,92	28300 -	- -	54336 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			465126 46628	796 211			297 1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465126	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10468	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46839	-		-
	Местные материалы -		Тенге			407233	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			59804	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8971	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31496	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			556425	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		328
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55810	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			556425	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		328
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55810	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ТАМБУР №2								
50	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	1,2	10598,72 585	353,46 133,52	12718 702	424 160	905 105	3,6 0,65	4 1
		м3								
51	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,218	131 -	- -	160 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
52	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0104	53600 -	- -	557 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
53	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,24025	13864,97	4022,39	17196	4989	11343	56,5	70
				9090	1071,86	11274	1329	90	3,81	5
		т								
54	Е0109-23-1	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3327	11412,94	2642,46	3797	879	2619	50,1	17
				8032,5	714,33	2672	238	90	2,58	1
		т								
55	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,57295	172800	-	271806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	Е0141-7-5	-Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	2,89	1222,75	132,49	3534	383	1207	1,97	6
				317,25	84,4	917	244	104	0,37	1
		м								
		ПАРАПЕТ КОЗЫРЬКА								
57	Е0134-56-1	-Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	30,6	958,14	7,35	29319	225	7820	1,43	44
				229,5	2,81	7023	86	110	0,01	-
		м2								
58	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 2 мм	30,6	127,06	0,76	3888	23	4205	0,74	23
				124,65	0,29	3814	9	110	-	-
		м2								
59	С12031-90	-Алюминиевые ЛИСТЫ	0,3213	63500	-	20403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
60	Е0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	23,7	1700,76	10,56	40308	250	7496	1,77	42
				283,5	4,03	6719	96	110	0,02	-
		м2								
61	Е0134-60-11	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 2 мм	23,7	145,29	0,76	3443	18	3732	0,86	20
				142,88	0,29	3386	7	110	-	-
		м2								
62	С12031-90	-Алюминиевые ЛИСТЫ	0,24885	63500	-	15802	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА								
63	Е0110-50-5	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	20	529,44	13	10589	260	1225	0,29	6
				46,13	4,91	923	98	120	0,02	-
		м2								
64	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	6,5	103,08	0,99	670	6	93	0,07	-
				11,59	0,38	75	2	119	-	-
		м2								
65	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия по деревянной обрешетке с ее устройством	20	472,94	8,2	9459	164	6570	1,71	34
				272,95	3,08	5459	62	119	0,02	-
		м2								
66	С11011-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм	0,148	50200	-	7430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,4	544,76	1,24	9479	22	3183	0,97	17
				153,23	0,47	2666	8	119	-	-
		м2								
68	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00282	175710,1	1826,1	496	5	35	42,7	-
				8100	690,75	23	2	140	3,37	-
		т								
69	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	24	464,22	1,22	11141	29	1272	0,28	7
				44,1	0,45	1058	11	119	-	-
		м								
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА								
70	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	2,2	2541,77	100,89	5592	222	421	0,85	2
				123,75	38,25	272	84	118	0,18	-
		м3								
71	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	22	66,04	15,09	1453	332	1249	0,24	5
				40,5	5,65	891	124	123	0,03	1
		м2								
72	Е0111-19-2 К=5	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	22	38,5	14,85	847	327	789	0,15	3
				23,65	5,5	520	121	123	0,01	-
		м2								
73	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	2,64	6190	-	16342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
74	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (В7,5)	2,48	10253,15	95,97	25428	238	2104	4,9	12
				771,75	36,25	1914	90	105	0,18	-
		м3								
75	Е0106-1-17	-Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)	2,4	9876,62	367,51	23704	882	1251	2,37	6
				357,75	138,83	859	333	105	0,68	2
		м3								
76	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,9532	131	-	649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
77	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,028634	32300	-	925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	20,6	543,9	23,26	11204	479	6834	1,57	32
				261	8,71	5377	179	123	0,04	1
		м2								
79	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,3	245,44	3,82	3019	47	563	0,21	3
				37,35	1,44	459	18	118	0,01	-
		м2								
80	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	5,6	3981,19	6,56	22295	37	792	0,57	3
				98,55	2,48	552	14	140	0,01	-
		м								
81	Е0115-172-4	-Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,9	148,4	0,07	282	-	215	0,65	1
				108	0,02	205	-	105	-	-
		м2								
82	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002056	93997,62	304,24	193	1	72	198	-
				33075	114,75	68	-	105	0,56	-
		1т								
		ЦВЕТОЧНИЦА								
83	Е0106-24-1	-Устройство ЦВЕТОЧНИЦЫ ИЗ БЕТОНА В15	0,84	10546,3	493,75	8859	415	687	3,81	3
				609,75	169,52	512	142	105	0,67	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8526	131	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
85	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0058	32300	-	187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	30,69	1769,27	2,56	54299	79	15112	2,7	83
				468	0,97	14363	30	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			647582	10735			444

			Тенге			72704	3488			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318579	-	-		-
	Материалы -		Тенге			153337	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	60678	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9099	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			92517	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			67832	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10175	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23185	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		400
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	70853	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			329003	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1179	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15513	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			308010	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13962	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2094	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20578	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			363543	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		99
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17608	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			773139	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		499
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	88461	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ТАМБУР №1								
87	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	3	10598,72	353,46	31796	1060	2263	3,6	11
				585	133,52	1755	401	105	0,65	2
		м3								
88	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,045	131	-	399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0104	53600	-	557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,95552	13864,97	4022,39	27113	7866	17885	56,5	110
				9090	1071,86	17776	2096	90	3,81	7
		т								
91	Е0109-23-1	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,32372	11412,94	2642,46	3695	855	2548	50,1	16
				8032,5	714,33	2600	231	90	2,58	1
		т								
92	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2,27924	172800	-	393853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0141-7-5	-Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	2,89	1222,75	132,49	3534	383	1207	1,97	6
				317,25	84,4	917	244	104	0,37	1
		м								
		ПАРАПЕТ КОЗЫРЬКА								
94	Е0134-56-1	-Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками	30,6	958,14	7,35	29319	225	7820	1,43	44
				229,5	2,81	7023	86	110	0,01	-
		м2								
95	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами	30,6	127,06	0,76	3888	23	4205	0,74	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дюралюминием толщиной 2 мм		124,65	0,29	3814	9	110	-	-
96	С12031-90	м2 -Алюминиевые ЛИСТЫ	0,3213	63500	-	20403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0134-56-7	100м2 -Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	23,7	1700,76 283,5	10,56 4,03	40308 6719	250 96	7496 110	1,77 0,02	42 -
98	Е0134-60-11	м2 -Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 2 мм	23,7	145,29 142,88	0,76 0,29	3443 3386	18 7	3732 110	0,86 -	20 -
99	С12031-90	м2 -Алюминиевые ЛИСТЫ	0,24885	63500	-	15802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0110-50-5	100м2 ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА -Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	20	529,44 46,13	13 4,91	10589 923	260 98	1225 120	0,29 0,02	6 -
101	Е0112-15-3	м2 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой	6,5	103,08 11,59	0,99 0,38	670 75	6 2	93 119	0,07 -	- -
102	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровельного покрытия по деревянной обрешетке с ее устройством	20	472,94 272,95	8,2 3,08	9459 5459	164 62	6570 119	1,71 0,02	34 -
103	С11011-862	м2 -Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм	0,148	50200 -	- -	7430 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0112-10-1	т -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,4	544,76 153,23	1,24 0,47	9479 2666	22 8	3183 119	0,97 -	17 -
105	Е0107-20-3	м2 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00282	175710,1 8100	1826,1 690,75	496 23	5 2	35 140	42,7 3,37	- -
106	Е0112-9-2	т -Устройство подвесных желобов	24	464,22 44,1	1,22 0,45	11141 1058	29 11	1272 119	0,28 -	7 -
107	Е0108-3-3	м КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА -Устройство гравийного	3,2	2541,77	100,89	8134	323	612	0,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания под фундаменты		123,75	38,25	396	122	118	0,18	1
108	Е0111-19-1	м3 -Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	32	66,04	15,09	2113	483	1816	0,24	8
				40,5	5,65	1296	181	123	0,03	1
109	Е0111-19-2 К=5	м2 -Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	32	38,5	14,85	1232	475	1147	0,15	5
				23,65	5,5	757	176	123	0,01	-
110	С143010-7	м2 -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	3,84	6190	-	23770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	Е0106-1-13	т -Устройство бетонных фундаментов-столбов (В7,5)	3,9	10253,15	95,97	39987	374	3309	4,9	19
				771,75	36,25	3010	141	105	0,18	1
112	Е0106-1-17	м3 -Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)	3,2	9876,62	367,51	31605	1176	1669	2,37	8
				357,75	138,83	1145	444	105	0,68	2
113	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,2065	131	-	944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0588	32300	-	1899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0111-17-2	т -Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	28	543,9	23,26	15229	651	9289	1,57	44
				261	8,71	7308	244	123	0,04	1
116	Е0108-4-7	м2 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,5	245,44	3,82	4541	71	847	0,21	4
				37,35	1,44	691	27	118	0,01	-
117	Е0107-60-3	м2 -Установка металлических ограждений с поручнями из	5,6	3981,19	6,56	22295	37	792	0,57	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлорида		98,55	2,48	552	14	140	0,01	-
		м								
118	Е0115-172-4	-Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,9	148,4	0,07	282	-	215	0,65	1
				108	0,02	205	-	105	-	-
		м2								
119	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002056	93997,62	304,24	193	1	72	198	-
				33075	114,75	68	-	105	0,56	-
		1т								
		ЦВЕТОЧНИЦА								
120	Е0106-24-1	-Устройство ЦВЕТОЧНИЦЫ ИЗ БЕТОНА В15	0,84	10546,3	493,75	8859	415	687	3,81	3
				609,75	169,52	512	142	105	0,67	1
		м3								
121	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8526	131	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
122	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0058	32300	-	187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
123	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	30,69	1769,27	2,56	54299	79	15112	2,7	83
				468	0,97	14363	30	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			839053	15251			517
			Тенге			84497	4874			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378188	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157493	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66668	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10074	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			139970	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11200	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			480027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		439
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77868	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			460865	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1711	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22703	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			430057	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			510176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25768	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			990203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103636	-		-
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦА - 4ШТ								
124	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	1,68	2541,77	100,89	4270	169	321	0,85	1
				123,75	38,25	208	64	118	0,18	-
		м3								
125	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0336	40097,59	339,59	1347	11	6	0,58	-
				-	140,94	-	5	133	0,58	-
		т								
126	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (В7,5)	4,48	10253,15	95,97	45934	430	3801	4,9	22
				771,75	36,25	3457	162	105	0,18	1
		м3								
127	Е0106-1-17	-Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)	2,72	9876,62	367,51	26864	1000	1418	2,37	6
				357,75	138,83	973	378	105	0,68	2
		м3								
128	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,308	131	-	957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
129	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,019584	32300	-	633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
130	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	14,4	543,9	23,26	7832	335	4777	1,57	23
				261	8,71	3758	125	123	0,04	1
		м2								
131	Е0107-60-3	-Установка металлических	16,8	3981,19	6,56	66884	110	2376	0,57	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огражденийс поручнями из поливинилхлорида		98,55	2,48	1656	42	140	0,01	-
132	E0115-172-4	-Масляная окраска ОГРАЖДЕНИЯ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м 8,2	148,4 108	0,07 0,02	1217 886	1 -	930 105	0,65 -	5 -
133	E0141-7-5	-Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м2 6	1222,75 317,25	132,49 84,4	7337 1904	795 506	2506 104	1,97 0,37	12 2
134	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м 9,2	245,44 37,35	3,82 1,44	2258 344	35 13	421 118	0,21 0,01	2 -
135	E0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2 15,12	1769,27 468	2,56 0,97	26751 7076	39 15	7445 105	2,7 -	41 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			192285	2925			122
			Тенге			20261	1311			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192285	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95728	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21572	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			633	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			72738	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3600	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25172	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			229265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25172	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Котельная. Земляные работы								
1	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	98,94	29,7	28,58	2938	2827	1013	0,01	1
				0,99	9,56	98	946	97	0,04	3
		м3								
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,06	218,93	-	670	-	757	1,54	5
				218,93	-	670	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	32,05	6,83	6,83	219	219	58	-	-
				-	1,87	-	60	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,5	134,1	-	335	-	379	0,97	2
				134,1	-	335	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	32,05	21,55	4,52	691	145	529	0,11	3
				17,03	-	546	-	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4853	3191			11
			Тенге			1649	1006			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2655	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	410	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			455	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3065	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3065	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. фундаменты								
6	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,4	4209,27	100,89	18521	444	841	0,85	4
				123,75	38,25	545	168	118	0,18	1
		м3								
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,044	40097,59	339,59	1764	15	8	0,58	-
		т		-	140,94	-	6	133	0,58	-
		ФЛ								
8	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,83	10
				135,68	94,48	1628	1134	140	0,36	4
		шт								
9	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,06	20900	-	84854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
10	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,06	131	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,072	10598,72	353,46	763	25	54	3,6	-
				585	133,52	42	10	105	0,65	-
		м3								
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00101	53000	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00072	53600	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00012	32300	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФБС								
15	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	30	354,27	172,69	10628	5181	5733	0,48	14
				76,28	60,21	2288	1806	140	0,24	7
		шт								
16	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	507,65	243,37	4569	2190	2419	0,67	6
				106,88	85,08	962	766	140	0,34	3
		шт								
17	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	15	1098,25	598,4	16474	8976	8603	1,18	18
				195,53	214,16	2933	3212	140	0,91	14
		шт								
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,87	15100	-	103737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
19	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	8,145	14100 -	- -	114845 -	- -	- -	- -	- -
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	15,015	131 -	- -	1967 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0106-13-3	-Монолитные заделки между ФБС из бетона В7,5 1м3	4,05	12096,44 1440	360,48 136,17	48991 5832	1460 551	6703 105	8,99 0,67	36 3
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,05	131 -	- -	531 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	80,2	245,44 37,35	3,82 1,44	19684 2995	306 115	3671 118	0,21 0,01	17 1
24	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	28	713,66 31,5	11,21 4,21	19982 882	314 118	1180 118	0,2 0,02	6 1
25	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКИ т	0,046	8679,65 8257,5	422,15 157,5	399 380	19 7	457 118	56,4 0,77	3 -
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,046	62000 -	- -	2852 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге --- Тенге			456092 18487	22207 7894			114 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			456092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41294	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26382	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2948	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			371156	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5030	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			519005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31412	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			519005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31412	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Стены								
27	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	47,91	8580,24	335,84	411079	16090	46683	4,54	218
				699,75	126	33525	6037	118	0,61	29
		м3								
28	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,4	7779,06	337,41	57565	2497	6955	4,38	32
				670,5	126	4962	932	118	0,62	5
		м3								
29	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0075	72779,65	422,15	546	3	74	56,4	-
				8257,5	157,5	62	1	118	0,77	-
		т								
30	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	20	104,86	66,43	2097	1329	1336	0,15	3
				23,85	23,85	477	477	140	0,11	2
		шт								
31	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,68	27500	-	18700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0075	72779,65	422,15	546	3	74	56,4	-
				8257,5	157,5	62	1	118	0,77	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			490533	19922			254
			Тенге			39088	7448			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			490533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46536	-		-
		Местные материалы -	Тенге			428546	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8268	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32739	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54804	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			578395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54804	-		-
		РАЗДЕЛ 10. покрытие								
33	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8 465,75	1447,05 135,07	373,54 -	11576 3726	2988 1081	6729 140	2,66 0,61	21 5
34	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см шт м2	66 -	3290 -	- -	217140 -	- -	- -	- -	- -
35	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,4 1282,5	13814,34 91,08	241,1 -	33154 3078	579 219	3461 105	8,06 0,44	19 1
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, D 6 мм 1м3 т	0,018 -	50600 -	- -	911 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, D 10 мм т	0,0924 -	53000 -	- -	4897 -	- -	- -	- -	- -
38	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,011 8100	175710,1 690,75	1826,1 89	1933 8	20 140	135 3,37	42,7 -	- -
39	E0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	46,864	107,48	1,2	5037	56	539	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,53	0,45	400	21	128	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			274649	3643			43
			----			---	---			---
			Тенге			7293	1328			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			269612	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11628	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5808	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			241695	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1549	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			296734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9749	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5037	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4581	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	421	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			539	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	502	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			302644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10250	-		-
		РАЗДЕЛ 11. кровля								
40	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	78	1108,69	9,15	86477	714	4536	0,26	21
				45,45	3,42	3545	267	119	0,02	1
		м2								
41	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	78	182,78	15,94	14256	1243	3769	0,24	19
				34,65	5,96	2703	465	119	0,03	2
		м2								
42	Е0112-17-2 к=5	-Добавлять на каждый 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	78	29,56	0,7	2305	55	74	-	-
				0,55	0,25	43	20	119	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	17,16	5510,42	245,72	94559	4217	9695	2,71	47
				382,5	92,25	6564	1583	119	0,45	8
		м3								
44	E0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	26	593,34	3,73	15427	97	1255	0,23	6
				39,15	1,4	1018	36	119	0,01	-
		м								
45	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21	544,76	1,24	11440	26	3841	0,97	20
				153,23	0,47	3218	10	119	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			224465	6351			113
			Тенге			17090	2380			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224465	-	-		-
	Материалы -		Тенге			102386	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19471	-		-
	Местные материалы -		Тенге			98637	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23170	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3475	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14858	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262493	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		136
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22946	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			262493	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		136
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22946	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Окна								
46	E0110-16-3	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	6,75	1186,12	80,1	8006	541	3345	2,35	16
				384,75	28,24	2597	191	120	0,11	1
		м2								
47	C12061-31	-Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья	6,75	5990	-	40432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
48	С11011-807	-Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	1020	-	3060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
49	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	6,75	718,72	2,93	4851	20	454	0,41	3
				63	1,1	425	7	105	0,01	-
		м2								
50	Е0111-27-3	-Устройство подоконной доски на цементном растворе из керамических плиток	2,28	938,02	11,72	2139	27	494	1,06	2
				171,68	4,39	391	10	123	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		58489	587			21
				Тенге		3414	208			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		58489	-	-		-
		Материалы -		Тенге		10721	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3622	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		43492	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		274	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3767	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		66549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4266	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		66549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4266	-		-
		РАЗДЕЛ 13. двери								
51	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,362	14806,01	1133,15	5360	410	4330	82,1	30
				12892,5	398,25	4667	144	90	1,95	1
		т								
52	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,362	147100	-	53250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых	0,315	7627,27	378,22	2403	119	1168	20,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов на битуме стен и колонн прямоугольных		3566,25	141,75	1123	45	100	0,69	-
54	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м3 -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,315	7634 -	-	2405 -	-	-	-	-
55	С11011-819	м3 -Петля накладная	8	40 -	-	320 -	-	-	-	-
56	С11011-821	шт -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308 -	-	1848 -	-	-	-	-
57	С11011-816	шт -Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583 -	-	1166 -	-	-	-	-
58	С11011-812	шт -Завертка оцинкованная	4	57 -	-	228 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			66979	529			36
			Тенге			5790	189			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8369	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1168	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5967	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1343	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58610	-	-		-
		Материалы -	Тенге			282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4811	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53250	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	650	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3776	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5461	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			76826	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6804	-		-
		РАЗДЕЛ 14. полы								
		деталь 376								
59	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	25,53	183,02	2,62	4673	67	361	0,07	2
				10,51	0,99	268	25	123	-	-
60	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,0424	9509,28	-	19422	-	1424	3,66	7
				567	-	1158	-	123	-	-
61	Е0111-27-3	м3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	25,53	938,02	11,72	23948	299	5529	1,06	27
				171,68	4,39	4383	112	123	0,02	1
62	Е0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	27,3171	139,15	0,32	3801	9	1402	0,24	6
				41,63	0,11	1137	3	123	-	-
		м деталь 740								
63	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	29,8	183,02	2,62	5454	78	422	0,07	2
				10,51	0,99	313	30	123	-	-
64	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,384	9509,28	-	22670	-	1663	3,66	9
				567	-	1352	-	123	-	-
65	Е0111-15-1	м3 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	29,8	382,8	14,76	11407	440	2125	0,36	11
				52,43	5,54	1562	165	123	0,03	1
66	Е0111-15-2К=2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	29,8	-94,79	-1,34	-2825	-40	-142	-0,01	-
				-3,38	-0,5	-101	-15	123	-	-
		м2 трапы								
67	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1	323,65	18,42	324	18	114	0,42	-
				85,95	6,91	86	7	123	0,03	-
68	Е0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1	215,39	9,05	215	9	67	0,25	-
				50,85	3,4	51	3	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			89089	880			65
			Тенге			10210	330			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89089	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19261	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10540	-		-
	Местные материалы -		Тенге			58737	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12965	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1945	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6123	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108177	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		73
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12485	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			108177	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		73
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12485	-		-
		РАЗДЕЛ 15. внутренная отделка								
69	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	149,18	168,08	4,07	25074	606	21405	0,74	110
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	20241	145	105	0,05	8
		м2								
70	С143002-30 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:9	2,789666	6120 -	-	17073 -	-	-	-	-
		м3								
71	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	68,4	171,5	4,07	11730	278	10073	0,75	51
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков		139,28	0,97	9527	66	105	0,05	4
		м2								
72	С143002-30 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:9	1,34748	6120 -	-	8247 -	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004										
73	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5	587,21	6,33	2936	32	1654	1,79	9
				312,75	2,39	1564	12	105	0,01	-
		м2								
74	E0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	222,58	17,43	0,12	3879	27	3221	0,09	20
				13,73	0,05	3056	11	105	-	-
		м2								
75	E0115-172-2	-Масляная окраска ДВЕРЕЙ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,12	65,24	1,84	986	28	304	0,11	2
				18,45	0,7	279	11	105	-	-
		м2								
76	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,2	148,4	0,07	623	-	476	0,65	3
				108	0,02	454	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			70548	971			196

			Тенге			35120	245			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70548	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35365	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26660	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5570	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40935	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			114142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40935	-		-
		РАЗДЕЛ 16. наружная отделка								
77	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	130	237,3	1,96	30849	255	14926	0,61	79
				108,9	0,45	14157	58	105	0,03	3
		м2								
78	E0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым	24	102,8	0,6	2467	14	1452	0,32	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм		57,38	0,23	1377	6	105	-	-
		м								
79	Е0115-155-1-	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	135	13,73	0,9	1854	122	1420	0,06	8
				9,68	0,34	1307	46	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			35170	391			95

			Тенге			16841	110			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35170	-	-		-
		Материалы -	Тенге			425	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16951	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17513	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2670	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3178	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19621	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			56146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19621	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
		ФОМ-1 - 1 шт								
80	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				218,93	-	328	-	113	-	-
		м3								
81	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,01	134,1	-	135	-	153	0,97	1
				134,1	-	135	-	113	-	-
		м3								
82	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,01	21,55	4,52	22	5	17	0,11	-
				17,03	-	17	-	97	-	-
		м3								
83	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1	2541,77	100,89	254	10	19	0,85	-
				123,75	38,25	12	4	118	0,18	-
		м3								
84	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1	66,04	15,09	66	15	57	0,24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40,5	5,65	41	6	123	0,03	-
85	Е0111-19-2	м2 -Добавлять 25 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	1	38,5	14,85	39	15	36	0,15	-
				23,65	5,5	24	5	123	0,01	-
86	С143010-7	м2 -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,11	6190	-	681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Е0111-2-9	т -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,05	9509,28	-	475	-	35	3,66	-
				567	-	28	-	123	-	-
88	Е0106-3-1	м3 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,94	10496,71	260,48	9867	245	695	3,94	4
				614,25	89,46	577	84	105	0,35	-
89	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9588	131	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,5	245,44	3,82	368	6	69	0,21	-
				37,35	1,44	56	2	118	0,01	-
91	Е0101-164-2	м2 ФОМ-2 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				218,93	-	328	-	113	-	-
92	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,27	134,1	-	170	-	192	0,97	1
				134,1	-	170	-	113	-	-
93	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,27	21,55	4,52	27	6	21	0,11	-
				17,03	-	22	-	97	-	-
94	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,12	4209,27	100,89	505	12	23	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				123,75	38,25	15	5	118	0,18	-
95	Е0127-72-1	м3 -Розлив вяжущих материалов	0,0012	40097,59	339,59	48	-	-	0,58	-
				-	140,94	-	-	-	0,58	-
96	Е0106-1-22	т -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,25	10598,72	353,46	2650	88	189	3,6	1
				585	133,52	146	33	105	0,65	-
97	Е0106-11-8	м3 -Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0304	10137,87	304,24	308	9	312	58	2
				9675	114,75	294	3	105	0,56	-
98	С11041-81	1т -Сталь полосовая 100х10 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	0,078	43300	-	3377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С11041-87	т -Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,036	44300	-	1595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С11011-864	т -Сталь листовая	0,077	67180	-	5173	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17	т		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0101-164-2	Ф1-2ШТ -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				218,93	-	328	-	113	-	-
102	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,27	134,1	-	170	-	192	0,97	1
				134,1	-	170	-	113	-	-
103	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,27	21,55	4,52	27	6	21	0,11	-
				17,03	-	22	-	97	-	-
104	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,12	4209,27	100,89	505	12	23	0,85	-
				123,75	38,25	15	5	118	0,18	-
105	Е0127-72-1	м3 -Розлив вяжущих материалов	0,0012	40097,59	339,59	48	-	-	0,58	-
				-	140,94	-	-	-	0,58	-
106	Е0106-1-22	т -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,15	10598,72	353,46	65182	2174	4640	3,6	22
				585	133,52	3598	821	105	0,65	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,033	70437,87	304,24	2324	10	339	58	2
				9675	114,75	319	4	105	0,56	-
		1т								
		ФУНДАМЕНТ ПО РЕЗЕРВУАР. Ф1,Ф2,Ф3								
108	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,288	2541,77	100,89	732	29	55	0,85	-
				123,75	38,25	36	11	118	0,18	-
		м3								
109	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,012	40097,59	339,59	481	4	2	0,58	-
				-	140,94	-	2	133	0,58	-
		т								
110	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,53	9644,81	196,62	5112	104	193	1,79	1
				272,25	74,27	144	39	105	0,36	-
		м3								
111	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0027	53000	-	143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	0,0101	43300	-	437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
113	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5406	131	-	71	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
114	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,5	245,44	3,82	1104	17	206	0,21	1
				37,35	1,44	168	6	118	0,01	-
		м2								
115	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	755,48	389,08	3022	1556	1629	0,94	4
				153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
		шт								
116	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	2,172	14100	-	30625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
117	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	2,172	131	-	285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			137142	4324			48
			Тенге			7611	1579			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5410	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5410	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5734	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131732	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9189	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5316	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			105308	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1535	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8518	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			156215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10724	-		-
		РАЗДЕЛ 18. разные работы								
		ПРИЯМОК								
118	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	218,93	-	876	-	990	1,54	6
				218,93	-	876	-	113	-	-
		м3								
119	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,1	-	322	-	364	0,97	2
				134,1	-	322	-	113	-	-
		м3								
120	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,4	8674,57	66,01	3470	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
		м3								
121	E0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,36	2541,77	100,89	915	36	69	0,85	-
				123,75	38,25	45	14	118	0,18	-
		м3								
122	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0018	40097,59	339,59	72	1	-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	140,94	-	-	-	0,58	-
123	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	1,1	10305,07	86,6	11336	95	604	3,06	3
				490,5	32,72	540	36	105	0,16	-
		м3								
124	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0104	41200	-	428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
125	С12041-52	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,0172	67600	-	1163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
126	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,018	174892,1	1941,97	3148	35	164	42,3	1
				6975	726,75	126	13	118	3,55	-
		т								
127	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90,4	245,44	3,82	22188	345	4138	0,21	19
				37,35	1,44	3376	130	118	0,01	1
		м2								
128	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	33,6	713,66	11,21	23979	377	1416	0,2	7
				31,5	4,21	1058	141	118	0,02	1
		м2								
		ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА И ПРИЯМКА								
129	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	218,93	-	876	-	990	1,54	6
				218,93	-	876	-	113	-	-
		м3								
130	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,1	-	322	-	364	0,97	2
				134,1	-	322	-	113	-	-
		м3								
131	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,4	8674,57	66,01	3470	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
		м3								
132	Е0108-3-3	-Устройство гравийного	0,36	2541,77	100,89	915	36	69	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания под фундаменты		123,75	38,25	45	14	118	0,18	-
133	Е0127-72-1	м3 -Розлив вяжущих материалов	0,0018	40097,59	339,59	72	1	-	0,58	-
				-	140,94	-	-	-	0,58	-
134	Е0106-13-1	т -Устройство бетонных стен подвалов	0,97	10305,07	86,6	9996	84	533	3,06	3
				490,5	32,72	476	32	105	0,16	-
135	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,025	32300	-	807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,001185	47400	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	Е0134-53-1	т -Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,43	4023,28	221,4	5753	317	1410	4,87	7
				812,25	84,38	1162	121	110	0,41	1
138	Е0109-53-2	м2 -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,02756	9850,48	1162,95	271	32	185	46,6	1
				7357,5	108	203	3	90	0,53	-
139	С12021-41	т -Конструкции стальные из одного профиля	0,02756	147100	-	4054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Е0108-12-3	т -Установка металлических решеток приямков	0,018	174892,1	1941,97	3148	35	164	42,3	1
				6975	726,75	126	13	118	3,55	-
141	Е0108-4-7	т -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90,4	245,44	3,82	22188	345	4138	0,21	19
				37,35	1,44	3376	130	118	0,01	1
142	Е0108-4-3	м2 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	33,6	713,66	11,21	23979	377	1416	0,2	7
				31,5	4,21	1058	141	118	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 КРЕПЛЕНИЕ ДЫМ. ТРУБЫ								
143	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0744	13010,1 8100	1826,1 690,75	968 603	136 51	916 140	42,7 3,37	3 -
144	С11041-81	т -Сталь полосовая 100х10 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/	0,0234	43300 -	- -	1013 -	- -	- -	- -	- -
145	С11041-85	т -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,040108	47200 -	- -	1893 -	- -	- -	- -	- -
146	С11011-59	т -Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300 -	- -	30 -	- -	- -	- -	- -
147	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,00269	44300 -	- -	119 -	- -	- -	- -	- -
148	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	0,64	268,94 69,75	1,8 0,68	172 45	1 -	47 105	0,42 -	- -
149	Е0113-44-2	м2 -Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	10,9	731,08 108	271,94 101,25	7969 1177	2964 1104	2053 90	0,53 0,5	6 5
150	Е0113-44-6	м2 -Очистка кварцевым песком поверхности труб диам. до 500 мм и мелких изделий	11,9	296,73 67,5	211,86 78,75	3531 803	2521 937	1566 90	0,33 0,39	4 5
151	Е0113-44-9	м2 -Обеспыливание	11,9	59 11,25	47,75 18	702 134	568 214	313 90	0,07 0,09	1 1
152	Е0113-45-1	м2 -Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	11,9	23,19 14,65	0,11 0,05	276 174	1 1	157 90	0,09 -	1 -
153	Е0113-59-1	м2 -Покрытия из нержавеющей стали проволокой диаметром до 1,5 мм плоских наружных	11,9	510,63 121,5	139,45 51,75	6076 1446	1659 616	1856 90	0,65 0,25	8 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей при производстве работ на строительно-монтажной площадке								
		м2								
		Монтажный проем								
154	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	3	43,33	20,47	130	61	92	0,13	-
				22,86	7,74	69	23	100	0,04	-
		отверст.								
		КРЫЛЬЦО -2ШТ								
155	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,36	2541,77	100,89	915	36	69	0,85	-
				123,75	38,25	45	14	118	0,18	-
		м3								
156	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0072	40097,59	339,59	289	2	1	0,58	-
				-	140,94	-	1	133	0,58	-
		т								
157	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (В7,5)	0,7	10253,15	95,97	7177	67	594	4,9	3
				771,75	36,25	540	25	105	0,18	-
		м3								
158	Е0106-1-17	-Устройство фундаментных плит железобетонных (В15)	0,36	9876,62	367,51	3556	132	188	2,37	1
				357,75	138,83	129	50	105	0,68	-
		м3								
159	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,0759	131	-	141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
160	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,007848	32300	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
161	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3,6	552,06	23,26	1987	84	1194	1,57	6
				261	8,71	940	31	123	0,04	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			181002	10403			120
			Тенге			20245	3877			19
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2906	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2906	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			174	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3081	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168017	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89565	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22634	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2857	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46660	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3697	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			204225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26331	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10079	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4312	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1488	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4054	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	239	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			219680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28058	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ОТМОСТКА								
162	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,8 м3	9509,28 567	- -	36135 2155	- -	2650 123	3,66 -	14 -
163	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	38 м2	55,16 24,75	- -	2096 941	- -	1251 133	0,14 -	5 -
164	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	2,7132 т	6190 -	- -	16795 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			55026	-			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3095	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55026	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3095	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50833	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	585	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3680	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			62463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3680	-		-

РАЗДЕЛ 20. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	50	425,7	14,12	21285	706	6761	0,55	28
		м		100,35	5,29	5018	265	128	0,03	1
2	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	264,48	3,96	3174	48	825	0,3	4
		м		52,2	1,49	626	18	128	0,01	-
3	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	408	-	408	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0118-17-1	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1	1577,49	36,99	1577	37	268	1,11	1
				195,75	13,5	196	14	128	0,07	-
			1шт							
6	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	4,8	4327,15	34,73	20770	167	746	0,68	3
			1кВт	108,45	13,01	521	62	128	0,06	-
7	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	148,4	0,07	2226	1	1701	0,65	10
				108	0,02	1620	-	105	-	-
			м2							
8	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	62	10,99	-	681	-	848	0,05	3
				10,69	-	663	-	128	-	-
			м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			50846	958			48

			Тенге			8643	359			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2226	-	-		-
	Материалы -		Тенге			605	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1620	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1701	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	255	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			236	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4163	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1875	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48620	-	-		-
	Материалы -		Тенге			39505	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7381	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1132	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9448	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1417	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3484	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8799	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			65715	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10674	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
9	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	346,15	16,15	1385	65	945	1,07	4
				177,75	6,75	711	27	128	0,03	-
			шт							
10	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1164,43	9,15	9315	73	2051	1,22	10
				196,88	3,42	1575	27	128	0,02	-
			м2							
11	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1124,7	6,95	4499	28	426	0,49	2
				81	2,25	324	9	128	0,01	-
			шт							
12	С11011-762	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1	647	-	647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
13	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами	8	164,63	50,15	1317	401	886	0,53	4
				92,03	18,68	736	149	100	0,09	1
			м2							
14	С11031-79	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	0,3	6000	-	1800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
15	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	150,76	9,01	1206	72	369	0,27	2
				42,75	3,38	342	27	100	0,02	-
			м							
16	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0095	185900	-	1766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			21935	639			22
			Тенге			3688	240			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6736	-	-		-
		Материалы -	Тенге			972	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	188	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			479	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1443	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15199	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12423	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2673	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	513	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			28208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4630	-		-

РАЗДЕЛ 22. Тепломеханическое оборудование

1	Е0118-2-5	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,84 МВт /0,72 Гкал/ч/	2	28653,38	5006,25	57307	10012	47537	98,3	197
				16695	1874,25	33390	3748	128	9,15	18
		котел								
2	75-1-А6	-Котел стальной водогрейный на твердом топливе, тип КВр-0,2КБ, теплопроизводительность 0,2 МВт, 1890х1230х2650 мм (прим)	2	555000	-	1110000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
3	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	-
		1насос								
4	С131001-5	-Циркуляционный насос А56/180	2	36200	-	72400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию,	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2
				239	2,3	478	5	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
		шт								
6	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	6095,1	70,85	12190	142	467	0,91	2
				155,25	27	311	54	128	0,13	-
		1фильтр								
7	Ц0107-35-1	-Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	1	6568	234	6568	234	4727	28	28
				5198	54	5198	54	90	0,31	-
		шт								
8	С130-0910	-Устройство противонакипное магнитное наборное ПМУ-1	1	6345	-	6345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4557,98	68,6	9116	137	1653	3,63	7
				621	24,75	1242	49	128	0,13	-
		1бак								
10	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15827,84	155,59	15828	156	878	3,58	4
				627,75	58,5	628	58	128	0,28	-
		1шт								
		ОБВЯЗКИ И ТРУБОПРОВОДЫ								
11	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	4	580,44	3,74	2322	15	361	0,37	1
				69,08	1,4	276	6	128	0,01	-
		м								
12	Е0116-11-3	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	62	1379,64	15,98	85538	991	10689	0,73	45
				128,7	5,99	7979	371	128	0,03	2
		м								
13	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2	329,67	4,19	659	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	-
		м								
14	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов	6	364,67	4,19	2188	25	472	0,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
		м								
15	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8	362,67	4,19	2901	34	629	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	128	0,01	-
		м								
16	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	471,67	4,19	2830	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
		м								
17	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
				254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
		1шт								
18	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	9	682	-	6138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
				254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
		1шт								
20	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	869	-	3476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634	-	634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С130903-28	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	692	-	1384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые	5	362	-	1810	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0116-15-3	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	12	891,93 447,75	90,13 33,75	10703 5373	1082 405	7396 128	2,6 0,16	31 2
25	С130902-53	1шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	6480 -	- -	77760 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0116-17-2	шт -Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм	2	830,92 319,5	30,04 11,25	1662 639	60 23	847 128	1,86 0,06	4 -
27	С131203-6	1шт -Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-0,7-550 грузовые полноподъемные	2	6410 -	- -	12820 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0118-22-4	шт -Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63 54	- -	378 324	- -	415 128	0,31 -	2 -
29	С131205-4	комплект -Термометры прямые в оправе	6	352 -	- -	2112 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0118-22-2	шт -Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7 40,5	1,57 -	1717 81	3 -	104 128	0,22 -	- -
31	С130904-46	комплект -Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	1770 -	- -	7080 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0118-15-1	шт -Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8146,35 1212,75	68,6 24,75	16293 2426	137 49	3168 128	6,86 0,13	14 -
33	Е0116-29-1	1шт -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	26	10,99 10,69	- -	286 278	- -	356 128	0,05 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
34	E0116-29-2	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	62	11,13 10,69	- -	690 663	- -	848 128	0,05 -	3 -
		м АНТИКОРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
35	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,8 5,81	0,05 0,02	131 35	- -	31 90	0,03 -	- -
36	E0113-26-21	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	19,64 3,13	0,02 -	118 19	- -	17 90	0,02 -	- -
		м2 изоляция трубопроводов								
37	E0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	16	79,76 40,28	5,31 2,03	1276 644	85 32	677 100	0,24 0,01	4 -
38	E0126-3-3	м -Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	81,36 40,95	5,47 2,03	814 410	55 20	430 100	0,24 0,01	2 -
39	E0126-3-13	м -Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	62	549,78 69,53	10,09 3,83	34086 4311	626 237	4548 100	0,41 0,02	25 1
40	E0126-23-1	м -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	88	114,31 29,93	6,39 2,48	10060 2634	562 218	2852 100	0,19 0,01	17 1
41	C11031-153	м -Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем	0,8	14800 -	- -	11840 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм								
42	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,029 м3	185900	-	5391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 23. ГАЗОХОДЫ	1000м2							
43	Е0116-10-9	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм (ГАЗОХОД)	5,6 м	3564,63	70,85	19962	397	2706	1,98	11
				351	26,53	1966	149	128	0,13	1
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ								
44	Е0126-11-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	3 м	198,39	49,3	595	148	372	0,59	2
				105,53	18,45	317	55	100	0,09	-
45	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	3 м	356,05	26,66	1068	80	887	1,58	5
				285,75	9,9	857	30	100	0,05	-
46	Е0126-11-20	-Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	6 м	356,74	97,37	2140	584	1417	1,1	7
				199,8	36,45	1199	219	100	0,18	1
47	Е0126-17-16	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	6 м	492,64	40,67	2956	244	2373	2,09	13
				380,25	15,3	2282	92	100	0,07	-
48	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	1 м	7634	-	7634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м3								
49	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	119,32	62 -	- -	7398 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0113-29-3 К=2	кг -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	9,5	315,28 5,44	0,14 0,04	2995 52	1 -	47 90	0,03 -	- -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				44748	1454			37
		Тенге				6671	544			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				24787	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3991	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5102	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15032	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				5097	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	764	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1793	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				31676	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		30
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	5866	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19962	-	-		-
	Материалы -	Тенге				17600	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2114	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2706	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	406	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1360	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				24028	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		13
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2520	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				55704	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		44
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	8386	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ДЫМОВАЯ ТРУБА								
51	Е0109-17-1	-Монтаж дымовой трубы	0,434	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	2017 686	992 268	858 90	9,35 2,34	4 1
52	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	т -Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	6	5646 -	- -	33876 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м								
53	Е0109-31-1	-Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения	0,827	9588,67	2833,17	7930	2343	3188	19,8	16
				3712,5	571,22	3070	472	90	2,09	2
		т								
54	С12021-251	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 0,5 до 1,0 т	0,86008	151500	-	130302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	Е0113-44-2	-Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	10,9	731,08	271,94	7969	2964	2053	0,53	6
				108	101,25	1177	1104	90	0,5	5
		м2								
56	Е0113-44-6	-Очистка кварцевым песком поверхности труб диам. до 500 мм и мелких изделий	11,9	296,73	211,86	3531	2521	1566	0,33	4
				67,5	78,75	803	937	90	0,39	5
		м2								
57	Е0113-44-9	-Обеспыливание	11,9	59	47,75	702	568	313	0,07	1
		м2		11,25	18	134	214	90	0,09	1
58	Е0113-45-1	-Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином	11,9	23,19	0,11	276	1	157	0,09	1
				14,65	0,05	174	1	90	-	-
		м2								
59	Е0113-59-1	-Покрытия из нержавеющей стали проволокой диаметром до 1,5 мм плоских наружных поверхностей при производстве работ на строительно-монтажной площадке	11,9	510,63	139,45	6076	1659	1856	0,65	8
				121,5	51,75	1446	616	90	0,25	3
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	24	Тенге			192679	11049			40

			Тенге			7490	3612			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18554	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6899	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6606	-		-
	Местные материалы -		Тенге			207	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5945	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1470	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7498	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140249	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2856	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4496	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130302	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			152953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5103	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33876	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33876	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2033	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35909	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			214831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12601	-		-

РАЗДЕЛ 25. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0116-14-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	5	710,39	9,63	3552	48	1404	1,22	6
				215,78	3,6	1079	18	128	0,02	-
2	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	11 м	693,07	10,34	7624	114	1138	0,43	5
				76,95	3,87	846	43	128	0,02	-
3	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	14 м	362,67	4,19	5077	59	1101	0,34	5
				59,85	1,58	838	22	128	0,01	-
4	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5 м	329,67	4,19	1648	21	393	0,34	2
				59,85	1,58	299	8	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	30	10,99 10,69	- -	330 321	- -	410 128	0,05 -	2 -
6	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	489 -	- -	489 -	- -	- -	- -	- -
7	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	367 -	- -	734 -	- -	- -	- -	- -
8	С130804-46	-Переход, Dy 50х25 мм 10шт	0,1	226 -	- -	23 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
10	С130904-2	-Краны водоразборные КВ-15, Dy 15 мм шт	1	432 -	- -	432 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 15 мм 1кран	1	7932,57 54	1,57 -	7933 54	2 -	69 128	0,3 -	- -
12	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1	3223,67 2218,5	120,17 45	3224 2219	120 45	2897 128	13 0,22	13 -
13	С131002-1	-Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин шт	1	18600 -	- -	18600 -	- -	- -	- -	- -
14	Ц0108-481-2	-Подготовка машин	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т		239	2,3	239	2	95	0,01	-
15	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,5 шт	148,4 108	0,07 0,02	1113 810	1 -	851 105	0,65 -	5 -
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	25	Тенге			51708	427			39
			Тенге			6959	154			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			456	-	-		-
	Материалы -		Тенге			193	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	241	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			229	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	34	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			727	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	276	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1113	-	-		-
	Материалы -		Тенге			302	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	810	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			851	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	128	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			118	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2081	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	938	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50138	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23547	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6061	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20278	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7758	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1164	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3474	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61371	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7225	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			64179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8438	-		-
		РАЗДЕЛ 26. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
16	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4	329,67	4,19	1319	17	315	0,34	1
				59,85	1,58	239	6	128	0,01	-
		м								
17	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	10,99	-	44	-	55	0,05	-
				10,69	-	43	-	128	-	-
		м								
18	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	489	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
20	С130904-2	-Краны водоразборные КВ-15, Dy 15 мм	1	432	-	432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
		1кран								
22	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	148,4	0,07	148	-	113	0,65	1
				108	0,02	108	-	105	-	-
		м2								
23	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36	1370	36	128	0,18	-
		комплект								
24	С СЦММ	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"-10Л	1	7205	-	7205	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0116-23-1	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ -Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	2233,69	91,69	2234	92	1322	5,93	6
				999	33,75	999	34	128	0,17	-
		1узел								
26	С131102-16	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870	-	9870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
		1шт								
28	С130902-153 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	3	2987	-	8961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285	-	1710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
31	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1390	-	1390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С131205-3	-Манометры общего назначения с	1	811	-	811	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехходовым краном ОБМ1-100		-	-	-	-	-	-	-
			компл							
34	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2	693,07 76,95	10,34 3,87	1386 154	21 8	207 128	0,43 0,02	1 -
			м							
35	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	1	362,67 59,85	4,19 1,58	363 60	4 2	79 128	0,34 0,01	- -
			м							
36	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99 10,69	- -	33 32	- -	41 128	0,05 -	- -
			м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			49930	467			26

			Тенге			4585	180			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148	-	-		-
	Материалы -		Тенге			40	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	108	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			113	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	125	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49782	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12719	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4657	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24913	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5960	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	894	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3345	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59087	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5551	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			59364	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5676	-		-

РАЗДЕЛ 27. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К1 И

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЗ								
37	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	19	748,88	1,43	14229	27	2503	0,56	11
				102,38	0,54	1945	10	128	-	-
		м								
38	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1	620,54	0,64	621	1	136	0,58	1
				106,2	0,25	106	-	128	-	-
		м								
39	С130810-138	-Прочистка диам.100 мм	4	741	-	2964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С130810-183	-Ревизии,диаметр 100 мм	1	523	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
		комплект								
42	С131101-68	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	1	5220	-	5220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
43	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
		шт								
44	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
		комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		Тенге		27223	58			14
				Тенге		2605	22			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		27223	-	-		-
		Материалы -		Тенге		15853	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2627	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8707	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1835	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		32420	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			32420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3131	-		-
		РАЗДЕЛ 28. Электрооборудование и освещение								
1	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385 563	223 49,5	3385 563	223 49	582 95	3 0,29	3 -
		шт								
2	75-6-76	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3063-54У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	58500 -	- -	58500 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
3	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9 54	5,4 2,3	63 54	5 2	53 95	- 0,01	- -
		шт								
4	1701-8047	-СЧЕТЧИК РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СР4У-И673	1	1840 -	- -	1840 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1504-1008	шт -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ	4	201,25 -	- -	805 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0108-530-1	ШТ -Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9 394	17,9 2,3	893 394	18 2	376 95	2 0,01	2 -
8	1504-4035	шт -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ ПАЕ-354УЗ ТУ 16-536.489-75	1	3277,5 -	- -	3278 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0121-24-13	ШТ -Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,3 220,5	20,67 8,19	314 221	21 8	247 108	1,26 0,04	1 -
10	С151803-192	шт -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0121-22-6	шт -Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	36,71 31,05	- -	37 31	- -	34 108	0,2 -	- -
12	С151801-108	шт -Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-11 УЗА, количество пакетов 6	1	1480 -	- -	1480 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0121-9-1	шт -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	51	26,92 24,75	- -	1373 1262	- -	1363 108	0,15 -	8 -
14	Е0121-4-1	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	39	9,33 7,99	0,82 0,5	364 312	32 20	358 108	0,05 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
15	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,09	10001 -	- -	900 -	- -	- -	- -	- -
		км								
16	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	35	94,79 78,3	10,91 6,91	3318 2741	382 242	3221 108	0,48 0,03	17 1
		м кабеля								
17	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,035	52100 -	- -	1824 -	- -	- -	- -	- -
		1000м								
18	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	6	244,37 151,65	65,36 34,45	1466 910	392 207	1206 108	0,95 0,16	6 1
		шт								
19	С151702-26	-Светильники тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4	2	1160 -	- -	2320 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
20	С151702-27	-Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	4	2480 -	- -	9920 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
21	С151706-78	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ32	2	81 -	- -	162 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
22	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	8	99 -	- -	792 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
23	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26 27	- -	145 108	- -	117 108	0,17 -	1 -
		шт								
24	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215 -	- -	860 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	4	509	-	2036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0121-3-4	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	30	28,1	-	843	-	584	0,11	3
				18,02	-	541	-	108	-	-
		м								
27	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	3	777	-	2331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
28	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	114,4	7,8	114	8	47	0,29	-
				48,8	0,5	49	-	95	-	-
		м								
29	241649-1063	-Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 20 мм	0,001	20700	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
30	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,008	230214,38	-	1842	-	242	175	1
				27450	-	220	-	110	-	-
		кан.-км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			107949	1133			48

			Тенге			8312	540			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			64423	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			64423	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39354	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5094	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25034	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1359	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2905	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			51317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9991	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1842	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1610	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	220	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			242	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	256	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2331	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2331	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2471	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			120419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10247	-		-

РАЗДЕЛ 29. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ. РЕЗЕВУАРЫ НА 5М3

1	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	10,42	261	-	2720	-	3073	1,81	19
				261	-	2720	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,7	122,18	-	819	-	925	0,89	6
				122,18	-	819	-	113	-	-
		м3								
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,907	749,35	24,55	1429	47	115	0,26	1
				39,83	9,2	76	18	123	0,04	-
		м2								
4	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	755,48	389,08	3022	1556	1629	0,94	4
				153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
		шт								
5	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	2,172	14100	-	30625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27	245,44	3,82	6627	103	1236	0,21	6
				37,35	1,44	1008	39	118	0,01	-
		м2								
7	Е0106-35-1	-Устройство оголовка (В12,5)	0,9	16695,85	1731,7	15026	1559	5028	24,4	22
				4727,25	593,87	4255	534	105	2,22	2
		м3								
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,9135	131	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е0109-7-1	-Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	1,488	17314,61	6991,53	25764	10403	7172	19	28
				3600	1755,49	5357	2612	90	6,13	9
		т								
10	С12021-199	-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	1,488	149600	-	222605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Ц0112-807-1	-Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	426,1	5,4	1704	22	1506	3	12
				416	2,3	1664	9	90	0,01	-
		шт								
12	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	437	-	1748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	5	19139,2	1152,38	95696	5762	11582	8,06	40
				1350,23	431,55	6751	2158	130	2,11	11
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
14	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	4	13400	-	53600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0112-393-1	-Трубопроводы всасывания, футерованные бетоном и арматура приемных колодцев, диаметр наружный 219 мм	0,08	11024,2	6124	882	490	411	18	1
				4860	841,99	389	67	90	4,88	-
		т								
16	Ц0112-1001-4	--Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм	4	1522	334	6088	1336	3882	6	24
				995	83,3	3980	333	90	0,48	2
		шт								
17	2307-10240	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч14БР,ДУ80,РУ16	4	19,5	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА КРЫШКЕ ГОРЛОВИНЫ								
18	Ц0112-1350-1	--Люк замерный, Dy 150 мм	2	827,72	81,23	1655	162	1357	4	8
		шт		733,5	20,25	1467	40	90	0,12	-
19	Ц0112-1352-39	--Хлопушка, Dy 80 мм	4	583,91	50,43	2336	202	1952	3	12
		шт		528,75	13,5	2115	54	90	0,08	-
20	Ц0112-1352-49	--Управление к хлопушкам, Dy 80-200 мм	2	1108,44	67,08	2217	134	1875	7	14
				1026	15,75	2052	32	90	0,09	-
		комплект								
21	Ц0112-1352-2	--Патрубок вентиляционный, Dy 80-100 мм	2	567,25	58,41	1135	117	927	3	6
				501,75	13,5	1004	27	90	0,08	-
		шт								
22	С12021-227	-Лазы круглые для резервуаров	0,38	247800	-	94164	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	2307-50001	-ХЛОПУШКА ХП-80А ДУ 80; РУ 6	2	1253,5	-	2507	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
24	2307-50009	-МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКОЙ МУВ-100 ДУ50,80,100	4	2990	-	11960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
25	2415-1236	-ПАТРУБКИ С ФЛАНЦАМИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ, ДЛИНА ПАТРУБКА 300 ММ	2	241,5	-	483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ ТРУБА ДЫХАТЕЛЬНАЯ И ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ								
26	Ц0112-2-6	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0042	59769 55580	2748 297	251 233	12 1	211 90	316 1,72	1 -
		т								
27	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,038	250 -	- -	260 -	- -	- -	- -	- -
		м								
28	Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0016	45827 42080	2448 248,01	73 67	4 -	61 90	242 1,44	- -
		т								
29	С130806-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,2	363 -	- -	436 -	- -	- -	- -	- -
		м								
30	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,022	17355,77 12555	2191,29 101,25	382 276	48 2	251 90	73,6 0,49	2 -
		т								
31	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,022	162700 -	- -	3579 -	- -	- -	- -	- -
		т								
32	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06 63	9,93 -	296 252	40 -	328 130	0,32 -	1 -
		фланец								
33	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	118,85 96,75	16,47 -	475 387	66 -	503 130	0,46 -	2 -
		фланец								
34	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	4	285	-	1140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
35	С130809-10	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	2	342 -	- -	684 -	- -	- -	- -	- -
36	С130809-11	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377 -	- -	754 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0109-30-1	шт МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ -Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,0422	14359,66 6075	5522,03 1322,37	606 256	233 56	281 90	35,9 4,73	2 -
38	Е0109-29-1	т -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1932	13711,47 5040	5475,87 1552,87	2649 974	1058 300	1146 90	28,9 5,46	6 1
39	Е0109-34-5	т -Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (кронштейн М-1)	0,1952	9751,19 3015	2162,21 415,31	1903 589	422 81	603 90	17,3 1,56	3 -
40	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0422	154400 -	- -	6516 -	- -	- -	- -	- -
41	С12021-267	т -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1932	133700 -	- -	25831 -	- -	- -	- -	- -
42	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1952	114900 -	- -	22428 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0113-45-4	т -Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм бензином	62,48	15,94 7,18	0,11 0,05	996 449	7 3	407 90	0,04 -	3 -
44	Е0113-44-5	м2 -Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	62,48	228,91 51,75	162,54 60,75	14303 3233	10155 3796	6326 90	0,26 0,3	16 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
45	Е0113-44-9	-Обеспыливание	62,48	59	47,75	3686	2983	1645	0,07	4
				11,25	18	703	1125	90	0,09	6
46	Е0113-26-8 к=3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	62,48	210,25	0,36	13136	22	476	0,04	3
				8,31	0,15	519	9	90	-	-
		м2								
47	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	24,6	0,69	246	7	126	0,08	1
				11,7	0,27	117	3	105	-	-
		м3								
		РАЗДЕЛ 1. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА								
48	Ц0112-2-3	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20-25 мм	0,024	146183	4850	3508	116	2997	846	20
				138380	347,02	3321	8	90	2,01	-
		т								
49	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 20-25х2 мм	16	127	-	2032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0592	45827	2448	2713	145	2255	242	14
				42080	248,01	2491	15	90	1,44	-
		т								
51	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	8	775	-	6200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	Ц0112-1352--11	-Клапан дыхательный, Dy 50 мм	2	401,46	11,87	803	24	693	2	4
				382,5	2,25	765	5	90	0,01	-
		шт								
53	2307-50014	-КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СМДК ДИАМ 50 ММ	2	22942,5	-	45885	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0112-1352-22	--Предохранитель огневой, Dy 80 мм	2	598,46	53,62	1197	107	992	3	6
				537,75	13,5	1075	27	90	0,08	-
		шт								
55	2307-10856	-КЛАПАН ОГНЕВОЙ ДИАМ 80 ММ	2	46287,5	-	92575	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0112-790-4	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
				693	18	693	18	90	0,1	-
		шт								
57	2307-10858	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ ДУ80;РУ64	1	10062,5	-	10063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	Ц0112-852-2	-МУФТА СЛИВНАЯ	1	333,4	18,8	333	19	274	2	2
		шт		304	-	304	-	90	-	-
59	2307-50038	-МУФТА СЛИВНАЯ ДИАМ. 80 ММ	1	9156,88	-	9157	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Ц0112-790-1	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	4	514,1	5,4	2056	22	1823	3	12
				504	2,3	2016	9	90	0,01	-
		шт								
61	Ц0112-790-4	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	774,5	74,4	1549	149	1280	4	8
				693	18	1386	36	90	0,1	-
		шт								
62	С130901-109	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440	-	17760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с	2	10400	-	20800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
64	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4 шт	148,4	0,07	594	-	454	0,65	3
			4 м2	108	0,02	432	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			217999	656			73
			Тенге			12484	118			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			9157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			9157	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			161457	-	-		-
		Материалы -	Тенге			227	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12169	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			148523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1643	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			182754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13812	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594	-	-		-
		Материалы -	Тенге			161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	432	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			454	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	500	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46792	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46792	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49600	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			242621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14312	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 30. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1220,04956	22,38	21,57	27304	26316	8692	0,01	7
				0,81	6,53	988	7972	97	0,02	30
		м3								
2	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	39,3564375	167,4	-	6588	-	7445	1,18	46
				167,4	-	6588	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	918,316875	5,55	5,55	5101	5101	1607	-	-
				-	1,8	-	1656	97	0,01	6
		м3								
4	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	393,564375	122,18	-	48086	-	54337	0,89	348
				122,18	-	48086	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	918,316875	21,55	4,52	19786	4147	15170	0,11	99
				17,03	-	15639	-	97	-	-
		м3								
		ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ								
6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы (ТОЛЩ. 100 ММ)	27,9	1901,2	152,52	53043	4255	7647	1,02	28
				153,68	57,15	4288	1594	130	0,28	8
		м3								
		ТРУБЫ ПХВ								
7	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,459	58881,69	25695,31	27027	11794	23801	194	89
				33075	6813,45	15181	3127	130	26,38	12
		км								
8	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	463,59	468	-	216960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,006	51202,26	20326,01	307	122	282	179	1
				30825	5353,43	185	32	130	20,64	-
		км								
10	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	163	-	988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ								
11	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270	1
				48825	4032	244	20	130	19,69	-
		км								
12	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	5,02	629	-	3158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции	0,005	285120,61	30429,76	1426	152	306	205	1
				35550	11495,25	178	57	130	56,14	-
		км								
14	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,001	62566,88	6788,5	63	7	63	253	-
				45675	2565	46	3	130	12,52	-
		км								
15	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	1,004	320	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,001	180453,4	29493,95	180	29	60	203	-
				35325	11142	35	11	130	54,42	-
		км								
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА								
17	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0009	62566,88	6788,5	56	6	56	253	-
				45675	2565	41	2	130	12,52	-
		км								
18	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 15х1 мм	0,3012	29	-	9	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 м	0,6024	56	-	34	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. До 50 мм	0,0009	180453,4	29493,95	162	27	54	203	-
				35325	11142	32	10	130	54,42	-
		км								
		ЗАДВИЖКИ, ВЕНТИЛИ, ФЛАНЦЫ								
21	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 мм		231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
		шт								
22	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином "FAF", PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	12939	-	25878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
23	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
		шт								
24	С130902-64 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином "FAF", PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6468	-	6468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
25	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	14	492	-	6888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0122-37-3	-Установка пожарных подставок	1	575,87	36,99	576	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-
28	С ПРАЙС ЛИСТ	-ПОЖАРНЫЕ ПОДСТАВКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМ.150ММ	1	18433,7	-	18434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
29	Е0116-15-1	-Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
		1шт								
30	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2580	-	2580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	2	3280 -	- -	6560 -	- -	- -	- -	- -
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ								
32	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	2	18075,87 288	36,99 13,5	36152 576	74 27	784 130	1,82 0,07	4 -
33	Е0127-83-1	-Установка указателя пожарного гидранта шт	2	747,86 506,25	146,19 28,22	1496 1013	292 56	1422 133	3,2 0,11	6 -
34	С11011-954	-Указатель пожарного гидранта (ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ) шт	2	1120 -	- -	2240 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОДЦЫ Д=1500 ММ - 3 ШТ								
35	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	4,35	30382,05 1435,5	1879,87 538,43	132162 6244	8177 2342	11163 130	8,86 2,06	39 9
36	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	-Люк полимерно-компазитный тип "Т" комплект	3	13400 -	- -	40200 -	- -	- -	- -	- -
37	С12021-267	-Стремянка металлическая т	0,04836	133700 -	- -	6466 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	23,55	245,44 37,35	3,82 1,44	5780 880	90 34	1078 118	0,21 0,01	5 -
		ВРЕЗКА								
39	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм		396	67,5	396	68	130	0,33	-
		врезка								
		ПРОМЫВКА ТРУБ								
40	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,459	8287,75	-	3804	-	4793	51,5	24
				8032,5	-	3687	-	130	-	-
		км								
41	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,006	8097,13	-	49	-	63	51,5	-
				8032,5	-	48	-	130	-	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге			710654	61021			712

			Тенге			106033	17090			67
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18434	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18434	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1106	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			19540	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			373721	-	-		-
	Материалы -		Тенге			58276	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	122312	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2240	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			147031	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			140970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		70
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21145	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			30881	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			545572	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		845
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	143458	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6466	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6466	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			388	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6854	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			312034	-	-		-
	Материалы -		Тенге			540	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	810	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310613	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1037	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	156	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18784	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			331855	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	966	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге			903820	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		850
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144423	-		-
		РАЗДЕЛ 31. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В2 (ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
42	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	31,48515	22,38	21,57	705	679	224	0,01	-
				0,81	6,53	26	206	97	0,02	1
		м3								
43	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,01565	167,4	-	170	-	192	1,18	1
				167,4	-	170	-	113	-	-
		м3								
44	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	23,6985	5,55	5,55	132	132	41	-	-
				-	1,8	-	43	97	0,01	-
		м3								
45	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,1565	122,18	-	1241	-	1402	0,89	9
				122,18	-	1241	-	113	-	-
		м3								
46	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,6985	21,55	4,52	511	107	391	0,11	3
				17,03	-	404	-	97	-	-
		м3								
		ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ								
47	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы (ТОЛЩ. 100 ММ)	0,72	1901,2	152,52	1369	110	197	1,02	1
				153,68	57,15	111	41	130	0,28	-
		м3								
		ТРУБЫ ПХВ								
48	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,012	58881,69	25695,31	707	308	622	194	2
				33075	6813,45	397	82	130	26,38	-
		км								
49	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	468	-	5672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ								
50	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,003	70153,47	10674,97	210	32	206	270	1
				48825	4032	146	12	130	19,69	-
		км								
51	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	3,012	629	-	1895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ЗАДВИЖКИ, ВЕНТИЛИ, ФЛАНЦЫ								
52	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
		шт								
53	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином "FAF", PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	12939	-	25878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
54	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КОЛОДЦЫ Д=1500 ММ - 2 ШТ								
55	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,08	30382,05	1879,87	123959	7670	10470	8,86	36
				1435,5	538,43	5857	2197	130	2,06	8
		м3								
56	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004прим.	-Люк полимерно-компазитный тип "Т"	3	13400	-	40200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12021-267	-Стремянка металлическая	0,04836	133700	-	6466	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,55	245,44	3,82	5780	90	1078	0,21	5
				37,35	1,44	880	34	118	0,01	-
		м2								
		МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ Д=1000 - 2 ШТ								
59	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,72	46571,41	2104,76	126674	5725	10558	13,9	38
				2362,5	623,48	6426	1696	130	2,48	7
		м3								
60	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	-Люк полимерно-композитный тип "Т"	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
61	С12021-267	-Стремянка металлическая	0,03224	133700	-	4310	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПРОМЫВКА ТРУБ								
62	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,012	8287,75	-	99	-	125	51,5	1
				8032,5	-	96	-	130	-	-
		км								
63	С ЦЕНА ПОСТАВЩИКА	-МОТОПОМПА ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	1	73711,07	-	73711	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	31	Тенге			449279	14888			99
			Тенге			16216	4324			17
	Стоимость оборудования -		Тенге			73711	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			73711	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262379	-	-		-
	Материалы -		Тенге			65035	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20540	-		-
	Местные материалы -		Тенге			166240	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			26129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3919	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17310	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			305819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24459	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10776	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10776	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11423	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			102413	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102413	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			108557	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			499510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24459	-		-
		РАЗДЕЛ 32. ДЛЯ ПОЛИВА								
64	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	8	3223,67	120,17	25789	961	23178	13	104
				2218,5	45	17748	360	128	0,22	2
65	С	-НАСОС ДЛЯ ПОЛИВА SPERONI KPM 1	8	26091,66	-	208733	-	-	-	-
			1насос	-	-	-	-	-	-	-
66	С	-РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ	24	1303,87	-	31293	-	-	-	-
			ШТ	-	-	-	-	-	-	-
67	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00188	247994,13	49389,75	466	93	199	312,7	1
				62775	18657	118	35	130	91,12	-
68	С130806-54 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 15х1 мм	4	29	-	116	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
69	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,004	180453,4	29493,95	722	118	242	203	1
				35325	11142	141	45	130	54,42	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
70	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт								
71	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	489	-	3912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	С131103-12	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	800	375	-	300000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
73	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,096	62566,88	6788,5	6006	652	6020	253	24
				45675	2565	4385	246	130	12,52	1
		км								
74	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	96	56	-	5376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
75	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,096	180453,4	29493,95	17324	2831	5799	203	19
				35325	11142	3391	1070	130	54,42	5
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	32	Тенге			603525	4969			161

			Тенге			27817	1882			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			240026	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			240026	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24518	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12787	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9431	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12260	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1839	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11270	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			338981	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8520	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20268	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309404	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3891	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			386820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			665831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35429	-		-
		РАЗДЕЛ 33. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
76	E0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	685,081152	22,38	21,57	15332	14777	4881	0,01	4
				0,81	6,53	555	4477	97	0,02	17
		м3								
77	E0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,099392	167,4	-	3699	-	4180	1,18	26
				167,4	-	3699	-	113	-	-
		м3								
78	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	515,65248	5,55	5,55	2864	2864	902	-	-
				-	1,8	-	930	97	0,01	4
		м3								
79	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	220,99392	122,18	-	27001	-	30511	0,89	196
				122,18	-	27001	-	113	-	-
		м3								
80	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	515,65248	21,55	4,52	11110	2329	8518	0,11	56
				17,03	-	8782	-	97	-	-
		м3								
		ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ								
81	E0123-1-1	-Устройство песчаного	12,18	1901,2	152,52	23157	1858	3338	1,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания под трубопроводы (ТОЛЩ. 100 ММ)		153,68	57,15	1872	696	130	0,28	3
		м3								
		ТРУБ ИЗ ПХВ								
82	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,203	139706,75 48375	90794,12 19582,83	28360 9820	18431 3975	17934 130	286 84,07	58 17
		км								
83	С130804-809 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 200х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	205,03	733 -	-	150287 -	-	-	-	-
		м								
		КОЛОДЦЫ Д=1000 ММ - 9ШТ								
84	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	8,93	23119,44 2286	2308,84 864,68	206457 20414	20618 7722	36576 130	13,87 4,22	124 38
		м3								
85	С12021-267	-Стремянка металлическая	0,14508	133700 -	-	19397 -	-	-	-	-
		т								
		КОЛОДЦЫ Д=1500 ММ - 3ШТ								
86	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	13,45	20758,25 1615,95	1538,85 576,23	279198 21735	20698 7750	38330 130	9,66 2,81	130 38
		м3								
87	С12021-267	-Стремянка металлическая	0,0806	133700 -	-	10776 -	-	-	-	-
		т								
		ЛЮК НА ВСЕ КОЛОДЦЫ								
88	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк полимерно-композитный, тип Л	9	8060 -	-	72540 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004прим.	комплект								
89	С131104-10 Изм. и доп.вып.7	-Люк полимерно-компазитный,тип Т	3	13400 -	- -	40200 -	- -	- -	- -	- -
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004прим.	комплект								
90	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	94,2	245,44 37,35	3,82 1,44	23120 3518	360 136	4312 118	0,21 0,01	20 1
		м2								
		МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ Д=1000 - 2 ШТ								
91	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,89	28075,54 2645,33	2538,55 950,63	53063 5000	4798 1797	8835 130	15,87 4,64	30 9
		м3								
92	С12021-267	-Стремянка металлическая	0,03224	133700 -	- -	4310 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		ПРОМЫВКА ТРУБ								
93	Е0122-32-6	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,203	4435 3870	- -	900 786	- -	1021 130	24,7 -	5 -
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		Тенге			971774	86732			660
			Тенге			103181	27482			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			674263	-	-		-
	Материалы -		Тенге			59837	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	130663	-		-
	Местные материалы -		Тенге			424513	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			159339	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		80
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23901	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50016	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			883618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154564	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34484	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34484	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36553	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			263027	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			263027	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			278809	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			1198980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154564	-		-
		РАЗДЕЛ 34. ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ								
94	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	18	28,89	27,85	520	501	165	0,01	-
				1,04	8,44	19	152	97	0,03	1
95	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (м3)	1,2	294,75	-	354	-	400	1,89	2
				294,75	-	354	-	113	-	-
96	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (м3)	2,1	6,48	6,48	14	14	4	-	-
				-	2,1	-	4	97	0,01	-
97	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (м3)	0,6	134,1	-	80	-	91	0,97	1
				134,1	-	80	-	113	-	-
98	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (м3)	2,1	14,01	14,01	29	29	10	-	-
				-	4,8	-	10	97	0,02	-
99	E0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты (м3)	0,3	2541,77	100,89	763	30	57	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				123,75	38,25	37	11	118	0,18	-
		м3								
100	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	2,5	66,04	15,09	165	38	142	0,24	1
				40,5	5,65	101	14	123	0,03	-
		м2								
101	Е0111-19-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	2,5	53,9	20,79	135	52	125	0,21	1
				33,11	7,7	83	19	123	0,01	-
		м2								
102	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,2625	6190	-	1625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
103	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,5	235,97	9,95	590	25	172	0,36	1
				52,2	3,74	131	9	123	0,02	-
		м2								
104	Е0111-11-2 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,5	66,86	1,34	167	3	5	0,01	-
				1,26	0,5	3	1	123	-	-
		м2								
105	Е0122-43-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	1,13	20453,89	498,55	23113	563	4507	15,7	18
				2880	188,33	3254	213	130	0,92	1
		м3								
106	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05518	13010,1	1826,1	718	101	679	42,7	2
				8100	690,75	447	38	140	3,37	-
		т								
108	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00518	47200	-	244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
109	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,05	63800 -	- -	3190 -	- -	- -	- -	- -
110	С130901-70	-САЛЬНИК Д 200 шт	1	1600 -	- -	1600 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			41367	1357			25
			Тенге			4509	473			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			244	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			244	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			259	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31462	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4982	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3190	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18430	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	954	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5936	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9660	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9660	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10240	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			50589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5936	-		-
		РАЗДЕЛ 35. НАДВОРНАЯ УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА-2ШТ								
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	40,2	28,89 1,04	27,85 8,44	1161 42	1119 339	369 97	0,01 0,03	- 1
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	7,8	218,93 218,93	- -	1708 1708	- -	1930 113	1,54 -	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
3	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	19,2	9733,87	86,6	186890	1663	10548	3,06	59
				490,5	32,72	9418	628	105	0,16	3
		м3								
4	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,488	131	-	2553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	49	134,45	3,39	6588	166	6057	0,65	32
				117	0,72	5733	35	105	0,05	2
		м2								
6	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	49	55,56	0,23	2722	11	2644	0,29	14
				51,3	0,09	2514	4	105	-	-
		м2								
		люк								
7	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,5	375,5	30,89	188	15	122	1,23	1
				191,93	11,68	96	6	120	0,06	-
		м2								
8	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,5	12300	-	6150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		стены.перегородки								
10	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10,8	8553,84	335,84	92381	3627	10523	4,54	49
				699,75	126	7557	1361	118	0,61	7
		м3								
11	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,44	1075,68	34,37	9079	290	2010	1,21	10
				189	12,87	1595	109	118	0,06	1
		м2								
		ПРОЕМЫ								
12	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,72	398,48	102,53	2678	689	1511	0,9	6
				151,65	35,67	1019	240	120	0,14	1
		м2								
13	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	6,72	4010	-	26947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫША								
15	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,1	21304,82	334,28	2130	33	423	22,1	2
		м3		3397,5	126	340	13	120	0,62	-
16	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	13	555,58	8,2	7223	107	1095	0,42	6
				67,73	3,08	880	40	119	0,02	-
		м2								
17	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	6,84	767,86	7,54	5252	52	1785	1,43	10
				214,65	2,86	1468	20	120	0,01	-
		м2								
18	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1	573,75	28,11	57	3	16	0,78	-
				123,75	10,58	12	1	120	0,05	-
		м3								
19	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	13	20,48	0,91	266	12	78	0,03	-
				4,68	0,34	61	4	120	-	-
		м2								
		полы								
20	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1,208	2654,32	274,19	3206	331	1565	6,93	8
				994,5	103,5	1201	125	118	0,5	1
		м3								
21	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4832	9509,28	-	4595	-	337	3,66	2
				567	-	274	-	123	-	-
		м3								
22	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,04	235,97	9,95	1425	60	416	0,36	2
				52,2	3,74	315	23	123	0,02	-
		м2								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	42	196,81	2	8266	84	4140	0,57	24
				93,6	0,27	3931	11	105	0,04	2
		м2								
24	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	48,72	17,43	0,12	849	6	705	0,09	4
				13,73	0,05	669	2	105	-	-
		м2								
25	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	44	237,3	1,96	10441	86	5052	0,61	27
				108,9	0,45	4792	20	105	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	Е0115-155-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	44	13,73	0,9	604	40	463	0,06	3
				9,68	0,34	426	15	105	-	-
		м2								
27	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,35	4209,27	100,89	1473	35	67	0,85	-
				123,75	38,25	43	13	118	0,18	-
		м3								
28	Е0116-5-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	6	781,79	7,07	4691	42	1023	0,7	4
				130,5	2,66	783	16	128	0,01	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35		Тенге			401285	8472			275

			Тенге			44878	3025			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			396595	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29183	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	47104	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44857	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			270030	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			51857	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7778	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26907	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			475358	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		316
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	54882	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4691	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3865	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	799	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1023	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	153	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			343	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6056	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	952	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35		Тенге			481414	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		321
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55835	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	18472130	278090		5240
	Тенге	913210	98650		470
Стоимость оборудования -	Тенге	1183580	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1183580	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7480	-	-	-
Материалы -	Тенге	1522	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5735	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5185	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	778	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	760	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	13426	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	33
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6512	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4107056	-	-	-
Материалы -	Тенге	47994	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20269	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32263	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	207	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19597	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2940	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7599	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	134253	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	122
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23208	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	140249	-	-	-
Материалы -	Тенге	2856	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4496	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	130302	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4046	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	607	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8658	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	152953	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5103	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	482428	-	-	-
Материалы -	Тенге	177091	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	70686	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	225835	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	13	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	90478	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13572	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34374	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	607280	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	450
Сметная заработная плата -	Тенге	-	84258	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	24129422	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6310
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1190820	-	-

Генподрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Аманбаев Н.

Субподрядчик
Директор ТОО «НурТехСервис»

_____ Бегимбаев Ж.