Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №27 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной детского сада Алтын Сака в а.Луговой района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

АКТ №9 от 16.08.2019г.
выполненных работ с 17.07.2019г. по 16.08.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны электромагнитные. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	5447,4	225,42	5447	225	2909	2330	8399						
					2313,22	63,96	2313	64	--	622							
2.	Перечень материалов в п.3	-Система контроля загазованности САКЗ-МК2-DN 50 НД с электромагнитным клапаном КЗЭУГ-50 НД диаметр 50	комплект	1	72907,77	--	72908	--	--	--	72908						
					--	--	--	--	72908	--							
3.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	1854,43	113,26	5563	340	901	4298	10650						
					1440,6	21,32	4322	64	--	789							
4.	2304-0910	-Краны шаровые фланцевые	шт.	1	21900	--	21900	--	21900	--	23652						

-0304 РСНБ РК 2015	11ч38п1, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	1752
	СП - 8%		2	33604	--	67208	--	67208	--	72585
5. 2304-0910 -0306 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые 11ч38п1, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	5377
	СП - 8%		2	2149	--	4298	--	4298	--	4642
6. 2302-0103 -0805 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	344
	СП - 8%		4	3092	--	12368	--	12368	--	13357
7. 2302-0103 -0807 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	989
	СП - 8%		1	4100,85	113,26	4101	113	2728	1256	5785
8. 1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-Счетчик газовый с корректором, диаметр 50 мм. Установка	счетчик		1260,26	21,32	1260	21	--	429
	НР - 98%; СП - 8%		1	351190,48	--	351190	--	--	--	351190
9. Перечень материало в п.4	-Счетчик газовый G65	комплект		--	--	--	--	351190	--
			1	14454,31	48,86	14454	49	3640	10571	27027
10. 1119-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 30 м3/ч. Установка	устройство		10765,3	21,32	10765	21	--	2002
	НР - 98%; СП - 8%		0,00627	864851,65	447662,39	5423	2807	118	3216	9329
11. 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		398379,8	119682,68	2498	750	--	691

	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%							
12.	2302-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	164	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--	--	39	
		СП - 8%									
13.	2302-0101 -0122 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	276	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--	--	44	
		СП - 8%									
14.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	417	--	1668	--	1668	--	1801
					--	--	--	--	--	133	
		СП - 8%									
15.	2302-0101 -0728 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2728	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--	--	218	
		СП - 8%									
16.	2302-0101 -1032 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ	шт.	1	1158	--	1158	--	1158	--	1251
					--	--	--	--	--	93	

		17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		СП - 8%								
17.	2302-0103 -3418 РСНБ РК 2015	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	835	--	835	--	835	--	902
					--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
18.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,69	741,74	0,92	3479	4	612	2292	6232
					610,47	0,41	2863	2	--	462	
		НР - 80%; СП - 8%									
19.	2302-1104 -0407 РСНБ РК 2015	-Хомуты для крепления труб	шт.	2	419	--	838	--	838	--	905
					--	--	--	--	--	67	
		СП - 8%									
		Опоры под газопровод Д108х4мм.									
20.	1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,768	3070,17	--	2358	--	--	1698	4380
					3070,17	--	2358	--	--	324	
		НР - 72%; СП - 8%									
21.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,336	631,01	--	212	--	--	153	394
					631,01	--	212	--	--	29	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,504	23392,01	1657,46	11790	835	8970	1949	14838
					3938,13	311,36	1985	157	--	1099	
		НР - 91%; СП - 8%									
23.	1109-0301 -0201 РСНБ РК	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад	т конструкций	0,018216	21788,15	10325,42	397	188	39	150	590
					9331,3	2571,54	170	47	--	44	

	2015	высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
		НР - 69%; СП - 8%								
24.	2106-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0189446	445117	--	8433	--	8433	--	9107
					--	--	--	--	--	675	
		СП - 8%									
25.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,54648	88,17	2,22	48	1	27	14	67
					35,72	0,21	20	--	--	5	
		НР - 69%; СП - 8%									
26.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,09296	70,91	1,57	78	2	53	16	101
					20,87	0,21	23	--	--	7	
		НР - 69%; СП - 8%									
27.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,36	2083,96	40,57	7002	136	5215	1554	9240
					491,4	5,86	1651	20	--	684	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Подземный газопровод									
1.	1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	114,9	109,84	104,59	12621	12017	--	2362	16182
					5,25	23,3	603	2677	--	1199	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	36,4	631,01	--	22969	--	--	16537	42666
					631,01	--	22969	--	--	3160	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении	м3 грунта	78,5	26,08	26,08	2047	2047	--	498	2748
					--	8,8	--	691	--	204	

		грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%		78,5	129,77	62,27	10187	4888	--	5397	16830
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		67,5	27,98	5299	2197	--	1247	
5.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	36,4	3323,03	147,95	120958	5385	85165	31448	164599
					835,38	37,31	30408	1358	--	12193	
6.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,012	289230,31	92219,99	3471	1107	1	2629	6588
					196910	24411,54	2363	293	--	488	
7.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,14	254535,38	72800,22	35635	10192	7	27821	68533
					181685	19045,1	25436	2666	--	5076	
8.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	152	-69,15	-1,16	-10510	-176	-61	-10067	-22224
					-67,58	--	-10273	--	--	-1646	
9.	2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	12,12	2411	--	29221	--	29221	--	31559
					--	--	--	--	--	2338	
10.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	141,4	835	--	118069	--	118069	--	127515
					--	--	--	--	--	9446	
11.	1122-1401 -0301	-Протаскивание в футляр	м трубы,	12	1058,94	7,02	12707	84	1827	10710	25291
					899,7	1,81	10796	22	--	1873	

	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%	уложенно й в футляре							
12.	2302-0302 -1207 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	954 ---	-- --	2862 --	-- --	2862 --	-- 229	3091
13.	2302-0302 -5119 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	5617 ---	-- --	5617 --	-- --	5617 --	-- 449	6066
14.	2302-0302 -9207 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	11	521 ---	-- --	5731 --	-- --	5731 --	-- 458	6189
15.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	417 ---	-- --	1668 --	-- --	1668 --	-- 133	1801
		Контрольные трубки на врезке									
16.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	6097,67 ---	1866,14 ---	12195 ---	3732 ---	2802 ---	6844 ---	20562
17.	2102-0101 -0603 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,7	15098 ---	-- --	10569 --	-- --	10569 --	-- 845	11414
18.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,08	27555,83 ---	-- --	2204 --	-- --	2204 --	-- 176	2381

19.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	0,68766	817,85 222,6	19,67 2,13	562 153	14 1	395 --	144 56	763
20.	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок для газа СП - 8%	шт.	2	16505 --	-- --	33010 --	-- --	33010 --	-- 2641	35651
		Контрольные трубки в местах поворотов и выхода из земли									
21.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	6097,67 2830,42	1866,14 625,93	18293 8491	5598 1878	4204 --	10265 2285	30843
22.	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	1,05	15098 --	-- --	15853 --	-- --	15853 --	-- 1268	17121
23.	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок для газа СП - 8%	шт.	3	16505 --	-- --	49515 --	-- --	49515 --	-- 3961	53476
24.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,12	27555,83 --	-- --	3307 --	-- --	3307 --	-- 265	3571
25.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,03149	817,85 222,6	19,67 2,13	844 230	20 2	594 --	216 85	1144
26.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	0,18	3323,03 835,38	147,95 37,31	598 150	27 7	421 --	156 60	814

		Контрольные трубки на футляре								
27.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	6112,77 2830,42	1866,14 625,93	6113 2830	1866 626	1417 --	3422 763	10297
28.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	289230,31 196910	92219,99 24411,54	145 98	46 12	1 --	110 20	275
29.	2301-0502 -0608 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	0,505	1663 --	-- --	840 --	-- --	840 --	-- 67	907
30.	2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Уличный лючок для газа СП - 8%	шт.	1	16505 --	-- --	16505 --	-- --	16505 --	-- 1320	17825
31.	2302-0302 -8704 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	580 --	-- --	580 --	-- --	580 --	-- 46	626
32.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса B15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,04	27555,83 --	-- --	1102 --	-- --	1102 --	-- 88	1190
33.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	0,34383	817,85 222,6	19,67 2,13	281 77	7 1	197 --	72 28	381
		Контрольно-измерительный пункт									
34.	1124-0207 -0202	-Пункт контрольный. Устройство	шт.	2	5592,56 2283,4	551,7 213,2	11185 4567	1103 426	5515 --	4943 1290	17419

	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%								
35.	Коммерческое предложение	-Контрольно-измерительный пункт(КИП)	шт	2	59523,81	--	119048	--	--	--	119048
					--	--	--	--	119048	--	
36.	1101-0205 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,98	1352,07	--	1325	--	--	954	2461
					1352,07	--	1325	--	--	182	
		НР - 72%; СП - 8%									
37.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,724	631,01	--	457	--	--	329	849
					631,01	--	457	--	--	63	
		НР - 72%; СП - 8%									
38.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,08	5012,06	1442,16	401	115	230	96	537
					696,15	592,28	56	47	--	40	
		НР - 93%; СП - 8%									
39.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,75	22805,67	1097,26	39910	1920	30333	7308	50995
					4375,7	213,38	7657	373	--	3777	
		НР - 91%; СП - 8%									
40.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08	86174,66	6736	6894	539	585	4000	11766
					72128	338,09	5770	27	--	872	
		НР - 69%; СП - 8%									
41.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0832	491540	--	40896	--	40896	--	44168
					--	--	--	--	--	3272	
		СП - 8%									
42.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,07	141,83	3,13	152	3	104	31	198
					41,75	0,43	45	--	--	15	
		НР - 69%; СП - 8%									
43.	1308-0201 -0201 РСНБ РК	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без	м кабеля	12	313,96	144,84	3768	1738	623	1349	5526
					117,26	38,85	1407	466	--	409	

	2015 Изм. и доп. вып. 9	покрытий НР - 72%; СП - 8%							
44.	2306-0112 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012 СП - 8%	км	0,012	124547 ---	-- ---	1495 ---	-- ---	1495 ---	-- ---	1614
45.	1125-0103 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Трубопроводы. Укладка по опорам НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	1939395,55 408278	1100880,92 253907,88	11636 2450	6605 1523	2581 --	3616 1220	16472
46.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6,06	902 ---	-- ---	5466 ---	-- ---	5466 ---	-- ---	5903
47.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,56	741,74 610,47	0,92 0,41	1157 952	1 1	204 --	762 154	2073
48.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	1311,37 1067,86	73,29 31,98	2623 2136	147 64	340 --	2178 384	5184
49.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	2	33206 ---	-- ---	66412 ---	-- ---	66412 ---	-- 5313	71725
50.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1637 ---	-- ---	6548 ---	-- ---	6548 ---	-- 524	7072

		СП - 8%								
		Кран полиэтиленовый ПЭ 63мм								
51.				0,05	3805,03	1048,02	190	52	88	55	265
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки, под ковер	м3			1008,45	193,27	50	10	--	20	
	НР - 91%; СП - 8%										
52.				0,05	27555,83	--	1378	--	1378	--	1488
2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3			--	--	--	--	--	110	
	СП - 8%										
53.				1	6053,73	226,28	6054	226	83	3519	10338
1312-1203 -0301 РСНБ РК 2015	-Арматура чугунная муфтовая на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 20-65 мм. Монтаж оборудования	шт.			5745	23,4	5745	23	--	766	
	НР - 61%; СП - 8%										
54.				1	80364	--	80364	--	80364	--	86793
2304-0908 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.			--	--	--	--	--	6429	
	СП - 8%										
	Газорегуляторный пункт ГРПШ-1000										
55.				1	24786,64	900,2	24787	900	12519	11391	39072
1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка			11368	255,85	11368	256	--	2894	
	НР - 98%; СП - 8%										
56.				1	195578,23	--	195578	--	--	--	195578
Перечень оборудования п.1	-Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с РДНК-1000	шт.			--	--	--	--	195578	--	
57.				1	1830	88,83	1830	89	300	1422	3512
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.			1440,6	10,66	1441	11	--	260	
	НР - 98%; СП - 8%										
58.				1	1525	--	1525	--	1525	--	1647
2304-0901 -0501 РСНБ РК	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти	шт.			--	--	--	--	--	122	

2015	и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
	СП - 8%									
59. 1124-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	7843,22	3060,11	7843	3060	1130	4519	13352
				3652,68	912,26	3653	912	--	989	
	НР - 99%; СП - 8%									
60. 2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	201	--	503	--	503	--	543
				--	--	--	--	--	40	
	СП - 8%									
61. 1101-0205 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2	1352,07	--	2704	--	--	1947	5023
				1352,07	--	2704	--	--	372	
	НР - 72%; СП - 8%									
62. 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,34	22805,67	1097,26	7754	373	5893	1420	9908
				4375,7	213,38	1488	73	--	734	
	НР - 91%; СП - 8%									
63. 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,08	21788,15	10325,42	1743	826	170	657	2592
				9331,3	2571,54	747	206	--	192	
	НР - 69%; СП - 8%									
64. 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0832	491540	--	40896	--	40896	--	44168
				--	--	--	--	--	3272	
	СП - 8%									
65. 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	70,91	1,57	156	3	107	32	203
				20,87	0,21	46	--	--	15	
	НР - 69%; СП - 8%									

66.			0,14	25547,42	18441,02	3577	2582	--	1069	5017
1310-0904 -0101 РСНБ РК-2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля		7106,4	3494,23	995	489	--	372	
67.			140	11,05	--	1548	--	1548	--	1671
СТПЕРЕЧЕНЬ оборудования и материалов п.2	-Лента сигнальная ЛСГ200 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	124	
68.			0,14	85158,08	61470,08	11922	8606	--	3562	16723
1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	-Кабели. Прокладка в траншее НР - 72%; СП - 8%	км кабеля		23688	11647,44	3316	1631	--	1239	
69.			0,14	124547	--	17437	--	17437	--	18832
2306-0112 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012 СП - 8%	км		--	--	--	--	--	1395	
	Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 63 мм из земли (1шт)									
70.			0,01566	1208295,65	447662,39	18922	7010	5673	8032	29110
1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		398379,8	119682,68	6239	1874	--	2156	
71.			1,5	835	--	1253	--	1253	--	1353
2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	100	
72.			2	1202,63	796,91	2405	1594	--	1204	3898
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.		405,72	202,37	811	405	--	289	
73.			1	1198	--	1198	--	1198	--	1294
2302-0304	-Муфта полиэтиленовая	шт.								

	-2607 РСНБ РК 2015	электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	96	
		СП - 8%		1	964	--	964	--	964	--	1041
74.	2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	77	
		СП - 8%		0,005	23854	--	119	--	119	--	129
75.	2113-0816 -2203 РСНБ РК 2015	-Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м		--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%		1	391	--	391	--	391	--	422
76.	2110-0501 -1201 РСНБ РК 2015	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг		--	--	--	--	--	31	
		СП - 8%		0,005	16176,11	1128,69	81	6	71	5	93
77.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3		866,21	217,04	4	1	--	7	
		НР - 91%; СП - 8% Опознавательные знаки - 2 шт		0,2	2091,6	--	418	--	--	301	777
78.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2091,6	--	418	--	--	58	
		НР - 72%; СП - 8%		0,2	693,04	--	139	--	--	100	257
79.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		693,04	--	139	--	--	19	
		НР - 72%; СП - 8%		0,032	3839,18	856,16	123	27	76	29	164
80.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		638,82	325,78	20	10	--	12	
		НР - 93%; СП - 8%		0,22624	17452,63	1048,02	3948	237	3483	247	4532
81.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1008,45	193,27	228	44	--	336	
		НР - 91%; СП - 8%		0,016	21788,15	10325,42	349	165	35	131	518
82.	1109-0301 -0201	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и	т конструк		9331,3	2571,54	149	41	--	38	

	РСНБ РК 2015	крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	ций							
83.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,01664	491540 ---	-- ---	8179 ---	-- ---	8179 ---	-- 654	8834
84.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,78	741,74 610,47	0,92 0,41	579 476	1 --	102 --	381 77	1037
85.	1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,05056	304599,81 166313	128294,4 16067,3	15401 8409	6487 812	505 --	6363 1741	23504
86.	2105-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,0537958	1264170 ---	-- ---	68007 ---	-- ---	68007 ---	-- 5441	73448
87.	1109-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,05056	79336,24 73315,3	4169,25 1524,45	4011 3707	211 77	93 --	2611 530	7152
88.	1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	117,35 116,62	0,73 0,32	939 933	6 3	-- --	646 127	1711

89.		НР - 69%; СП - 8%								
2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001184	404706	--	479	--	479	--	518
				--	--	--	--	--	38	
90.		СП - 8%								
1115-0403 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5904	251,43	0,92	400	1	232	134	577
				104,9	0,41	167	1	--	43	
	НР - 80%; СП - 8%									
91.		Пневматическое испытание газопровода								
1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,146	801160,68	683590,05	116969	99804	1190	29557	158249
				109416	113052,1	15975	16506	--	11722	
	НР - 91%; СП - 8%									
92.										
1339-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	11	127,4	--	1401	--	--	855	2437
				127,4	--	1401	--	--	181	
	НР - 61%; СП - 8%									
93.										
1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	11	549,66	19,8	6046	218	412	3304	10098
				492,4	--	5416	--	--	748	
	НР - 61%; СП - 8%									
94.										
1124-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	5331,19	939,65	5331	940	663	3691	9744
				3728,41	--	3728	--	--	722	
	НР - 99%; СП - 8%									

95.	2101-0102 -0201 РСНБ РК 2015	Глина огнеупорная порошкообразная ГОСТ 3226-93 СП - 8%	т	0,00028	48910	--	14	--	14	--	15	
					--	--	--	--	--	1		

ИТОГО : Тенге 1965327,27

Непредвиденные работы и затраты-2%	39306,54
Итого непредвиденные работы и затраты-2%	2004633,81
Пересчет в текущих ценах, К-1,0498961	2104657,22
Итого без НДС	252558,86
НДС-12%	2357216,08
Итого с НДС	

Сумма прописью: Два миллиона триста пятьдесят семь тысячи двести шестнадцать тенге восемь тиын.

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке, ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель _____ Елемесов К.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АКТЕМ-СТРОЙ»
Жамбылская область,г.Тараз, ул.Болтрик Шешен,1,4

Руководитель _____ Булатов М.М.

Калдашов Т.

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Форма N 3

Договор №27от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной детского сада Алтын Сака в а.Луговой района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

Справка №9
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 г.

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость в т.ч. НДС (тенге)	Аванс (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года в т.ч. НДС (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за август месяц			
			Сумма аванса (тенге)		НДС	Сумма в т.ч. НДС (тенге)	Удержание гарантии 5%	Итого к оплате с НДС
1	Газоснабжение котельной деского сада Алтын Сака в а.Луговой района Т.Рыскулова Жамбылской области.	2357216,08		6054562,08	252558,86	2357216,08	117860,80	2239355,28

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке, ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель Елемесов К.