Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй"
Автор: ТОО "Exclusive Project Company"
Стройка: "Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице К.Омирзакулы в н.п Кенесарык в сельском округе Каскасу Толебийского района, Туркестанской области"
Дополнительное соглашение №62/1 от 18.07.2023г к Договору №62 от 19.06.2023г.

Акт № 4
приемки выполненных работ за Ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ										
1	Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3141667		236514,35	137200,43	74305	43104	1499	34492	117501
						94543,18	42692,40	29702	13413		8704	
2	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,933		561777,00	--	524138	--	524138	--	566069
						--	--	--	--		41931	
3	С1243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,0055		2288123,00	--	12585	--	12585	--	13592
						--	--	--	--		1007	
4	С1243-701-0721	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	0,004		3155884,00	--	12624	--	12624	--	13634
						--	--	--	--		1010	
		Стальные конструкции										
5	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,0199076		998585,00	--	19879	--	19879	--	21469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1590	
6	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3787,00	--	7574	--	7574	--	8180
					--	--	--	--		606	
7	С1252-207-3942 прим	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	2	1478,00	--	2956	--	2956	--	3192
					--	--	--	--		236	
8	С1252-207-3951 прим	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГs56/	шт.	6	12466,00	--	74796	--	74796	--	80780
					--	--	--	--		5984	
9	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015,00	--	36030	--	36030	--	38912
					--	--	--	--		2882	
10	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417,00	--	6834	--	6834	--	7381
					--	--	--	--		547	
11	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909,00	--	101454	--	101454	--	109570
					--	--	--	--		8116	
12	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2585,00	--	15510	--	15510	--	16751
					--	--	--	--		1241	
13	С1252-207-0534 прим	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ77,ТМ78,ТМ78А,ТМs60а/	шт.	7	11901,00	--	83307	--	83307	--	89972
					--	--	--	--		6665	
14	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11174,00	--	22348	--	22348	--	24136
					--	--	--	--		1788	
15	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096,00	--	8384	--	8384	--	9055
					--	--	--	--		671	
16	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1682,00	--	10092	--	10092	--	10899
					--	--	--	--		807	
17	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1728,00	--	3456	--	3456	--	3732
					--	--	--	--		276	
				Линейная арматура							
18	С1252-207-2108	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	952,00	--	11424	--	11424	--	12338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		914	
19	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	175,00	--	3150	--	3150	--	3402
					--	--	--	--		252	
20	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	647,00	--	15140	--	15140	--	16351
					--	--	--	--		1211	
21	С1252-207-0104	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	48,00	--	672	--	672	--	726
					--	--	--	--		54	
22	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.	20	2764,93	--	55299	--	55299	--	59723
					--	--	--	--		4424	
23	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	12	4150,12	--	49801	--	49801	--	53785
					--	--	--	--		3984	
24	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Искровый разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	7236,54	--	21710	--	21710	--	23447
					--	--	--	--		1737	
25	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Искровый разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	15606,00	--	327726	--	327726	--	353944
					--	--	--	--		26218	
26	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	21	13904,00	--	291984	--	291984	--	315343
					--	--	--	--		23359	
27	С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14295,00	--	171540	--	171540	--	185263
					--	--	--	--		13723	
28	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1060,00	--	31800	--	31800	--	34344
					--	--	--	--		2544	
29	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	77	2097,00	--	161469	--	161469	--	174387
					--	--	--	--		12918	
30	С1252-207-2615 прим	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	28	2097,00	--	58716	--	58716	--	63413
					--	--	--	--		4697	
31	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	2097,00	--	12582	--	12582	--	13589
					--	--	--	--		1007	
32	С1252-207-2619 прим	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	3	5695,00	--	17085	--	17085	--	18452
					--	--	--	--		1367	
33	С1252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	36	21588,00	--	777168	--	777168	--	839341
					--	--	--	--		62173	
34	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,6666667	21251,00	--	14167	--	14167	--	15300
					--	--	--	--		1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	6	12612,00	--	75672	--	75672	--	81726
					--	--	--	--		6054	
36	С1252-202-0510	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3860,00	--	23160	--	23160	--	25013
					--	--	--	--		1853	
37	С1252-207-1110	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1359,00	--	21744	--	21744	--	23484
					--	--	--	--		1740	
38	С1252-207-1150	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	15992,00	--	191904	--	191904	--	207256
					--	--	--	--		15352	
39	С1252-207-2320	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2873,00	--	17238	--	17238	--	18617
					--	--	--	--		1379	
40	С1252-207-2320	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2873,00	--	40222	--	40222	--	43440
					--	--	--	--		3218	
41	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	433,00	--	8660	--	8660	--	9353
					--	--	--	--		693	
42	С1252-206-0506	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1343,00	--	16116	--	16116	--	17405
					--	--	--	--		1289	
43	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1038,00	--	12456	--	12456	--	13452
					--	--	--	--		996	
		Металлопрокат									
44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1143471	376202,00	--	43018	--	43018	--	46459
					--	--	--	--		3441	
45	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014	т	0,5594263	356318,00	--	199334	--	199334	--	215281
					--	--	--	--		15947	
46	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП1)	т	0,0089848	998585,00	--	8972	--	8972	--	9690
					--	--	--	--		718	
47	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5121069	783,00	--	1184	--	1184	--	1279
					--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3697385	43104	3624579	34492	4030428
		Накладные расходы	Тенге				34492				
		Сметная прибыль	Тенге				298551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4030428				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4030428				4030428
		- Накладные расходы	Тенге							34492	
		- Сметная прибыль	Тенге							298551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете:	Тенге				4030428				
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				96730				
		Итого с вр.зд. и сооружениями	Тенге				4127158				
		Доп.затраты при пр-во работ в зим. время 0,24%	Тенге				9905				
		Итого с доп. затратами при пр-во работ в зим. время	Тенге				4137063				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				82741				
		Итого					4219805				
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2023г.с коэффицентом К=1,079	Тенге				4553169				
		НДС-12%	Тенге				546380				
		Итого с НДС	Тенге				5099550				
		Сметная стоимость с коэффицентом договорной цены К=0,949999996	Тенге				4844571,43				
		Итого	**Тенге**				**4844571,43**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

С.Д.Калдыбаев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

М.К.Бекбауов

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

Е.А.Балабаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андас-групп"

М.Н.Сэтбай

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "Exclusive Project Company"

Е.Нуралиев