Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй"
Автор: ТОО "Exclusive Project Company"
Стройка: "Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице К.Омирзакулы в н.п Кенесарык в сельском округе Каскасу Толебийского района, Туркестанской области"
Дополнительное соглашение №62/1 от 18.07.2023г к Договору №62 от 19.06.2023г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за Октябрь (2) месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж наружного освещения										
1	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	3		15305,21	1206,23	45916	3618	30704	9323	59658
						3864,56	451,76	11594	1355		4419	
2	515-301-0102 прим	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 (ЯУО 9601) с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	3		479844,00	--	1439532	--		--	1439532
						--	--	--	--	1439532	--	
3	Ц13-080205-0401 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	20		2503,81	319,38	50076	6388	2337	31724	88344
						2067,54	135,53	41351	2711		6544	
4	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	21		8957,00	--	188097	--	188097	--	203145
						--	--	--	--		15048	
5	Ц13-080205-0904 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка вне зданий	шт.	20		5018,23	2341,78	100365	46836	371	53985	166698
						2657,89	1091,05	53158	21821		12348	
6	С1247-103-0205	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	63		99287,00	--	6255081	--	6255081	--	6755487
						--	--	--	--		500406	
7	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	63		3792,00	--	238896	--	238896	--	258008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		19112	
8	С1252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	63	3681,00	--	231903	--	231903	--	250455
					--	--	--	--		18552	
9	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	126	3860,00	--	486360	--	486360	--	525269
					--	--	--	--		38909	
10	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	126	3104,00	--	391104	--	391104	--	422392
					--	--	--	--		31288	
11	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,011375	51568,18	21573,51	587	246	19	333	994
					28297,36	8339,39	322	95		74	
12	С1243-602-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,011465	1193871,00	--	13688	--	13688	--	14783
					--	--	--	--		1095	
13	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,024	51568,18	21573,51	1238	518	41	703	2097
					28297,36	8339,39	679	200		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9442843	57606	7838601	96068	10186862
		Стоимость оборудования	Тенге				1439532				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1439532				
		Накладные расходы	Тенге				96068				
		Сметная прибыль	Тенге				647950				
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10кВ									
		Металлопрокат									
1	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067679	376202,00	--	25461	--	25461	--	27498
					--	--	--	--		2037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25461	--	25461	--	27498
		Сметная прибыль	Тенге				2037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27498				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10214359				10214359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1439532		
		- Накладные расходы	Тенге							96068	
		- Сметная прибыль	Тенге							649987	

Итого по смете:	Тенге				10214359				
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Оборудование	Тенге				1439532				
Итого без оборудования	Тенге				8774827				
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				210596				
Итого с вр.зд. и сооружениями	Тенге				8985423				
Доп.затраты при пр-во работ в зим. время 0,24%	Тенге				21565				
Итого с доп. затратами при пр-во работ в зим. время	Тенге				9006988				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				180140				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого						9187128				
		Итого с оборудованием	Тенге					10626660				
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2023г.с коэффицентом К=1,079	Тенге					11466166				
		НДС-12%	Тенге					1375940				
		Итого с НДС	Тенге					12842106				
		Сметная стоимость с коэффицентом договорной цены К=0,949999996	Тенге					12200000				
		Итого	**Тенге**					**12200000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **С.Д.Калдыбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андаз-групп"

_____ **М.Н.Сатбай**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **М.К.Бекбауов**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Е.А.Балабаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "Exclusive Project Company"

_____ **Е.Нуралиев**