Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"** ИИН/БИН **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24** **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39 от 26.06.2020

Номер документа	Дата составления
25	**16.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района,Алматинской области			усл	1	800 000,00	800 000,00
				Итого	1	x	800 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Канапов С.Ш. Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жакупов В.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «МаД»

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отд строительства"

Подрядчик: ТОО "МаД"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района,Алматинской

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1 от 16 сентября 2020 года

о стоимости выполненных работ и затрат

(предоставляется ежемесячно заказчику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№39	26.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области	**800 000**	**714 286**							**85 714,29**	**800 000**

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Жакупов С. А. (ФИО) (подпись) 16.09.2020 года (дата)

Подрядчик Директор (должность) Каналов С.Ш. (ФИО) (подпись) 16.09.2020 года (дата)

Форма по ОКУД 0 3 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 76 | 79

Заказчик: **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МаД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **26.06.2020**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2020

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, Сметная	Всего стоимость с НР и СП.	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Электроснабжение ИЖС. Провод ВЛИ										
			Раздел: 9. Абонентское подключение										
1	2	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	30	4518,9	1393,63	135567	41809	2498	78041	230696	
						3042	571	91260	17130		17089		
2	3	С123-070201-0303	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	30	8081		242430		242430		261824	
											19394		
3	4	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	5126,4	114,33	153792	3430	63842	63062	234203	
						2884	35,56	86520	1067		17348		
4	5	С123-070204-1618	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4354		17416		17416		18809	
											1393		
5	14	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,00334	154253	--	514,71141	--	514,7114104	--	555,888323	
			СП - 8%			--	--	--	--		41,1769128		
			Итого по разделу: 9. Абонентское подключение									746088	
			ИТОГО:					597099	45239	374080	141103	746088	
								177780	18197		59056		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		21637					
			Итого с временными									767725	
			Зимние удорожания			1,35 %		10364					
			Итого с зимними удорожаниями									778089	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15562					

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге		Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование, мебель,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**793651**	
		НДС				12 %		95238				
		Итого с НДС									**888889**	
		Итого со кидкой:									**800000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов С.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жакупов С. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"** ИИН/БИН **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24** **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №1 от 26.11.2020г. к Договору №39 от 26.06.2020

Номер документа	Дата составления
44	**14.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района,Алматинской области			усл	1	101 128 913,00	101 128 913,00
				Итого	1	x	101 128 913,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и. о. руководителя отдела / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2020

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**
Подрядчик **ТОО " МаД"**
Наименование строительства и его адрес Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 14 декабря 2020 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№39	23.06.2020				
		Доп.согл №1	26.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области	**101 928 913**	**90 293 673**							**10 835 240,71**	**101 128 913**

М.П. **Заказчик: Руководитель**

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" _____ "14" декабря 2020 года
(должность ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "МаД" _____ Каналов С.Ш. "14" декабря 2020 года
(должность ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО"УКС" _____ "14" декабря 2020 года

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО " МаД"
Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в
Договор № 39 "23" от 26.11.2020

Реестр актов выполненных работ за декабрь 2020 года

№ п/п	№ акта	№ оперфайла	Наименование	Всего с НДС
1	2	1540	7-1 Благоустройство территории работы	95 078 212
2	3	1520	3-2 Сарай работы	3 574 437
3	4	1510	3-1 Уборная работы	2 476 264
ВСЕГО:				**101 128 913**

Заказчик : **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " МаД"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района. Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Сарай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39 "23" от 26.11.2020**

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2020 (месяц, год) на 3-2 Сарай работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
1	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4248	224534		95382		95382	7631	103013	
2	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2508	226611		56834		56834	4547	61381	
3	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13214	226611		256555		256555	20524	277080	
			Итого по разделу: 1. Стены									441474	
			Раздел: 2. Кровля										
4	20	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,96	53047		210066		210066	16805	226871	
			Итого по разделу: 2. Кровля									226871	
			Раздел: 3. Проемы										
5	24	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двустворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся; глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,4	13926		200534		200534	16043	216577	
6	25	С121-090202-1103	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10, однопольные, с заполнением панелями и из другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	60	28448		1706880		1706880	136550	1843430	
			Итого по разделу: 3. Проемы									2060007	
			Раздел: 4. Разные работы. Приготовление бетона и раствора										
7	38	С122-050105-0108	Смеси сухие проникающие цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонныхконструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрона Адмикс)	кг	70,38	1631		114790		114790	9183	123973	
8	48	С122-050105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрона Адмикс)	кг	273,1974	1631		445585		445585	35647	481232	
			Итого по разделу: 4. Разные работы. Приготовление бетона и раствора									605205	
			ИТОГО:					3086626	0	3086626			
								0	0		246930		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		96673				3430230	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		46308					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									3476538	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		69531					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3546069	
			НДС			12 %		425528					
			Итого с НДС									3 971 597	
			Итого со скидкой									3 574 437	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"МаДГ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кавалов С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

А. Збилсеитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма № КС-2 (Утв.
Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 24.12.1997 г. № 79)

Заказчик: **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " МаД"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Уборная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39 "23" от 26.11.2020**

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **3-1 Уборная** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3104	273377		84856		84856	6788	91645	
2	2	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4888	248556		370050		370050	29604	399654	
3	3	С121-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,73	53047		38724		38724	3098	41822	
4	4	С121-090102-0102	Баки напорные стационарные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	33,6	5646		189706		189706	15176	204882	
5	5	С121-090404-0201	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	40	500		20000		20000	1600	21600	
6	6	С121-090404-0305	Замок навесной врезной с запеской, управляемой ручками и ключом ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	5659		113180		113180	9054	122234	
7	7	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	20	3495		69900		69900	5592	75492	
8	8	С121-090101-6801	Стоимость фрамуги Фр-1	м2	4,8	26968		129446		129446	10356	139802	
9	9	С121-130814-2211	Ручка-скоба	шт.	80	827		66160		66160	5293	71453	
			Итого по разделу:									1168884	
			Раздел: 1. Разные работы. Приготовление бетона и раствора										
10	10	С122-050105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон Адмикс)	кг	97,104	1631		158377		158377	12670	171047	
11	11	С122-050105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон Адмикс)	кг	534,296	1631		871437		871437	69715	941152	
12	12	С122-050105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон Адмикс)	кг	16,24	1631		26487		26487	2119	28606	
			Итого по разделу: 1. Разные работы. Приготовление бетона и раствора									1140805	
			ИТОГО:					2138323	0	2138323	171065		
			В том числе :					0	0				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения				2,9 %	66972					
			Итого с временными									2376361	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**32081**				**2408442**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**48169**				**2456611**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**294793**				**2 751 404**	
			Итого с НДС									**2 476 264**	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Н. Ибимсаитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"** — **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24** — **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №2 от 11.03.2021г. к Договору №39 от 26.06.2020

Номер документа	Дата составления
2	12.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района,Алматинской области			усл	1	20 000 000,00	20 000 000,00
				Итого	1	x	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Канаров С.М. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.04.2021

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**
Подрядчик **ТОО " МаД"**
Наименование строительства и его адрес Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат от 12 апреля 2021 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наиме-нован	код	наименование	код
		№39	23.06.2020				
		Доп согл №2	11 марта 2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области	**20 000 000**	**17 857 143**							**2 142 857,15**	**20 000 000**

М.П. **Заказчик: Руководитель**

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" _____ **Кожамбергенов Д.** "12 " апреля 2021 года
(должность ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "МаД" _____ **Каналов С.Ш.** "12 " апреля 2021 года
(должность ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.** "12 " апреля 2021 года

Форма 3-1 (приложение 3-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " МаД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Вид строительства: Уборная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №5

за апрель 2021 (месяц, год) на 3-1 Уборная

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 0,63) м3		546,439089	210,25	198,45	114888	108441	0	25219	151316	
				м3 грунта		11,8	52,3	6447	28579		11209		
2	2	Е11-010205-0302 *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		9,733011	2188,03	0	21296	0	0	15333	39560	
				м3 грунта		2188,03	0	21296	0		2930		
3	3	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 0,63) м3		1411,63431	333,02	314,34	470100	443740	0	103179	619141	
				м3 грунта		18,67	82,84	26360	116944		45862		
4	4	Е11-010205-0304 *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		25,143615	5237,47	0	131689	0	0	94816	244625	
				м3 грунта		5237,47	0	131689	0		18120		
			ИТОГО:					737973	552181		238547	1054642	
			В том числе:					185792	145523		78121		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		30585					
			Итого с временными									1085227	
			Зимние удорожания			1,35 %		14651					
			Итого с зимними удорожаниями									1099878	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21998					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1121876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		134625				1 256 502	
			Итого с НДС									1 130 851	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ма

(наименование, фамилия, имя, отчество, должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель Канадов С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование, фамилия, имя, отчество, должность, подпись, расшифровка подписи, номер и дата выдачи квалификационного аттестата, квалификационная категория)

Руководитель Кожамбертенов Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС"

Кульжанов Б.

Форма по утверждению 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО " МаД"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Сарай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №6

за **апрель 2021** (месяц, год) на **3-2 Сарай**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		276	1823,36	0	503247	0	0	362338	934832	
				м3 грунта		1823,36	0	503247	0		69247		
2	2	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		191,46	951,59	0	182191	0	0	131178	338438	
				м3 грунта		951,59	0	182191	0		25069		
3	3	E11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**		84,54	231,12	222,02	19539	18770	0	4476	25935	
				м3 грунта		9,09	64,43	769	5447		1921		
4	4	C341-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/**		147,945	219		32400				34992	
				т							2592		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1334197	
			Раздел: 2. Фундаменты										
5	5	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство БЕТОН В3,5 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ W4 F50**		17,25	4244,12	1125,96	73211	19423	29895	25909	107050	
				м3		1385,1	265,42	23893	4579		7930		
6	6	E11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство БЕТОН В12,5 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ W4 F50**		67,29	6121,61	1377,51	411923	92693	82033	236269	700047	
				м3		3525	333,46	237197	22438		51855		
7	7	E11-080101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная раствором 1:2 толщ.20мм**		108,9	479,84	11,45	52255	1247	7	48024	108302	
				м2 поверхности		468,33	5,86	51001	638		8022		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									915399	
			ИТОГО:					1274766	132132	111935	808194	2249596	
								998298	33102		166636		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		65238					
			Итого с временными									2314834	
			Зимние удорожания			1,35 %		31250					
			Итого с зимними удорожаниями									2346084	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46922					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2393006	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или расценка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		287161				2680167	
			Итого с НДС									2 412 150	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

(ФИО)

(подпись, дата, печать, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, данные документа, удостоверяющего личность)

Руководитель Каналов С.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "УКС" Кабанов Е.

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела строительства

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, печать, данные документа, удостоверяющего личность, номер и индивидуальный идентификационный номер)

Кожамбергенов Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Форма по ОКУД

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 153

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " МаД"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в с.о.г Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализации

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

(наименование)

Акт выполненных работ №7

за апрель 2021 (месяц, год) на 6-1 Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопроводные сети В1										
1	1	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного слоя с перемещением до 20м на площадки озеленения	м3 грунта	433	51,77 0	51,77 20,13	22418 0	22418 8714	0	6274 2295	30987	
2	2	E11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	433	44,3 0	44,3 17,22	19182 0	19182 7456	0	5369 1964	26514	
3	3	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2305	210,25 11,8	198,45 52,3	484624 27197	457427 120552	0	106379 47280	638283	
4	4	E11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3688,577	333,02 18,67	314,34 82,84	1228363 68878	1159485 305574	0	269605 119837	1617805	
5	5	E11-010205-0304 ФТЦ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	105,9	5237,47 5237,47	0 0	554648 554648	0 0	0	399347 76320	1030315	
6	16	C123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	710,535	136		96633		96633	7731	104363	
7	19	C123-020304-2201 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x1", PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	2176		32640		32640	2611	35251	
8	20	C123-020304-2201 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x1/2", PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	2176		32640		32640	2611	35251	
			Итого по разделу: 1. Водопроводные сети В1									3518769	
			Раздел: 2. Канализационные сети К1										
9	24	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного слоя с перемещением до 20м на площадки озеленения	м3 грунта	57	51,77 0	51,77 20,13	2951 0	2951 1147	0	826 302	4079	
10	25	E11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	57	44,3 0	44,3 17,22	2525 0	2525 982	0	707 259	3490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	26	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	144,5	210,25 11,8	198,45 52,3	30381 1705	28676 7557	0	6669 2964	40013	
12	27	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	344	210,25 11,8	198,45 52,3	72326 4059	68267 17991	0	15876 7056	95258	
13	28	E11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	141,5	333,02 18,67	314,34 82,84	47122 2642	44480 11722	0	10342 4597	62062	
14	29	E11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,5	5237,47 5237,47	0 0	23569 23569	0 0	0	16969 3243	43781	
15	30	E11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	320	333,02 18,67	314,34 82,84	106566 5975	100590 26510	0	23389 10396	140352	
16	31	E11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	17	5237,47 5237,47	0 0	89037 89037	0 0	0	64107 12251	165395	
17	42	C123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	242,4	1154		279730		279730	22378	302108	
18	50	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	26191		392865		392865	31429	424294	
19	51	C121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	19400		388000		388000	31040	419040	
20	52	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	17859		357180		357180	28574	385754	
21	53	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона классаВ15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	1958		117480		117480	9398	126878	
22	54	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	30	25288		758640		758640	60691	819331	
23	55	C121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	180	595		107100		107100	8568	115668	
24	59	C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	36636		1099080		1099080	87926	1187006	
25	60	C121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	34882		1046460		1046460	83717	1130177	
26	61	C121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	21304		1278240		1278240	102259	1380499	
27	62	C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	90	30190		2717100		2717100	217368	2934468	
28	63	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	1958		117480		117480	9398	126878	
29	64	C121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		60	3413		204780		204780		221162	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	65	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	шт.	30	19383		581490		581490	16382	628099	
31	66	С121-130814-2208	Скобы ходовые	комплект	90	595		53550		53550	46519	57834	
32	67	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-8	шт.	0,972	581977		565682		565682	4284	610936	
			Итого по разделу: 2. Канализационные сети К1	т							45255	11424473	
			ИТОГО:					**12910482**	**1906003**	**10226770**	**925859**	**14943242**	
			В том числе :					**777710**	**508205**		**1106903**		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		**433354**				15376599	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		**207584**				15584183	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		**311684**				15895867	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		**1907504**				17803373	
			Итого с НДС									16 023 036	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожамбергенов Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по ОКУД 0-1

Приказ Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от 2 апреля 2013 г. № 139

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(полное наименование, почтовый и контрафактический номер или индивидуальный контрафактический номер абонента, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " МаД"

(полное наименование, почтовый и контрафактический номер или индивидуальный контрафактический номер абонента, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жанатурова Аксуского района. Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №8

за апрель 2021 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2020г

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /корытно		755	51,77	51,77	39089	39089	0	10740	54031	
				м3 грунта		0	20,13	0	15194		4162		
2	2	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10м /Добавлять с 10м до 20м/		755	44,3	44,3	33446	33446	0	9361	46232	
				м3 грунта		0	17,22	0	13001		3425		
3	3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м Срезка растительного слоя с перемещением до 20м на площади отсыпки		944	51,77	51,77	48874	48874	0	13679	67556	
				м3 грунта		0	20,13	0	18998		5004		
4	4	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/		944	44,3	44,3	41819	41819	0	11704	57805	
				м3 грунта		0	17,22	0	16256		4282		
5	10	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		757,2	219		165827			13266	179093	
			Итого по разделу 1. Вертикальная планировка									404717	
			ИТОГО:					329055	163227		45684	404717	
								0	63449		29979		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		11737					
			Итого с временными									416454	
			Зимние удорожания			1,35 %		5622					
			Итого с зимними удорожаниями									422076	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8442					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									430518	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № норм.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		51662					
			Итого с НДС									482181	
			Итого со скидкой									433963	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, подпись, печать)

Руководитель

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кольчанов

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Акционерное общество "Алматинский городской отдел строительства"

(наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кожабергенов Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

(наименование организации, подпись, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"** ИИН/БИН **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24** **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №2 от 11.03.2021г. к Договору №39 от 26.06.2020

Номер документа	Дата составления
3	20.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района,Алматинской области			усл	1	6 804 217,00	6 804 217,00
				Итого	1	x	6 804 217,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Камалов С.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Котанбетенов Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.04.2021

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО " МаД"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат от 19 апреля 2021 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№39	23.06.2020				
		Доп.согл.№2	11 марта 2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области	**26 804 217**	**6 075 194**							**729 023,24**	**6 804 217**

М.П. **Заказчик: Руководитель**
Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" _____ **Кожамбергенов Д.** "19 " апреля 2021 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "МаД" _____ **Каналов С.Ш.** "19 " апреля 2021 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО"УКС" _____ **Кульчанов Б.** "19 " апреля 2021 года

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО " МаД"
Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в
Договор № 39 "1" от 26.11.2020

Реестр актов выполненных работ за апрель 2021 года

№ п/п	№ акта	№ оперфайла	Наименование	Всего с НДС
1	9	270	6-1 Наружные сети водопровода и канализации	2 162 282
2	10	280	7-1 Благоустройство территории	4 641 935
ВСЕГО:				**6 804 217**

Форма по приложению 3-1

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО " МаД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №9

за апрель 2021 (месяц, год) на 6-1 Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопроводные сети В1										
1	4	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6,423	333,02	314,34	2139	2019	0	469	2817	
						18,67	82,84	120	532		209		
2	5	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,1	5237,47	0	42424	0	0	30545	78806	
						5237,47	0	42424	0		5837		
3	16	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	710,535	136		96633		96633		104363	
											7731		
4	19	С123-020304-2201 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x1", PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	2176		32640		32640		35251	
											2611		
5	20	С123-020304-2201 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x1/2", PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	2176		32640		32640		35251	
											2611		
			Итого по разделу: 1. Водопроводные сети В1									256488	
			Раздел: 2. Канализационные сети К1										
6	26	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	144,5	210,25	198,45	30381	28676	0	6669	40014	
						11,8	52,3	1705	7557		2964		
7	27	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	344	210,25	198,45	72326	68267	0	15876	95258	
						11,8	52,3	4059	17991		7056		
8	28	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	141,5	333,02	314,34	47122	44480	0	10342	62062	
						18,67	82,84	2642	11722		4597		
9	29	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,5	5237,47	0	23569	0	0	16969	43781	
						5237,47	0	23569	0		3243		
10	30	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	320	333,02	314,34	106566	100590	0	23389	140352	
						18,67	82,84	5975	26510		10396		
11	31	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	17	5237,47	0	89037	0	0	64107	165395	
						5237,47	0	89037	0		12251		

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	32	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство с учетом подбивки пазух труб вручную		18	5518,78	163,7	99338	2947	75755	21343	130336	
				м3 основания		1146,48	51,24	20637	922		9655		
13	36	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		62	3826		237212		237212		256189	
				м3							18977		
14	50	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		15	26191		392865		392865		424294	
				шт.							31429		
15	51	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	19400		194000		194000		209520	
				шт.							15520		
16	52	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		10	17859		178590		178590		192877	
				шт.							14287		
			Итого по разделу: 2. Канализационные сети К1									1760078	
			ИТОГО:					1677482	246978	1240335	189709	2016566	
								190168	65234		149374		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		58480				2075046	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		28013				2103059	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		42061				2145120	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		257414				2402535	
			Итого с НДС									2 162 282	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов С Ш

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожамбергенов Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ик: ТОО " МаД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №10

за апрель 2021 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
1	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /Засыпка ям, канав и др. до 20м/. Группа грунтов 2		124	36,29	36,29	4499	4499	0	1259	6219	
				м3 грунта		0	14,11	0	1749		461		
2	6	Е11-010104-0409 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /Добавлять с 5м до 20м/		124	55,1	55,1	6833	6833	0	1912	9445	
				м3 грунта		0	21,42	0	2656		700		
3	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		124	171,86	79,2	21311	9820	0	11704	35656	
				м3 уплотненного грунта		92,66	38,43	11490	4765		2641		
4	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		124	84,38	71,11	10463	8818	347	2529	14032	
				м3 уплотненного грунта		10,47	17,86	1298	2215		1039		
5	9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /избыток плодородного грунта/		631	231,12	222,02	145835	140096	0	33405	193579	
				м3 грунта		9,09	64,43	5739	40658		14339		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									258931	
			Раздел: 2. Разные работы. Приготовление бетона и раствора										
6	22	Е11-061501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление		120,1	15272,41	1100,67	1834217	132191	1373022	354706	2364037	
				м3		2739,42	506,1	329004	60783		175114		
7	23	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление		78,355	16946,93	1088,51	1327877	85290	1027939	231144	1683743	
				м3		2739,42	502,3	214647	39357		124722		
8	24	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление		1,1388	15780,63	1151	17971	1311	14312	2773	22404	
				м3		2062,26	613,71	2349	699		1660		
			Итого по разделу: 2. Разные работы. Приготовление бетона и раствора									4070184	
			ИТОГО:					3369006	388858	2415620	639432	4329115	
								564527	152882		320676		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	Обоснование	Информация по разделам	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**125544**					
			Итого с временными									4454659	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**60138**					
			Итого с зимними удорожаниями									4514797	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**90296**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4605093**	
			НДС			**12 %**		**552611**					
			Итого с НДС									**5157706**	
			Итого со скидкой									**4 641 935**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожамбергенов Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"** ИИН/БИН **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24** **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №2 от 11.03.2021г. к Договору №39 от 26.06.2020

Номер документа	Дата составления
5	**05.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района,Алматинской области			усл	1	40 000 000,00	40 000 000,00
				Итого	1	x	40 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Канапьев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.05.2021

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО " МаД"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат от 05 мая 2021 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наиме-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№39	23.06.2020				
		Доп.согл.№2	11.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области	**66 804 217**	**35 714 286**							**4 285 714,29**	**40 000 000**

М.П. **Заказчик: Руководитель**
Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" **Кожабергенов Д.** "05 " мая 2021 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "МаД" **Каналов С.Ш.** "05 " мая 2021 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО"УКС" **Кульчанов Б.** "05 " мая 2021 года

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО " МаД"
Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в
Договор № 39 "1" от 26.11.2020

Реестр актов выполненных работ за май 2021 года

№ п/п	№ акта	№ оперфайла	Наименование	Всего с НДС
1	11	300	3-2 Сарай	7 568 693
2	12	360	3-1 Уборная	31 238 132
3	13	320	4-1 Наружные сети электроснабжения	1 193 175
				40 000 000

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " МаД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Сарай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №11

за **май 2021** **(месяц, год) на** **3-2 Сарай**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
1	8	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НА РАСТВОРЕ М503 кладки	м3 кладки	172,6725	19449,88	2476,8	3358460	427675	2018287	942662	4645212	
						5284,56	585,6	912498	101117		344090		
2	9	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	845,25	320,62	0	-271001	0	0	-252031	-564874	
						320,62	0	-271001	0		-41843		
3	10	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,324	348895,58	2311,38	113042	749	88574	22297	146166	
						73207,2	790,56	23719	256		10827		
4	11	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	7,14	27527,06	4469,36	196543	31911	47714	112816	334108	
						16375	988,27	116918	7056		24749		
5	14	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	12,9	17703,52	4838,51	228375	62417	25265	140520	398408	
						10906,5	1063,89	140694	13724		29512		
6	16	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании АС-1	т	0,1296	281212,96	2226,89	36445	289	30383	5346	45135	
						44552,6	777,85	5774	101		3343		
			Итого по разделу: 1. Стены									5004155	
			Раздел: 2. Разные работы. Приготовление бетона и раствора										
7	36	Е11-061501-0107	Бетон тяжелый на щебне класса В3,5-В5. Приготовление	м3	17,595	14354,9	1099,74	252574	19350	185025	51961	328898	
						2739,42	505,81	48200	8900		24363		
8	37	Техническая часть п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент при изготовлении бетона	м3	17,595	270		4751		4751		5131	
											380		
9	39	Е11-061501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление	м3	16,524	15272,41	1100,67	252361	18187	188908	48802	325257	
						2739,42	506,1	45266	8363		24093		
10	40	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление	м3	24,4716	16946,93	1088,51	414718	26638	321043	72190	525861	
						2739,42	502,3	67038	12292		38953		
11	41	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	0,3768	15780,63	1151	5946	434	4735	918	7413	
						2062,26	613,71	777	231		549		
12	42	Е11-061501-0303	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м3	41,4414	16539,17	1163,63	685406	48222	538965	112672	861925	
						2370,06	617,67	98219	25597		63846		
			Итого по разделу: 2. Разные работы. Приготовление бетона и раствора									2054485	
			ИТОГО:					5277620	635872	3453650	1258153	7058640	
								1188102	177637		522862		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		204701					
			Итого с временными									7263341	
			Зимние удорожания			1,35 %		98055					
			Итого с зимними удорожаниями									7361396	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**147228**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7508624	
			НДС			**12 %**		**901035**					
			Итого с НДС									8409659	
			Итого со скидкой									**7 568 693**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каналов С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 177

казчик : Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО " МаД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Уборная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №12

за май 2021 (месяц, год) на 3-1 Уборная

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1048,12002	42,41	42,41	44450	44450	0	12440	61441	
						0	16,48	0	17278		4551		
2	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	262,030005	1360,04	0	356371	0	0	256587	661995	
						1360,04	0	356371	0		49037		
3	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1048,12002	204,96	94,28	214826	98818	0	118051	359507	
						110,68	45,75	116008	47951		26630		
4	8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1048,12002	84,38	71,11	88442	74536	2935	21378	118605	
						10,47	17,86	10971	18720		8786		
5	9	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	682,8	361,04	346,8	246521	236796	0	56471	327232	
						14,24	100,63	9725	68707		24239		
6	10	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	т	1194,9	219		261683				282618	
											20935		
7	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство БЕТОН В3,5 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ W4 F50	м3	35,7	4244,12	1125,96	151515	40197	61870	53621	221546	
						1385,1	265,42	49448	9476		16411		
8	12	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выгреб. Устройство БЕТОН В15 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ W4 F50	м3	177,6	25843,02	5721,93	4589721	1016215	428065	3213658	8427649	
						17710,82	2173,71	3145442	386051		624270		
9	13	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1552	273377		42428		42428		45822	
											3394		
10	14	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Лоток для отвода воды. Устройство БЕТОН В7,5 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ W4 F50	м3	6	25843,02	5721,93	155058	34332	14462	108570	284718	
						17710,82	2173,71	106265	13042		21090		
11	15	Е11-080101-0301	Дно. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом РАСТВОРОМ М100	м2 поверхности	81,3	681,21	11,45	55382	931	16376	35853	98534	
						468,33	5,86	38075	476		7299		
12	16	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	81,3	446,85	0,86	36329	70	1862	31334	73077	
						423,1	0,44	34398	36		5413		
13	17	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	81,3	730,36	43,64	59378	3548	21870	32371	99089	
						417,72	5,87	33960	477		7340		
14	18	Е11-110101-0406 к=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	81,3	812,57	67,82	66062	5514	26169	33068	107061	
						422,87	9,83	34380	799		7930		
15	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	585,6	898,48	19,98	526151	11699	335431	168083	749773	
						305,7	2,93	179020	1715		55539		
16	20	Е11-080201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка НА РАСТВОРЕ М50	м2 стенки	585,6	2035,98	61,66	1192271	36108	488474	636170	1974716	
						1140,18	27,95	667689	16365		146275		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	21	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной		175,68	10741,13	1731,3	1887002	304155	333731	1300410	3442404	
				м3 изолирующего слоя		7110,18	849,12	1249116	149173		254993		
18	22	Е11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная раствором 1:3		379,8	1228,07	11,45	466421	4348	24	431774	970051	
				м2 поверхности		1216,56	5,86	462049	2224		71856		
19	23	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности		379,8	446,85	0,86	169715	326	8697	146381	341384	
				м2 поверхности		423,1	0,44	160692	167		25288		
20	24	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм. Устройство в один слой		379,8	730,36	43,64	277389	16574	102166	151224	462903	
				м2 изолируемой поверхности		417,72	5,87	158649	2228		34289		
21	25	Е11-110101-0406 к=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405		379,8	812,57	67,82	308616	25758	122250	154479	500143	
				м2 изолируемой поверхности		422,87	9,83	160608	3732		37048		
22	26	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НА РАСТВОРЕ М50		99,216	19449,88	2476,8	1929740	245738	1159689	541645	2669095	
				м3 кладки		5284,56	585,6	524313	58101		197711		
23	27	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов		454,464	320,62	0	-145708	0	0	-135509	-303715	
				м2 стен (без вычета проемов)		320,62	0	-145708	0		-22497		
24	28	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,175218	348895,58	2311,38	61133	405	47901	12058	79046	
				т металлических изделий		73207,2	790,56	12827	139		5855		
25	29	Е11-061906-0501 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" БЕТОН В15 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ W4 F50		19,8	3923,3	2661,99	77681	52707	1620	31904	118352	
				м3		1179,49	591,16	23354	11705		8767		
26	30	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		56,2314	2538,63	62,03	142751	3488	50473	81503	242195	
				м2 перекрытия		1579,02	13,76	88790	774		17940		
27	32	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,7444	248556		185025		185025		199827	
				т							14802		
28	33	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,365	53047		19362		19362		20911	
				м3							1549		
29	44	С121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92		16,8	5646		94853		94853		102441	
				м2							7588		
30	45	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		20	500		10000		10000		10800	
				шт.							800		
31	46	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011		10	5659		56590		56590		61117	
				шт.							4527		
32	47	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		10	3495		34950		34950		37746	
				пара							2796		
33	49	С121-090101-6801	Стоимость фрамуги Фр-1		2,4	26968		64723		64723		69901	
				м2							5178		
34	58	С121-130814-2211	Ручка-скоба		40	827		33080		33080		35726	
				шт.							2646		
35	61	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		106,245	6865,85	7,68	729463	816	291572	410850	1231538	
				м3		4113,84	0	437075	0		91225		
			Итого по разделу:									24185248	
			Раздел: 1. Разные работы. Приготовление бетона и раствора										
36	63	Е11-061501-0107	Бетон тяжелый на щебне класса В3,5-В5. Приготовление		36,414	14354,9	1099,74	522719	40046	382920	107536	680676	
				м3		2739,42	505,81	99753	18419		50420		
37	64	Техническая часть п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент при изготовлении бетона		36,414	270		9832		9832		10618	
				м3							787		
38	65	С122-050105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрона Адмикс)		48,552	1631		79188		79188		85523	
				кг							6335		
39	66	Е11-061501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление		108,3699	15272,41	1100,67	1655070	119280	1238920	320062	2133143	
				м3		2739,42	506,1	296871	54846		158011		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	67	Е11-061501-0316	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 50. Приготовление	м3	39,64512	14018,37	1151,93	555760	45669	428333	96552	704497	
						2062,26	614,01	81759	24342		52185		
41	68	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	2,66718	15780,63	1151	42090	3070	33519	6495	52472	
						2062,26	613,71	5500	1637		3887		
42	69	Е11-061501-0320	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление	м3	0,08736	20515,84	1144,92	1792	100	1512	213	2165	
						2062,26	611,81	180	53		160		
43	70	Е11-061501-0303	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление	м3	23,81184	16539,17	1163,63	393828	27708	309685	64740	495254	
						2370,06	617,67	56435	14708		36685		
44	71	Е11-061501-0406	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление	м3	10,6344	18344,18	1123,4	195079	11947	161202	25813	238563	
						2062,26	605,08	21931	6435		17671		
45	72	Е11-061501-0405	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:2. Приготовление	м3	0,062856	20455,72	1071,02	1286	67	1089	152	1552	
						2062,26	588,68	130	37		115		
46	75	Техническая часть п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкий цемент при изготовлении бетона	м3	200,361	270		54097		54097		58425	
											4328		
47	76	С122-050105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрона Адмикс)	кг	267,148	1631		435718		435718		470576	
											34857		
48	79	С122-050105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрона Адмикс)	кг	8,12	1631		13244		13244		14303	
											1059		
			Итого по разделу: 1. Разные работы. Приготовление бетона и раствора									4947747	
			ИТОГО:					18449077	2505412	7205907	8525937	29133000	
								8476076	929813		2158000		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		844858					
			Итого с временными									29977857	
			Зимние удорожания			1,35 %		404701					
			Итого с зимними удорожаниями									30382558	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		607652					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30990209	
			НДС			12 %		3718828					
			Итого с НДС									34709035	
			Итого со скидкой									31 238 132	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каналов С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО " МаД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: 4-1 Наружные сети электроснабжения работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №13

за май 2021 (месяц, год) на 4-1 Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Абонентское подключение										
1	5	С123-070204-1618	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26	4354		113204		113204	9056	122260	
2	7	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	22	27155		597410		597410	47793	645203	
3	9	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	14,43	501		7229		7229	578	7808	
4	10	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	154		3080		3080	246	3326	
5	11	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1798		17980		17980	1438	19418	
6	12	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1104		22080		22080	1766	23846	
7	13	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2450		24500		24500	1960	26460	
8	14	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,005	154253		771		771	62	833	
9	15	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1889		37780		37780	3022	40802	
10	16	Прайс-лист ТОО "Add JuMP COMPАвУ" стр.21	Корпус для предохранителя SV-29.63	шт	10	6905,95		69059		69059	5525	74584	
11	17	Прайс-лист ТОО "Add JuMP COMPАвУ" стр.21	Предохранитель SVV-10.50 50А габарит II	шт	10	2086,45		20864		20864	1669	22534	
12	18	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1870		37400		37400	2992	40392	
13	19	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	43		3010		3010	241	3251	
14	20	С124-040207-4933	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2207		22070		22070	1766	23836	
15	21	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	539		53900		53900	4312	58212	
			Итого по разделу : 1. Абонентское подключение									1112767	
			ИТОГО:					1030337	0	1030337			
			В том числе :					0	0		82426		
			Стоимость оборудования, всего							0	1112763	1	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		32270				1145037	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		15458				1160495	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23210				1183705	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		142044				1325750	
			Итого с НДС									1 193 175	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаЛ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Каналов С Ш

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"** — **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24** — **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №2 от 11.03.2021г. к Договору №39 от 26.06.2020

Номер документа	Дата составления
10	12.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района,Алматинской области			усл	1	60 000 000,00	60 000 000,00
				Итого	1	x	60 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Камалов С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2021

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Подрядчик ТОО " МаД"
Наименование строительства и его адрес Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат от 12 июля 2021 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
		№39	23.06.2020				
		Доп.согл.№2	11.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области	**96 804 217**	**53 571 429**							**6 428 571,46**	**60 000 000**

М.П. **Заказчик: Руководитель**
Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" _____ **Кожабергенов Д.** "12 " июля 2021 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "МаД"** _____ **Каналов С.Ш.** "12 " июля 2021 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: ТОО"УКС "** _____ **Кульчанов Б.** "12 " июля 2021 года

Заказчик: Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО " МаД"
Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в
Договор № 39 "1" от 26.11.2020

Реестр актов выполненных работ за июль 2021 года

№ п/п	№ акта	№ оперфайла	Наименование	Всего с НДС
1	14	10	3-1 Уборная	10 243 379
2	15	30	6-1 Наружные сети водопровода и канализации	23 498 249
3	16	40	3-2 Сарай	10 202 121
4	17	50	7-1 Благоустройство территории	16 056 251
				60 000 000

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " МаД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Уборная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №14 за июль 2021 год

3-1 Уборная

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Разные работы. Приготовление бетона и раствора										
1	30	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	42,7685999	2538,63	62,03	108574	2653	38389	61990	184209	
						1579,02	13,76	67532	589		13645		
2	31	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	99	958,57	31,28	94899	3097	0	84173	193397	
						927,29	7,03	91802	696		14326		
3	33	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,2332	28890,85	1181,43	64519	2638	12927	45083	118371	
						21920,88	263,52	48954	588		8768		
4	34	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил, мауэрлата, кабылок**	м3	2,286	108403,04	1477,45	247809	3377	185626	54234	326206	
						25724,4	635,88	58806	1454		24163		
5	35	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	2,286	8928,33	60,2	20410	138	18044	2064	24272	
						975	28,03	2229	64		1798		
6	36	Е11-120101-0702 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	183,6	1925,2	78,92	353467	14490	241670	93993	483257	
						530	26,46	97308	4858		35797		
7	38	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	183,6	311,22	2,79	57140	513	49844	6320	68536	
						36,95	1,3	6783	239		5077		
8	39	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми**	м2 потолков	53,4	1245,42	15,54	66506	830	20886	40690	115772	
						838,75	7,91	44789	422		8576		
9	40	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	53,4	417,84	12,83	22313	685	16906	4510	28969	
						88,42	3,39	4721	181		2146		
10	41	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки деревянная. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,11	94581,04	1087,66	104985	1207	74207	27140	142695	
						26640	527,04	29570	585		10570		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	42	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		1,11	8450,16	43,58	9380	48	6673	2413	12736	
				м3 древесины в конструкции		2395,12	20,08	2659	22		943		
12	43	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		50,4	2848,33	560,06	143556	28227	53255	62913	222986	
				м2		1231,63	155,34	62074	7829		16517		
13	48	Е11-100106-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фрамуга Фр-1. Установка		7,2	4123,35	487,89	29688	3513	10565	14964	48224	
				м2		2168,08	141,2	15610	1017		3572		
14	50	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		53,4	1105,04	3,38	59009	180	11822	37680	104424	
				м2 окрашиваемой поверхности		880,28	1,73	47007	93		7735		
15	51	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		301,8	960,48	80,51	289874	24299	1530	226983	558206	
				м2		874,9	65,22	264045	19684		41349		
16	52	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		375,6	113,42	0,8	42600	302	3459	31197	79701	
				м2 окрашиваемой поверхности		103,41	0,42	38840	156		5904		
17	53	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		54,6	153,4	1,14	8376	63	0	7844	17518	
				м плинтусов		152,26	0,59	8313	32		1298		
18	54	Е11-150212-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Отделка под шубу с мелким набрызгом		483	296,67	5,67	143293	2741	72869	54317	213419	
				м2 отделываемой поверхности		140,13	0,44	67684	212		15809		
19	55	Е11-100201-0101	Крышки люка. Укладка		47,688	3661,71	130,6	174620	6228	157513	12330	201905	
				м2		228,11	59,17	10878	2822		14956		
20	56	Е11-150403-0304 Изм. и доп. вып. 17	Крышки люка. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		47,688	1300,96	2,81	62040	134	7796	43343	113814	
				м2 окрашиваемой поверхности		1134,68	1,44	54111	69		8431		
21	57	Е11-100106-0401	Ручки для крышек. Установка		120	1319,95	2,2	158394	264	0	142396	324853	
				комплект		1317,75	0,73	158130	88		24063		
22	59	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Вытяжная труба. Устройство		2,22	94581,04	1087,66	209970	2415	148414	54280	285390	
				м3 древесины в конструкции		26640	527,04	59141	1170		21140		
23	60	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		2,22	8450,16	43,58	18759	97	13345	4826	25472	
				м3 древесины в конструкции		2395,12	20,08	5317	45		1887		
24	62	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожеки тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		708,3	1259,1	3,01	891821	2132	747508	154436	1129957	
				м2 покрытия		200,74	1,15	142181	815		83701		
			Итого по разделу: 1. Разные работы. Приготовление бетона и раствора									5024289	
			Раздел: 2. Разные работы. Приготовление бетона и раствора										
25	73	Е11-061501-0407	Растворы тяжелые отделочные цементно-известковые состава 1:1:6. Приготовление		4,55718	17870,19	1097,68	81438	5002	65214	12688	101655	
				м3		2462,4	597,02	11222	2721		7530		
26	74	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление		200,361	16946,93	1088,51	3395504	218095	2628536	591057	4305486	
				м3		2739,42	502,3	548873	100641		318925		
27	77	Е11-061501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление		6,09	15272,41	1100,67	93009	6703	69623	17986	119875	
				м3		2739,42	506,1	16683	3082		8880		
28	78	Техническая часть п.2.3.4	Надбивка насульфатостойкий цемент при изготовлении бетона		6,09	270		1644		1644		1776	
				м3							132		
			Итого по разделу: 2. Разные работы. Приготовление бетона и раствора									4528792	
			ИТОГО:					6953597	330074	4658265	1891850	9553081	
								1965262	150174		707638		

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		277039					
			Итого с временными									9830118	
			Зимние удорожания			1,35 %		132707					
			Итого с зимними удорожаниями									9962825	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		199257					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10162082	
			НДС			12 %		1219450					
			Итого с НДС									11381532	
			Итого со скидкой									10 243 379	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО " МаД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №15 за июль 2021 год

6-1 Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Водопроводные сети В1										
1	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство с учетом подбивки пазух труб вручную	м3 основания	169	5518,78	163,7	932673	27664	711253	200391	1223709	
						1146,48	51,24	193755	8660		90645		
2	7	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5568	42,41	42,41	236132	236132	0	66088	326398	
						0	16,48	0	91788		24178		
3	8	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5568	204,96	94,28	1141235	524958	0	627130	1909834	
						110,68	45,75	616277	254736		141469		
4	9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3	271	866,42	0	234798	0	0	169055	436162	
						866,42	0	234798	0		32308		
5	10	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	271	3826		1036846		1036846	82948	1119794	
6	11	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	546	361,04	346,8	197130	189354	0	45157	261670	
						14,24	100,63	7777	54941		19383		
7	12	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	т	955,5	219		209255				225995	
											16740		
8	13	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Восстановление растительного слоя с перемещением до 20м на площадки озеленения	м3 грунта	433	51,77	51,77	22418	22418	0	6274	30987	
						0	20,13	0	8714		2295		
9	14	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	433	44,3	44,3	19182	19182	0	5369	26514	
						0	17,22	0	7456		1964		
10	15	Е11-220501-0101 Изм и доп вып 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,407	318312,02	76328,86	447865	107395	1155	368196	881346	
						241162	23170,06	339315	32600		65285		
11	17	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,407	65204,72	0	91743	0	2906	87948	194067	
						63139	0	88837	0		14375		
12	18	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	60	1501,48	944,23	90089	56654	0	49604	150868	
						557,24	277,84	33435	16670		11175		
13	21	Е11-220501-0108 Изм и доп вып 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=200мм труба PE 100 SDR 17 - 315x18,7мм/	км трубопровода	0,006	14088006,5	250161,32	84528	1501	80512	2966	94493	
						419220	80023,92	2515	480		6999		

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1407	658,51 320,93	71,55 36,6	926518 451550	100671 51496	374297	382315 104707	1413539	
15	23	С121-110403-0109 прим.	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 4 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	1547,7	188		290968		290968	23277	314245	
			Итого по разделу: 4. Водопроводные сети В1									8609621	
			Раздел: 5. Канализационные сети К1										
16	32	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство с учетом подбивки пазух труб вручную	м3 основания	29,0000002	5518,78 1146,48	163,7 51,24	160044 33248	4747 1486	122049	34387 15554	209985	
17	33	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1369	42,41 0	42,41 16,48	58058 0	58058 22568	0	16249 5945	80251	
18	34	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1369	204,96 110,68	94,28 45,75	280595 151524	129071 62632	0	154192 34783	469570	
19	35	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3	62	866,42 866,42	0 0	53718 53718	0 0	0	38677 7392	99786	
20	37	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	574	361,04 14,24	346,8 100,63	207240 8175	199064 57759	0	47473 20377	275089	
21	38	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	т	1004,5	219		219986			17599	237584	
22	39	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Восстановление растительного слоя с перемещением до 20м на площадки озеленения	м3 грунта	57	51,77 0	51,77 20,13	2951 0	2951 1147	0	826 302	4079	
23	40	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	57	44,3 0	44,3 17,22	2525 0	2525 982	0	707 259	3490	
24	41	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,24	500807,08 338390	154781,64 47968,68	120194 81214	37148 11512	1833	91799 16959	228952	
25	43	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=200мм труба PE 100 SDR 17 - 315x18,7мм/	км трубопровода	0,006	14088006,5 419220	250161,32 80023,92	84528 2515	1501 480	80512	2966 6999	94493	
26	44	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,224	6382,2 156,24	1098,78 263,55	122691 3004	21123 5066	98565	8716 10513	141920	
27	45	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки их асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	160,2	1279,94 200,74	3,01 1,15	205047 32158	482 184	172407	34930 19198	259175	
28	46	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	32,7	22721,13 12995,63	7438,84 3203,42	742981 424957	243250 104752	74774	524412 101391	1368784	
29	47	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В12,5. Приготовление НА ЛОТОК	м3	21	16946,93 2739,42	1088,51 502,3	355886 57528	22859 10548	275499	61949 33427	451261	
30	48	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В12,5. Приготовление ,ДЛЯ ОБОЙМЫ	м3	1,5	16946,93 2739,42	1088,51 502,3	25420 4109	1633 753	19678	4425 2388	32233	
31	49	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НА ГОРЛОВИНУ	м3	1,5	16946,93 2739,42	1088,51 502,3	25420 4109	1633 753	19678	4425 2388	32233	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	56	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС-2, МС-3, МС-5, МС-6, МС-7/	т стальных элементов	0,774	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	595681 52153	5390 1167	538138	62917 52688	711286	
33	57	Е11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	114,9	33698,7 12329,36	7713,46 3298,41	3871981 1416643	886276 378988	1569061	1777675 451972	6101628	
34	58	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В12,5. Приготовление ДЛЯ ОБОЙМЫ	м3	2,1	16946,93 2739,42	1088,51 502,3	35589 5753	2286 1055	27550	6195 3343	45126	
35	68	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	28,188	970,09 838,51	1,09 0,56	27345 23636	31 16	3678	18921 3701	49968	
36	69	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС-2, МС-3, МС-5, МС-6, МС-7/	т стальных элементов	2,3934	769613,19 67380,6	6964,11 1507,92	1841992 161269	16668 3609	1664056	194556 162924	2199472	
			Итого по разделу: 5. Канализационные сети К1									13096365	
			Раздел: 6. Разные работы. Приготовление бетона и раствора										
37	70	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	10,6095	15780,63 2062,26	1151 613,71	167425 21880	12212 6511	133334	25836 15461	208721	
			Итого по разделу: 6. Разные работы. Приготовление бетона и раствора									208721	
			ИТОГО:					15168675 4505852	2934833 1199509	7298749	5122726 1623311	21914707	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %		635527				22550234	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		304428				22854662	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		457093				23311755	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		2797411				26109166	
			НДС									23 498 249	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов Є.Ш
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " МаД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Сарай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №16 за июль 2021 год

3-2 Сарай

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Кровля										
1	17	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,мауэрлат,кобылки. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	7,14	108403,04 25724,4	1477,45 635,88	773998 183672	10549 4540	579776	169391 75471	1018860	
2	18	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,14	8928,33 975	60,2 28,03	63748 6962	430 200	56357	6445 5615	75809	
3	19	Е11-120101-0702 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	471	1925,2 530	78,92 26,46	906771 249630	37171 12462	619970	241125 91832	1239727	
4	21	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	471	311,22 36,95	2,79 1,3	146584 17402	1315 613	127867	16213 13024	175820	
			Итого по разделу: 13. Кровля									2510216	
			Раздел: 14. Проемы										
5	22	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	14,4	3436,6 1760,92	176,08 89,29	49487 25357	2535 1286	21594	23979 5877	79343	
6	23	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	60	1740,8 1082,79	185,31 91,62	104448 64967	11118 5497	28362	63418 13429	181295	
			Итого по разделу: 14. Проемы									260638	
			Раздел: 15. Полы										
7	26	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	202,5	359,83 80,63	32,91 12,88	72865 16328	6663 2609	49874	17800 7253	97918	
8	27	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.80ММ	м3 подстилающего слоя	16,2	6865,85 4113,84	7,68 0	111227 66644	124 0	44458	62646 13910	187782	
9	28	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство ТОЛЩ.20ММ	м2 покрытия	202,5	602,33 384,47	99,81 39,6	121972 77854	20211 8019	23906	80721 16215	218908	

е п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	29	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	202,5	31,17	9,02	-6312	-1826	0	-5103	-12329	
						22,15	4,66	-4486	-943		-913		
			Итого по разделу: 15. Полы									492279	
			Раздел: 16. Внутренняя отделка помещения										
11	30	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	855	960,48	80,51	821213	68839	4334	643044	1581398	
						874,9	65,22	748040	55766		117141		
12	31	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,4	2542,74	47,48	143411	2678	0	113726	277707	
						2495,26	25,26	140733	1424		20571		
13	32	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	945	113,42	0,8	107181	759	8702	78490	200525	
						103,41	0,42	97721	393		14854		
			Итого по разделу: 16. Внутренняя отделка помещения									2059630	
			Раздел: 17. Фасад										
14	33	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	844,35	928,8	34,2	784234	28877	83	624095	1520995	
						894,5	29,42	755274	24844		112666		
15	34	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	282	469,26	0,76	132330	215	4	105689	257061	
						468,48	0	132111	0		19042		
16	35	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	918,75	59,97	0,61	55095	562	7012	38233	100794	
						51,72	0,29	47522	269		7466		
			Итого по разделу: 17. Фасад									1878850	
			Раздел: 18. Разные работы. Приготовление бетона и раствора										
17	43	Е11-061501-0405	Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:2. Приготовление	м3	2,178	20455,72	1071,02	44553	2333	37728	5254	53791	
						2062,26	588,68	4492	1282		3985		
18	44	Е11-061501-0407	Растворы тяжелые отделочные цементно-известковые состава 1:1:6. Приготовление	м3	30,814515	17870,19	1097,68	550661	33825	440959	85790	687367	
						2462,4	597,02	75878	18397		50916		
19	45	Е11-061501-0402	Растворы тяжелые отделочные известковые состава 1:2,5. Приготовление	м3	2,4252	26740,66	999	64851	2423	49340	13160	84252	
						5396,76	566,13	13088	1373		6241		
20	46	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В12,5. Приготовление	м3	68,29935	16946,93	1088,51	1157464	74345	896019	201480	1467660	
						2739,42	502,3	187101	34307		108716		
21	47	Техническая часть п.2.3.4	Надбавкаия сульфатостойкий цемент при изготовлении бетона	м3	68,29935	270		18441		18441		19916	
											1475		
			Итого по разделу: 18. Разные работы. Приготовление бетона и раствора									2312986	
			ИТОГО:					6224222	303147	3014786	2585596	9514599	
								2906290	172338		704786		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		275923				9790526	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		132172				9922698	
			Итого с зимними удорожаниями										

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		198454				10121152	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1214538				11335690	
			Итого с НДС									**10 202 121**	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО " МаД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №17 за июль 2021 год

7-1 Благоустройство территории

Составлен (а) в текущих ценах на 11.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Вертикальная планировка										
			Раздел: 9. Покрытие										
1	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ.12СМ	м3 материала основания в плотном теле	210,672	6382,2 / 156,24	1098,78 / 263,55	1344551 / 32915	231482 / 55522	1080153	95513 / 115205	1555269	
2	12	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1677,865016	3827,9 / 428,24	39,44 / 16,92	6422695 / 718536	66175 / 28393	5637984	806683 / 578350	7807728	
3	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2847	903,65 / 839,69	32,69 / 13,35	2572685 / 2390609	93062 / 37998	89014	2622896 / 415646	5611227	
			Итого по разделу: 9. Покрытие					10339931 / 3142060	390719 / 121913	6807151	3525092 / 1109201	14974224	
			Раздел: 10. Озеленение							0			
			Раздел: 11. Ограждение							0			
			ИТОГО:									15408475	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего					434252					
			в том числе, оборудование поставки заказчика			2,9 %						15616489	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		208014					
			Зимние удорожания									15928819	
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		312330					
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**1911458**				**17840277**	
			Итого с НДС									**16 056 251**	
			Итого со скидкой										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов С Ш

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"** ИИН/БИН **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24** **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №2 от 11.03.2021г. к Договору №39 от 26.06.2020

Номер документа	Дата составления
11	**28.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района,Алматинской области			усл	1	5 159 681,21	5 159 681,21
				Итого	1	x	5 159 681,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Камаров С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2021

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
Подрядчик ТОО " МаД"
Наименование строительства и его адрес Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат от 28 июля 2021 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наиме-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№39	23.06.2020				
		Доп.согл.№2	11.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области	**101 963 898,21**	**4 606 858**							**552 822,99**	**5159681,21**

М.П. **Заказчик: Руководитель**

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" Кожабергенов Д. "28" июля 2021 года
(должность ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "МаД" Каналов С.Ш. "28" июля 2021 года
(должность ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО"УКС" Кульчанов Б. "28" июля 2021 года
(должность ФИО, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

адчик: **ТОО " МаД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Уборная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

(наименование)

Акт выполненных работ №18 за июль 2021 год

7-1 Благоустройство территории работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие										
1	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ.12СМ		242,688	6382,2	1098,78	1548883	266661	1244305	110028	1791624	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	263,55	37918	63960		132713		
2	12	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		100,135	3827,9	39,44	383306	3949	336475	48143	465965	
				м2 тротуара		428,24	16,92	42882	1694		34516		
3	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий		1296,031	903,65	32,69	1171155	42365	40521	1194013	2554382	
			м бортового камня			839,69	13,35	1088269	17298		189213		
			Итого по разделу: 1. Покрытие									4811971	
			ИТОГО:					3103344	312975	1621301	1352184	4811971	
								1169069	82952		356442		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		139547					
			Итого с временными									4951518	
			Зимние удорожания			1,35 %		66845					
			Итого с зимними удорожаниями									5018363	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100367					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5118730	
			НДС			12 %		614248					
			Итого с НДС									5732978	
			Итого со скидкой									5159681,21,	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кандалов С.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"** ИИН/БИН **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24** **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №2 от 11.03.2021г. к Договору №39 от 26.06.2020

Номер документа	Дата составления
12	03.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района,Алматинской области			усл	1	26 000 000,00	26 000 000,00
				Итого	1	x	26 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Канапов С.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.08.2021

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО " МаД"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат от 03 августа 2021 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наиме-нован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№39	23.06.2020				
		Доп согл №2	11.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области	**127 963 898,21**	**23 214 285,71**							**2 785 714,29**	**26 000 000,00**

М.П **Заказчик: Руководитель**

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" _____ **Кожабергенов Д.** "03" август 2021 года
(должность ФИО, подпись)

М.П **Подрядчик: Директор ТОО "МаД"** _____ **Каналов С.Ш.** "03" август 2021 года
(должность ФИО, подпись)

М.П **Технический надзор: ТОО"УКС"** _____ **Кульчанов Б.** "03" август 2021 года
(должность ФИО, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик ТОО " МаД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект Уборная
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020
(наименование)

Акт выполненных работ №19 за август 2021 год

за 7-1 Благоустройство территории работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Покрытие										
1	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ.12СМ		350	6382,2	1098,78	2233770	384573	1794513	158680	2583846	
				м3 материала основания в плотном теле		156,24	263,55	54684	92242		191396		
2	12	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		4000	3827,9	39,44	15311589	157761	13440852	1923117	18613482	
				м2 тротуара		428,24	16,92	1712976	67688		1378776		
3	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий		1071,3891	903,65	32,69	968158	35021	33498	987054	2111629	
				м бортового камня		839,69	13,35	899639	14300		156417		
4	14	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НА БЕТОНЕ В7,5		81	6865,85	7,68	556134	622	222291	313228	938911	
				м3		4113,84	0	333221	0		69549		
			Итого по разделу: 2. Покрытие									24247868	
			ИТОГО:					19069651	577978	15491154	3382079	24247868	
								3000520	174230		1796138		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		703188					
			Итого с временными									24951056	
			Зимние удорожания			1,35 %		336839					
			Итого с зимними удорожаниями									25287895	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		505758					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25793653	
			НДС			12 %		3095238					
			Итого с НДС									28888891	
			Итого со скидкой									26 000 000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Канатов С.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

Место печати (при наличии)

ДЛЯ ФОРМ №2

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, Жансугуров п., Желтоксан, 5** — **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул **Дегерес д.24** — **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №2 от 11.03.2021г к Договору №39 от 26.06.2020

Номер документа	Дата составления
13	20.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района Алматинской области			усл	1	14 121 000,00	14 121 000,00
				Итого	1	x	14 121 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2021

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО " МаД"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 сентября 2021 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наиме-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№39	23.06.2020				
		Доп.согл.№2	11.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области	**110 925 217**	**12 608 036**							**1 512 964,29**	**14 121 000**

М.П. **Заказчик: Руководитель**

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" _____ **Кожабергенов Д.** "20 " сентябрь 2021 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "МаД" _____ **Каналов С.Ш.** "20 " сентябрь 2021 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО"УКС" _____ **Кульчанов Б.** "20 " сентябрь 2021 года

Форма по приложению 7-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО " МаД"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №18 за Сентябрь 2021 год

7-1 Благоустройство территории работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие										
1	11	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ.12СМ		279,28439	6382,2	1098,78	1782449	306872	1431941	126620	2061794	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	263,55	43635	73605		152725		
2	12	E11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		2387	3827,9	39,44	9137191	94144	8020828	1147620	11107596	
				м2 тротуара		428,24	16,92	1022218	40393		822785		
			Итого по разделу: 1. Покрытие									13169390	
			Раздел: 3. Разные работы. Приготовление бетона и раствора										
			ИТОГО:					10919640	401016	9452769	1274240	13169390	
								1065853	113998		975510		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		381912					
			Итого с временными									13551301	
			Зимние удорожания			1,35 %		182943					
			Итого с зимними удорожаниями									13734244	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		274685					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14008929	
			НДС			12 %		1681071					
			Итого с НДС									15690000	
			Итого со скидкой									14121000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов С.Ш
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, Жансугуров п., Желтоксан, 5** — **120140003399**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАД",г. Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, ул Дегерес д.24** — **051240006295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №2 от 11.03.2021г. к Договору №39 от 26.06.2020

Номер документа	Дата составления
19	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района,Алматинской области			усл	1	13 232 770,57	13 232 770,57
				Итого	1	x	13 232 770,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Public

Заказчик: **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**
Подрядчик **ТОО " МаД"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178

Справка №10
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 декабря 2021 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наиме-нован.	код	наименование	код
		№39	23.06.2020				
		Доп.согл.№2	11.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области	**185 317 668,78**	**11 814 973,72**							**1 417 796,85**	**13 232 770,57**

М.П. **Заказчик: Руководитель**
Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства" **Кожабергенов Д.** "20 " декабря 2021 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор ТОО "МаД"** **Каналов С.Ш.** "20 " декабря 2021 года
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Технический надзор: ТОО"УКС"** **Кульчанов Б.** "20 " декабря 2021 года

Форма № КС-2 (приложение 44)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " МаД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №18 за декабрь 2021 год

7-1 Благоустройство территории работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Вертикальная планировка										
			Раздел: 7. Покрытие										
1	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ.12СМ		-29,2843876	6382,2	1098,78	-186899	-32177	-150146	-13277	-216190	
				м3 материала основания в плотном теле		156,24	263,55	-4575	-7718		-16014		
2	12	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		613,000043	3827,9	39,44	2346501	24177	2059811	294718	2852516	
				м2 тротуара		428,24	16,92	262514	10373		211298		
3	13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий		479,5798831	903,65	32,69	433371	15676	14994	441829	945217	
				м бортового камня		839,69	13,35	402700	6401		70016		
4	15	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НА БЕТОНЕ В7,5		179,9999994	6865,85	7,68	1235854	1382	493980	696062	2086469	
				м3		4113,84	0	740491	0		154553		
			Итого по разделу: 7. Покрытие									5668012	
			Раздел: 8. Озеленение										
5	16	Е11-470106-0102	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%		150	480,69	69,26	72104	10390	0	57787	140281	
				яма		411,43	26,35	61714	3953		10391		
6	17	Е11-470107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м		150	284,58	64,12	42687	9618	151	31093	79683	
				шт.		219,45	16,1	32918	2416		5902		
7	18	С125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (чубушник, ирга, аронии, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблони сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81		150	484		72600		72600		78408	
				шт.							5808		
			Итого по разделу: 8. Озеленение									298372	
			Раздел: 9. Ограждение										
			Раздел: 10. Разные работы. Приготовление бетона и раствора										
8	22	Е11-061501-0108	Бетон тяжелый на щебне класса В7,5. Приготовление		146,120001	15272,41	1100,67	2231605	160830	1670491	431555	2876212	
				м3		2739,42	506,1	400284	73952		213053		
9	23	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление		103,8530008	16946,93	1088,51	1759989	113045	1362447	306362	2231660	
				м3		2739,42	502,3	284497	52165		165308		
10	24	Е11-061501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление		2,2776	15780,63	1151	35942	2622	28623	5546	44807	
				м3		2062,26	613,71	4697	1398		3319		
			Итого по разделу: 10. Разные работы. Приготовление бетона и раствора									5152679	
			ИТОГО:					8043754	305564	5552951	2251675	11119063	
								2185240	142940		823634		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**322453**					
			Итого с временными									**11441517**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**154460**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11595977**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**231920**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11827897**	
			НДС			**12 %**		**1419348**					
			Итого с НДС									**13247245**	
			Итого со скидкой									**11922533,57**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов С Ш

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кульчанов Б.

Место печати (при наличии)

Заказчик: **Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО " МаД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30-ти индивидуальных домов в селе Жансугурова Аксуского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 "1" от 26.11.2020

Акт выполненных работ №19 за декабрь 2021 год

4-1 Наружные сети электроснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Электроснабжение ИЖС. Провод ВЛИ										
1	1	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,75	154253		115690		115690	9255	124945	
			Итого по разделу: 3. Электроснабжение ИЖС. Провод ВЛИ									124945	
			Раздел: 4. Абонентское подключение										
2	6	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	30	628,42 517,14	84 35,56	18853 15514	2520 1067	818	11938 2463	33254	
3	7	С123-070501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	8,0000001	27155		217240		217240	17379	234619	
4	8	Е11-330206-0101	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	30	2169,5 1709,42	460,08 219,6	65085 51283	13802 6588	0	46296 8911	120292	
5	9	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	63,57	501		31849		31849	2548	34396	
6	10	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,0000002	154		6160		6160	493	6653	
7	11	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000001	1798		35960		35960	2877	38837	
8	12	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,0000002	1104		44160		44160	3533	47693	
9	13	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000001	2450		49000		49000	3920	52920	
10	14	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,00666	154253		1027		1027	82	1110	
11	15	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,0000002	1889		75560		75560	6045	81605	
12	16	Прайс-лист ТОО "Add Jump Company" стр.21	Корпус для предохранителя SV-29.63	шт	20,0000001	6905,95		138119		138119	11050	149168	
13	17	Прайс-лист ТОО "Add Jump Company" стр.21	Предохранитель SVV-10.50 50А габарит II	шт	20,0000001	2086,45		41729		41729	3338	45067	
14	18	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,0000002	1870		74800		74800	5984	80784	
15	19	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		140,0000007	43		6020		6020		6502	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											482		
16	20	С124-040207-4933	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000001	2207		44140		44140		47671	
											3531		
17	21	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	200,000001	539		107800		107800		116424	
											8624		
			Итого по разделу: 4. Абонентское подключение									1096995	
			ИТОГО:					1073192	16322	990072	58234	1221940	
								66797	7655		90515		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		35436					
			Итого с временными									1257376	
			Зимние удорожания			1,35 %		16975					
			Итого с зимними удорожаниями									1274351	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25487					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1299838	
			НДС			12 %		155981					
			Итого с НДС									1455819	
			Итого со скидкой									1310237	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МаД"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каналов С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кожабергенов Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "УКС" Кулманов Б.

Место печати (при наличии)