СПРАВКА

стоимости выполненных работ за май месяц 2017г.

Форма-3

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Наименование строительства: "Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	19 499 466	7 142 739	19 499 465,5	7 142 739	19 499 465,5	7 142 739
2	**Всего:**	**19 499 466**	**7 142 739**	**19 499 465,5**	**7 142 739**	**19 499 465,5**	**7 142 739**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Бегимбаев Ж.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за май месяц 2017г.

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Наименование строительства: "Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-1				
1		**Акт выполненных работ**	**6 439 742**	**316 800**		**6 756 542**
		Итого:	6 439 742	316 800		6 756 542
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 2,8%	180 313			180 313
		Всего по главе:	180 313			180 313
		Итого по главам 1-2:	6 620 055	316 800		6 936 855
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- 1,71%			113 203	113 203
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			66 201	66 201
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			26 480	26 480
		Всего по главе:			205 884	205 884
		Итого по главам 1-3:	6 620 055	316 800	205 884	7 142 739
6		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**6 620 055**	**316 800**	**205 884**	**7 142 739**
7	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2014г. К.пер.- 2,38968	15 819 813	757 051	491 996	17 068 860
8	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			341 377	341 377
		Итого:	15 819 813	757 051	833 373	17 410 237
9	Решение Правительства	НДС- 12%			2 089 228	2 089 228
		Всего к оплате:	**15 819 813**	**757 051**	**2 922 602**	**19 499 465,50**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Бегимбаев Ж.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2017 года

Генподрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Субподрядчик: ТОО «НурТехСервис»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- «Строительство электроснабжение улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ ул.Момышулы, Жахаева, Казыбек би и пер.Казыбек би										
		Переходная угловая анкерная опора ПУАтБ10-16-2 шт.										
1	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18		
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7		
2	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт	12	459,29	301,79	5511	3621	3033	0,91	11		
				157,5	83,25	1890	999	105	0,3	4		
3	С143019-91 Изм. и	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	6	17900	-	107400	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт		-	-	-	-	-	-	-
4	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45 шт	12	11000 -	- -	132000 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0133-254-2-0	окраска м/конструкций опор тн	0,206	3589,37 497,25	2776,32 447,12	739 102	572 92	204 105	2,97 1,44	1 -
6	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,206	147100 -	- -	30303 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	12	245,44 37,35	3,82 1,44	2945 448	46 17	549 118	0,21 0,01	3 -
8	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	10	257,52 -	- -	2575 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	10	111,73 -	- -	1117 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	12	3780,39 -	- -	45365 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	12	2800,49 -	- -	33606 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	6	1166,53 -	- -	6999 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	6	277 -	- -	1662 -	- -	- -	- -	- -
14	С151804-153-0 Изм. и	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт	12	145	-	1740	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	2	2498,28	-	4997	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки S0115	4	4337,19	-	17349	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	12	1943,31	-	23320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С11041-104	-Хомуты для траверсы	4	196	-	784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						Анкерная опора АтБ10-20-2 шт.				
19	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
20	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,068	3589,37	2776,32	244	189	67	2,97	-
		тн		497,25	447,12	34	30	105	1,44	-
21	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,068	147100	-	10003	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
23	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	18400	-	73600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
24	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	10	111,73	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150	12	3780,39	-	45365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235	12	2800,49	-	33606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	6	1166,53	-	6999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	6	277	-	1662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	145	-	1740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
31	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	2	2498,28	-	4997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	4	4337,19	-	17349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	12	1943,31	-	23320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С11041-104	-Хомуты для траверсы	4	196	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						Промежуточная опора ПоБ10-2-1 шт				
35	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
36	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,018	3589,37	2776,32	65	50	18	2,97	-
		тн		497,25	447,12	9	8	105	1,44	-
37	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,018	147100	-	2648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	-
				37,35	1,44	75	3	118	0,01	-
		м2								
39	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	18400	-	18400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2	1	257,52	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	1	111,73	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	3	2498,28	-	7495	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки S0115	6	4337,19	-	26023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3	3	3776,36	-	11329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С11041-104	-Хомуты для траверсы	1	196	-	196	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				Промежуточная переходная опора ППоБ10-4-1 шт.						
46	Е0133-103-1	-Установка одностоечных	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
47	Е0133-254-2-О	окраска м/конструкций опор тн	0,076	3589,37 497,25	2776,32 447,12	273 38	211 34	75 105	2,97 1,44	- -
48	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,076	147100 -	- -	11180 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0133-107-1-	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт	2	459,29 157,5	301,79 83,25	919 315	604 167	506 105	0,91 0,3	2 1
50	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,5 м, марка ПТ 45 шт	2	11000 -	- -	22000 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4	245,44 37,35	3,82 1,44	982 149	15 6	183 118	0,21 0,01	1 -
52	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	1	18400 -	- -	18400 -	- -	- -	- -	- -
53	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	5	257,52 -	- -	1288 -	- -	- -	- -	- -
54	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	5	111,73 -	- -	559 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	145	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
60	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	3	4337,19	-	13012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3	3	3776,36	-	11329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						Концевая опора КтБ10-21-1 шт.				
63	Е0133-103-2-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверс	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		ами/								
64	Е0133-107-1-	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
				157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
		шт								
65	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные,	0,2	19400	-	3880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0133-254-2-0	Окраска м/конструкций опор м3	0,1328	3589,37	2776,32	477	369	132	2,97	-
67	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,1328	497,25 147100	447,12 -	66 19535	59 -	105 -	1,44 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов тн	8	245,44 37,35	3,82 1,44	1964 299	31 12	366 118	0,21 0,01	2 -
69	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	2	18400 -	- -	36800 -	- -	- -	- -	- -
70	СПрайс	-Стоимость плашечный зажима SL 37.2 шт	10	257,52 -	- -	2575 -	- -	- -	- -	- -
71	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	10	111,73 -	- -	1117 -	- -	- -	- -	- -
72	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	2	2498,28 -	- -	4997 -	- -	- -	- -	- -
73	СПрайс	-Стоимость изолятора SD1 90.150 шт	6	3780,39 -	- -	22682 -	- -	- -	- -	- -
74	СПрайс	-Стоимость натяжной зажим SO 235 шт	6	2800,49 -	- -	16803 -	- -	- -	- -	- -
75	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	6	1166,53 -	- -	6999 -	- -	- -	- -	- -
76	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха	6	277	-	1662	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для зажима SP 16		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	145	-	870	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс	-Стоимость спиральной вязки SO115	4	4337,19	-	17349	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	12	1943,31	-	23320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	С11041-104	-Хомуты для траверсы	4	196	-	784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				Монтажные работы						
81	Е0133-109-4	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1,5	14408,46	2006,46	21613	3010	18739	64,8	97
				11160	738	16740	1107	105	3,61	5
		1км								
82	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	30,68	1044,87	921,12	32056	28260	13263	0,83	25
				123,75	269,24	3797	8260	110	0,82	25
		т-км								
83	Е0134-138-6	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	9,112	2402,17	2208,67	21889	20125	8443	1,45	13
				193,5	648,81	1763	5912	110	2,01	18
		т-км								
84	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	7	346,44	47,94	2425	336	579	0,45	3
				72	6,75	504	47	105	0,03	-
		шт								
85	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,108	45300	-	4892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	С12041-6	-Арматурные заготовки, не	0,025	45800	-	1145	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
87	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	7,8	294,75 294,75	- -	2299 2299	- -	2598 113	1,89 -	15 -
88	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7,8	134,1 134,1	- -	1046 1046	- -	1182 113	0,97 -	8 -
89	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг м	20	49,1 29,9	14,9 3,4	982 598	298 68	633 95	0,19 0,02	4 -
90	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	20	36,7 8,8	27,8 6,9	734 176	556 138	298 95	0,06 0,04	1 1
91	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	20	32,4 8,6	23,7 5,9	648 172	474 118	276 95	0,06 0,03	1 1
92	Ц0108-147-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг м	10	57,3 40,5	11,7 2,4	573 405	117 24	408 95	0,26 0,01	3 -
93	Ц0108-165-7-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	2	3372,6 1280	2056 457,01	6745 2560	4112 914	3300 95	6 2,65	12 5
94	С151610-20	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10У3 шт	2	8550 -	- -	17100 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,083	9750	-	809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
96	С143008-92	-Песок природный	0,2	695	-	139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
97	СПрайс	-Провод СИП3 1х50	1500	60,44	-	90660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
98	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
		м								
99	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,01	493900	-	4939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений кабеля	0,226	17937,36	627,68	4054	142	2908	86,5	20
				14197,5	101,25	3209	23	90	0,49	-
		т								
101	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,226	70000	-	15820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,56	21,8	0,05	143	-	34	0,03	-
				5,81	0,02	38	-	90	-	-
		м2								
103	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,56	19,64	0,02	129	-	18	0,02	-
				3,13	-	21	-	90	-	-
		м2								
104	С151601-223	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	0,02	1078400	-	21568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
105	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям,	2	222,7	103	445	206	229	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм		93,2	27,2	186	54	95	0,16	-
		м								
106	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	2	400 -	- -	800 -	- -	- -	- -	- -
		м								
107	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	3	568,5 452	25,5 6,8	1706 1356	77 20	1308 95	2 0,04	6 -
		шт								
108	СПрайс	-Разъединитель SZ24	3	47430,67 -	- -	142292 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
109	Ц0108-66-2	-Ограничитель перенапряжения	1	1408 1033	247 6,8	1408 1033	247 7	988 95	6 0,04	6 -
		компл								
110	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SGA1012.10	3	7627,81 -	- -	22883 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
111	СПрайс	-Стоимость ответвительный зажим SL 30	3	2555,79 -	- -	7667 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
112	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SO 75.100	3	648,01 -	- -	1944 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
113	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	5,1	142,86 -	- -	729 -	- -	- -	- -	- -
		м								
114	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	3	31,87 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
115	СПрайс	-Стоимость кабельный наконечник SAL2.27	3	834,84 -	- -	2505 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1450890	81007			289
			----			---	---			---
			Тенге			48218	22914			82
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			86246	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2534	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25733	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51332	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3935	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			119226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29667	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			539047	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8682	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42168	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21857	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			415014	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6854	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35084	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			619824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49022	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77722	-	-		-
		Материалы -	Тенге			703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73668	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			848	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			747076	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			791900	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1617266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82357	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10 кВ ул.Сайна,Молдагуловой и тупик Бегим ана

Анкерная опора АстБ10-20 -1 шт

116	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
	Изм. и доп. вып.	опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,037	3589,37	2776,32	133	103	37	2,97	-
		тн		497,25	447,12	18	17	105	1,44	-
118	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,037	147100	-	5443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов тн	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
120	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 м2	2	17900	-	35800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	СПрайс 37.2	-Стоимость плашечный зажима SL шт	4	257,52	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	4	111,73	-	447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	СПрайс 90.150	-Стоимость изолятора SD1 шт	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайс 235	-Стоимость натяжной зажим SO шт	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	С151804-153	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт.	3	2498,28	-	7495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс S0115	-Стоимость спиральной вязки шт	6	4337,19	-	26023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	36	1943,31	-	69959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
131	СПрайс S0146	-Стоимость натяжного зажима	3	2544,8	-	7634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SE 20	3	861,21	-	2584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						Концевая опора КтБ10-21-1 шт.				
134	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
135	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,0664	3589,37	2776,32	238	184	66	2,97	-
		тн		497,25	447,12	33	30	105	1,44	-
136	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,0664	147100	-	9767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
137	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
138	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	2	18400	-	36800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	СПрайс 37.2	-Стоимость плашечный зажима SL	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
140	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха	5	111,73	-	559	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для зажима SP 15		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	1	2498,28	-	2498	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
142	СПрайс 90.150	-Стоимость изолятора SD1	3	3780,39	-	11341	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
143	СПрайс 235	-Стоимость натяжной зажим SO	3	2800,49	-	8401	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
144	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2	3	1166,53	-	3500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16	3	277	-	831	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
146	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	145	-	435	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
147	СПрайс SO115	-Стоимость спиральной вязки	2	4337,19	-	8674	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
148	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2	6	1943,31	-	11660	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
149	С11041-104	-Хомуты для траверсы	2	196	-	392	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				Промежуточная опора ПБ10/0,4-5 шт						
150	Е0133-103-1-Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,09	3589,37	2776,32	323	250	89	2,97	-
		тн		497,25	447,12	45	40	105	1,44	-
152	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,09	147100	-	13239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
153	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
				37,35	1,44	374	14	118	0,01	-
		м2								
154	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	5	18400	-	92000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
155	СПрайс 37.2	-Стоимость плашечный зажима SL	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
157	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	15	2498,28	-	37474	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
158	СПрайс S0115	-Стоимость спиральной вязки	30	4337,19	-	130116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3	15	3776,36	-	56645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
160	С11041-104	-Хомуты для траверсы	5	196	-	980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						Монтажные работы				
161	Е0133-109-4	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,63	14408,46	2006,46	9077	1264	7871	64,8	41
				11160	738	7031	465	105	3,61	2
		1км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	10,62	1044,87	921,12	11096	9782	4591	0,83	9
				123,75	269,24	1314	2859	110	0,82	9
		т-км								
163	Е0134-138-6	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	1,312	2402,17	2208,67	3152	2898	1216	1,45	2
				193,5	648,81	254	851	110	2,01	3
		т-км								
164	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	3	346,44	47,94	1039	144	248	0,45	1
				72	6,75	216	20	105	0,03	-
		шт								
165	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,12	45300	-	5436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
166	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,009	45800	-	412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
167	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7,8	294,75	-	2299	-	2598	1,89	15
				294,75	-	2299	-	113	-	-
		м3								
168	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,8	134,1	-	1046	-	1182	0,97	8
				134,1	-	1046	-	113	-	-
		м3								
169	Ц0108-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	20	49,1	14,9	982	298	633	0,19	4
				29,9	3,4	598	68	95	0,02	-
		м								
170	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	20	36,7	27,8	734	556	298	0,06	1
				8,8	6,9	176	138	95	0,04	1
		м								
171	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в	20	32,4	23,7	648	474	276	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншее		8,6	5,9	172	118	95	0,03	1
		м								
172	Ц0108-147-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	10	57,3	11,7	573	117	408	0,26	3
				40,5	2,4	405	24	95	0,01	-
		м								
173	Ц0108-165-7	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3372,6	2056	6745	4112	3300	6	12
				1280	457,01	2560	914	95	2,65	5
		шт								
174	С151610-20	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10У3	2	8550	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
175	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,083	9750	-	809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
176	С143008-92	-Песок природный	0,2	695	-	139	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
177	СПрайс	-Провод СИП3 1х50	600	60,44	-	36264	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
178	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,018	165875	-	2986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
179	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
		м								
180	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических	0,01	493900	-	4939	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
181	Е0109-35-1	т -Монтаж защитных ограждений кабеля	0,226	17937,36 14197,5	627,68 101,25	4054 3209	142 23	2908 90	86,5 0,49	20 -
182	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,226	70000 -	- -	15820 -	- -	- -	- -	- -
183	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,56	21,8 5,81	0,05 0,02	143 38	- -	34 90	0,03 -	- -
184	Е0113-26-21	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,56	19,64 3,13	0,02 -	129 21	- -	18 90	0,02 -	- -
185	С151601-223	м2 -Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	0,02	1078400 -	- -	21568 -	- -	- -	- -	- -
186	Ц0108-407-4	1000м -Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	2	222,7 93,2	103 27,2	445 186	206 54	229 95	0,57 0,16	1 -
187	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	2	400 -	- -	800 -	- -	- -	- -	- -
188	Ц0108-56-1	м -Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5 452	25,5 6,8	569 452	26 7	436 95	2 0,04	2 -
189	СПрайс	шт -Разъединитель РЛНД-10 кВ	1	28660 -	- -	28660 -	- -	- -	- -	- -
190	СПрайс	компл -Стоимость ограничитель	3	7627,81	-	22883	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перенапряжения SGA1012.10								
				-	-	-	-	-	-	-
191	СПрайс	-Стоимость ответвительный зажим SL 30 шт	3	2555,79	-	7667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SD 75.100 шт	3	648,01	-	1944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37 шт	5,1	142,86	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36 м	3	31,87	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	СПрайс	-Стоимость кабельный наконечник SAL2.27 шт	3	834,84	-	2505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Магистраль 0,38 кВ					
196	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	13	142,86	-	1857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36 м	10	31,87	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный шт	5	425,66	-	2128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	5	843,26	-	4216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
200	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 шт	5	474,38	-	2372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			853733	28999			151

			Тенге			25302	7987			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			69496	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1143	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13424	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49662	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13502	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2025	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4980	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			87978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15449	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5059	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16634	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21668	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			166228	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19346	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32503	-	-		-
		Материалы -	Тенге			703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28449	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			848	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			525719	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			557262	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			941515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38463	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВЛ-10 кВ ул.Примова,Бегим ана и Кыз Жибек

Концевая опора КтВ10-21-2 шт.

201	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
	Изм. и доп. вып.		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0133-254-2-0	Окраска м/конструкций опор	0,1328	3589,37	2776,32	477	369	132	2,97	-
				497,25	447,12	66	59	105	1,44	-
203	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек тн	0,1328	147100	-	19535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
205	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	4	18400	-	73600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
206	СПрайс 37.2	-Стоимость плашечный зажима SL	10	257,52	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
207	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15 шт	10	111,73	-	1117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137 шт	2	2498,28	-	4997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
209	СПрайс 90.150	-Стоимость изолятора SD1	6	3780,39	-	22682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
210	СПрайс 235	-Стоимость натяжной зажим SO шт	6	2800,49	-	16803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
211	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SL 25.2 шт	6	1166,53	-	6999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 16 шт	6	277	-	1662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	С151804-153-0Изм.	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт	6	145	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	СПрайс SO115	-Стоимость спиральной вязки шт.	4	4337,19	-	17349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD1.10.2 шт	12	1943,31	-	23320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
216	С11041-104	-Хомуты для траверсы	4	196	-	784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						Промежуточная опора ПБ10/0,4-5 шт				
217	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
				506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
		опора								
218	Е0133-254-2	-Окраска м/конструкций опор	0,09	3589,37	2776,32	323	250	89	2,97	-
				497,25	447,12	45	40	105	1,44	-
		тн								
219	С12021-41	-М/конструкции (траверсы) для ж/б стоек	0,09	147100	-	13239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
220	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
				37,35	1,44	374	14	118	0,01	-
		м2								
221	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	5	17900	-	89500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
222	СПрайс 37.2	-Стоимость плашечный зажима SL	5	257,52	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
223	СПрайс	-Стоимость защитного кожуха для зажима SP 15	5	111,73	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
224	СПрайс	-Стоимость изолятора SD137	15	2498,28	-	37474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
225	СПрайс S0115	-Стоимость спиральной вязки	30	4337,19	-	130116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
226	СПрайс	-Стоимость искрового разрядника SD120.3 шт	15	3776,36	-	56645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	С11041-104	-Хомуты для траверсы шт	5	196	-	980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Монтажные работы				
228	Е0133-109-4	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	1,115	14408,46	2006,46	16065	2237	13930	64,8	72
				11160	738	12443	823	105	3,61	4
229	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б 1км	10,62	1044,87	921,12	11096	9782	4591	0,83	9
				123,75	269,24	1314	2859	110	0,82	9
230	Е0134-138-6	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов т-км	0,922	2402,17	2208,67	2215	2036	854	1,45	1
				193,5	648,81	178	598	110	2,01	2
231	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м т-км	2	346,44	47,94	693	96	165	0,45	1
				72	6,75	144	14	105	0,03	-
232	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,108	45300	-	4892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,025	45800	-	1145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
234	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	10,5	294,75	-	3095	-	3497	1,89	20
				294,75	-	3095	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
235	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,5	134,1	-	1408	-	1591	0,97	10
				134,1	-	1408	-	113	-	-
		м3								
236	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	30	49,1	14,9	1473	447	949	0,19	6
				29,9	3,4	897	102	95	0,02	1
		м								
237	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2
				8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
		м								
238	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	30	32,4	23,7	972	711	413	0,06	2
				8,6	5,9	258	177	95	0,03	1
		м								
239	Ц0108-147-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	10	57,3	11,7	573	117	408	0,26	3
				40,5	2,4	405	24	95	0,01	-
		м								
240	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3372,6	2056	6745	4112	3300	6	12
				1280	457,01	2560	914	95	2,65	5
		шт								
241	С151610-20	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10У3	2	8550	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
242	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,166	9750	-	1619	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
243	С143008-92	-Песок природный	0,4	695	-	278	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	СПрайс	-Провод СИП3 1х50	1150	60,44	-	69506	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
245	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
		м								
246	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,01	493900	-	4939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
247	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений кабеля	0,226	17937,36	627,68	4054	142	2908	86,5	20
				14197,5	101,25	3209	23	90	0,49	-
		т								
248	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,226	70000	-	15820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
249	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,56	21,8	0,05	143	-	34	0,03	-
				5,81	0,02	38	-	90	-	-
		м2								
250	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,56	19,64	0,02	129	-	18	0,02	-
				3,13	-	21	-	90	-	-
		м2								
251	С151601-223	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	0,02	1078400	-	21568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
252	Ц0108-407-4	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	2	222,7	103	445	206	229	0,57	1
				93,2	27,2	186	54	95	0,16	-
		м								
253	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	2	400	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
254	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	3	568,5	25,5	1706	77	1308	2	6
				452	6,8	1356	20	95	0,04	-
		шт								
255	СПрайс	-Разъединитель SZ24	3	47430,67	-	142292	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
256	СПрайс	-Стоимость ограничитель перенапряжения SGA1012.10	3	7627,81	-	22883	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
257	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж SD 75.100	3	648,01	-	1944	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
258	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	5,1	142,86	-	729	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
259	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	3	31,87	-	96	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
260	СПрайс	-Стоимость кабельный наконечник SAL2.27	3	834,84	-	2505	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						Магистраль 0,38 кВ				
261	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	13	142,86	-	1857	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
262	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	10	31,87	-	319	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
263	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный	5	425,66	-	2128	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
264	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	5	843,26	-	4216	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
265	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	5	474,38	-	2372	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			912274	29859			196

			Тенге			33117	8274			34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			75382	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20747	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46241	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			102203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23903	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224833	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5068	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17412	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21857	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			165450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20258	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36828	-	-		-
		Материалы -	Тенге			703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32774	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			848	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			574432	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			608898	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1012503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47828	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВЛ-0,38 кВ

Концевая опора К3 -9 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98	54
	Изм. и доп. вып.			985,5	549,9	8870	4949	105	2,29	21
				опора						
267	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	36	245,44	3,82	8836	138	1648	0,21	8
				37,35	1,44	1345	52	118	0,01	-
				м2						
268	С143019-103	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий	18	12700	-	228600	-	-	-	-
	Изм.			-	-	-	-	-	-	-
				шт						
269	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	9	1166,4	825	10498	7425	4258	2	18
				313	185	2817	1665	95	1,07	10
				шт						
270	СПрайс 21.01	-Стоимость крюк сквозной SOT	9	762,3	-	6861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
271	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная	9	828,24	-	7454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
272	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный	18	425,66	-	7662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
273	СПрайс SOT39	-Стоимость крюк бандажный	18	465,59	-	8381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
274	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	50,4	142,86	-	7200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м						
275	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	36	31,87	-	1147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
276	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	27	2816,24	-	76039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
277	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	18	843,26	-	15179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
278	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный	54	435,55	-	23520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
279	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	9	60,5	2,8	545	25	475	0,32	3
				55,1	0,5	496	4	95	-	-
				м						
280	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ	0,027	493900	-	13335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 16 мм2								
		т								
281	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	18	474,38	-	8539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
282	СПрайс SL37.2	-Стоимость зажима плашечный	9	257,52	-	2318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
283	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	18	482,81	-	8690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
284	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3	9	217,23	-	1955	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
						Угловая промежуточная опора УП3 -1 шт				
285	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
286	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
287	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12700	-	25400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
288	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	1	1166,4	825	1166	825	473	2	2
		шт		313	185	313	185	95	1,07	1
289	СПрайс 21.01	-Стоимость крюк сквозной SOT	1	762,3	-	762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная, шт	1	828,24	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный, шт	2	425,66	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	СПрайс SOT39	-Стоимость крюк бандажный, шт	2	465,59	-	931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37, шт	5,6	142,86	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
294	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36, м	4	31,87	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима S0118.1202, шт	3	2816,24	-	8449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий S0130, шт	2	843,26	-	1687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный, шт	6	435,55	-	2613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2, шт	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
299	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2, м	0,003	493900	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
300	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127, т	2	474,38	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
301	СПрайс SL37.2	-Стоимость зажима плашечный, шт	1	257,52	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
302	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1, шт	2	482,81	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
303	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3	1	217,23	-	217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
						Анкерная опора УА3-2 шт				
304	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
		опора								
305	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								
306	С143019-103	-Стойки вибрированные для опор	4	12700	-	50800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
307	СПрайс 37.2	-Стоимость плашечный зажима SL	4	257,52	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
308	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	4	1166,4	825	4666	3300	1892	2	8
		шт		313	185	1252	740	95	1,07	4
309	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный	2	425,66	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
310	СПрайс SOT39	-Стоимость крюк бандажный	8	465,59	-	3725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
311	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	11,2	142,86	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
312	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	8	31,87	-	255	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
313	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима S0118.1202 шт	16	2816,24	-	45060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
314	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима S0118.425 шт	4	2816,24	-	11265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
315	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий S0158 шт	2	287,19	-	574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
316	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный шт	4	435,55	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
317	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	2	60,5	2,8	121	6	106	0,32	1
				55,1	0,5	110	1	95	-	-
318	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,006	493900	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
319	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127 шт	4	474,38	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
320	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1 шт	4	482,81	-	1931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
321	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3 шт	4	217,23	-	869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
322	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий S0157.1 м	2	240,67	-	481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Ответвительная анкерная опора ОА3 -1 шт				
323	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
324	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
				37,35	1,44	149	6	118	0,01	-
		м2								
325	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12700	-	25400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
326	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	1	1166,4	825	1166	825	473	2	2
				313	185	313	185	95	1,07	1
		шт								
327	СПрайс 21.01	-Стоимость крюк сквозной SOT	1	762,3	-	762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
328	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная	1	828,24	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
329	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный	2	425,66	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
330	СПрайс SOT39	-Стоимость крюк бандажный	2	465,59	-	931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
331	СПрайс	-Стоимость бандажная лента СОТ37	5,6	142,86	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
332	СПрайс	-Стоимость скрепа СОТ36	4	31,87	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
333	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202	3	2816,24	-	8449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
334	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	2	843,26	-	1687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный	6	435,55	-	2613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
336	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	1	60,5	2,8	61	3	53	0,32	-
				55,1	0,5	55	-	95	-	-
		м								
337	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,003	493900	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
338	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	2	474,38	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
339	СПрайс SL37.2	-Стоимость зажима плашечный	1	257,52	-	258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
340	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	2	482,81	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
341	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3	1	217,23	-	217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
						Ответвительная анкерная опора ОА2 -2 шт				
342	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-02, СН РК 8.02-05-02, СН РК 8.02-06-02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
343	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
				37,35	1,44	299	12	118	0,01	-
		м2								
344	С143019-91 Изм. и	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	4	17900	-	71600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт		-	-	-	-	-	-	-
345	Ц0108-301-1	-Кронштейн универсальный	2	1166,4	825	2333	1650	946	2	4
				313	185	626	370	95	1,07	2
346	СПрайс 21.01	-Стоимость крюк сквозной SOT шт	2	762,3	-	1525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
347	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная шт	2	828,24	-	1656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
348	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный шт	4	425,66	-	1703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
349	СПрайс SOT39	-Стоимость крюк бандажный шт	4	465,59	-	1862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
350	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37 шт	11,2	142,86	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
351	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36 м	8	31,87	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
352	СПрайс	-Стоимость прокалывающего зажима SO118.1202 шт	6	2816,24	-	16897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
353	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130 шт	4	843,26	-	3373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
354	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный шт	12	435,55	-	5227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
355	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 шт	2	60,5	2,8	121	6	106	0,32	1
				55,1	0,5	110	1	95	-	-
356	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 м	0,006	493900	-	2963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
357	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	4	474,38	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
358	СПрайс SL37.2	-Стоимость зажима плашечный	2	257,52	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
359	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	4	482,81	-	1931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
360	СПрайс	-Стоимость кронштейн У3	2	217,23	-	434	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
				Промежуточная опора П2-5 шт						
361	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
				506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
		опора								
362	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
				37,35	1,44	374	14	118	0,01	-
		м2								
363	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	5	17900	-	89500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
364	СПрайс 21.116	-Стоимость крюк сквозной SOT	5	660,1	-	3301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
365	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная	5	828,24	-	4141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий S0130	10	843,26	-	8433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
367	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный	5	435,55	-	2178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
368	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	7,5	60,5	2,8	454	21	396	0,32	2
				55,1	0,5	413	4	95	-	-
		м								
369	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,015	493900	-	7409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
370	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	5	474,38	-	2372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
371	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	30	482,81	-	14484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
372	СПрайс S0T29	-Стоимость крюк бандажный	5	425,66	-	2128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
373	СПрайс	-Стоимость бандажная лента C0T37	12	142,86	-	1714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
374	СПрайс	-Стоимость скрепа C0T36	10	31,87	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
375	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий S0157.1	5	240,67	-	1203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						Промежуточная опора П1-28 шт				
376	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	28	1534,11	878,23	42955	24590	22128	3,06	86
				506,25	246,42	14175	6900	105	1,03	29
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
377	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56	245,44 37,35	3,82 1,44	13745 2092	214 81	2563 118	0,21 0,01	12 -
		м2								
378	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	28	12100 -	- -	338800 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
379	СПрайс 21.116	-Стоимость крюк сквозной SOT	28	660,1 -	- -	18483 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
380	СПрайс PD2.2	-Стоимость гайка крюкообразная	28	828,24 -	- -	23191 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
381	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO130	56	843,26 -	- -	47223 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
382	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный	28	435,55 -	- -	12195 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
383	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	42	60,5 55,1	2,8 0,5	2541 2314	118 21	2218 95	0,32 -	13 -
		м								
384	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,084	493900 -	- -	41488 -	- -	- -	- -	- -
		т								
385	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.127	28	474,38 -	- -	13283 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
386	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	168	482,81 -	- -	81111 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
387	СПрайс	-Стоимость крюк бандажный	28	425,66	-	11918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SOT29								
				-	-	-	-	-	-	-
388	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	67,2 шт	142,86	-	9600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
389	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	56 м	31,87	-	1785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
390	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1	28 шт	240,67	-	6739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Подводка к вводу в здание						
391	СПрайс	-Стоимость гайка крюкообразная PD2.2	9 шт	828,24	-	7454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
392	СПрайс PD2.3	-Стоимость гайка крюкообразная	30 шт	828,24	-	24847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
393	СПрайс SOT29	-Стоимость крюк бандажный	37 шт	425,66	-	15749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
394	СПрайс	-Стоимость бандажная лента COT37	94 шт	142,86	-	13429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
395	СПрайс	-Стоимость скрепа COT36	72 м	31,87	-	2295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
396	СПрайс	-Стоимость зажим поддерживающий SO157.1	158 шт	240,67	-	38026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
397	СПрайс	-Стоимость зажима прокалывающий SLIP 22.1	158 шт	482,81	-	76283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
398	СПрайс SW29.95	-Стоимость предохранителя	79 шт	1091,62	-	86238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
399	СПрайс SVV10.25	-Стоимость плавкая вставка	79 м	1430,83	-	113036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
400	СПрайс	-Стоимость фиксатор дистанционный SD10.25	79 шт	93,78	-	7408	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
401	СПрайс SOT28.1	-Стоимость крюк плоский шт	79	688,31	-	54376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
402	Е0133-108-2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную шт	3,556	5096,44	752,81	18123	2677	16491	24,4	87
				4140	276,75	14722	984	105	1,35	5
403	СПрайс	-Провод СИП4 4х50 1км	1314	199,28	-	261849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
404	СПрайс	-Провод СИП4 4х70 м	662	274,74	-	181876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
405	СПрайс	-Провод СИП4 2х16 м	1580	38,46	-	60772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
406	Е0134-138-2	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б т-км	74,34	1044,87	921,12	77675	68476	32136	0,83	62
				123,75	269,24	9200	20015	110	0,82	61
407	Е0134-138-6	-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов т-км	9,56	2402,17	2208,67	22965	21115	8858	1,45	14
				193,5	648,81	1850	6203	110	2,01	19
408	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м шт	15	346,44	47,94	5197	719	1240	0,45	7
				72	6,75	1080	101	105	0,03	-
409	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,045	45800	-	2061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
410	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,601	45300	-	27225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
411	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	28	294,75	-	8253	-	9326	1,89	53
				294,75	-	8253	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной до 2 м								
		м3								
412	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28	134,1	-	3755	-	4243	0,97	27
				134,1	-	3755	-	113	-	-
		м3								
413	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	80	27,5	4	2200	320	1520	0,12	10
				19,3	0,7	1544	56	95	-	-
		м								
414	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
				8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
		м								
415	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	80	32,4	23,7	2592	1896	1102	0,06	5
				8,6	5,9	688	472	95	0,03	3
		м								
416	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,332	9750	-	3237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
417	С143008-92	Песок природный	0,8	695	-	556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
418	С151601-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2	0,04	709300	-	28372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
419	С151601-191	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2	0,04	534000	-	21360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
420	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	6	222,7	103	1336	618	686	0,57	3
				93,2	27,2	559	163	95	0,16	1
		м								
421	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	6	400	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м								
422	СПрайс	-Стоимость концевые колпачки РК 99.2595	37	91,21	-	3375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
423	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	6	60,5	2,8	363	17	317	0,32	2
				55,1	0,5	331	3	95	-	-
		м								
424	СПрайс	-Провод медный МГ16	6	316	-	1896	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
425	СПрайс	-Стоимость дистанционный бандаж S079.1	6	648,01	-	3888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
426	СПрайс SM2.21	-Стоимость зажим плашечный	9	435,55	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
						КТПН-10/0,4 кВ				
427	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	-	3284	-	3711	1,54	23
				218,93	-	3284	-	113	-	-
		м3								
428	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,5	134,1	-	1006	-	1136	0,97	7
				134,1	-	1006	-	113	-	-
		м3								
429	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,098	2461,27	100,89	2702	111	210	0,85	1
				123,75	38,25	136	42	118	0,18	-
		м3								
430	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,2	40097,59	339,59	48117	408	225	0,58	1
		т		-	140,94	-	169	133	0,58	1
431	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	738,53	389,08	1477	778	814	0,94	2
				153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
		шт								
432	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,011	89308,57	2434,57	982	27	506	170	2
				31950	920,25	351	10	140	4,49	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,052	245,44	3,82	749	12	140	0,21	1
				37,35	1,44	114	4	118	0,01	-
		м2								
434	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		подстанц								
435	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
				3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
		шт								
436	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
				116	2,5	1856	40	95	0,01	-
		шт								
437	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
				23	0,4	1380	24	95	-	-
		м								
438	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,092	19400	-	21185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
439	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
440	75-4-41	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250	1	502900	-	502900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770х1480х2300 мм шт								
441	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,36	46400	-	16704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
442	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,176	44300	-	7797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
443	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	79	62,9	5,4	4969	427	4225	-	-
				54	2,3	4266	182	95	0,01	1
		шт								
444	Ц0108-599-1	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	79	961,6	22,6	75966	1785	31093	2	158
				412	2,3	32548	182	95	0,01	1
		шт								
445	СПрайс	-Счетчик трехфазный типа Меркурий 230-АРТ03	79	2100,2	-	165916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
446	75-6-32	-Яшик навесной электротехнический	79	14400	-	1137600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			5185366	191826			818

			Тенге			142962	52973			205
	Стоимость оборудования -		Тенге			1963900	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1963900	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			303130	-	-		-
	Материалы -		Тенге			53228	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	83954	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137558	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			81327	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12199	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			407524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96153	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1203522	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82679	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111982	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37083	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			861316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1404841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130252	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2544	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1712414	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1815158	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ **4**	Тенге			5593967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226405	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Исключить ВЛ-0,38 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ ул.Примова,ул.Бегим ана, Кыз Жибек								
447	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463 4680	10590 2318,05	16463 4680	10590 2318	6648 95	27 13,44	27 13
		подстанц								
448	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	1	46400 -	- -	46400 -	- -	- -	- -	- -
		т								
449	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400 -	- -	323400 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
450	75-4-41	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА,	1	502900 -	- -	502900 -	- -	- -	- -	- -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1) 48 1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2770x1480x2300 мм шт								
451	75-6-32	-Ящик без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5130-3274, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А шт	57	14400 -	- -	820800 -	- -	- -	- -	- -
		ВЛ-0,38 кВ и монтаж КТПН-10/0,4 кВ ул.Момышулы,Жахаева,Казыбек би и пер.Казыбек би								
452	С143019-102	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	36	12100 -	- -	435600 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге --- Тенге			2145563 --- 4680	10590 --- 2318			27 --- 13
	Стоимость оборудования -		Тенге			1647100	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1647100	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			62863	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1193	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6998	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46400	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6648	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	997	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4171	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			73682	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7995	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1) 49 1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			435600	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			435600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			461736	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2182518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7995	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5185366	191826			818
			----			---	---			---
			Тенге			142962	52973			205
		Стоимость оборудования -	Тенге			316800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			316800	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			303130	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83954	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			137558	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23067	-	-		-
		ВСЕГО.Стоимость монтажных работ -	Тенге			407524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96153	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1203522	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82679	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111982	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37083	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			861316	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1404841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		646
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130252	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1) 1300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2544	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1712414	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1815158	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6756542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226405	-		-

Генподрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
Аманбаев Н.Н.

Субподрядчик
Директор ТОО «НурТехСервис»
Бегимбаев Ж.