Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Инженер: ТОО "PWS Group"

Автор: ТОО "Exclusive Project Company"

Стройка: "Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице М.Ауезов и Т.Тогысбаев в селе Тасарык в сельском округе Тасарык Толебийского района, Туркестанской области"

Дополнительное соглашение №59/1 от 18.07.2023г к Договору №59 от 19.06.2023г.

Форма 2

Акт № 1

приемки выполненных работ за Ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ										
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2063333		236514,35	137200,43	48801	28309	985	22653	77170
		НР - 80%; СП - 8%				94543,18	42692,40	19507	8809		5716	
2	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,614		756623,00	--	464567	--	464567	--	501732
		СП - 8%				--	--	--	--		37165	
3	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,005		2288123,00	--	11441	--	11441	--	12356
		СП - 8%				--	--	--	--		915	
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В										
4	1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограничитель напряжения.Установка вручную	комплект	9		8528,54	914,06	76757	8227	2894	55484	142820
		НР - 80%; СП - 8%				7292,88	413,21	65636	3719		10579	
5	Прайс лист ТОО "AJC"	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9		49618,75	--	446569	--	446569	--	482295
		СП - 8%				--	--	--	--		35726	
6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	3		20630,96	5726,20	61893	17178	475	41169	111307
		НР - 80%; СП - 8%				14746,80	2406,83	44240	7220		8245	
7	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	3		186876,00	--	560628	--	560628	--	560628
						--	--	--	--		--	
8	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	6		3427,42	1856,40	20565	11138	--	11211	34319
		НР - 80%; СП - 8%				1571,02	764,71	9426	4588		2542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3индиаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92									
		СП - 8%	шт.	6	5832,00	--	34992	--	34992	--	37791
					--	--	--	--		2799	
10	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	5	10665,25	4763,88	53326	23819	4509	28724	88614
					4999,55	2181,44	24998	10907		6564	
11	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	3	21685,78	11013,60	65057	33041	2705	35555	108661
					9770,36	5044,42	29311	15133		8049	
12	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5									
		СП - 8%	шт.	6	67382,00	--	404292	--	404292	--	436635
					--	--	--	--		32343	
13	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ110-5А СТ РК 2387-2013									
		СП - 8%	шт.	5	69482,00	--	347410	--	347410	--	375203
					--	--	--	--		27793	
		Стальные конструкции									
14	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	кг	3,5	783,00	--	2741	--	2741	--	2960
					--	--	--	--		219	
15	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)									
		СП - 8%	т	0,025375	998585,00	--	25339	--	25339	--	27366
					--	--	--	--		2027	
16	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143									
		СП - 8%	шт.	6	10431,00	--	62586	--	62586	--	67593
					--	--	--	--		5007	
17	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	3	3787,00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
18	252-207-3951 РСНБ РК 2022 прим	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГs56/									
		СП - 8%	шт.	5	12466,00	--	62330	--	62330	--	67316
					--	--	--	--		4986	
19	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	3	18015,00	--	54045	--	54045	--	58369
					--	--	--	--		4324	
20	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	3	3417,00	--	10251	--	10251	--	11071
					--	--	--	--		820	
21	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	9	16909,00	--	152181	--	152181	--	164355
					--	--	--	--		12174	
22	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	шт.	9	2585,00	--	23265	--	23265	--	25126
					--	--	--	--		1861	
23	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ77,ТМ78,ТМ78А,ТМs60a/									
		СП - 8%	шт.	6	11901,00	--	71406	--	71406	--	77118
					--	--	--	--		5712	
24	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	3	11174,00	--	33522	--	33522	--	36204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2682	
25	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2096,00	--	12576	--	12576	--	13582
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
26	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1682,00	--	15138	--	15138	--	16349
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
27	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1728,00	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
		Линейная арматура									
28	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	952,00	--	5712	--	5712	--	6169
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
29	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	175,00	--	1750	--	1750	--	1890
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
30	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	647,00	--	8411	--	8411	--	9084
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
31	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	48,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
32	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.	10	3675,64	--	36756	--	36756	--	39697
		СП - 8%			--	--	--	--		2941	
33	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	18	5060,84	--	91095	--	91095	--	98383
		СП - 8%			--	--	--	--		7288	
34	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Искровый разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	21070,29	--	316054	--	316054	--	341338
		СП - 8%			--	--	--	--		25284	
35	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	18	13904,00	--	250272	--	250272	--	270294
		СП - 8%			--	--	--	--		20022	
36	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	14295,00	--	128655	--	128655	--	138947
		СП - 8%			--	--	--	--		10292	
37	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1060,00	--	26500	--	26500	--	28620
		СП - 8%			--	--	--	--		2120	
38	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	45	2097,00	--	94365	--	94365	--	101914
		СП - 8%			--	--	--	--		7549	
39	252-207-2615 РСНБ РК 2022 прим	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	15	2097,00	--	31455	--	31455	--	33971
		СП - 8%			--	--	--	--		2516	
40	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SOT15.9585	комплект	30	21251,00	--	637530	--	637530	--	688532
		СП - 8%			--	--	--	--		51002	
41	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3860,00	--	19300	--	19300	--	20844
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
42	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1359,00	--	13590	--	13590	--	14677
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
43	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	15992,00	--	143928	--	143928	--	155442
		СП - 8%			--	--	--	--		11514	
44	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2873,00	--	28730	--	28730	--	31028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	
45	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	433,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
46	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1343,00	--	24174	--	24174	--	26108
		СП - 8%			--	--	--	--		1934	
47	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1038,00	--	9342	--	9342	--	10089
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
		Металлопрокат									
48	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования	м	180	341,50	22,96	61470	4133	5454	38174	107617
		НР - 72%; СП - 8%			288,24	6,32	51883	1138		7972	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11088	376202,00	--	41713	--	41713	--	45050
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
50	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	1709,81	150,57	15388	1355	2684	8406	25697
		НР - 72%; СП - 8%			1261,03	36,14	11349	325		1904	
51	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014	т	0,216144	356318,00	--	77016	--	77016	--	83177
		СП - 8%			--	--	--	--		6161	
52	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,829	783,00	--	2215	--	2215	--	2392
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		ПРОЧЕЕ									
53	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1477,00	--	7385	--	7385	--	7976
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
54	252-207-0222 РСНБ РК 2022 прим	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 /Х51/	шт.	5	2096,00	--	10480	--	10480	--	11318
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5226319	127200	4282140	241376	5860257
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				256350	51839	560628	392561	5860256
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3									
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж наружного освещения									
5	1308-0205-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка вне зданий	шт.	11	5018,23	2341,78	55201	25760	204	29692	91684
		НР - 72%; СП - 8%			2657,89	1091,05	29237	12002		6791	
6	247-103-0205 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	11	99287,00	--	1092157	--	1092157	--	1179530
		СП - 8%			--	--	--	--		87373	
7	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	11	3792,00	--	41712	--	41712	--	45049
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
8	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	11	3681,00	--	40491	--	40491	--	43730
		СП - 8%			--	--	--	--		3239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	18	3860,00	--	69480	--	69480	--	75038
		СП - 8%			--	--	--	--		5558	
10	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	18	3104,00	--	55872	--	55872	--	60342
		СП - 8%			--	--	--	--		4470	
11	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0084534	51568,18	21573,51	436	182	14	248	738
		НР - 80%; СП - 8%			28297,36	8339,39	239	70		55	
12	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0084534	1193871,00	--	10092	--	10092	--	10900
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1268779**
		Итого по смете:	Тенге				7129036				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		Оборудование									
		Итого без оборудования	Тенге				560628				
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				6568408				
		Итого с вр.зд. и сооружениями	Тенге				157642				
		Доп.затраты при пр-во работ в зим. время 0,24%	Тенге				6726049				
		Итого с доп. затратами при пр-во работ в зим. время	Тенге				16143				
		Итого с оборудованием	Тенге				6742192				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				7302820				
		Итого	Тенге				146056				
		Сметная стоимость в текущих ценах на 20239г.с коэффициентом К=1,079	Тенге				7448876				
		НДС-12%					8037337				
		Итого с НДС	Тенге				964480				
		Сметная стоимость с коэффициентом договорной цены К=0,950000008	Тенге				9001818				
		Итого по акту	**Тенге**				8551727				
							8 551 727,26				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Голубинского района"

_____ **С.Д.Калыбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андас-групп"

_____ **М.Н.Сэтбай**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "PWS Group"

_____ **Т.Ж.Нарымбетов**

Инженер-эксперт ТОО "PWS Group"

_____ **А.Б.Орынбек**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "Exclusive Project Company"

_____ **Е.Нуралиев**