Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» декабрь 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Андас-групп», Республика Казахстан, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, Толе би, 294,
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Сәтбай Молдияр Нұрланұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице М.Ауезов и Т.Тогысбаев в селе Тасарык в сельском округе Тасарык Толебийского района, Туркестанской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района", Руководитель С.Д.Калдыбаев
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «КазИнвестЛидер», БИН 070240005357, Лицензия №14013562, в лице директора Сарсенова Артық Бубекбайқызы.
наименование организации, БИН, № лицензии, Ф.И.О.

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Exclusive Project company» №13-2022
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) 11.11.2022 г №13-2022 Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района» Туркестанская область.
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество точек подключения	Жил.дом.	289	289	289	289

Используемое напряжение	В	10кВ 380/220	10кВ 380/220	10кВ 380/220	10кВ 380/220
Общая расчетная мощность по проекту	кВт	476,85	476,85	476,85	476,85
Категория электроснабжения		III	III	III	III
Сети 0,4 кВ (абонемент)	м.п.	6135,6	6135,6	6135,6	6135,6
Сети 0,4 кВ	м.п.	6149	6149	6149	6149
Сети 10 кВ	м.п.	7056	7056	7056	7056
Опоры ж/б СВ95-2А, СВ110-5А, СВ105-5А	шт	233	233	233	233
КТПН с трансформатором 160/6(10)	компл.	1	1	1	1
Счетчики	шт	289	289	289	289

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Уровень ответственности II - нормальный. Сети 0,4 кВ выполняются воздушными, проводом СИПс-4 сечением 50, 70 мм2, подвешиваемым на железобетонных опорах для проводов СИП-0,4кВ. Подключение частных жилых домов выполняется проводом СИП4-2х16мм2 от опоры до стены частного жилого дома. Вводы частных домов-однофазные. Приборы учета электроэнергии для частных жилых домов (многотарифные электронные счетчики, адаптированные АСКУЭ), устанавливаются в герметичном пломбируемом шкафу, устанавливаемом снаружи, на стене каждого жилого дома, в зоне, доступной для снятия показаний и контроля за состоянием прибора учета представителями контролирующих служб Распределительные сети 10кВ от существующих отпаечных опор выполняются проводом СИП-3 сечением 70 мм, подвешиваемым на опорах 10 кВ. Все опоры ВЛЗ-10кВ заземляются. На концевых опорах Кр10-1.2с предусматривается установка разъединителей РЛНД, детекторов КЗ на каждую фазу и аппаратуры защиты от перенапряжений ОПН-10кВ. Вводы и выводы КТПН-воздушные. Комплектная одно трансформаторная подстанция наружной установки с трансформатором 160 кВА - 2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **17. 11. 2023 г.**
месяц, год

окончание работ **27. 06. 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5,0
по норме или по проекту организации строительства месяца: 5,0
фактически 5,0 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100,00_% и фактически применено _100,00_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное

приложение
к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Онтустик Жарык Транзит» Маисев М.А
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице М.Ауезов и Т.Тогысбаев в селе Тасарык в сельском округе Тасарык Толебийского района, Туркестанской области»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Андас-групп»
Директор М.Н.Сәтбай
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
_____2023г.
М.П.

Субподрядчик:
ТОО «КазИнвестЛидер», Сарсенова Артық Бубекбайқызы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись, М.П.