Заказчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

Подрядчик : ТОО "МаД"

Договор: №27 от 14.05.2020 год

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года №
656 Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммунальных инфраструктуры под ИЖС в с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области (1-я очередь). Раздел ЭС

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№27	14.05.2020 год						
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммунальных инфраструктуры под ИЖС в с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области (1-я очередь). Раздел ЭС	**39 569 811**	**35 330 187,96**							**4 239 623**	**39 569 811**
Всего к оплате:										**39 569 811**

Заказчик:

ТОО "Южная Группа Компаний"

Директор_____Баяханов Е.А.

Подрядчик:

ТОО "МаД"

Директор_____Каналов С.Ш.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МАД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммунальных инфраструктуры под ИЖС в с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области (1-я очередь). Раздел ЭС**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети**

(наименование)

№ Договора: №27 от 14.05.2020 год

Акт выполненных работ №1 за октябрь 2020 год

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2020

№ п/п	№ пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 6. Оборудование									
1	11	Е11-010205-0302	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	24,5	1526,14 1526,14	0 0	37390 37390	0 0	0	26921 5145	69456
2	12	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,5	796,07 796,07	0 0	19504 19504	0 0	0	14043 2684	36230
3	13	Ц13-080208-0104	Электрод заземления, диаметр 16 мм	шт	8	2952,99 830,9	164,24 41,65	23624 6647	1314 333	15663	5026 2292	30942
4	14	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	50	415,44 189,92	17,53 4,17	20772 9496	876 208	10400	6987 2221	29980
5	15	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4	1526,14 1526,14	0 0	6105 6105	0 0	0	4395 840	11340
6	16	Е11-010107-1802	Планировка лишнего вручную в грунтах 2 группы	м2	16	132,35 132,35	0 0	2118 2118	0 0	0	1525 291	3934
7	17	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	1,6	796,07 796,07	0 0	1274 1274	0 0	0	917 175	2366
			Итого по разделу: 6. Оборудование									110786,07
			Раздел: 7. Опоры ВЛ-10кВ									
8	21	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07 6374,68	6810 3290	13815 6375	6810 3290	630	7732 1724	23271
9	22	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570
10	23	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924	8154	110078
11	24	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
13	26	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ73	шт	1	13711,61		13712		13712	1097	14809
14	27	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса TMs 60A	шт	1	2923,21		2923		2923	234	3157
15	28	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	1	2046,43		2046		2046	164	2210
16	29	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 1	шт	2	1073,21		2146		2146	172	2318
17	30	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У1	шт	1	3835,71		3836		3836	307	4143
18	31	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429	114	1543
19	32	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345	348	4693
20	33	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482		2410		2410	193	2603
21	34	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093		52372		52372	4190	56562
22	35	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	55		220		220	18	238
23	36	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	21237		169896		169896	13592	183488
24	37	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651		1953		1953	156	2109
25	38	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179		103074		103074	8246	111320
26	39	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584		34752		34752	2780	37532
27	40	С124-040206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	753		4518		4518	361	4879
28	41	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн КМ1	шт	1	1318,75		1319		1319	106	1424
29	42	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА1	шт	1	6734,82		6735		6735	539	7274
30	43	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА2	шт	1	1132,14		1132		1132	91	1223
31	44	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Вал привода (кронштейн) РА3	шт	3	6892,86		20679		20679	1654	22333
32	45	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА5	шт	1	720,54		721		721	58	778
33	46	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х7	шт	3	769,64		2309		2309	185	2494
34	47	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х8	шт	1	844,64		845		845	68	912
35	48	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 1	м	4,5	554,46		2495		2495	200	2695
36	49	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Устройство защиты от дуги	шт.	1	6055,85 1273	4782,85 1684,75	6056 1273	4783 1685	0	2130 655	8840

№ п/п	№ пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	50	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ96 И	шт	1	13711,61		13712		13712		14809
38	51	С123-070222-0116	Шина алюминиевая ШИ-2	шт.	3	3150		9450		9450	1097	10206
39	52	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут 62И	шт	1	1008,93		1009		1009	756	1090
40	53	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Упор УП-50	шт	1	13711,61		13712		13712	81	14809
41	54	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28960		86880		86880	1097	93830
42	55	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475		20850		20850	6950	22518
43	56	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	420		4284		4284	1668	4627
44	57	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	178		1068		1068	343	1153
45	58	С121-050307-1018	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 6 мм ГОСТ 3822-79	кг	3,85	274		1055		1055	85	1139
46	59	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07 6374,68	6810 3290	13815 6375	6810 3290	630	84 7732 1724	23271
47	60	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570
48	61	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52353		104706		104706	8376	113082
49	62	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
50	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
51	64	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ73	шт	1	13711,61		13712		13712	1097	14809
52	65	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМs 60	шт	1	2923,21		2923		2923	234	3157
53	66	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	1	2046,43		2046		2046	164	2210
54	67	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018	161	2179
55	68	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	1	3672,32		3672		3672	294	3966
56	69	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429	114	1543
57	70	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345	348	4693
58	71	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482		2410		2410	193	2603
59	72	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093		52372		52372	4190	56562
60	73	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		4	55		220		220		238

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	74	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	21237		169896		169896	18	183488
62	75	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651		3906		3906	13592	4218
63	76	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179		103074		103074	312	111320
64	77	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584		69504		69504	8246	75064
65	78	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн КМ1	шт	1	1318,75		1319		1319	5560	1424
66	79	С124-040206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	753		4518		4518	106	4879
67	80	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА1	шт	1	6734,82		6735		6735	361	7274
68	81	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА2	шт	1	1132,14		1132		1132	539	1223
69	82	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА3	шт	3	6892,86		20679		20679	91	22333
70	83	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн РА5	шт	1	720,54		721		721	1654	778
71	84	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х7	шт	3	769,64		2309		2309	58	2494
72	85	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х8	шт	1	844,64		845		845	185	912
73	86	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 1	м	4,5	554,46		2495		2495	68	2695
74	87	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Устройство защиты от дуги	шт.	1	6055,85 1273	4782,85 1684,75	6056 1273	4783 1685	0	200 2130 655	8840
75	88	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ96 И	шт	1	13711,61		13712		13712		14809
76	89	С123-070222-0116	Шина алюминиевая ШИ-2	шт.	3	3150		9450		9450	1097	10206
77	90	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут 62И	шт	1	1008,93		1009		1009	756	1090
78	91	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Упор УП-50	шт	1	13711,61		13712		13712	81	14809
79	92	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28960		86880		86880	1097	93830
80	93	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475		20850		20850	6950	22518
81	94	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	420		4284		4284	1668	4627
82	95	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	178		1068		1068	343	1153
83	96	С121-050307-1018	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 6 мм ГОСТ 3822-79	кг	3,85	274		1055		1055	85	1139
84	97	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07 6374,68	6810 3290	13815 6375	6810 3290	630	84 7732 1724	23271
85	98	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	99	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52353		104706		104706		113082
											8376	
87	100	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502		4862
											360	
88	101	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99	20,12	3493	83	2357	988	4840
						255,88	2,45	1053	10		358	
89	102	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ73	шт	1	13711,61		13712		13712		14809
											1097	
90	103	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМs 60	шт	1	2923,21		2923		2923		3157
											234	
91	104	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	1	2046,43		2046		2046		2210
											164	
92	105	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018		2179
											161	
93	106	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	1	3672,32		3672		3672		3966
											294	
94	107	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429		1543
											114	
95	108	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345		4693
											348	
96	109	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482		2410		2410		2603
											193	
97	110	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13093		13093		13093		14140
											1047	
98	111	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	55		55		55		59
											4	
99	112	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	21237		42474		42474		45872
											3398	
100	113	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651		3906		3906		4218
											312	
101	114	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179		103074		103074		111320
											8246	
102	115	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584		69504		69504		75064
											5560	
103	116	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823		11469		11469		12387
											918	
104	117	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3	6826,79		20480		20480		22119
											1638	
105	118	С121-050307-1018	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 6 мм ГОСТ 3822-79	кг	3,85	274		1055		1055		1139
											84	
106	119	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07	6810	13815	6810	630	7732	23271
						6374,68	3290	6375	3290		1724	
107	120	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96	1261,3	4572	2523	0	2437	7570
						1024,66	498,75	2049	998		561	
108	121	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52353		104706		104706		113082
											8376	

№ п/п	№ пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	122	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
110	123	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
111	124	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ73	шт	1	13711,61		13712		13712	1097	14809
112	125	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМs 60	шт	1	2923,21		2923		2923	234	3157
113	126	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018	161	2179
114	127	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Оголовок ОГs 54	шт	1	8642,86		8643		8643	691	9334
115	128	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	1	3672,32		3672		3672	294	3966
116	129	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	1,5	714,29		1071		1071	86	1157
117	130	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345	348	4693
118	131	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482		2410		2410	193	2603
119	132	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13093		52372		52372	4190	56562
120	133	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	55		220		220	18	238
121	134	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	21237		169896		169896	13592	183488
122	135	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651		1953		1953	156	2109
123	136	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	17179		51537		51537	4123	55660
124	137	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	11584		34752		34752	2780	37532
125	138	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823		11469		11469	918	12387
126	139	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3	6826,79		20480		20480	1638	22119
127	140	С121-050307-1018	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 6 мм ГОСТ 3822-79	кг	3,85	274		1055		1055	84	1139
128	141	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07 6374,68	6810 3290	13815 6375	6810 3290	630	7732 1724	23271
129	142	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570
130	143	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52353		104706		104706	8376	113082

№ п/п	№ пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	144	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
132	145	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
133	146	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Оголовок ОГs 58	шт	1	8642,86		8643		8643	691	9334
134	147	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	1	3672,32		3672		3672	294	3966
135	148	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429	114	1543
136	149	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869		2607		2607	209	2816
137	150	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	482		1446		1446	116	1562
138	151	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093		39279		39279	3142	42421
139	152	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	55		165		165	13	178
140	153	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21237		127422		127422	10194	137616
141	154	С124-040207-4030	Зажимы временного заземления SEW20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6231		18693		18693	1495	20188
142	155	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07 6374,68	6810 3290	13815 6375	6810 3290	630	7732 1724	23271
143	156	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570
144	157	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924	8154	110078
145	158	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
146	159	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
147	160	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Оголовок ОГs 56	шт	1	8642,86		8643		8643	691	9334
148	161	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У1	шт	1	3835,71		3836		3836	307	4143
149	162	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429	114	1543
150	163	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	869		2607		2607	209	2816
151	164	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	482		1446		1446	116	1562
152	165	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093		39279		39279	3142	42421
153	166	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	55		165		165	13	178

№ п/п	№ пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	190	С124-040109-0405	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	55		330		330	26	356
178	191	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	21237		254844		254844	20388	275232
179	192	С124-040207-4030	Зажимы временного заземления SEW20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6231		37386		37386	2991	40377
			Итого по разделу: 7. Опоры ВЛ-10кВ									4144459,57
			Раздел: 8. Опоры 10кВ для совеместной подвески с ВЛИ 0,4кВ									
180	193	Е11-330202-0105	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	16340,17 8261,5	7178,28 3465	16340 8262	7178 3465	900	9381 2058	27779
181	194	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570
182	195	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924	8154	110078
183	196	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
184	197	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988	4840
185	198	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ73 ш	шт	1	14340,18		14340		14340	358	15487
186	199	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ80а	шт	1	2402,68		2403		2403	1147	2595
187	200	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018	192	2179
188	201	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	2	3672,32		7345		7345	161	7932
189	202	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	5	714,29		3571		3571	588	3857
190	203	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 22	м	3,5	666,96		2334		2334	286	2521
191	204	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	187	5631
192	205	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	482		2892		2892	417	3123
193	206	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13093		13093		13093	231	14140
194	207	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	21237		42474		42474	1047	45872
195	208	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651		3906		3906	3398	4218
196	209	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179		103074		103074	312	111320
197	210	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584		69504		69504	8246	75064
198	211	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823		11469		11469	5560	12387
199	212	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3	6826,79		20480		20480	918	22119

№ п/п	№ пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	213	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712	57	769
201	214	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	420		2184		2184	175	2359
202	215	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967		7868		7868	629	8497
203	216	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	10137		40548		40548	3244	43792
204	217	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123		16984		16984	1359	18343
205	218	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2123		12738		12738	1019	13757
206	219	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3089		12356		12356	988	13344
207	220	С121-050307-1018	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ1 диаметром 6 мм ГОСТ 3822-79	кг	3,85	274		1055		1055	84	1139
208	221	Е11-330202-0105	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2	16340,17 8261,5	7178,28 3465	32680 16523	14357 6930	1801	18762 4115	55558
209	222	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	4	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	9144 4099	5045 1995	0	4875 1122	15140
210	223	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	52353		209412		209412	16753	226165
211	224	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,2	45017		9003		9003	720	9724
212	225	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,228	848,99 255,88	20,12 2,45	6985 2105	166 20	4715	1977 717	9679
213	226	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ77 ш	шт	2	12752,68		25505		25505	2040	27546
214	227	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	2	2046,43		4093		4093	327	4420
215	228	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018	161	2179
216	229	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	2	3672,32		7345		7345	588	7932
217	230	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	шт	4	714,29		2857		2857	229	3086
218	231	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 22	м	7,28	666,96		4856		4856	388	5244
219	232	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	м	10	869		8690		8690	695	9385
220	233	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	482		4820		4820	386	5206
221	234	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	13093		26186		26186	2095	28281
222	235	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	21237		84948		84948	6796	91744
223	236	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651		7812		7812	625	8437
224	237	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	17179		206148		206148		222640

№ п/п	№ пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуат машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	238	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	11584		139008		139008	16492	150129
226	239	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3823		22938		22938	11121	24773
227	240	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	6	6826,79		40961		40961	1835	44238
228	241	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ786	шт	8	2386,61		19093		19093	3277	20620
229	242	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	10137		324384		324384	1527	350335
230	243	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	2123		67936		67936	25951	73371
231	244	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123		16984		16984	5435	18343
232	245	Е11-330202-0105	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2	16340,17 8261,5	7178,28 3465	32680 16523	14357 6930	1801	1359 18762 4115	55558
233	246	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	4	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	9144 4099	5045 1995	0	4875 1122	15140
234	247	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	50962		203848		203848	16308	220156
235	248	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,2	45017		9003		9003	720	9724
236	249	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,228	848,99 255,88	20,12 2,45	6985 2105	166 20	4715	1977 717	9679
237	250	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ77 ш	шт	2	12752,68		25505		25505	2040	27546
238	251	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	2	2046,43		4093		4093	327	4420
239	252	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	2	1008,93		2018		2018	161	2179
240	253	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	2	3672,32		7345		7345	588	7932
241	254	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	4	714,29		2857		2857	229	3086
242	255	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 22	м	4,08	666,96		2721		2721	218	2939
243	256	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	869		8690		8690	695	9385
244	257	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	482		4820		4820	386	5206
245	258	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	13093		26186		26186	2095	28281
246	259	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	21237		84948		84948	6796	91744
247	260	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	651		7812		7812	625	8437
248	261	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		12	17179		206148		206148		222640

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	262	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	11584		139008		139008	16492	150129
250	263	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3823		22938		22938	11121	24773
251	264	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	6	6826,79		40961		40961	1835	44238
252	265	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ78	шт	2	2386,61		4773		4773	3277	5155
253	266	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ78б	шт	2	2386,61		4773		4773	382	5155
254	267	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	10137		40548		40548	382	43792
255	268	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123		16984		16984	3244	18343
256	269	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123		4246		4246	1359	4586
257	270	Е11-330202-0105	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	16340,17 / 8261,5	7178,28 / 3465	16340 / 8262	7178 / 3465	900	340 / 9381	27779
258	271	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 / 1024,66	1261,3 / 498,75	4572 / 2049	2523 / 998	0	2058 / 2437	7570
259	272	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	52353		104706		104706	561 / 8376	113082
260	273	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
261	274	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 / 255,88	20,12 / 2,45	3493 / 1053	83 / 10	2357	988 / 358	4840
262	275	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ77 ш	шт	1	12752,68		12753		12753	1020	13773
263	276	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Накладка ОГ52	шт	1	2046,43		2046		2046	164	2210
264	277	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	1	1008,93		1009		1009	81	1090
265	278	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Крепление подкоса У52	шт	1	3672,32		3672		3672	294	3966
266	279	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	м	2	714,29		1429		1429	114	1543
267	280	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 22	м	2,04	666,96		1361		1361	109	1469
268	281	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345	348	4693
269	282	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482		2410		2410	193	2603
270	283	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13093		13093		13093	1047	14140
271	284	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	21237		42474		42474	3398	45872
272	285	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651		3906		3906		4218

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	286	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179		103074		103074	312	111320
274	287	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584		69504		69504	8246	75064
275	288	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3823		11469		11469	5560	12387
276	289	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт	3	6826,79		20480		20480	918	22119
277	290	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ78	шт	1	2386,61		2387		2387	1638	2578
278	291	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Траверса ТМ78а	шт	1	2386,61		2387		2387	191	2578
279	292	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137		20274		20274	191	21896
280	293	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123		8492		8492	1622	9171
281	294	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123		2123		2123	679	2293
282	295	Е11-330202-0104	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	4	9039,23	3288,54	36157	13154	3602	170	61292
283	296	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013			4850,3	1585,5	19401	6342		20595	
284	297	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	шт.	4	50962		203848		203848	4540	220156
285	298	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Оголовок ОГs 56	м2	8,096	848,99	20,12	6873	163	4639	16308	9524
286	299	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Хомут Х 51	шт	4	255,88	2,45	2072	20		1945	
287	300	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 21	шт	4	8642,86		34571		34571	705	37337
288	301	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	м	4,4	1008,93		4036		4036	2766	4359
289	302	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	714,29		3143		3143	323	3394
290	303	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	8	869		6952		6952	251	7508
291	304	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	482		3856		3856	556	4164
292	305	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Устройство защиты от дуги SDI 27	шт.	24	13093		157116		157116	308	169685
293	306	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	21237		509688		509688	12569	550463
294	307	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	6826,79		81921		81921	40775	88475
295	308	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	178		1424		1424	6554	1538
296	309	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	420		4368		4368	114	4717
297	310	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967		7868		7868	349	8497
298	311	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3861		15444		15444	629	16680
					8	2123		8492		8492	1236	9171
						2123		16984		16984	679	18343
											1359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	312	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3089		12356		12356		13344
			Итого по разделу: 8. Опоры 10кВ для совместной подвески с ВЛИ 0,4кВ								988	4309631,56
			Раздел: 9. Опоры ВЛИ-0,4кВ									
300	313	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	107	6838,62 3261,96	2946,27 1422,75	731733 349030	315251 152234	67452	401011 90619	1223363
301	314	С121-040405-0203	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	107	33853		3622271		3622271	289782	3912053
302	315	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	133,75	848,99 255,88	20,12 2,45	113552 34224	2691 328	76637	32134 11655	157340
303	316	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	107	3379		361553		361553	28924	390477
304	317	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	107	3861		413127		413127	33050	446177
305	318	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	107	2123		227161		227161	18173	245334
306	319	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	107	2221		237647		237647	19012	256659
307	320	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0535	601875		32200		32200	2576	34776
308	321	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	18	13815,07 6374,68	6810 3290	248671 114744	122580 59220	11347	139171 31027	418870
309	322	С121-040405-0203	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	36	33853		1218708		1218708	97497	1316205
310	323	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	45	848,99 255,88	20,12 2,45	38204 11515	905 110	25784	10811 3921	52937
311	324	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У3	шт	18	3608,04		64945		64945	5196	70140
312	325	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3013		54234		54234	4339	58573
313	326	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	10137		182466		182466	14597	197063
314	327	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2906		52308		52308	4185	56493
315	328	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2123		38214		38214	3057	41271
316	329	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2221		39978		39978	3198	43176
317	330	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	601875		5417		5417	433	5850
318	331	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	869		15642		15642	1251	16893
319	332	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	18	393,75		7088		7088	567	7655
320	333	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	418		30096		30096	2408	32504
321	334	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8	13815,07 6374,68	6810 3290	110521 50997	54480 26320	5043	61854 13790	186164
322	335	С121-040405-0203	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	16	33853		541648		541648		584980

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	336	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	шт							43332	
				м2	20	848,99	20,12	16980	402	11460	4805	23528
324	337	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У3			255,88	2,45	5118	49		1743	
				шт	8	3608,04		28864		28864		31173
325	338	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98								2309	
				шт.	8	4434		35472		35472		38310
326	339	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98								2838	
				шт.	8	1967		15736		15736		16995
327	340	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98								1259	
				шт.	16	178		2848		2848		3076
328	341	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98								228	
				м	20,8	420		8736		8736		9435
329	342	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98								699	
				шт.	8	3861		30888		30888		33359
330	343	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98								2471	
				шт.	16	10137		162192		162192		175167
331	344	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98								12975	
				шт.	32	2123		67936		67936		73371
332	345	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98								5435	
				шт.	8	2123		16984		16984		18343
333	346	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98								1359	
				шт.	8	2221		17768		17768		19189
334	347	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80								1421	
				км	0,004	601875		2408		2408		2600
335	348	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98								193	
				шт.	8	869		6952		6952		7508
336	349	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6								556	
				шт	8	393,75		3150		3150		3402
337	350	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								252	
				опора	12	13815,07	6810	165781	81720	7565	92781	279247
338	351	С121-040405-0203	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А			6374,68	3290	76496	39480		20685	
				шт	24	33853		812472		812472		877470
339	352	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								64998	
				м2	30	848,99	20,12	25470	604	17190	7208	35291
340	353	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У3			255,88	2,45	7677	74		2614	
				шт	12	3608,04		43296		43296		46760
341	354	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98								3464	
				шт.	12	3013		36156		36156		39048
342	355	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98								2892	
				шт.	12	4434		53208		53208		57465
343	356	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98								4257	
				шт.	12	1967		23604		23604		25492
344	357	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98								1888	
				шт.	24	178		4272		4272		4614
345	358	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98								342	
				м	31,2	420		13104		13104		14152
346	359	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98								1048	
				шт.	12	3861		46332		46332		50039
347	360	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98								3707	
				шт.	24	10137		243288		243288		262751
348	361	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98								19463	
				шт.	48	2123		101904		101904		110056
349	362	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98								8152	
				шт.	12	2123		25476		25476		27514
350	363	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98								2038	
					12	2221		26652		26652		28784

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	364	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,006	601875		3611		3611	2132	3900
352	365	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	869		10428		10428	289	11262
353	366	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	12	393,75		4725		4725	834	5103
354	367	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6	13815,07 6374,68	6810 3290	82890 38248	40860 19740	3782	378 46390 10342	139623
355	368	С121-040405-0203	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	12	33853		406236		406236		438735
356	369	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15	848,99 255,88	20,12 2,45	12735 3838	302 37	8595	32499 3604 1307	17646
357	370	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн УЗ	шт	6	3608,04		21648		21648		23380
358	371	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3013		18078		18078	1732	19524
359	372	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4434		26604		26604	1446	28732
360	373	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3861		23166		23166	2128	25019
361	374	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	10137		60822		60822	1853	65688
362	375	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2123		50952		50952	4866	55028
363	376	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2123		12738		12738	4076	13757
364	377	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2221		13326		13326	1019	14392
365	378	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	601875		1806		1806	1066	1950
366	379	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	144	5631
367	380	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	6	393,75		2363		2363	417	2552
368	381	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07 6374,68	6810 3290	13815 6375	6810 3290	630	189 7732 1724	23271
369	382	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	4572 2049	2523 998	0	2437 561	7570
370	383	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924	8154	110078
371	384	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502	360	4862
372	385	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99 255,88	20,12 2,45	3493 1053	83 10	2357	988 358	4840
373	386	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн УЗ	шт	1	3608,04		3608		3608	289	3897

№ п/п	№ пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуат. машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	387	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Стяжка Г1	шт	2	3107,14		6214		6214	497	6711
375	388	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013		3013		3013	241	3254
376	389	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4434		4434		4434	355	4789
377	390	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3861		3861		3861	309	4170
378	391	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	10137		10137		10137	811	10948
379	392	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123		8492		8492	679	9171
380	393	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123		2123		2123	170	2293
381	394	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221		2221		2221	178	2399
382	395	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	601875		301		301	24	325
383	396	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
384	397	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	1	393,75		394		394	32	425
385	398	Е11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	10	6838,62 3261,96	2946,27 1422,75	68386 32620	29463 14228	6304	37478 8469	114333
386	399	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	10	50962		509620		509620	40770	550390
387	400	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,7	848,99 255,88	20,12 2,45	15876 4785	376 46	10715	4493 1629	21998
388	401	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3379		33790		33790	2703	36493
389	402	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3052		30520		30520	2442	32962
390	403	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	3861		77220		77220	6178	83398
391	404	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2221		22210		22210	1777	23987
392	405	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	601875		3009		3009	241	3250
393	406	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2123		21230		21230	1698	22928
394	407	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2123		42460		42460	3397	45857
395	408	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	13815,07 6374,68	6810 3290	27630 12749	13620 6580	1261	15463 3447	46541
396	409	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	4	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	9144 4099	5045 1995	0	4875 1122	15140
397	410	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	50962		203848		203848	16308	220156
398	411	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,2	45017		9003		9003	720	9724

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	412	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,228	848,99	20,12	6985	166	4715	1977	9679
						255,88	2,45	2105	20		717	
400	413	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Стяжка Г1	шт	4	3107,14		12429		12429		13423
											994	
401	414	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У4	шт	2	4935,71		9871		9871		10661
											790	
402	415	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3013		6026		6026		6508
											482	
403	416	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4434		8868		8868		9577
											709	
404	417	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1967		7868		7868		8497
											629	
405	418	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2330		9320		9320		10066
											746	
406	419	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178		1424		1424		1538
											114	
407	420	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	11,2	420		4704		4704		5080
											376	
408	421	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	10137		81096		81096		87584
											6488	
409	422	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3861		15444		15444		16680
											1236	
410	423	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2221		8884		8884		9595
											711	
411	424	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	601875		1204		1204		1300
											96	
412	425	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123		8492		8492		9171
											679	
413	426	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738		1877
											139	
414	427	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123		33968		33968		36685
											2717	
415	428	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	13815,07	6810	13815	6810	630	7732	23271
						6374,68	3290	6375	3290		1724	
416	429	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	2285,96	1261,3	4572	2523	0	2437	7570
						1024,66	498,75	2049	998		561	
417	430	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	50962		101924		101924		110078
											8154	
418	431	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,1	45017		4502		4502		4862
											360	
419	432	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,114	848,99	20,12	3493	83	2357	988	4840
						255,88	2,45	1053	10		358	
420	433	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Стяжка Г1	шт	2	3107,14		6214		6214		6711
											497	
421	434	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У4	шт	1	4935,71		4936		4936		5331
											395	
422	435	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013		3013		3013		3254
											241	
423	436	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4434		4434		4434		4789
											355	
424	437	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3861		11583		11583		12510

№ п/п	№ пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	438	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356	927	384
426	439	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,6	420		1092		1092	28	1179
427	440	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	м	2	2330		4660		4660	87	5033
428	441	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	373	2124
429	442	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137		20274		20274	157	21896
430	443	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123		8492		8492	1622	9171
431	444	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221		2221		2221	679	2399
432	445	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	601875		301		301	178	325
433	446	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123		2123		2123	24	2293
434	447	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	170	939
435	448	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	1	393,75		394		394	70	425
436	449	Е11-330202-0106	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	25183,68 12472,2	11811,09 5703,25	25184 12472	11811 5703	900	14540 3178	42902
437	450	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	3	2285,96 1024,66	1261,3 498,75	6858 3074	3784 1496	0	3656 841	11355
438	451	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	50962		152886		152886	12231	165117
439	452	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,15	45017		6753		6753	540	7293
440	453	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,171	848,99 255,88	20,12 2,45	5239 1579	124 15	3536	1483 538	7259
441	454	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Стяжка Г1	шт	3	3107,14		9321		9321	746	10067
442	455	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У4	шт	2	4935,71		9871		9871	790	10661
443	456	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2330		9320		9320	746	10066
444	457	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712	57	769
445	458	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,6	420		2352		2352	188	2540
446	459	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137		20274		20274	1622	21896
447	460	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123		16984		16984	1359	18343
448	461	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2221		4442		4442	355	4797
449	462	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	601875		602		602	48	650
450	463	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98		2	2123		4246		4246		4586

№ п/п	№ пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	464	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738	340	1877
											139	
452	465	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	2	393,75		788		788		851
											63	
453	466	Е11-330202-0106	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	1	25183,68	11811,09	25184	11811	900	14540	42902
						12472,2	5703,25	12472	5703		3178	
454	467	Е11-330203-0201	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	3	2285,96	1261,3	6858	3784	0	3656	11355
						1024,66	498,75	3074	1496		841	
455	468	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	52353		157059		157059		169624
											12565	
456	469	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	0,15	45017		6753		6753		7293
											540	
457	470	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,171	848,99	20,12	5239	124	3536	1483	7259
						255,88	2,45	1579	15		538	
458	471	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Стяжка Г1	шт	3	3107,14		9321		9321		10067
											746	
459	472	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Кронштейн У1	шт	2	3765,18		7530		7530		8133
											602	
460	473	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2330		9320		9320		10066
											746	
461	474	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178		712		712		769
											57	
462	475	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,6	420		2352		2352		2540
											188	
463	476	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137		20274		20274		21896
											1622	
464	477	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123		16984		16984		18343
											1359	
465	478	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2221		4442		4442		4797
											355	
466	479	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	601875		602		602		650
											48	
467	480	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123		4246		4246		4586
											340	
468	481	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738		1877
											139	
469	482	СПРАЙС-ЛИСТ АО "Элмо"	Проводник ЗП 6	шт	2	393,75		788		788		851
											63	
470	483	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на ток до 250 А	шт	14	1717,67	3,24	24047	45	4528	14021	41114
						1391	0	19474	0		3045	
471	484	Ц13-080205-1202 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель столбовой на опоре железобетонной	шт	42	4241,97	2495,61	178163	104816	5851	75191	273622
						1607,04	879,45	67496	36937		20268	
472	485	С124-040207-5405	Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	108409		1517726		1517726		1639144
											121418	
473	486	С123-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-63А-УХЛ3	шт.	42	811		34062		34062		36787
											2725	
474	487	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	10137		283836		283836		306543
											22707	
475	488	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98		112	2906		325472		325472		351510

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	489	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Монтажная рейка PEK 49	шт.	14	15448,21		216275		216275	26038	233577
477	490	C124-040207-5117	Планка для крепления таблички PEM216	шт	14	2707		37898		37898	17302	40930
478	491	C124-040207-5109	Таблички для предохранителей PEM242.400 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	4536		127008		127008	3032	137169
479	492	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Оперативная штанга ST 33	шт	1	17988,39		17988		17988	10161	19427
480	493	C124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2906		52308		52308	1439	56493
481	494	C124-040207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	418		30096		30096	4185	32504
482	495	C124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2123		38214		38214	2408	41271
483	496	C124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2221		39978		39978	3057	43176
484	497	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Комплект для переносного заземления ST208	шт	18	16975,89		305566		305566	3198	330011
485	498	C123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	601875		5417		5417	24445	5850
486	499	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений	компл	54	40483,14	18238,08	2186090	984856	407433	433	3277828
487	500	C124-040207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10	шт.	54	14700	7134,78	793800	385278	781920	848936	844474
488	501	C124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	54	14480		781920		781920	242802	129529
489	502	C124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1	шт.	18	2221		119934		119934	62554	56493
490	503	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	2906		52308		52308	9595	3188
491	504	C123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,036	41		2952		2952	4185	23401
492	505	C124-040207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	км	72	601875		21668		21668	236	32504
493	506	Ц13-080202-0307	Трос	шт.	0,144	418		30096		30096	1733	11075
494	507	C124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	км	188	44218,01	10404,01	6367	1498	0	2408	399380
495	508	C124-040207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	376	33814	3676,45	4869	529	369796	3887	72282
496	509	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	488,8	1967		369796		66928	820	221720
497	510	C124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	м	376	178		66928		205296	29584	544147
498	511	C124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	752	420		205296		503840	5354	1724216
499	512	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Корпус для предохранителя SV29.63	шт.	188	1340		503840		1596496	16424	1172193
500	513	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Атек-Энерго-KZ"	Плавкая вставка SVV10.35	шт	188	2123		1596496		1085364	40307	257426
501	514	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений	шт	130	5773,21		1085364		238357	127720	7891067
						1267,86		238357		5262808	86829	
						40483,14	18238,08	5262808	2370950	980858	19069	
											2043735	

№ п/п	№ пози-ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 9. Опоры ВЛИ-0,4кВ	компл		14700	7134,78	1911000	927521		584523	
			ИТОГО:									**29171373,26**
			В том числе :					37736263	4338168	29549162	4163735	**45252007**
			Стоимость оборудования, всего					3848937	1764355		3352001	
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			**2,4 %**		**1086048**				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			**1,71%**		**792381**				**46338055**
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**942609**				**47130436**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,049896									**48073044**
						1,049896						
			НДС									**50471697**
			Итого с НДС			**12 %**		**6056604**				
			Итого с тендерной скидкой:									**56528301**
												39569811

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

Подрядчик : ТОО "МАД"

Договор: №27 от 14.05.2020 год

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммунальных инфраструктуры под ИЖС в с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области (1-я очередь). Раздел ЭС

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 20 ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№27	14.05.2020 год				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммунальных инфраструктуры под ИЖС в с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области (1-я очередь). Раздел ЭС	**60 535 838**	**18 719 666,65**							**2 246 360,00**	**20 966 027**
Всего к оплате:										**20 966 027**

Заказчик:

ТОО "Южная Группа Компаний"

Директор _____ Байжанов Е.А.

Подрядчик:

ТОО "МАД"

Директор _____ Каналов С.Ш.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МАД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммунальных инфраструктуры под ИЖС в с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области (1-я очередь). Раздел ЭС**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети**

(наименование)

№ Договора: №27 от 14.05.2020 год,

Акт выполненных работ №2 за ноябрь 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	13437,76	7876,44	13438	7876	1630	6197	21206
						3931,32	3815	3931	3815		1571	
2	2	Е11-330208-0206 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	61664,71	17819,19	61665	17819	14821	28650	97540
						29024,4	6788,25	29024	6788		7225	
3	3	5108-0102-0416 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC**	шт.	1	1356540		1356540				1356540
			Отпускная цена			1356540		1356540		1356540		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		16278				
			Сметная стоимость оборудования					***1372818***				
4	4	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1308210		1308210				1308210
			Отпускная цена			1308210		1308210		1308210		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		15699				
			Сметная стоимость оборудования					***1323909***				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
5	5	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	451826				451826				451826				487972
6	6	Е11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2	13537,32	9616,32	3826,66	1569,75	27075	19233	7653	3140	189	2179	36146	17898	48570
7	7	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 9	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2	6182,76	4900	193,13	60,53	12366	9800	386	121			3598	7143	21069
8	8	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	48793				97586						1561		97586
			Отпускная цена			48793				97586				97586				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2				1171								
			Сметная стоимость оборудования			13093				*98757*								
9	9	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	21237				39279				39279				42421
10	10	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	16130,43	1836,54	1651,37	357,7	127422	58070	5945	1288	127422	45513	3142	10194	137616
11	18	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,6	215512				6612						7188	5221	70479
12	19	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01848	848,99	255,88	20,12	2,45	3983	3566	85	10	3983	2407	319	1009	4301
13	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,2						1075					366		4941
			Итого по разделу: 6. Оборудование															3594171,63
			Раздел: 7. Опоры ВЛ-10кВ															
			Раздел: 8. Опоры 10кВ для совеместной подвески с ВЛИ 0,4кВ															
			Раздел: 9. Опоры ВЛИ-0,4кВ															
14	514	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений	компл	58,0000003	40483,14	14700	18238,08	7134,78	2348022	852600	1057809	413817	437613		911820	260787	3520630
15	515	С124-040207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	188	14480				2722240				2722240		217779		2940019
16	516	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,188	601875				113153				113153		9052		122205
17	517	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТР 51177-98	шт.	376	2906				1092656				1092656		87412		1180068
18	518	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	188	2221				417548				417548		33404		450952
19	519	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	188	2123				399124				399124		31930		431054
20	520	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	7241				101374				101374		8110		109484
21	521	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2330				32620				32620		2610		35230

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей			зарплата рабочих-строителей			оборудование, мебель, инвентарь			
1	1а	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12
22	522	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	178			4984			4984			5383
23	523	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36,4	420			15288			15288	399		16511
24	524	Ц13-200202-0302 Изм. и доп. вып. 6	Заземление одиночное опоры железобетонной	шт	64	10123,08	0		647877	0		427845	1223		844664
						3438	0		220032	0			134220		
25	525	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1195	415,44	17,53		496454	20946		248554	62568		716520
						189,92	4,17		226954	4977			166991		
			Итого по разделу: 9. Опоры ВЛИ-0,4кВ										53076		8391339,1
			Раздел: 10. Подвеска проводов												
26	526	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	1км	0,6166667	154346,77	89077,74		95181	54931		2215	44164		150492
						61677,7	27844,25		38035	17171			11148		
27	527	Е11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206	опора	7	6361,41	3544,44		44530	24811		1540	22501		72393
						2597	1421		18179	9947			5362		
28	528	Е11-330204-0103	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 30 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,186	66790,06	21994,31		12423	4091		893	7291		21291
						39995,4	9003,75		7439	1675			1577		
29	529	Е11-330204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206	опора	4	6361,41	3544,44		25446	14178		880	12858		41367
						2597	1421		10388	5684			3064		
30	530	Е11-330204-0103 К=5	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (совместная подвеска в 5 проводов)	км линии	0,015	333950,3	109971,55		5009	1650		360	2940		8585
						199977	45018,75		3000	675			636		
31	531	Е11-330204-0103 К=3	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (совместная подвеска в 3 провода)	км линии	0,015	200370,18	65982,93		3006	990		216	1764		5151
						119986,2	27011,25		1800	405			382		
32	532	Е11-330204-0103 К=2	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (совместная подвеска в 2 провода)	км линии	0,388	133580,12	43988,62		51829	17068		3725	30419		88828
						79990,8	18007,5		31036	6987			6580		
33	533	Е11-330204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	4	783,54	393,9		3134	1576		0	1756		5282
						389,64	159,25		1559	637			391		
34	534	Е11-330204-0103	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 30 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов/	1км	4,788	66790,06	21994,31		319791	105309		22984	187686		548075
						39995,4	9003,75		191498	43110			40598		
35	535	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,93325	276472			534489			534489			577249
36	536	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,57475	796678			457891			457891	42759		494522
37	537	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4 х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,598	1155431			5312672			5312672	36631		5737685
38	538	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,235125	1559050			366572			366572	425014		395897

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	539	С123-061201-0921	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,256025	2010836		514824		514824	29326	556010
40	540	С123-061201-0922	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,47025	2625929		1234843		1234843	41186	1333631
			Итого по разделу: 10. Подвеска проводов								98787	8981638,76
			ИТОГО:					20967153	1343121	15156352	1592495	24107629
			В том числе :					1672195	520247	2762336	1581134	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,4 %		512287				
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,71 %		421567				24653064
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		444627				25026829
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25471456
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									26742381
			НДС									
			Итого с НДС									29951467
			Итого с тендерной скидкой:			12 %		3209086				20966027

Заказчик:

Подрядчик: