Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй"

Автор: ТОО "Exclusive Project Company"

Стройка: "Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице М.Ауезова в н.п Бириши Мамыр в сельском округе Бириши Мамыр Толебийского района, Туркестанской области"

Форма 2

Дополнительное соглашение №60/1 от 18.07.2023г к Договору №60 от 19.06.2023г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
1	515-102-0407	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1		2470740,00	--	2470740	--		--	
						--	--	--	--	2470740	--	2470740
2	515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1		1354156,00	--	1354156	--		--	
						--	--	--	--	1354156	--	1354156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3824896	--		--	
		Стоимость оборудования	Тенге					--	--	3824896	--	3824896
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					3824896				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3824896				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство ответвления УО-3										
3	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2,752		2096,00	--	5768	--		--	
						--	--	--	--	5768	--	6229
4	С1252-207-2103	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	18		472,00	--	8496	--		--	
						--	--	--	--	8496	--	9176
5	С1252-204-0811	Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1	шт.	12		3805,00	--	45660	--		--	
						--	--	--	--	45660	--	49313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1252-206-0109	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 150-1	шт.	18	1138,00	--	20484	--	20484	--	22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		1639	
		Сметная прибыль	Тенге				80408	--	80408	--	86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6433				
			Тенге				86841				
		РАЗДЕЛ 3. Ген план									
7	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м 3 грунта	10,16	63,69	63,69	647	647	--	134	8
8	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	50,8	--	18,27	--	186		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			1201,79	196,26	61051	9970	47872	6527	7298
		Накладные расходы	Тенге		63,17	55,80	3209	2835		5406	
		Сметная прибыль	Тенге				61698	10617	47872	6661	7382
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6661				
			Тенге				5468				
		РАЗДЕЛ 4. Монтаж наружного освещения					73827				
1	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	92	8957,00	--	824044	--	824044	--	889968
2	С1247-103-0205	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	88	--	--	--	--		65924	
3	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	89	99287,00	--	8737256	--	8737256	--	9436236
4	С1252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	90	--	--	--	--		698980	
5	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	182	3792,00	--	337488	--	337488	--	364487
6	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	182	--	--	--	--		26999	
7	С1243-602-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,046	3681,00	--	331290	--	331290	--	357793
8	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	92	--	--	--	--		26503	
					3860,00	--	702520	--	702520	--	758722
					--	--	--	--		56202	
					3104,00	--	564928	--	564928	--	610122
					--	--	--	--		45194	
					1193871,00	--	54918	--	54918	--	59311
					--	--	--	--		4393	
					2097,00	--	192924	--	192924	--	208358
					--	--	--	--		15434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	276	2097,00	--	578772	--	578772	--	625
					--	--	--	--		46302	
10	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Корпус для предохранителя 63А SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	3246,70	--	298696	--	298696	--	3225
					--	--	--	--		23896	
11	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Предохранитель SVV10.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	92	1657,50	--	152490	--	152490	--	1646
					--	--	--	--		12199	
12	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,0188016	604930,00	--	11374	--	11374	--	1228
					--	--	--	--		910	
13	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,2	880799,00	--	176160	--	176160	--	190253
					--	--	--	--		14093	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				12962860	--	12962860	--	13999889
	Сметная прибыль		Тенге				--	--	--	1037029	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1037029				
							13999889				

РАЗДЕЛ 5. ВЛ-10

9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17983	376202,00	--	67652	--	67652	--	73064
					--	--	--	--		5412	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				67652	--	67652	--	73064
	Сметная прибыль		Тенге				5412				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				73064				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				18058518				18058518
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						3824896		
	- Накладные расходы		Тенге							6661	
	- Сметная прибыль		Тенге							1054342	

	Итого по смете:		Тенге				18058518				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Оборудование		Тенге				3824896				
	Итого без оборудования		Тенге				14233622				
	Временные здания и сооружения 2,4%		Тенге				341607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с вр.зд. и сооружениями	Тенге				14575229				
		Доп.затраты при пр-во работ в зим. время 0,24%	Тенге				34981				
		Итого с доп. затратами при пр-во работ в зим. время	Тенге				14610209				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				292204				
		Итого с непредвиденными работами ы и затратами	Тенге				14902414				
		Итого с оборудованием	Тенге				18727310				
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2023г.с коэффицентом К=1,079	Тенге				20206767				
		НДС-12%	Тенге				2424812				
		Итого с НДС	Тенге				22631579				
		Сметная стоимость с коэффицентом договорной цены К=0,949999994	Тенге				21500000				
		Итого	**Тенге**				**21500000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **С.Д.Калдыбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андас групп"

_____ **М.Н.Сәтбай**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **М.К.Бекбауов**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Е.А.Балабаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "Exclusive Project Company"

_____ **Е.Нуралиев**