Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй"

Автор: ТОО "Exclusive Project Company"

Стройка: "Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице М.Ауезова в н.п Биринши Мамыр в сельском округе Биринши Мамыр Толебийского района, Туркестанской области"

Дополнительное соглашение №60/1 от 18.07.2023г к Договору №60 от 19.06.2023г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за Август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ										
1	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,051	51568,18	21573,51	2630	1100	87	1495	4455
						28297,36	8339,39	1443	425		330	
2	С1243-602-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км		0,051	1193871,00	--	60887	--	60887	--	65758
						--	--	--	--		4871	
3	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии		2,586	51568,18	21573,51	133355	55789	4389	75794	225881
						28297,36	8339,39	73177	21566		16732	
4	С1243-701-0872	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50	км		0,381	2128458,00	--	810942	--	810942	--	875817
						--	--	--	--		64875	
5	С1243-701-0872	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0	км		1,506	2128458,00	--	3205458	--	3205458	--	3461895
						--	--	--	--		256437	
6	С1243-701-0878	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0	км		0,699	2896467,00	--	2024630	--	2024630	--	2186600
						--	--	--	--		161970	
		Оборудование на напряжение до 1000 В										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080303-0122 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рубильник на плите с приводом,двухполюсный на ток до 250 А.Установка наметаллическом основании	шт.	3	7094,92 6337,59	34,75 --	21285 19013	104 --	2168	13689 2798	37772
8	Прайс лист 4 п.	Рубильник мачтовый SZ56	шт.	3	145975,89 --	-- --	437928 --	-- --	437928	-- 35034	472962
9	Ц13-080103-1001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель.Монтаж оборудования	шт.	9	3240,91 1860,18	260,25 105,93	29168 16742	2342 953	10084	12740 3353	45261
10	С1247-207-0102	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	9	1421,00 --	-- --	12789 --	-- --	12789	-- 1023	13812
		Железобетонные элементы									
11	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м 3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	36	3427,42 1571,02	1856,40 764,71	123387 56557	66831 27530	--	67269 15252	205908
12	С1225-204-1001	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	36	5832,00 --	-- --	209952 --	-- --	209952	-- 16796	226748
13	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	62	10665,25 4999,55	4763,88 2181,44	661246 309972	295360 135249	55914	356177 81394	1098817
14	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	39	21685,78 9770,36	11013,60 5044,42	845745 381044	429530 196732	35171	462221 104637	1412603
15	С1225-204-0303	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	138	46157,00 --	-- --	6369666 --	-- --	6369666	-- 509573	6879239
16	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	75788,00 --	-- --	151576 --	-- --	151576	-- 12126	163702
		Стальные конструкции									
17	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(SH702R,SH703R)	т	0,26511	998585,00 --	-- --	264735 --	-- --	264735	-- 21179	285914
18	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174,00 --	-- --	11174 --	-- --	11174	-- 894	12068
19	С1252-207-3927 прим	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /У3,У4/	шт.	38	10620,00	--	403560	--	403560	--	435845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		32285	
		Линейная арматура									
20	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	175,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
21	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36	647,00	--	23292	--	23292	--	25155
					--	--	--	--		1863	
22	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	4326,00	--	47586	--	47586	--	51393
					--	--	--	--		3807	
23	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Рейка монтажная для мачтового рубильника 160 А или 400 А РЕК49	шт.	3	16667,89	--	50004	--	50004	--	54004
					--	--	--	--		4000	
24	С1252-207-0907	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	336,00	--	9408	--	9408	--	10161
					--	--	--	--		753	
25	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	1060,00	--	44520	--	44520	--	48082
					--	--	--	--		3562	
26	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	2097,00	--	100656	--	100656	--	108708
					--	--	--	--		8052	
27	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	102	2097,00	--	213894	--	213894	--	231006
					--	--	--	--		17112	
28	С1252-207-1014	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	102	3104,00	--	316608	--	316608	--	341937
					--	--	--	--		25329	
29	С1252-207-3204	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31	2954,00	--	91574	--	91574	--	98900
					--	--	--	--		7326	
30	С1252-202-0511	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93	4640,00	--	431520	--	431520	--	466042
					--	--	--	--		34522	
31	С1252-207-1132	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	8203,00	--	229684	--	229684	--	248059
					--	--	--	--		18375	
32	С1252-207-2310	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	4994,00	--	194766	--	194766	--	210347
					--	--	--	--		15581	
33	С1252-207-2318	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	62	3792,00	--	235104	--	235104	--	253912
					--	--	--	--		18808	
34	С1252-207-2320	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2873,00	--	20111	--	20111	--	21720
					--	--	--	--		1609	
35	С1252-207-2321	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
					--	--	--	--		480	
36	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,057476	998585,00	--	57395	--	57395	--	61987
					--	--	--	--		4592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металлопрокат									
37	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования	м	12	341,50 288,24	22,96 6,32	4098 3459	276 76	363	2545 531	7174
38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002664	376202,00 --	-- --	1002 --	-- --	1002	-- 80	1082
		Ответвления к вводам в здания									
39	Е11-330206-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	32	3725,76 2675,92	815,44 319,30	119224 85629	26094 10218	7501	76678 15672	211574
40	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,875	298845,00 --	-- --	261489 --	-- --	261489	-- 20919	282408
41	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	175,00 --	-- --	12250 --	-- --	12250	-- 980	13230
42	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	70	647,00 --	-- --	45290 --	-- --	45290	-- 3623	48913
43	С1252-207-0104	Ремешки бандажные PER15 ГОСТР 51177-98	шт.	35	48,00 --	-- --	1680 --	-- --	1680	-- 134	1814
44	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	2097,00 --	-- --	146790 --	-- --	146790	-- 11743	158533
45	С1252-207-3106	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	105	795,00 --	-- --	83475 --	-- --	83475	-- 6678	90153
46	С1252-207-1109	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	1268,00 --	-- --	88760 --	-- --	88760	-- 7101	95861
47	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	35	3001,00 --	-- --	105035 --	-- --	105035	-- 8403	113438
48	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	35	3601,00 --	-- --	126035 --	-- --	126035	-- 10083	136118
49	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Корпус для предохранителя 63А SV29.63	шт.	35	2764,93 --	-- --	96773 --	-- --	96773	-- 7742	104515
50	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Предохранитель 35А SVV10.35	шт.	35	2764,93 --	-- --	96773 --	-- --	96773	-- 7742	104515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	30	800,70 656,98	106,46 45,18	24021 19709	3193 1355	1119	15167 3135	42323
52	С1247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	30	61876,00 --	-- --	1856280 --	-- --	1856280	-- 148502	2004782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20925410	880619	19078047	1083775	23769919
		Накладные расходы	Тенге				1083775				
		Сметная прибыль	Тенге				1760734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23769919				23769919
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**23769919**				
		Итого по смете:	Тенге				570478				
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				24340397				
		Итого с вр.зд. и сооружениями	Тенге				58417				
		Доп.затраты при пр-во работ в зим. время 0,24%	Тенге				24398814				
		Итого с доп. затратами при пр-во работ в зим. время	Тенге				487976				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				24886790				
		Итого	Тенге				26852847				
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2023г.с коэффицентом К=1,079	Тенге				3222342				
		НДС-12%	Тенге				30075188				
		Итого с НДС	Тенге				28571428,57				
		Сметная стоимость с коэффицентом договорной цены К=0,949999994	Тенге				**28571428,57**				
		Итого									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **С.Д.Калдыбаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андас-групп"

_____ **А.К.Жаканов**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **М.К.Бекбауов**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Е.А.Балабаев**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "Exclusive Project Company"

_____ **Е.Нуралиев**