Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

СПРАВКА

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/280	02.08.18 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе	**80 000 000,00**	**71 428 571,43**					**8 571 428,57**	**80 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**80 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения						
		Раздел 1. Газопровод высокого давления II категории						
7	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,056	367000	20552	62,1 / 9466
8	23-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м		56,56	7863,92	444783	
		Раздел 2. Газопровод среднего давления						
91	23-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м		15,15	632,2	9578	
94	23-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		30	3034,25	91028	
97	23-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м		789,82	1270,8	1003703	
		Раздел 3. Газопровод низкого давления						
159	23-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		90	15341,88	1380769	
161	23-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м		530	7863,92	4167878	
165	23-010502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м		1639,23	5358,72	8784175	
166	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км		6,36963	301303,21	1919190	62,1

167	23-010502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива трубопровода PE 100 ГАЗ SDR 17-160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м	14230,9	2709,46	38558054	915124,29

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**56379710**
накладные расходы первого уровня	тенге	924590,2871
накладные расходы второго уровня	тенге	2429702
Накладные расходы	**тенге**	3354293
Сметная прибыль	тенге	4778720
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**64512719**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**64512719**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	838665
Итого с временными	**тенге**	**65351384**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	2037983
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	67389367
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**71428571,43**
НДС(12%)	тенге	8571428,57
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**80 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Расценки по смете проверены

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №03-3/280 от 02.08.2018г	

Номер документа	Дата составления
43	**24.10.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-4" г.Актобе			объект	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2018

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/280	02.08.18 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе	**110 000 000,00**	**26 785 714,29**					**3 214 285,71**	**30 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**30 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения						
		Раздел 1. Газопровод высокого давления II категории						
1	11-240204-0105	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение		1	7835	7835	62,1
								2713
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		80,64	87,67	7070	59,1
								1350
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта		2,42	1378,1	3335	59,1
								1971
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		83,06	120,23	9986	59,1
								4494
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		2,6	2958,08	7691	62,1
								1245
		Раздел 3. Газопровод низкого давления						
154	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		35508	87,67	3113145	59,1
								594553
155	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта		1065,25	1378,15	1468074	59,1
								867629

156	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	36573,25	31,65	1157395	59,1
							245147
157	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	755	2957,79	2233133	62,1
							361518
158	11-220501-0108	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	391000	35190	62,1
							16720
160	11-220501-0106	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,53	345203,77	182958	62,1
							89587
162	11-221401-0301	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	530	990,99	525226	62,1
							238375
163	11-221401-0302	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90	1110,71	99964	62,1
							43025
164	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,623	367021,57	595676	62,1
							274337
166	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	7,63037	301303,21	2299055	62,1
							1096255
168	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,187747	198556,12	37278	62,1
							19138
169	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	733,26	433,33	317744	–
170	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	2757	856,58	2361599	62,1
							866630
171	23-020302-5946	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	8654,2	173084	–
172	23-020303-0512	Отвод полиэтиленовый сварной от 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6215,35	12431	–

173	23-020303-0509	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2631,72	10527	–
174	23-020303-1909	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4830,21	14491	–
175	23-020303-0509	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2631,72	10527	–
176	23-020303-0509	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	2631,72	36844	–
177	23-020304-2516	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	104	7970,99	828983	–
178	23-020304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	351	3462,07	1215187	–

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**16764428**
накладные расходы первого уровня	тенге	4724686
накладные расходы второго уровня	тенге	911138
Накладные расходы	**тенге**	5635825
Сметная прибыль	тенге	1792020
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**24192270**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**24192270**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	314500
Итого с временными	**тенге**	**24506769**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	764244
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	25271013
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**26785714,29**
НДС(12%)	тенге	3214285,71
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**30 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Расценки по смете проверено

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №03-3/280 от 02.08.2018г	

Номер документа	Дата составления
49	**26.11.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-4" г.Актобе			объект	1	40 000 000,00	40 000 000,00
				Итого	1	x	40 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/280	02.08.18 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе	**150 000 000,00**	**35 714 285,71**					**4 285 714,29**	**40 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**40 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения						
		Раздел 3. Газопровод низкого давления						
168	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,008253	198556,12	1639		62,1 / 841
178	23-020304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1609	3462,07	5570471		–
179	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	650	935,56	608114		–
180	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	344	1262,39	434262		62,1 / 159486
181	23-020302-3116	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x225x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	9117,59	173234		–
182	23-020302-4751	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x63x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	21132,73	232460		–
183	23-020302-4730	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	314	14865,11	4667645		–
184	11-220901-0204	Краны шаровые диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5256	5256		62,1 / 2295
185	29-000002-0002(пл)"СТК МЕГАПОЛИС"	Кран шаровый ПНД д=225 мм (подземный)	шт	1	571776	571776		–
186	11-220901-0203	Клапан шаровый диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	16	3518,88	56302		62,1

187 29-000002-0002(пл)"СТК МЕГАПОЛИС"	Кран шаровый ПНД д=160 мм (подземный)					23255
		шт	1	226593	226593	–
193 23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	16,764	57600,14	965609	–
195 21-130809-1401	Лента полиэтиленовая "Осторожно! Газ!" желтого цвета	м	16438,9877	52	854827	–
201 23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=325,000;	м	325	3616,53	1175372	–
206 23-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005К=325,000;	шт.	325	15348,05	4988116	–
208 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=325,000;	м	892,09	940,05	838609	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**21370285**	
	накладные расходы первого уровня	тенге			185877	
	накладные расходы второго уровня	тенге			913981	
	Накладные расходы	**тенге**			1099859	
	Сметная прибыль	тенге			1797611	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**			**24267755**	
	Локальная смета № 6-1-2. Внутриплощадочные сети газоснабжения					
2 58-000001-0001(пл)(об)ТОО Искандер и К	ПГБ -13 -2Н (В)-У1 с узлом учета					
		комплект	1	7412399	7412399	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**7412399**	
	накладные расходы первого уровня	тенге			0	
	накладные расходы второго уровня	тенге			314286	
	Накладные расходы	**тенге**			314286	
	Сметная прибыль	тенге			618135	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-2	**тенге**			**8344819**	
	Стоимость оборудования					
	Итого по Акту	тенге			8344819	
	Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**			**24267755**	
		тенге			315481	

Итого с временными	**тенге**	**24583236**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	766628
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	33694684
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**35714285,71**
НДС(12%)	тенге	4285714,29
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**40 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Расценки по смете проверены

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071 — 060140005361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В — 050140011681

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/280 от 02.08.2018г. дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2019 г.

Номер документа	Дата составления
18	18.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-4" г.Актобе			объект	1	18 000 000,00	18 000 000,00	1 928 571,43
				Итого	1	x	18 000 000,00	1 928 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К. С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2019

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г. дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 03-3/280	02.08.18 г.				
		доп.соглашение	№ 2	29.03.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе	**18 000 000,00**	**16 071 428,57**					**1 928 571,43**	**18 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	18 000 000,00	тенге						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г. дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения						
		Раздел 1 Газопровод высокого давления II категории						
		1.1 От врезки до выхода из земли						
4	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		83,06	13,63	1132	59,1 / 215
10	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5	7843,19	39216	–
11	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0067	619253,73	4149	62,1 / 1669
12	23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1	5539,25	5539	–
13	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.		11	856,64	9423	62,1 / 3458
14	23-020304-2230	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	28310,41	28310	–
15	23-020304-1016	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	61792,69	61793	–
16	23-020304-2616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		9	10837,1	97534	–

17	13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,058	44896,55	2604	42,8 / 679
18	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,058	57600,14	3341	–
19	13-100901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,056	44892,86	2514	42,8 / 656
20	21-130809-1401	Лента полиэтиленовая "Осторожно! Газ!" желтого цвета	м	56	52	2912	–
21	11-220601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1437400	7187	62,1 / 431
22	11-220601-0806	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	1197800	5989	62,1 / 419
23	11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром до 350 мм в один слой (узел ТИП I)	км трубопровода	0,005	470600	2353	58,7 / 63
		1.2 Выход из земли					
27	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1148,67	1723	59,1 / 1018
28	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	658,67	988	59,1 / 584
29	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5	120,67	181	59,1 / 82
30	11-220301-0208	Футляры стальные, диаметр 300 мм. Установка	км трубопровода	0,001	1017000	1017	62,1 / 433
31	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	14646,01	14646	–
32	11-161201-0104	Заделка футляров диаметром труб до 400 мм	сальник	1	7568	7568	60,4 /

						1743
33 11-220601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2112000	2112	62,1
						114
34 11-220601-0808	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1752000	1752	62,1
						115
35 11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром до 350 мм в один слой	км трубопровода	0,001	470000	470	58,7
						12
	1.3 От выхода из земли до ПГБ					
36 11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5256	5256	62,1
						2295
37 23-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	136710,87	136711	–
38 11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	7052	14104	62,1
						1762
39 13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11	2411,91	26531	40,6
						7170
40 23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	7843,19	86275	–
41 23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	5539,25	11079	–
42 23-020101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2911,98	2912	–
47 11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной	9	93,33	840	59,1

		площади				496
48 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,35	7625,93	10295	60,9
						2323
49 84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3метра)	14	35612	498568	75
						78236
50 84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1	35007	35007	75
						4149
51 11-250129-0501	Установка предупреждающей таблички	знак	3	4532,67	13598	58,7
						2168
52 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,35	1148,15	1550	59,1
						916
53 11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под молниеотвод объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,225	22475,1	27532	48,5
						2136
54 11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,04193	68375,86	2867	61,7
						971
55 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	940,05	7990	–
56 23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	643,24	1286	–
57 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00247	194636,08	481	–
58 13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3494,5	6989	42,8
						678
59 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования	м	5	449,4	2247	42,8
						260
60 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6328	60,77	160	54,2

							40
61	11-130301-0902	Поверхности огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	2,6328	0	–	–
							–
62	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,35	659,26	890	59,1
							526
63	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,35	120	162	59,1
							73
		Раздел 2 Газопровод среднего давления					
		2.1 От ПГБ до входа в землю					
64	13-120101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках	м трубопровода	8	1639,25	13114	40,6
							3396
65	23-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1989,75	15918	–
66	23-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	711,47	1423	–
67	23-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	483,07	483	–
68	11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2052	2052	62,1
							1057
69	23-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	35568,29	35568	–
70	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	539	1078	62,1
							563
		2.2 Вход в землю					
74	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1148,67	1723	59,1

						1018
75 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	658,67	988	59,1
						584
76 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5	120,67	181	59,1
						82
77 11-220301-0206	Футляры стальные, диаметр 200 мм. Установка	км трубопровода	0,001	779000	779	62,1
						325
78 23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6566,45	6566	–
79 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	856	856	62,1
						314
80 23-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5711,07	5711	–
81 11-161201-0102	Заделка футляров диаметром труб до 200 мм	сальник	1	4347	4347	60,4
						1151
82 11-220601-0806	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1198000	1198	62,1
						83
83 11-220601-0806	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1198000	1198	62,1
						83
84 11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром до 350 мм в один слой (узел ТИП I)	км трубопровода	0,001	470000	470	58,7
						12
	2.3 Подземный газопровод					
85 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1266,84	87,67	111070	59,1
						21212
86 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	38	1378,16	52370	59,1

						30951
87	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1304,84	13,63	17781	59,1
88	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1304,84	120,23	156887	3366 59,1
89	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,7	2957,8	67142	70603 62,1
90	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	195733,33	2936	10869 62,1
92	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,752	226627,66	170424	1528 62,1
93	11-220501-0105	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	287466,67	8624	84546 62,1
95	11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	991	29730	4310 62,1
96	11-161201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм	сальник	3	4347,67	13043	13493 60,4
98	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	1263	1263	3454 62,1
99	23-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1420,3	1420	464 –
100	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	80	856,59	68527	62,1
101	23-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4586,92	13761	25147 –
102	23-020304-2216	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5564,47	5564	–
103	23-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	1925,23	138617	–

104	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	935,56	3742	–
105	13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,785	44898,09	35245	42,8
							9191
106	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,785	57600,14	45216	–
		2.4 Надземный газопровод					
112	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000;	м3 грунта	3	1148,33	3445	59,1
							2036
113	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта	3	659	1977	59,1
							1168
114	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=2,000;	м3 уплотненного грунта	3	120,33	361	59,1
							162
115	11-220301-0205	Футляры стальные, диаметр 150 мм. УстановкаК=2,000;	км трубопровода	0,002	581500	1163	62,1
							566
116	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	м	2	3616,53	7233	–
117	11-161201-0102	Заделка футляров диаметром труб до 200 ммК=2,000;	сальник	2	4348	8696	60,4
							2303
118	11-220801-0201	Выход газопровода из земли с горизонтальным неразъемным соединением. УстановкаК=2,000;	шт.	2	857	1714	62,1
							629
119	29-000001-0003(пл)ООО Оптима Газ РФ	Устройство выхода газопровода из земли с горизонтальным расположением неразъемного соединения УВГЗ-Г-ПЭ/Ст Ду 63/57К=2,000;	шт	2	145255	290510	–
120	11-220901-0201	Краны газовые стальные диаметром 50 мм. УстановкаК=2,000;	задвижка или клапан	2	1089	2178	62,1
							1118
121	23-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005К=2,000;	шт.	2	15348,05	30696	–

122	11-240101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, диаметром труб 50 мм. Прокладка К=2,000;	км трубопровода	0,006	597833,33	3587	62,1
							1595
123	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	м	6	940,05	5640	–
124	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка заглушкиК=2,000;	т фасонных частей	0,00048	945833,33	454	62,1
							120
125	11-220601-0805	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лентК=2,000;	км трубопровода	0,002	786500	1573	62,1
							82
126	11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром до 350 мм в один слой (узел ТИП I)К=2,000;	км трубопровода	0,002	470500	941	58,7
							25
127	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=2,000;	м2 спланированной площади	18	93,28	1679	59,1
							992
128	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	м3 подстилающего слоя	2,7	7626,67	20592	60,9
							4645
129	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 мК=2,000;	секция (3метра)	8	35612	284896	75
							44706
130	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4К=2,000;	шт.	2	35007	70014	75
							8298
131	11-250129-0501	Установка предупреждающей табличкиК=2,000;	знак	6	4532,67	27196	58,7
							4337
		Раздел 3 Газопровод низкого давления					
		3.1 От ПГБ до входа в земле					
132	11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5256	5256	62,1
							2295

133	23-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	136710,87	136711	–
134	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	7052	14104	62,1
							1762
135	13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	2411,75	9647	40,6
							2607
136	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	7843,19	31373	–
137	23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	5539,25	5539	–
138	23-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3582,28	3582	–
		3.2 Вход в землю					
143	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1148,67	1723	59,1
							1018
144	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	658,67	988	59,1
							584
145	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5	120,67	181	59,1
							82
146	11-220301-0209	Футляры стальные, диаметр 350 мм. Установка	км трубопровода	0,001	1367000	1367	62,1
							562
147	23-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	22589,61	22590	–
148	11-161201-0104	Заделка футляров диаметром труб до 400 мм	сальник	1	7568	7568	60,4
							1743

149 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	1	856	856	62,1
						314
150 23-020304-2230	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	28310,41	28310	–
151 11-220601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2559000	2559	62,1
						139
152 11-220601-0809	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	2102000	2102	62,1
						130
153 11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром до 350 мм в один слой	км трубопровода	0,001	470000	470	58,7
						12
	3.3 Подземный газопровод низкого давления					
183 23-020302-4730	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	14865,11	59460	–
192 13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	16,764	44898,65	752681	42,8
						196287
193 23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,027055	57600,14	1558	–
194 13-100901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	16,439	44898,72	738090	42,8
						192481
196 11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	17	5237,41	89036	62,1
						29310
	3.4 Надземный газопровод					
197 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=325,000;	м3 грунта	405,48138	1148,46	465679	59,1
						275215
202 11-161201-0102	Заделка футляров диаметром труб до 200 ммК=325,000;	сальник	42	4347,78	182606,76	60,4
						48361

204	29-000001-0003(пл)ООО Оптима Газ РФ	Устройство выхода газопровода из земли с горизонтальным расположением неразъемного соединения УВГЗ-Г-ПЭ/Ст Ду 63/57К=325,000;	шт	42	145255	6100710	–

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**11 664 090,72**
накладные расходы первого уровня	тенге	1 229 376,10
накладные расходы второго уровня	тенге	546 682,99
Накладные расходы	**тенге**	1 776 059,10
Сметная прибыль	тенге	1 075 211,99
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**14 515 361,80**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**14515362**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	188700
Итого с временными	**тенге**	**14704062**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	458546
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	15162608
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**16071428,57**
НДС(12%)	тенге	1928571,43
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**18 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.