ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘЙТЕКЕ БИ АУДАНЫ
«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘЙТЕКЕ БИ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 16
«03» 09 2024 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» 08 2024 года

Заказчик: АО «Горнорудная компания Бенкала», БИН 190940023325, +7 771 068 55 03, D05A5T5, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Мангилик Ел, 7 Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от "09" 08 2024 г., ТОО «АСПМК-519», Сычёв Александр Викторович, 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Исаева, д. 15, офисное помещение 88, БИН 001040002533, +7 (727) 378-34-67
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от "09" 08 2024 г., ТОО «Tender Consulting Company», Зуёнок Сергей Леонидович, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г. Костанай , ул.Карбышева 2, эксперт Молдагалиев Гиуаз Елжанович, ИИН 890209350492, № KZ48VJE00078776 от 09.02.2023 г.; KZ65VJE00051892 от 27.12.2019 г.; KZ02VJE0052250 от 16.01.2020 г., KZ57REA00408698 от 02.08.2024 г. Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай, БИН 160640007387, +7 7142 39 03 03.
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от "09" 08 2024 г., ТОО «АСПМК-519», директор по проектам Афонин Александр Владимирович, приказ № 377-П от 25.08.2023 г., БИН 001040002533, 050026, Республика Казахстан, город Алматы, улица Исаева, дом 15, офисное помещение 88, +7 (727) 378-34-67
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Внешнее электроснабжение АО «Горнорудная компания Бенкала», Актюбинская область, Айтекебийский район», новое строительство, II (нормальный) уровень ответственности, технически сложный, технологически несложный.
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, область Актюбинская, Айтекебийсий район, Сулукольский с.о., с. Сулуколь .

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___"_____20__ года, (дата ознакомления) подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: Постановление акима Актюбинской области от 02.04.2020 г. № 146

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от " "_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 29.08.2023 г. № KZ50REA00352467, от 19.09.2023 г. KZ37REA00354350, от 29.09.2023 г. № KZ47REA00401312, от 02.07.2024 г. № KZ82REA00409218, от 06.08.2024 г.;

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АСПМК-519», № ГРК-147-1/21

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «Горнорудная компания Бенкала», приказ № 114/1 от 04.11.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2023;
окончание работ август 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 5 месяцев;
фактически: 11 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ПС 110/10 кВ	кВА	1*6300		1*6300	
ВЛ 110 кВ	км	5,9		5,9	
Площадь участка ПС 110/10 кВ	га	0,3071		0,3071	
Площадь участка ВЛ 110 кВ	га	6		6	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство понизительной подстанции 110/10 кВ «Бенкала» по типовой схеме 110-3Н «Блок (линия-трансформатор) с выключателем» с одним трансформатором мощностью 6,3 МВА, в составе сооружений: ОРУ 110 кВ, БМЗ ЗРУ-10 кВ, совмещённое с ОПУ, подземный маслосборник (9 м3), портал линейный ПЖС-110Я1 и ПЖС-110Я3 с молниеотводом, мачта прожекторная с молниеотводом ПМЖ-22В, автодороги и площадки с щебёночным покрытием в пределах территории подстанции (792,7 м2), внешнее ограждение высотой 2,130 метра (204,8 м), внутреннее ограждение высотой 1,6 метра (53,93 м);
Строительство одноцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Бенкала Железнорудный» до опоры №209 существующей ВЛ 110 кВ «Жаильма Бенкала» длиной 5,9 км в составе: стальных опор на железобетонных фундаментах (всего 9 шт.): 1У110-7+5 – 1 шт., 1У110-1 – 4 шт., 2ПБ110-3 – 1 шт., 1У110-1+5 – 2 шт., 1У110-1+10 – 1 шт., железобетонных опор на стойках СК-22 (всего 31 шт.): 1,2 ПБ110-3 – 32 шт., 2П110-1-3,6 -1 шт., провод сталеалюминевый АС-95/16 (7,06 т)-18,32 км, грозотрос ТК 9,1 (2,55 т)-6,11 км

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Генеральный директор ТОО «Межрегионэнерготранзит» Кан В.А.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 985 434,937 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 244 138,526 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 741 296,411 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 985 434,937 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 244 138,526 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 741 296,411 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **50%** и фактически применено **65,99%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора): финансирование осуществлялось за счет собственных средств;

10. Класс энергоэффективности здания: не применимо;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Внешнее электроснабжение АО «Горнорудная компания Бенкала» принять в эксплуатацию ;

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

АО «Горнорудная компания Бенкала», Генеральный директор Акжолов Бекболат Жуматаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы): _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация:

ТОО «Tender Consulting Company», Директор Зуёнок Сергей Леонидович, имеющей в своем составе аттестованного эксперта

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Молдагалиев Гиуаз Елжанович, по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части технологического оборудования, по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части инженерных сетей, по объектам второго и третьего уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, аттестат KZ48VJE00078776 от 09.02.2023; KZ65VJE00051892 от 27.12.2019; KZ02VJE00052250 от 16.01.2020.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «АСПМК-519», директор по проектам Афонин Александр Владимирович _____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____,

наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный(-ые) эксперт(-ы)_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «АСПМК-519», Генеральный директор Сычёв Александр Викторович _____.

_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)