Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй"

Автор: ТОО "Exclusive Project Company"

Стройка: "Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице Мерей в н.п Акайдар в сельском округе Киелитас Толебийского района, Туркестанской области"

Дополнительное соглашение №61/1 от 18.07.2023г к Договору №61 от 19.06.2023г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость накладными расходами сметной прибылью тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж наружного освещения										
1	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	2		15305,21	1206,23	30610	2413	20468	6216	397
						3864,56	451,76	7729	904		2946	
2	515-301-0102 прим	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 (ЯУО 9601) с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	2		479844,00	--	959688	--		--	9596
						--	--	--	--	959688	--	
3	Ц13-080205-0401 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	50		2503,81	319,38	125191	15970	5844	79311	2208
						2067,54	135,53	103377	6777		16360	
4	Ц13-080205-0904 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка вне зданий										
			шт.	50		5018,23	2341,78	250911	117090	926	134962	41674
						2657,89	1091,05	132895	54553		30870	
5	С1247-103-0205	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	50		99287,00	--	4964350	--	4964350	--	536149
						--	--	--	--		397148	
6	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	50		3792,00	--	189600	--	189600	--	20476
						--	--	--	--		15168	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
7	С1252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	50	3681,00	--	184050	--	184050	--	19877
					--	--	--	--		14724	
8	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	100	3860,00	--	386000	--	386000	--	41688
					--	--	--	--		30880	
9	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	100	3104,00	--	310400	--	310400	--	33523
					--	--	--	--		24832	
10	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025	51568,18	21573,51	1289	539	43	733	218
					28297,36	8339,39	707	208		162	
11	С1243-602-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,025	1193871,00	--	29847	--	29847	--	3223
					--	--	--	--		2388	
12	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	14	2097,00	--	29358	--	29358	--	31707
					--	--	--	--		2349	
13	Е11-330204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,016	51568,18	21573,51	825	345	27	469	1397
					28297,36	8339,39	453	133		104	
14	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,0032	604930,00	--	1936	--	1936	--	2091
					--	--	--	--		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7464055	136357	6122849	221691	8223830
	Стоимость оборудования		Тенге				959688				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				959688				
		Накладные расходы	Тенге				221691				
		Сметная прибыль	Тенге				538086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8223832				
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10кВ									
1	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	1,558	561777,00	--	875249	--	875249	--	945269
					--	--	--	--		70020	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
2	С1243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,008329	2288123,00	--	19058	--	19058	--	20583
					--	--	--	--		1525	
3	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	75788,00	--	303152	--	303152	--	327404
					--	--	--	--		24252	
4	С1225-204-0312	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	1	69482,00	--	69482	--	69482	--	75041
					--	--	--	--		5559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1266941	--	1266941	--	1368297
							--	--	--	101356	
		Сметная прибыль	Тенге				101356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2	Тенге				1368297				
		РАЗДЕЛ 3. ВЛ-10кВ									
		Металлопрокат									
1	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0451196	376202,00	--	16974	--	16974	--	18332
					--	--	--	--		1358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16974	--	16974	--	18332
		Сметная прибыль	Тенге				1358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				18332				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9610461				9610461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						959688		
		- Накладные расходы	Тенге							221691	
		- Сметная прибыль	Тенге							639442	

Итого по смете:	Тенге				9610461				
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Оборудование	Тенге				959688				
Итого без оборудования	Тенге				8650773				
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				207619				
Итого с вр.зд. и сооружениями	Тенге				8858392				
Доп.затраты при пр-во работ в зим. время 0,24%	Тенге				21260				
Итого с доп. затратами при пр-во работ в зим. время	Тенге				8879652				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				177593				
Итого с оборудованием	Тенге				9057245				
Итого	Тенге				10016933				

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2023г.с коэффицентом К=1,079	Тенге					10808270				
		НДС-12%	Тенге					1296992				
		Итого с НДС	Тенге					12105263				
		Сметная стоимость с коэффицентом договорной цены К=0,949999992	Тенге					11500000				
		Итого	**Тенге**					**11500000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **С.Д.Калдыбаев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **М.К.Бекбауов**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Е.А.Балабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андас-групп"

_____ **М.Н.Сэтбай**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "Exclusive Project Company"

_____ **Е.Нуралиев**