Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района" **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй"

Автор: ТОО "Exclusive Project Company"

Стройка: "Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице Мерей в н.п Акайдар в сельском округе Киелитас Толебийского района, Туркестанской области"

Дополнительное соглашение №61/1 от 18.07.2023г к Договору №61 от 19.06.2023г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ										
1	С1243-701-0872	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0	км	0,006		2128458,00	--	12771	--	12771	--	13793
						--	--	--	--		1022	
		Железобетонные элементы										
2	С1225-204-0303	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	38		46157,00	--	1753966	--	1753966	--	1894283
						--	--	--	--		140317	
3	С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	3		69482,00	--	208446	--	208446	--	225122
						--	--	--	--		16676	
		Стальные конструкции										
4	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(SH702R)	т	0,075		998585,00	--	74894	--	74894	--	80886
						--	--	--	--		5992	
5	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,00449		998585,00	--	4484	--	4484	--	4843
						--	--	--	--		359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1252-207-0534 прим	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ83,ТМ80А/	шт.	2	11901,00	--	23802	--	23802	--	25706
					--	--	--	--		1904	
7	С1252-207-3927 прим	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /У3,У4/	шт.	20	10620,00	--	212400	--	212400	--	229392
					--	--	--	--		16992	
8	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У52)	т	0,014	998585,00	--	13980	--	13980	--	15098
					--	--	--	--		1118	
9	С1252-207-0222 прим	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 /Х51/	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
					--	--	--	--		335	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	175,00	--	1400	--	1400	--	1512
					--	--	--	--		112	
11	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	11,2	647,00	--	7246	--	7246	--	7826
					--	--	--	--		580	
12	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная РD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672
					--	--	--	--		346	
13	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Рейка монтажная для мачтового рубильника 160 А или 400 А РЕК49	шт.	1	16667,89	--	16668	--	16668	--	18001
					--	--	--	--		1333	
14	С1252-207-0907	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	336,00	--	5376	--	5376	--	5806
					--	--	--	--		430	
15	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.	4	2764,93	--	11060	--	11060	--	11945
					--	--	--	--		885	
16	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1060,00	--	1060	--	1060	--	1145
					--	--	--	--		85	
17	С1252-108-0607	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
					--	--	--	--		6862	
18	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1060,00	--	28620	--	28620	--	30910
					--	--	--	--		2290	
19	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	2097,00	--	33552	--	33552	--	36236
					--	--	--	--		2684	
20	С1252-207-2615 прим	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	4	2097,00	--	8388	--	8388	--	9059
					--	--	--	--		671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	2097,00	--	73395	--	73395	--	79267
					--	--	--	--		5872	
22	С1252-207-2619 прим	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	3	5695,00	--	17085	--	17085	--	18452
					--	--	--	--		1367	
23	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	2097,00	--	73395	--	73395	--	79267
					--	--	--	--		5872	
24	С1252-207-3204	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2954,00	--	35448	--	35448	--	38284
					--	--	--	--		2836	
25	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	0,3333333	21251,00	--	7084	--	7084	--	7651
					--	--	--	--		567	
26	С1252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	2	12612,00	--	25224	--	25224	--	27242
					--	--	--	--		2018	
27	С1252-202-0511	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31	4640,00	--	143840	--	143840	--	155347
					--	--	--	--		11507	
28	С1252-207-1110	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
					--	--	--	--		217	
29	С1252-207-1132	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	8203,00	--	49218	--	49218	--	53155
					--	--	--	--		3937	
30	С1252-207-1150	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	15992,00	--	95952	--	95952	--	103628
					--	--	--	--		7676	
31	С1252-207-2310	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	4994,00	--	99880	--	99880	--	107870
					--	--	--	--		7990	
32	С1252-207-2318	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3792,00	--	56880	--	56880	--	61430
					--	--	--	--		4550	
33	С1252-207-2320	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2873,00	--	11492	--	11492	--	12411
					--	--	--	--		919	
34	С1252-207-2320	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2873,00	--	2873	--	2873	--	3103
					--	--	--	--		230	
35	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	433,00	--	2598	--	2598	--	2806
					--	--	--	--		208	
36	С1252-204-0907 прим	Зажим заземляющий типа ЗП6	шт.	20	2757,00	--	55140	--	55140	--	59551
					--	--	--	--		4411	
37	С1252-201-0502	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1038,00	--	6228	--	6228	--	6726
					--	--	--	--		498	
		Металлопрокат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования	м	4	341,50	22,96	1366	92	121	848	2391
					288,24	6,32	1153	25		177	
39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000888	376202,00	--	334	--	334	--	361
					--	--	--	--		27	
40	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(М20)	т	0,001	998585,00	--	999	--	999	--	1079
					--	--	--	--		80	
		Ответвления к вводам в здания									
41	Е11-330206-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	29	3725,76	815,44	108047	23648	6797	69489	191739
					2675,92	319,30	77602	9260		14203	
42	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,725	298845,00	--	216663	--	216663	--	233996
					--	--	--	--		17333	
43	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	58	175,00	--	10150	--	10150	--	10962
					--	--	--	--		812	
44	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	58	647,00	--	37526	--	37526	--	40528
					--	--	--	--		3002	
45	С1252-207-0104	Ремешки бандажные PER15 ГОСТР 51177-98	шт.	29	48,00	--	1392	--	1392	--	1503
					--	--	--	--		111	
46	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	58	2097,00	--	121626	--	121626	--	131356
					--	--	--	--		9730	
47	С1252-207-3106	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	87	795,00	--	69165	--	69165	--	74698
					--	--	--	--		5533	
48	С1252-207-1109	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	58	1268,00	--	73544	--	73544	--	79428
					--	--	--	--		5884	
49	С1252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	29	3001,00	--	87029	--	87029	--	93991
					--	--	--	--		6962	
50	С1252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	29	3601,00	--	104429	--	104429	--	112783
					--	--	--	--		8354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Корпус для предохранителя 63А SV29.63	шт.	29	2764,93	--	80183	--	80183	--	86598
					--	--	--	--		6415	
52	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Предохранитель 35А SVV10.35	шт.	29	2764,93	--	80183	--	80183	--	86598
					--	--	--	--		6415	
53	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	29	800,70	106,46	23220	3087	1081	14661	40912
					656,98	45,18	19052	1310		3031	
54	С1247-301-0120	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	29	61876,00	--	1794404	--	1794404	--	1937956
					--	--	--	--		143552	
55	Ц13-080305-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	29	5094,56	110,96	147742	3218	32452	81635	247728
					3864,56	45,18	112072	1310		18350	
56	С1247-201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	29	11200,00	--	324800	--	324800	--	350784
					--	--	--	--		25984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6553653	30045	6313729	166633	7257910
		Накладные расходы	Тенге				166633				
		Сметная прибыль	Тенге				537623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7257909				
		РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
		Фундаменты под КТПН									
57	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 3 грунта	2,37708	2338,34	--	5558	--	--	4002	10325
					2338,34	--	5558	--		765	
58	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м 3 грунта	0,79708	1220,13	--	973	--	--	700	1807
					1220,13	--	973	--		134	
59	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	24960,11	1646,46	9984	658	8616	770	11615
					1776,06	340,52	710	136		860	
60	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м 3. Устройство	$м^3$	1,18	32433,88	836,59	38272	988	29908	7061	48960
					6250,61	325,09	7376	384		3627	
61	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0721	349794,00	--	25220	--	25220	--	27238
					--	--	--	--		2018	
62	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3	1175,79	27,45	3527	82	2268	1105	5002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					392,24	3,76	1177	11		371	
63	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	49510,85	13106,14	49511	13106	13238	22181	77427
					23167,14	4558,76	23167	4559		5735	
64	515-102-0407	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2470740,00	--	2470740	--		--	2470740
					--	--	--	--	2470740	--	
65	515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1354156,00	--	1354156	--		--	1354156
					--	--	--	--	1354156	--	
		КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ									
66	Ц13-080103-1607 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	5530,19	1809,83	5530	1810	--	3232	9463
					3720,36	767,99	3720	768		701	
67	Прайс ТОО Потенциал energy	Шкаф.Комплектная конденсаторная установка ККУ-0,4-10кВАр	шт.	1	252653,94	--	252654	--		--	252654
					--	--	--	--	252654	--	
68	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	975,49	31,48	29265	944	20755	5663	37722
					252,21	9,94	7566	298		2794	
69	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	8	4760,01	214,45	38080	1716	26276	7628	49364
					1261,03	63,25	10088	506		3657	
70	Ц13-080201-2710 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	27697,42	319,38	55395	639	10112	32339	94753
					22322,16	135,53	44644	271		7019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С1243-903-1702	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М	шт.	2	22157,00	--	44314	--	44314	--	47859
					--	--	--	--		3545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4383179	19943	180707	84681	4499085
	Стоимость оборудования		Тенге				4074554				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2996				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4077550				
		Накладные расходы	Тенге				84681				
		Сметная прибыль	Тенге				31226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4499086				
		РАЗДЕЛ 3. Устройство ответвления УО-3									
72	С1261-404-0513	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы)	кг	42,55	1074,00	--	45699	--	45699	--	49355
					--	--	--	--		3656	
73	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2096,00	--	12576	--	12576	--	13582
					--	--	--	--		1006	
74	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1477,00	--	4431	--	4431	--	4785
					--	--	--	--		354	
75	С1217-101-0101	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,189	783,00	--	148	--	148	--	160
					--	--	--	--		12	
76	С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	9	2839,00	--	25551	--	25551	--	27595
					--	--	--	--		2044	
77	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	55,00	--	495	--	495	--	535
					--	--	--	--		40	
78	С1252-207-2103	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1									
			шт.	18	472,00	--	8496	--	8496	--	9176
					--	--	--	--		680	
79	С1252-204-0811	Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1	шт.	12	3805,00	--	45660	--	45660	--	49313
					--	--	--	--		3653	
80	С1252-206-0109	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 150-1	шт.	18	1138,00	--	20484	--	20484	--	22123
					--	--	--	--		1639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				163540	--	163540	--	176624
		Сметная прибыль	Тенге				13084				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				176624				
		РАЗДЕЛ 4. Ген план									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м 3 грунта	12,566	63,69	63,69	800	801	--	165	1043
					--	18,27	--	230		77	
82	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	62,83	1201,79	196,26	75508	12331	59208	8073	90267
					63,17	55,80	3969	3506		6686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				76308	13132	59208	8238	91310
		Накладные расходы	Тенге				8238				
		Сметная прибыль	Тенге				6763				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				91309				
		РАЗДЕЛ 5. Монтаж наружного освещения									
1	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	50	8957,00	--	447850	--	447850	--	483678
					--	--	--	--		35828	
2	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	36	2097,00	--	75492	--	75492	--	81531
					--	--	--	--		6039	
3	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	150	2097,00	--	314550	--	314550	--	339714
					--	--	--	--		25164	
4	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Корпус для предохранителя 63А SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	3246,70	--	162335	--	162335	--	175322
					--	--	--	--		12987	
5	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	1657,50	--	82875	--	82875	--	89505
					--	--	--	--		6630	
6	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,0128	604930,00	--	7743	--	7743	--	8362
					--	--	--	--		619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ5	Тенге				1090845	--	1090845	--	1178112
		Сметная прибыль	Тенге				87267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ5	Тенге				1178112				
		РАЗДЕЛ 6. ВЛ-10кВ									
		Металлопрокат									
1	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19171	376202,00	--	72122	--	72122	--	77892
					--	--	--	--		5770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				72122	--	72122	--	77892
		Сметная прибыль	Тенге				5770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				77892				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13280931				13280931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4077550		
		- Накладные расходы	Тенге							346819	
		- Сметная прибыль	Тенге							681733	

Итого по смете:	Тенге					13280931				
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Оборудование	Тенге					4077550				
Итого без оборудования	Тенге					9203381				
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге					220881				
Итого с вр.зд. и сооружениями	Тенге					9424262				
Доп.затраты при пр-во работ в зим. время 0,24%	Тенге					22618				
Итого с доп. затратами при пр-во работ в зим. время	Тенге					9446880				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					188938				
Итого	Тенге					9635818				
Итого с оборудованием	Тенге					13713368				
Сметная стоимость в текущих ценах на 2023г.с коэффицентом К=1,079	Тенге					14796724				
НДС-12%	Тенге					1775607				
Итого с НДС	Тенге					16572331				
Сметная стоимость с коэффицентом договорной цены К=0,949999992	Тенге					15743713,29				
Итого	**Тенге**					**15743713,29**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **С.Д.Калдыбаев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **М.К.Бекбауов**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Е.А.Балабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андас-групп"

_____ **А.К.Жаканов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "Exclusive Project Company"

_____ **Е.Нуралиев**