Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "Андас-групп"
Инженер: ТОО "Бак-Ерке строй"
Автор: ТОО "Exclusive Project Company"
Стройка: "Строительства электролинии и установка трансформаторов по улице Мерей в н.п Акайдар в сельском округе Киелитас Толебийского района, Туркестанской области"

Дополнительное соглашение №61/1 от 18.07.2023г к Договору №61 от 19.06.2023г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за Август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ										
1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0175		51568,18	21573,51	902	378	29	513	152
		НР - 80%; СП - 8%				28297,36	8339,39	495	146		113	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0175		1193871,00	--	20893	--	20893	--	2256
		СП - 8%				--	--	--	--		1671	
3	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,523		51568,18	21573,51	78538	32857	2584	44638	13303
		НР - 80%; СП - 8%				28297,36	8339,39	43097	12701		9854	
4	243-701-0872 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0	км	1,515		2128458,00	--	3224614	--	3224614	--	348258
		СП - 8%				--	--	--	--		257969	
5	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,002		2288123,00	--	4576	--	4576	--	49
		СП - 8%				--	--	--	--		366	
		Оборудование на напряжение до 1000 В										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0303-0122 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рубильник на плите с приводом,двухполюсный на ток до 250 А.Установка наметаллическом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	7094,92 6337,59	34,75 --	7095 6338	35 --	722	4563 933	12591
7	Прайс лист 4 п.	Рубильник мачтовый SZ56 *СП - 8%*	шт.	1	145975,89 --	-- --	145976 --	-- --	145976	-- 11678	157654
8	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3240,91 1860,18	260,25 105,93	9723 5581	781 318	3361	4247 1118	15087
9	247-207-0102 РСНБ РК 2022	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	3	1421,00 --	-- --	4263 --	-- --	4263	-- 341	4604
		Железобетонные элементы									
10	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	10	3427,42 1571,02	1856,40 764,71	34274 15710	18564 7647	--	18686 4237	57197
11	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	10	5832,00 --	-- --	58320 --	-- --	58320	-- 4666	62986
12	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	13	10665,25 4999,55	4763,88 2181,44	138648 64994	61931 28359	11723	74682 17066	230397
13	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	20	21685,78 9770,36	11013,60 5044,42	433716 195407	220272 100888	18037	237036 53660	724413
14	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	17	46157,00 --	-- --	784669 --	-- --	784669	-- 62774	847443
15	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А *СП - 8%*	шт.	3	69482,00 --	-- --	208446 --	-- --	208446	-- 16676	225122
		Стальные конструкции									
16	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(SH702R) *СП - 8%*	т	0,075	998585,00 --	-- --	74894 --	-- --	74894	-- 5992	80886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	222-526—0102 РСНБ РК 2022	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)**	т	0,00449	998585,00	--	4484	--	4484	--	4843
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
18	252-207–0534 РСНБ РК 2022 прим	**Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ83,ТМ80А/**	шт.	2	11901,00	--	23802	--	23802	--	25706
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
19	252-207–3927 РСНБ РК 2022 прим	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /У3,У4/**	шт.	20	10620,00	--	212400	--	212400	--	229392
		СП - 8%			--	--	--	--		16992	
20	222-526–0102 РСНБ РК 2022	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У52)**	т	0,014	998585,00	--	13980	--	13980	--	15098
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
21	252-207-0222 РСНБ РК 2022 прим	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143 /Х51/**	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5488405	334818	4821965	384365	6342593
		Стоимость монтажных работ	Тенге				331622	150059	--	469822	
		Материалы	Тенге				16818				
		Всего заработная плата	Тенге				4084				
		Накладные расходы	Тенге					12237			
		Сметная прибыль	Тенге				8810				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27679				6
		Сметная заработная плата	Тенге					12237			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5471587				
		Материалы	Тенге				32375				
		Всего заработная плата	Тенге					469444			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4785509				
		Накладные расходы	Тенге				375555				
		Сметная прибыль	Тенге				467771				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6314913				264
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					469444			
		Сметная заработная плата	Тенге				6342592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								270
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					481681			
		Сметная заработная плата	Тенге							6343489,379	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							152243,7451	
		Временные здания и сооружения -2,4%								6495733,124	
		Итого с временные здания и сооружения								15589,7595	
		Дополнительные затраты -0,24 %								6511322,884	
		Итого с дополнительными затратами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты-2%									130226,4577	
	Итого с непредвиденными работами и затратами									**6641549,341**	
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									71662,31739	
	Итого в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									**6713211,659**	
	Ндс- 12 %									805585,399	
	Итого с ндс									**7518797,058**	
	Понижающи коэффициент К=0,949999992									**7 142 857,14**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **С.Д.Калдыбаев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **М.К.Бекбауов**

Инженер-эксперт ТОО "Бак-Ерке строй"

_____ **Е.А.Балабаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Андас-групп"

_____ **А.К.Жаканов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт авторского надзора ТОО "Exclusive Project Company"

_____ **Е.Нуралиев**