**Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"**

Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 100140002535, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Генподрядчик: ТОО "Union Construction Group"**

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

**Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО**

**Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04**

**АКТ №2**
**приемки выполненных работ**
**за май 2018 г.**
от 30.05.2018 г.

| № | Наименование работ | сумма договора | Выполнение (тенге) | | Итого к оплате (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | С начала сезона (тенге) | За текущий период (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты** | 965 356 211,17 | 12 124 826,00 | 12 095 226,00 | 12 095 226,00 |
| | | | | | |
| | ИТОГО: | 965 356 211,17 | 12 124 826,00 | 12 095 226,00 | 12 095 226,00 |
| | в т. Ч НДС (12 %) | | | | 1 295 917,07 |
| | | | | | |

**Заказчик:**

**Директор _____ Джилкишев К. Д**

**Исполнитель:**

**Директор**
**ТОО "Union Construction Group" _____ Ултаракова Б.Е.**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ Андреева Е. В.**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

**Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"**
**Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69**
**БИН 100140002535, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
**Генподрядчик: ТОО "Union Construction Group"**
**Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3**
**БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"**
**Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО**
**Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04**

## Акт №2
## приемки выполненных работ за май 2018
## (локальная смета 2-1-1)
на сети водопровода, поселковой сети

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Водовод ВО** | | | | | | | | |
| 133 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта* | 220 | 33,4 / 1,99 | 31,41 / 8,64 | 7348 / 438 | 6910 / 1901 | 2269 / 97 | 0,0138 / 0,03 | 3 / 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 8-6-99 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм | 168 | 1623 | | 272664 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 148 | 8-6-79 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 661,636 | 629 | | 416169 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 150 | 8-6-75 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | 669,668 | 452 | | 302690 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 210 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0,208 | 175710,1 | 1826,1 | 36548 | 380 | 2561 | 42,7 | 9 |
| | | *т стальных элементов* | | | | | | | | |
| | | | | 8100 | 690,75 | 1685 | 144 | 140 | 3,37 | 1 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1035419** | **7290** | | | **12** |
| | | | | | | **2123** | **2045** | | | **8** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1026006 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 4830 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 725 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 2 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 62415 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **1102664** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %) | | | | 37491 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 5286 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 30 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %) | | | | 45150 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 20769 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 126 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 11402 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 4561 | | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов | 1560350 |
| Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку | 1378999 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **4140617** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | **10587558** |
| - материалы, тенге | 2623497 |
| - сметная заработная плата, тенге | 119951 |
| Налог (2 %) | 211751 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **10799309** |
| НДС (12 %) | 1295917 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **12095226** |

**Заказчик:**
**Руководитель** _____ **Джилкишев К. Д**

**Генподрядчик:**
**Директор** _____ **Ултаракова Б.Е.**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"**

_____ **Андреева Е. В.**