Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 100140002535, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Union Construction Group"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04

АКТ №3
приемки выполненных работ
за июнь 2018 г.
от 27.06.2018 г.

№	Наименование работ	сумма договора	Выполнение (тенге)		Итого к оплате (тенге)
			С начала сезона (тенге)	За текущий период (тенге)	
1	2	3	4	5	6
1	**Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты**	965 356 211,17	61 274 571,00	49 149 745,00	49 149 745,00
	ИТОГО:	965 356 211,17	61 274 571,00	49 149 745,00	49 149 745,00
	в т. Ч НДС (12 %)				5 266 044,11

Заказчик:

Директор **Джилкишев К. Д**

Исполнитель:

Директор
ТОО "Union Construction Group" _____ **Ултаракова Б.Е.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ **Андреева Е. В.**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 100140002535, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО "Union Construction Group"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)
на сети водопровода, поселковой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Поселковая сеть								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	750	26,45	24,88	19838	18660	6119	0,01093	8
		м3 грунта		1,57	6,84	1178	5130	97	0,02376	18
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4190	33,4	31,41	139946	131608	43204	0,0138	58

	м3 грунта								
			1,99	8,64	8338	36202	97	0,03	126
3	Е1-12-16								
	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	105	52,88	49,75	5552	5224	1713	0,02184	2
	м3 грунта								
			3,13	13,69	329	1437	97	0,04752	5
4	Е1-12-17								
	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	95	68,38	64,32	6496	6110	2005	0,0282	3
	м3 грунта								
			4,06	17,69	386	1681	97	0,06144	6
9	Е1-162-8								
	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	312	488,7	–	152474	–	172296	3,168	988
	м3 грунта								
			488,7	–	152474	–	113	–	–
10	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3632	6,48	6,48	23535	23535	7398	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	7627	97	0,00806	29
11	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1920	134,1	–	257472	–	290943	0,972	1866
	м3 грунта								
			134,1	–	257472	–	113	–	–
12	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	9145	21,55	4,52	197075	41335	151067	0,108	988
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	155739	–	97	–	–
13	Е1-173-1								
	Водоотлив из траншей	270	289,15	289,15	78071	78071	48875	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	50387	97	0,858	232
14	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	750	1791,2	152,52	1343400	114390	205560	1,02	765
	м3 основания								

			153,68	57,15	115260	42863	130	0,279	209
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,454	58881,69	25695,31	26732	11666	23542	194	88
		км трубопровода								
				33075	6813,45	15016	3093	130	26,38	12
19	8-4-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5700	678		3864600				
		м								

Раздел 2 Сборные железобетонные элементы

81	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,04	23758,67	2104,76	95985	8503	15683	13,9	56
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	9545	2519	130	2,475	10
83	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=0,395;	26,825	26100		700133				
		м3								
86	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	93,6	7030		658008				
		м								
95	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,59	15419,92	1879,87	70777	8629	11778	8,86	41
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	6589	2471	130	2,061	9

Раздел 3 Водовод ВО

133	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	268,8	26,45	24,88	7110	6688	2193	0,01093	3
		м3 грунта								
				1,57	6,84	422	1839	97	0,02376	6

134	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	9176,2	33,4	31,41	306485	288224	94617	0,0138	127
	м3 грунта		1,99	8,64	18261	79282	97	0,03	275
144	Е22-8-5								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,774	115636,32	31953,19	89503	24732	78932	360	279
	км трубопровода		66375	12071,25	51374	9343	130	58,95	46
145	Е22-8-3								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,501	70153,47	10674,97	35147	5348	34425	270	135
	км трубопровода		48825	4032	24461	2020	130	19,69	10
147	Е22-8-2								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 89 мм с гидравлическим испытанием	0,3	64249,36	8122,48	19275	2437	19098	254	76
	км трубопровода		45900	3069	13770	921	130	14,99	4
148	8-6-90								
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	774	1055		816570				
	м								
	Всего прямые затраты				**8914184**	**775160**			**5483**
					830614	**246815**			**997**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7308410				
	Накладные расходы, тенге				1209448				
	- заработная плата, тенге				181417				
	- трудоемкость, чел-ч				605				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				607418				
	Всего				**15470457**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				5259995				
	- сметная заработная плата, тенге				51445				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	292
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	612630
- сметная заработная плата, тенге	202123
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1230
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	154704
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	61882
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16825669**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**43023236**
- материалы, тенге	18687604
- сметная заработная плата, тенге	4264455
Налог (2 %)	860465
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**43883701**
НДС (12 %)	5266044
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**49149745**

Заказчик:
Руководитель_____ **Джилкишев К. Д**

Генподрядчик:
Директор _____ **Ултаракова Б.Е.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**