Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 100140002535, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04

АКТ №4
приемки выполненных работ
за июль 2018 г.
от 30.07.2018 г.

№	Наименование работ	сумма договора	Выполнение (тенге)		Итого к оплате (тенге)
			С начала сезона (тенге)	За текущий период (тенге)	
1	2	3	4	5	6
1	**Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты**	965 356 211,17	164 573 217,00	103 298 646,00	103 298 646
	ИТОГО:	965 356 211,17	164 573 217,00	103 298 646,00	103 298 646
	в т. Ч НДС (12 %)				11 067 712

Заказчик:

Руководитель _____ **Джилкишев К. Д**

Исполнитель:

Директор
ТОО «АВК Tehnology» _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ **Андреева Е. В.**

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района"

Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 100140002535, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

на сети водопровода, поселковой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Поселковая сеть								
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7231,4	33,4	31,41	241529	227138	74563	0,0138	100
		м3 грунта		1,99	8,64	14390	62479	97	0,03	217
3	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1450	52,88	49,75	76676	72138	23658	0,02184	32
		м3 грунта		3,13	13,69	4539	19851	97	0,04752	69
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7639,77	6,48	6,48	49506	49506	15563	–	–

	м3 грунта								
				2,1		16044	97	0,00806	62
14 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	660,94	1791,2	152,52	1183876	100807	181150	1,02	674
	м3 основания								
			153,68	57,15	101573	37773	130	0,279	184
15 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	4,721	58881,69	25695,31	277980	121308	244807	194	916
	км трубопровода								
			33075	6813,45	156147	32166	130	26,38	125
19 8-4-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2865,81	678		1943019				
	м								
21 8-4-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5004	1111		5559444				
	м								
22 8-4-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	759,52	1440		1093709				
	м								
39 11-3-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 125 мм, высотой 500-2500 мм	40	17500		700000				
	шт								
42 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	80	384		30720				
	шт								
43 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	72	202		14544				
	шт								
44 8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	178	671		119438				
	шт								
64 8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	613		49040				
	шт								
65 8-4-3406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	328		11808				
	шт								

Раздел 2 Сборные железобетонные элементы

83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	90,27	5110,42	1879,87	461318	169696	231643	8,86	800
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	129583	48604	130	2,061	186
84	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=0,395; *м3*	96,16986	26100		2510033				
85	30-18-33	Кольца Ко6 *м*	3,54	4062,5		14381				
86	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	53,1	3250		172575				
87	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	1148,84	7030		8076345				

Раздел 3 Водовод ВО

134	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	315,2	26,45	24,88	8337	7842	2571	0,01093	3
		м3 грунта		1,57	6,84	495	2156	97	0,02376	7
135	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	15781,71	33,4	31,41	527109	495704	162727	0,0138	218
		м3 грунта		1,99	8,64	31406	136354	97	0,03	473
136	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	532	488,7	–	259988	–	293786	3,168	1685
		м3 грунта		488,7	–	259988	–	113	–	–
137	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12418	6,48	6,48	80469	80469	25296	–	–

	м3 грунта								
			–	2,1	–	26078	97	0,00806	100
138 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5322	134,1	–	713680	–	806458	0,972	5173
	м3 грунта								
			134,1	–	713680	–	113	–	–
139 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12418	21,55	4,52	267608	56129	205135	0,108	1341
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	211479	–	97	–	–
145 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,076	115636,32	31953,19	8788	2428	7751	360	27
	км трубопровода								
			66375	12071,25	5045	917	130	58,95	4
146 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,158	70153,47	10674,97	11084	1687	10856	270	43
	км трубопровода								
			48825	4032	7714	637	130	19,69	3
148 Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,367	64249,36	8122,48	23580	2981	23362	254	93
	км трубопровода								
			45900	3069	16845	1126	130	14,99	6
149 8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	79,4	1055		83767				
	м								
166 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	384		3840				
	шт								
167 8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	671		5368				
	шт								
168 8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	12	904		10848				
	шт								
177 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,48	15419,92	1879,87	161601	19701	26893	8,86	93
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	15044	5643	130	2,061	22
178 30-18-33	Кольца Ко6	0,56	4062,5		2275				
	м								

179	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	7,12	3250		23140			
		м							
180	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	7,12	9000		64080			
		м							
181	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,8	15419,92	1879,87	89436	10903	14884	8,86	51
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	8326	3123	130	2,061	12
182	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	7,12	7030		50054			
		м							
187	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,85	348390,19	68162,54	296132	57938	77606	255,7	217
		км трубопровода		44482,5	25749	37810	21887	130	125,76	107
189	Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,659	228588,23	30337,38	150640	19992	40273	204,8	135
		км трубопровода		35550	11459,25	23427	7552	130	55,97	37
190	Е22-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,667	179860,41	29821,28	119967	19891	40594	203,8	136
		км трубопровода		35550	11265,75	23712	7514	130	55,02	37
197	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4 мм	2	401		802			
		шт							
198	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм, сальник Д100	0,073	247994,13	49389,75	18104	3605	7729	312,7	23
		т фасонных частей		62775	18657	4583	1362	130	91,12	7
201	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм, сальник Д250	0,0482	247994,13	49389,75	11953	2381	5103	312,7	15

		т фасонных частей							
				62775	18657	3026	899	130	91,12	4
202	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм, сальник Д80	0,061	247994,13	49389,75	15128	3013	6457	312,7	19
		т фасонных частей								
				62775	18657	3829	1138	130	91,12	6
203	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (переходы, тройники)	0,049	247994,13	49389,75	12152	2420	5187	312,7	15
		т фасонных частей								
				62775	18657	3076	914	130	91,12	4
204	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,86	15419,92	1879,87	28681	3497	4772	8,86	16
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	2670	1001	130	2,061	4
205	30-18-33	Кольца КЦО-1	0,14	4062,5		569				
		м								
206	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	3250		5785				
		м								
207	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	3,56	4360		15522				
		м								

Всего прямые затраты	**25704871**	**1531174**	**11825**
	1778387	**435218**	**1676**
В том числе стоимость: материалов, тенге	22395309		
Накладные расходы, тенге	2538824		
- заработная плата, тенге	380824		
- трудоемкость, чел-ч	1269		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1694622		
Всего	**29938290**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	814322		
- сметная заработная плата, тенге	114819		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	651		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1217805		
- сметная заработная плата, тенге	560190		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3410		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	307526		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	123011
Затраты, связанные с командированием работников	1250120
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**33651051**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**90422484**
- материалы, тенге	57264805
- сметная заработная плата, тенге	9460836
Налог (2 %)	1808450
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**92230934**
НДС (12 %)	11067712
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**103298646**

Заказчик:
Руководитель_____ **Джилкишев К. Д**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**