"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Форма КС-3

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2018 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	93299,846	81670,033		1633,401	9996,412	67594,018
	Всего по объекту с начала строительства	**267971,863**	**234569,21**		**4691,38**	**28711,27**	**26971,863**

Заказчик:
И.о.руководителя_____ Т. Бакытбекулы

Генподрядчик:
Директор _____ Курманова А.К.

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ Андреева Е. В.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27

Акт №5
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 2-1-1)

на сети водопровода, поселковой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Поселковая сеть								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	570	26,45	24,88	15077	14182	4650	0,01093	6
		м3 грунта		1,57	6,84	895	3899	97	0,02376	14
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	13100	33,4	31,41	437540	411471	135075	0,0138	181

	м3 грунта		1,99	8,64	26069	113184	97	0,03	393
3 Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	630	52,88	49,75	33314	31343	10279	0,02184	14
	м3 грунта		3,13	13,69	1972	8625	97	0,04752	30
4 Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3270	68,38	64,32	223603	210326	68988	0,0282	92
	м3 грунта		4,06	17,69	13276	57846	97	0,06144	201
9 Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1200	488,7	–	586440	–	662677	3,168	3802
	м3 грунта		488,7	–	586440	–	113	–	–
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	17232	6,48	6,48	111663	111663	35101	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	36187	97	0,00806	139
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1498	134,1	–	200882	–	226997	0,972	1456
	м3 грунта		134,1	–	200882	–	113	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	18730	21,55	4,52	403632	84660	309403	0,108	2023
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	318972	–	97	–	–
15 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,354	58881,69	25695,31	138607	60487	122067	194	457
	км трубопровода		33075	6813,45	77859	16039	130	26,38	62
17 Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	0,644	70811,26	30144,88	45602	19413	40612	236	152
	км трубопровода								

			40500	8009,55	26082	5158	130	31,06	20
18 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,304	78245	36133,62	23786	10985	20337	247	75
	км трубопровода		41850	9612,9	12722	2922	130	37,3	11
69 99-6-2	Компенсатор фланцевый Д100	141	2249,22		317140				
	шт								
70 99-6-3	Компенсатор фланцевый Д150	100	3499,95		349995				
	шт								
71 99-6-4	Компенсатор фланцевый Д200	2	5129,06		10258				
	шт								
72 Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм	0,078	243707,18	102058,18	19009	7961	15613	615	48
	км трубопровода		115425	38553,75	9003	3007	130	188,29	15
74 8-6-117	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,5 мм	334,332	2791		933121				
	м								
75 8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	72,288	1803		130335				
	м								
76 Е22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,078	647812,25	104375,72	50529	8141	10297	356,7	28
	км трубопровода		62122,5	39429	4846	3075	130	192,57	15
78 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	78	244,98	0,28	19108	22	14911	0,844	66
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	11461	9	130	0,0005	–
Раздел 2 Сборные железобетонные элементы									
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	145,29	5110,42	1879,87	742493	273126	372830	8,86	1287
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	208564	78228	130	2,061	299

84 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=0,395;	109,5493	26100		2859237				
	м3								
85 30-18-33	Кольца Ко6	10,1	4062,5		41031				
	м								
86 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	150,3	3250		488475				
	м								
95 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,212	10
	м2 поверхности		37,35	1,44	1793	69	118	0,007	–
99 30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	3,56	9000		32040				
	м								
103 Е9-29-1	Монтаж лестниц стремянок	3,848	13711,46	5475,86	52762	21071	22832	28,9	111
	т конструкций		5040	1552,87	19394	5975	90	5,46	21
104 2-1-267	Стремянка	3,848	133700		514478				
	т								
107 2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	38,23329	161100		6159383				
	т								
117 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	3,9	175710,1	1826,1	685269	7122	47998	42,7	167
	т стальных элементов		8100	690,75	31590	2694	140	3,37	13
119 9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм	26	13000		338000				
	комплект								

Раздел 3 Водовод ВО

140	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,444	154891,68	66009,8	68772	29308	54913	376	167
		км трубопровода		70200	24936,75	31169	11072	130	121,79	54
141	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	576,968	1623		936419				
		м								
143	8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	35,14	4836		169937				
		м								
151	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	467,712	1803		843285				
		м								
		Всего прямые затраты				**17993003**	**1301464**			**10142**
						1582989	**347989**			**1287**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				15108553				

Накладные расходы, тенге	2177777
- заработная плата, тенге	326667
- трудоемкость, чел-ч	1089
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1210247
Всего	**21381027**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	581564
- сметная заработная плата, тенге	82001
- нормативная трудоемкость, чел-ч	465
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	869719
- сметная заработная плата, тенге	400071
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2435
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	219626
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	87850
Затраты, связанные с командированием работников	8250000
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку	550000

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**31939786**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**81670033**
- материалы, тенге	38632570
- сметная заработная плата, тенге	7791673
Налог (2 %)	1633401
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**83303434**
НДС (12 %)	9996412
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**93299846**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**