"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27

Возвратный экземпляр

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	63268,098	61298,513		1969,585	7592,172	70860,27
	Всего по объекту с начала строительства	**293511,904**	**286850,939**		**6660,965**	**35221,428**	**328733,333**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" _____ **Андреева Е. В.**

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)
на сети водопровода, поселковой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Поселковая сеть										
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4270	26,45	24,88	112942	106238	34834	0,01093	47
		м3 грунта		1,57	6,84	6704	29207	97	0,02376	101
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	8210	33,4	31,41	274214	257876	84654	0,0138	113
		м3 грунта								

			1,99	8,64	16338	70934	97	0,03	246
3	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	350	52,88	49,75	18508	17413	5711	0,02184	8
		м3 грунта		3,13	13,69	1096	4792	97	0,04752	17
4	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1255	68,38	64,32	85817	80722	26477	0,0282	35
		м3 грунта		4,06	17,69	5095	22201	97	0,06144	77
5	Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	1154	1732,95	756,45	1999824	872943	1273376	5,97	6889
		м3 грунта		976,5	–	1126881	–	113	–	–
6	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	1352	2099,7	940,95	2838794	1272164	1770292	7	9464
		м3 грунта		1158,75	–	1566630	–	113	–	–
7	П9-29-1	Погрузка лишнего грунта	180	27,1	27,1	4878	4878	3415	–	–
		т		–	18,97	–	3415	100	0,03984	7
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	320	45	45	14400	14400	2880	–	–
		т		–	9	–	2880	100	0,0189	6
9	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	720	488,7	–	351864	–	397606	3,168	2281
		м3 грунта		488,7	–	351864	–	113	–	–
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	16159	6,48	6,48	104710	104710	32916	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	33934	97	0,00806	130

11	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1156	134,1 134,1	– –	155020 155020	– –	175173 113	0,972 –	1124 –
12	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	17315	21,55 17,03	4,52 –	373138 294874	78264 –	286028 97	0,108 –	1870 –
13	E1-173-1	Водоотлив из траншей *м3 мокрого грунта*	948	289,15 –	289,15 186,62	274114 –	274114 176916	171609 97	– 0,858	– 813
14	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	385	1791,2 153,68	152,52 57,15	689612 59167	58720 22003	105521 130	1,02 0,279	393 107
15	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,332	58881,69 33075	25695,31 6813,45	19549 10981	8531 2262	17216 130	194 26,38	64 9
17	E22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм *км трубопровода*	2,35	70811,26 40500	30144,88 8009,55	166406 95175	70840 18822	148196 130	236 31,06	555 73
18	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм *км трубопровода*	0,367	78245 41850	36133,62 9612,9	28716 15359	13261 3528	24553 130	247 37,3	91 14
30	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 *шт*	115	7386		849390				
31	9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002 *шт*	98	24851		2435398				
32	9-2-67	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 *шт*	46	15504		713184				
42	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	5	384		1920				

		шт							
44	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	15	671		10065			
		шт							
64	8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	613		3065			
		шт							
66	8-4-3411	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	989		34615			
		шт							
67	8-4-3412	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1065		10650			
		шт							
68	99-6-1	Компенсатор фланцевый Д50	110	1135,12		124863			
		шт							
70	99-6-3	Компенсатор фланцевый Д150	534	3499,95		1868973			
		шт							
		Раздел 2 Сборные железобетонные элементы							
82	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	33	23758,67	2104,76	784036	69457	128099	13,9	459
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	77963	20575	130	2,475	82
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	52,8	5110,42	1879,87	269830	99257	135490	8,86	468
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	75794	28429	130	2,061	109
84	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=0,395;	13,351	26100		348461			
		м3							
85	30-18-33	Кольца Ко6	3,64	4062,5		14788			
		м							

86 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	31,2	3250		101400				
	м								
95 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	99,58	245,44	3,82	24441	380	4557	0,212	21
	м2 поверхности		37,35	1,44	3719	143	118	0,007	1
103 Е9-29-1	Монтаж лестниц стремянок	1,544	13711,46	5475,86	21170	8455	9162	28,9	45
	т конструкций		5040	1552,87	7782	2398	90	5,46	8
104 2-1-267	Стремянка	1,544	133700		206433				
	т								
105 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	119,5	20,36	0,02	2433	2	447	0,0213	3
	м2		4,16	–	497	–	90	–	–
106 Е9-53-1	Монтаж металлического люка	3,854	14806,01	1133,15	57062	4367	46101	82,1	316
	т конструкций		12892,5	398,25	49688	1535	90	1,95	8
129 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых сальников (прим)	131	300,57	225,63	39375	29558	21884	0,414	54
	шт		69,53	58,98	9108	7726	130	0,226	30
130 8-4-1005	Сальник полиэтиленовый 110х10 длиной 0,46 м	3,6	678		2441				
	м								
132 8-4-1007	Сальник полиэтиленовый 140х8,3 длиной 0,62 м	31,2	1111		34663				
	м								
133 8-4-1008	Сальник полиэтиленовый 160х9,5 длиной 0,78 м	4,52	1440		6509				
	м								
Раздел 3 Водовод ВО									
147 Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,336	174718,44	71861,81	58705	24146	48122	441	148
	км трубопровода		83025	27146,25	27896	9121	130	132,58	45

163	9-2-69	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	4	24851		99404				
		шт								
164	9-2-70	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	6	38493		230958				
		шт								
165	9-2-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	7	11886		83202				
		шт								
188	E22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,336	554510,04	94029,64	186315	31594	40008	323,1	109
		км трубопровода		56070	35520,75	18840	11935	130	173,48	58
195	99-9-4	Компенсатор фланцевый Д250	2	7441,34		14883				
		шт								

	Всего прямые затраты	**16151138**	**3502290**	**24557**
		3976471	**472756**	**1941**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	8672381		
	Накладные расходы, тенге	4994327		
	- заработная плата, тенге	749149		
	- трудоемкость, чел-ч	2497		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1268728		
	Всего	**22414193**		
	Временные здания и сооружения (3,4 %)	609666		
	- сметная заработная плата, тенге	85963		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	488		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	911745		
	- сметная заработная плата, тенге	419403		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2553		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	230239		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	92095		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24257938**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**62027547**
- материалы, тенге	22175278
- сметная заработная плата, тенге	15408676
Налог (2 %)	1240551
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**63268098**
НДС (12 %)	7592172
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**70860270**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**