"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	32416,474	31498,185		918,289	3889,977	36306,451
	Всего по объекту с начала строительства	**325901,950**	**318322,695**		**7579,255**	**39108,234**	**365010,184**

Заказчик:
И.о.руководителя_____ Т.Бакытбекулы

Генподрядчик:
Директор_____ Курманова А.К.

Технический надзор:

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"
_____ Андреева Е. В.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10

Акт №7
приемки выполненных работ за октябрь 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

на сети водопровода, поселковой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Поселковая сеть								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3630	26,45	24,88	96014	90314	29612	0,01093	40
		м3 грунта		1,57	6,84	5699	24829	97	0,02376	86

2	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	11910	33,4	31,41	397794	374093	122805	0,0138	164
	м3 грунта		1,99	8,64	23701	102902	97	0,03	357
3	Е1-12-16								
	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	120	52,88	49,75	6346	5970	1958	0,02184	3
	м3 грунта		3,13	13,69	376	1643	97	0,04752	6
4	Е1-12-17								
	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3630	68,38	64,32	248219	233482	76584	0,0282	102
	м3 грунта		4,06	17,69	14738	64215	97	0,06144	223
5	Е1-170-3								
	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	420	1732,95	756,45	727839	317709	463447	5,97	2507
	м3 грунта		976,5	–	410130	–	113	–	–
6	Е1-170-4								
	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	327	2099,7	940,95	686602	307691	428169	7	2289
	м3 грунта		1158,75	–	378911	–	113	–	–
7	П9-29-1								
	Погрузка лишнего грунта	186	27,1	27,1	5041	5041	3528	–	–
	т		–	18,97	–	3528	100	0,03984	7
8	П8-5-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	369	45	45	16605	16605	3321	–	–
	т		–	9	–	3321	100	0,0189	7
9	Е1-162-8								
	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	393	488,7	–	192059	–	217027	3,168	1245

	м3 грунта								
			488,7	–	192059	–	113	–	–
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	14110	6,48	6,48	91433	91433	28742	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	29631	97	0,00806	114
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6320	134,1	–	847512	–	957689	0,972	6143
	м3 грунта								
			134,1	–	847512	–	113	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20430	21,55	4,52	440267	92344	337485	0,108	2206
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	347923	–	97	–	–
13 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	623	289,15	289,15	180140	180140	112776	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	116264	97	0,858	535
14 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	405	1791,2	152,52	725436	61771	111002	1,02	413
	м3 основания								
			153,68	57,15	62240	23146	130	0,279	113
15 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,504	58881,69	25695,31	29676	12950	26135	194	98
	км трубопровода								
			33075	6813,45	16670	3434	130	26,38	13
17 Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	3,188	70811,26	30144,88	225746	96102	201042	236	752
	км трубопровода								
			40500	8009,55	129114	25534	130	31,06	99
72 Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм	0,036	243707,18	102058,18	8773	3674	7206	615	22
	км трубопровода								
			115425	38553,75	4155	1388	130	188,29	7
76 Е22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,036	647812,25	104375,72	23321	3758	4752	356,7	13
	км трубопровода								
			62122,5	39429	2236	1419	130	192,57	7

78	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	36	244,98	0,28	8819	10	6881	0,844	30
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	5289	4	130	0,0005	–
	Раздел 2 Сборные железобетонные элементы									
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	79,2	5110,42	1879,87	404745	148886	203237	8,86	702
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	113692	42644	130	2,061	163
102	Е8-6-9	Кладка горловины колодца	3,6	9437,25	296,6	33974	1068	4359	5,95	21
		м3 кладки		915,75	110,25	3297	397	118	0,54	2
103	Е9-29-1	Монтаж лестниц стремянок	1,344	13711,46	5475,86	18428	7360	7975	28,9	39
		т конструкций		5040	1552,87	6774	2087	90	5,46	7
104	2-1-267	Стремянка	1,344	133700		179693				
		т								
106	Е9-53-1	Монтаж металлического люка	3,936	14806,01	1133,15	58276	4460	47082	82,1	323
		т конструкций		12892,5	398,25	50745	1568	90	1,95	8
130	8-4-1005	Сальник полиэтиленовый 110х10 длиной 0,46 м	108	678		73224				
		м								
132	8-4-1007	Сальник полиэтиленовый 140х8,3 длиной 0,62 м	248	1111		275528				
		м								
		Всего прямые затраты				**6001510**	**2054861**			**17112**
						2615261	**447954**			**1754**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1331391				
		Накладные расходы, тенге				3402814				
		- заработная плата, тенге				510422				
		- трудоемкость, чел-ч				1701				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				671764				
		Всего				**11867824**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	271145
- сметная заработная плата, тенге	38231
- нормативная трудоемкость, чел-ч	217
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	117900
- сметная заработная плата, тенге	186527
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1135
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	122573
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	49520
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12428962**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**31780857**
- материалы, тенге	3404367
- сметная заработная плата, тенге	10079057
Налог (2 %)	547386
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**32416474**
НДС (12 %)	3889977
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36306451**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**