"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Форма КС-3

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10, дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
апрель 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	6356,759	4292,000		2064,759	52972,992	59329,751
	Всего по объекту с начала строительства	**332258,709**	**322614,695**		**9644,014**	**39108,234**	**424339,935**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10 , дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.

Акт №8
приемки выполненных работ за апрель 2019
(локальная смета 2-1-1)

на сети водопровода, поселковой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Поселковая сеть								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	1500	26,45	24,88	39675	37320	12237	0,01093	16
				1,57	6,84	2355	10260	97	0,02376	36
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	4100	33,4	31,41	136940	128781	42276	0,0138	57
				1,99	8,64	8159	35424	97	0,03	123

3	Е1-12-16								
	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	120	52,88	49,75	6346	5970	1958	0,02184	3
	м3 грунта		3,13	13,69	376	1643	97	0,04752	6
4	Е1-12-17								
	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4200	68,38	64,32	287196	270144	88610	0,0282	118
	м3 грунта		4,06	17,69	17052	74298	97	0,06144	258
5	Е1-170-3								
	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	690	1732,95	756,45	1195736	521951	761377	5,97	4119
	м3 грунта		976,5	–	673785	–	113	–	–
6	Е1-170-4								
	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	570	2099,7	940,95	1196829	536342	746351	7	3990
	м3 грунта		1158,75	–	660488	–	113	–	–
9	Е1-162-8								
	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	780	488,7	–	381186	–	430740	3,168	2471
	м3 грунта		488,7	–	381186	–	113	–	–
10	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6800	6,48	6,48	44064	44064	13852	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	14280	97	0,00806	55
11	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3900	134,1	–	522990	–	590979	0,972	3791
	м3 грунта		134,1	–	522990	–	113	–	–
12	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	10700	21,55	4,52	230585	48364	176754	0,108	1156
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	182221	–	97	–	–
13	Е1-173-1								
	Водоотлив из траншей	428	289,15	289,15	123756	123756	77477	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	79873	97	0,858	367

14	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	214	1791,2	152,52	383317	32639	58653	1,02	218
		м3 основания		153,68	57,15	32888	12230	130	0,279	60
17	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	2,14	70811,26	30144,88	151536	64510	134953	236	505
		км трубопровода		40500	8009,55	86670	17140	130	31,06	66
20	8-4-1001	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	150	151		22650				
		м								
21	8-4-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4270	1111		4743970				
		м								
27	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	571	0,88	3
		задвижка или клапан		144	2,25	432	7	130	0,01	–
30	9-2-64	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	3	7386		22158				
		шт								
39	11-3-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 125 мм, высотой 500-2500 мм	132	17500		2310000				
		шт								
54	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (пожарная подставка)	3,354	247994,13	49389,75	831772	165653	355060	312,7	1049
		т фасонных частей		62775	18657	210547	62576	130	91,12	306
66	8-4-3411	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	989		11868				
		шт								

Раздел 2 Сборные железобетонные элементы

82	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,3	23758,67	2104,76	315990	27993	51627	13,9	185
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	31421	8292	130	2,475	33

84	30-18-24									
		Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=0,395;	7,9	26100		206190				
		м3								
100	99-8-1	Люк полимерный тип Л	278	2618,86		728043				
		шт								
103	Е9-29-1	Монтаж лестниц стремянок	0,25	13711,46	5475,86	3428	1369	1483	28,9	7
		т конструкций								
				5040	1552,87	1260	388	90	5,46	1
104	2-1-267	Стремянка	0,25	133700		33425				
		т								
129	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых сальников (прим)	11	300,57	225,63	3306	2482	1838	0,414	5
		шт								
				69,53	58,98	765	649	130	0,226	2
132	8-4-1007									
		Сальник полиэтиленовый 140х8,3 длиной 0,62 м	4,4	1111		4888				
		м								
	Раздел 3 Водовод ВО									
183	99-8-1	Люк полимерный тип Л	10	2618,86		26189				
		шт								
		Всего прямые затраты				**13964759**	**2011359**			**17693**
						2812595	**317060**			**1313**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9140807				
		Накладные расходы, тенге				3546796				
		- заработная плата, тенге				532019				
		- трудоемкость, чел-ч				1773				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1050693				
		Всего				**18562248**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				504893				
		- сметная заработная плата, тенге				71190				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				404				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)				755059				
		- сметная заработная плата, тенге				347327				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2114				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				190671				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	76269
средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку	221500
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20310640**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**51934306**
- материалы, тенге	23373043
- сметная заработная плата, тенге	11115614
Налог (2 %)	1038686
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**52972992**
НДС (12 %)	6356759
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**59329751**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**