"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Форма КС-3

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10, дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.

Справка №9
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2019 г.

Возвратный экземпляр

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	61668,390	59655,838		2012,552	7400,207	69068,597
	Всего по объекту с начала строительства	**440543,332**	**428889,766**		**11653,566**	**52865,200**	**493408,532**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т.Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10 , дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.

Возвратный экземпляр

Акт №9
приемки выполненных работ за май от 29.05.2019 г.
(локальная смета 2-1-1)

на сети водопровода, поселковой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Поселковая сеть								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	3120	26,45 / 1,57	24,88 / 6,84	82524 / 4898	77626 / 21341	25452 / 97	0,01093 / 0,02376	34 / 74

2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	12030	33,4	31,41	401802	377862	124043	0,0138	166
		м3 грунта		1,99	8,64	23940	103939	97	0,03	361
3	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	120	52,88	49,75	6346	5970	1958	0,02184	3
		м3 грунта		3,13	13,69	376	1643	97	0,04752	6
4	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3140	68,38	64,32	214713	201965	66246	0,0282	89
		м3 грунта		4,06	17,69	12748	55547	97	0,06144	193
5	Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	872	1732,95	756,45	1511132	659624	962204	5,97	5206
		м3 грунта		976,5	–	851508	–	113	–	–
6	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	910	2099,7	940,95	1910727	856265	1191543	7	6370
		м3 грунта		1158,75	–	1054463	–	113	–	–
9	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	650	488,7	–	317655	–	358950	3,168	2059
		м3 грунта		488,7	–	317655	–	113	–	–
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13960	6,48	6,48	90461	90461	28437	–	–

	м3 грунта		–	2,1	–	29316	97	0,00806	113
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5100	134,1	–	683910	–	772818	0,972	4957
	м3 грунта		134,1	–	683910	–	113	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	19060	21,55	4,52	410743	86151	314854	0,108	2058
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	324592	–	97	–	–
13 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	320	289,15	289,15	92528	92528	57926	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	59718	97	0,858	275
14 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	120	1791,2	152,52	214944	18302	32890	1,02	122
	м3 основания		153,68	57,15	18442	6858	130	0,279	33
17 Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	3,757	70811,26	30144,88	266038	113254	236926	236	887
	км трубопровода		40500	8009,55	152159	30092	130	31,06	117
21 8-4-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7514	1111		8348054				
	м								
38 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	12	538,88	–	6467	–	4493	1,82	22
	шт		288	–	3456	–	130	0,07	1
42 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	384		3840				
	шт								
44 8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	3	671		2013				
	шт								

45	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (крест стальной)	0,1	247994,13	49389,75	24799	4939	10587	312,7	31
		т фасонных частей		62775	18657	6278	1866	130	91,12	9
46	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,15	121294,13	49389,75	18194	7408	15880	312,7	47
		т фасонных частей		62775	18657	9416	2799	130	91,12	14
55	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,053	121294,13	49389,75	6429	2618	5611	312,7	17
		т фасонных частей		62775	18657	3327	989	130	91,12	5
66	8-4-3411	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	989		39560				
		шт								
70	99-6-3	Компенсатор фланцевый Д150	54	3499,95		188997				
		шт								

Раздел 2 Сборные железобетонные элементы

82	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,3	23758,67	2104,76	78404	6946	12809	13,9	46
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	7796	2057	130	2,475	8
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	63	5110,42	1879,87	321956	118432	161665	8,86	558
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	90437	33921	130	2,061	130
84	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=0,395;	18,00015	26100		469804				
		м3								
85	30-18-33	Кольца Ко6	2,6	4062,5		10563				
		м								

86	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	39	3250		126750				
		м								
98	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	3250		5785				
		м								
101	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	12	8552,17	66,01	102626	792	2780	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2349	299	105	0,1218	1
102	Е8-6-9	Кладка горловины колодца	1,2	9437,25	296,6	11325	356	1453	5,95	7
		м3 кладки		915,75	110,25	1099	132	118	0,54	1
103	Е9-29-1	Монтаж лестниц стремянок	1,1	13711,46	5475,86	15083	6023	6527	28,9	32
		т конструкций		5040	1552,87	5544	1708	90	5,46	6
104	2-1-267	Стремянка	1,1	133700		147070				
		т								
106	Е9-53-1	Монтаж металлического люка	3,12	14806,01	1133,15	46195	3535	37321	82,1	256
		т конструкций		12892,5	398,25	40225	1243	90	1,95	6
		Всего прямые затраты				**16177437**	**2731057**			**22983**
						3614618	**353468**			**1353**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9831763				
		Накладные расходы, тенге				4433373				
		- заработная плата, тенге				665006				
		- трудоемкость, чел-ч				2217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1236649				
		Всего				**21847459**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	594251
- сметная заработная плата, тенге	83789
- нормативная трудоемкость, чел-ч	475
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	888692
- сметная заработная плата, тенге	408798
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2488
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	224417
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	89767
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23644586**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**60459206**
- материалы, тенге	25139818
- сметная заработная плата, тенге	13909730
Налог (2 %)	1209184
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**61668390**
НДС (12 %)	7400207
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**69068597**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**