"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10, дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.

Справка №10
о стоимости выполненных работ и затрат
27.06.2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	11564,488	11187,08		377,408	1387,739	12952,227
	Всего по объекту с начала строительства	**429182,617**	**51501,914**		**12030,974**	**51501,914**	**480684,531**

Заказчик:
И.о.руководителя_____ Т. Бакытбекулы

Генподрядчик:
Директор _____ Курманова А.К.

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза" Андреева Е.В.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10 , дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.

Акт №10
приемки выполненных работ за июнь от 27.06.2019 г.
(локальная смета 2-1-1)

на сети водопровода, поселковой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Поселковая сеть								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	1500	26,45 / 1,57	24,88 / 6,84	39675 / 2355	37320 / 10260	12237 / 97	0,01093 / 0,02376	16 / 36

2	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	5500	33,4	31,41	183700	172755	56711	0,0138	76
			1,99	8,64	10945	47520	97	0,03	165
4	Е1-12-17								
	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	2100	68,38	64,32	143598	135072	44305	0,0282	59
			4,06	17,69	8526	37149	97	0,06144	129
9	Е1-162-8								
	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	498	488,7	–	243373	–	275011	3,168	1578
			488,7	–	243373	–	113	–	–
10	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6980	6,48	6,48	45230	45230	14218	–	–
			–	2,1	–	14658	97	0,00806	56
11	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	2850	134,1	–	382185	–	431869	0,972	2770
			134,1	–	382185	–	113	–	–
12	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	6112	21,55	4,52	131714	27626	100964	0,108	660
			17,03	–	104087	–	97	–	–
14	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	14	1791,2	152,52	25077	2135	3838	1,02	14
			153,68	57,15	2152	800	130	0,279	4

17	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	1,45	70811,26	30144,88	102676	43710	91441	236	342
		км трубопровода		40500	8009,55	58725	11614	130	31,06	45
38	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	24	538,88	–	12933	–	8986	1,82	44
		шт		288	–	6912	–	130	0,07	2
45	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (крест стальной)	0,08	247994,13	49389,75	19840	3951	8470	312,7	25
		т фасонных частей		62775	18657	5022	1493	130	91,12	7
46	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,12	121294,13	49389,75	14555	5927	12704	312,7	38
		т фасонных частей		62775	18657	7533	2239	130	91,12	11

Раздел 2 Сборные железобетонные элементы

82	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2	23758,67	2104,76	47517	4210	7764	13,9	28
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	4725	1247	130	2,475	5
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	96,6	5110,42	1879,87	493667	181595	247885	8,86	856
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	138669	52012	130	2,061	199
84	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=0,395;	6,0435	26100		157735				
		м3								
85	30-18-33	Кольца Ко6	3	4062,5		12188				
		м								
86	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	51	3250		165750				

94	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	*м*	8	4360		34880			
101	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м*	18	8552,17	66,01	153939	1188	4172	1,35	24
			м3		195,75	24,93	3524	449	105	0,1218	2
102	Е8-6-9	Кладка горловины колодца		1,5	9437,25	296,6	14156	445	1816	5,95	9
			м3 кладки		915,75	110,25	1374	165	118	0,54	1
103	Е9-29-1	Монтаж лестниц стремянок		0,7	13711,46	5475,86	9598	3833	4154	28,9	20
			т конструкций		5040	1552,87	3528	1087	90	5,46	4
104	2-1-267	Стремянка		0,7	133700		93590				
			т								
111	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований		15	408,12	169,62	6122	2544	4840	1,55	23
			м3 конструкции		238,5	4,07	3578	61	133	0,0136	–
		Всего прямые затраты					**2533698**	**667541**			**6582**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**987213**	**180754**			**666**
							878943				
		Накладные расходы, тенге					1331385				
		- заработная плата, тенге					199708				
		- трудоемкость, чел-ч					666				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					231905				
		Всего					**4096988**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)					111438				
		- сметная заработная плата, тенге					15713				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					89				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	166654
- сметная заработная плата, тенге	76661
- нормативная трудоемкость, чел-ч	467
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42084
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16834
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4433998**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**11337733**
- материалы, тенге	2247457
- сметная заработная плата, тенге	3883999
Налог (2 %)	226755
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11564488**
НДС (12 %)	1387739
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12952227**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**