"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Форма КС-3

Заказ 2018-1

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10, дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.

Возвратный экземпляр

Справка № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
28.06.2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	1160,714	1122,833		37,881	139,286	1300,000
	Всего по объекту с начала строительства	**430343,331**	**52624,747**		**12068,855**	**51641,200**	**481984,531**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Возвратный экземпляр

Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10 , дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.

Акт №11
приемки выполненных работ за июнь от 28.06.2019 г.
(локальная смета 2-1-1)
на сети водопровода, поселковой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Поселковая сеть										
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	850	26,45	24,88	22483	21148	6935	0,01093	9

	м3 грунта								
			1,57	6,84	1335	5814	97	0,02376	20
2	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	69,24	33,4	31,41	2313	2175	714	0,0138	1
	м3 грунта								
			1,99	8,64	138	598	97	0,03	2
5	Е1-170-3								
	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками	55	1732,95	756,45	95312	41605	60690	5,97	328
	м3 грунта								
			976,5	–	53708	–	113	–	–
6	Е1-170-4								
	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	22	2099,7	940,95	46193	20701	28807	7	154
	м3 грунта								
			1158,75	–	25493	–	113	–	–
17	Е22-11-4								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	0,1	70811,26	30144,88	7081	3014	6306	236	24
	км трубопровода								
			40500	8009,55	4050	801	130	31,06	3
21	8-4-1007								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	100	1111		111100				
	м								
	Всего прямые затраты				**284482**	**88643**			**516**
					84724	**7213**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				111117				
	Накладные расходы, тенге				103452				
	- заработная плата, тенге				15518				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23276				
	Всего				**411210**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	11185
- сметная заработная плата, тенге	1577
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	16727
- сметная заработная плата, тенге	7694
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4224
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1690
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**445036**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1137956**
- материалы, тенге	284126
- сметная заработная плата, тенге	313590
Налог (2 %)	22759
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1160714**
НДС (12 %)	139286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1300000**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**