Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Субподрядчик : **ТОО "Астана Люкс Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год) **№1**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»	**2 121 611**	**1 894 296**							**227 315**	**2 121 611**
	Итого за стройку										
	В том числе за ДЕКАБРЬ	**2 121 611**	**1 894 296**								
	Итого	2 121 611	1 894 296							**227 315**	**2 121 611**
											-
										227 315	**2 121 611**

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Директор **Джумашев Д. К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Субподрядчик : **ТОО "Астана Люкс Строй"**
Директор **Жалимбетов Д, М,**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Астана Люкс Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»**

Объект : **«Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»**

Акт выполненных работ

Декабрь 2024 (месяц, год) Капитальный ремонт зданий и помещений

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка 3-го этажа										
34	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	220		1278,82 805,70	7,37 2,43	315000 240359	12256 4040	374835	374835 27633	458594
35	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	180		505,59 316,68	2,95 1,46	751052 470428	4380 2172	276244	340272 87306	148009
36	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	30		450,37 316,68	2,95 1,46	8021 5640	525 260	23284	40796 9680	23007
37	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	**Стены. Насечка поверхности** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	360		417,73 417,73	-- --	142903 142903	-- --	--	1028904 196635	150383

		Подготовка поверхностей		2							600
38	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	360	1159,58	7,37	396687	25202	1567508	1715382	667292
		НР - 72%; СП - 8%			694,01	2,43	237416	8307		454581	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности									
39	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	180	458,99	2,95	79500	5106	302570	352698	133263
		НР - 72%; СП - 8%			281,36	1,46	48732	2532		91816	
40	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской**	м2 окрашиваемой поверхности	180	419,79	2,95	70898	4979	228824	343911	126207
		НР - 72%; СП - 8%			281,36	1,46	47518	2469		84232	
41	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	70	1712,71	79,04	98206	45319	382592	424815	187541
		НР - 72%; СП - 8%			966,44	62,55	55415	35864		112551	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1894296**
		Всего по акту									**1 894 296**
		НДС					**0,12**				**227315**
		Итого с НДС									**2121611**

Генподрядчик :
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Джумашев Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик :
ТОО "Астана Люкс Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жалимбетов Д, М,**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)