Форма КС-3

Заказ 2018-1

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10, дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.

Справка №12
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	98649,932	95540,909		3109,023	11837,992	110487,924
	Всего по объекту с начала строительства	**528993,263**	**148165,656**		**15177,878**	**63479,192**	**592472,455**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10 , дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.

Акт №12
приемки выполненных работ за июль 2019 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные инженерные сети								
		ЛС 2-1-1 Сети водопровода, поселковой сети								
		Раздел 1 Поселковая сеть								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	5860	26,45 1,57	24,88 6,84	154997 9200	145797 40082	47804 97	0,01093 0,02376	64 139

2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	17480	33,4	31,41	583832	549047	180238	0,0138	241
				1,99	8,64	34785	151027	97	0,03	524
4	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	18160	68,38	64,32	1241781	1168051	383131	0,0282	512
				4,06	17,69	73730	321250	97	0,06144	1116
5	Е1-170-3	Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками *м3 грунта*	1450	1732,95	756,45	2512778	1096853	1599995	5,97	8657
				976,5	–	1415925	–	113	–	–
6	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками *м3 грунта*	1480	2099,7	940,95	3107556	1392606	1937894	7	10360
				1158,75	–	1714950	–	113	–	–
7	П9-29-1	Погрузка лишнего грунта *т*	320	27,1	27,1	8672	8672	6070	–	–
				–	18,97	–	6070	100	0,03984	13
8	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	830	45	45	37350	37350	7470	–	–
				–	9	–	7470	100	0,0189	16
9	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	380	488,7	–	185706	–	209848	3,168	1204
				488,7	–	185706	–	113	–	–
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	26740	6,48	6,48	173275	173275	54469	–	–
				–	2,1	–	56154	97	0,00806	216
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3950	134,1	–	529695	–	598555	0,972	3839

	м3 грунта		134,1	–	529695	–	113	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12350	21,55	4,52	266143	55822	204011	0,108	1334
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	210321	–	97	–	–
13 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	125	289,15	289,15	36144	36144	22628	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	23328	97	0,858	107
14 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,2	1791,2	152,52	18270	1556	2796	1,02	10
	м3 основания		153,68	57,15	1568	583	130	0,279	3
16 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,056	47611,09	17877,09	2666	1001	2504	173	10
	км трубопровода		29700	4698,68	1663	263	130	18,1	1
17 Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	7,444	70811,26	30144,88	527119	224398	469437	236	1757
	км трубопровода		40500	8009,55	301482	59623	130	31,06	231
20 8-4-1001	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	61	151		9211				
	м								
21 8-4-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7500	1111		8332500				
	м								
72 Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм	0,04	243707,18	102058,18	9748	4082	8007	615	25
	км трубопровода		115425	38553,75	4617	1542	130	188,29	8
76 Е22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,04	647812,25	104375,72	25912	4175	5281	356,7	14
	км трубопровода		62122,5	39429	2485	1577	130	192,57	8
81 Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 140 мм	40	282,86	0,37	11314	15	8139	0,897	36

	м трубы, уложенной в футляре			156,38	0,14	6255	6	130	0,0007	–
	Раздел 2 Сборные железобетонные элементы									
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	153,6	5110,42	1879,87	784961	288748	394155	8,86	1361
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			1435,5	538,43	220493	82703	130	2,061	317
84	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=0,395;	171,24459	26100		4469484				
		м3								
85	30-18-33	Кольца Ко6	4,48	4062,5		18200				
		м								
86	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	64	3250		208000				
		м								
117	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,72	175710,1	1826,1	126511	1315	8861	42,7	31
		т стальных элементов		8100	690,75	5832	497	140	3,37	2

Насосная водопроводная станция II-го подъема

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

14	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,735	12000		116820				
		м3								
15	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,368	11600		15869				
		м3								

16	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	*м3*	33,81	11200	378672
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м3*	44,913	83	3728
		Раздел 5 Покрытие				
88	30-17-11	Ребристые плиты ПГ-4AtVt 1130+185-45.2	*м2*	17,79	1225	21793
89	30-17-11	Ребристые плиты ПВ7-4AtVt 1130+185-45	*м2*	35,58	1270	45187
90	30-17-11	Ребристые плиты ПВ4-4AtVt 1130+185-45	*м2*	17,79	1270	22593

Всего прямые затраты по акту	23986487	**5188907**	**29455**
		752175	**2701**
В том числе стоимость: материалов, тенге	14078875		
Накладные расходы, тенге	6151293		
- заработная плата, тенге	922694		
- трудоемкость, чел-ч	3076		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1808267		
Всего	31946047		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	868933		
- сметная заработная плата, тенге	122519		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	695		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	1299474		
- сметная заработная плата, тенге	597758		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3639		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	328150		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	131260		
Затраты , связанные с командированием работников	3250000		

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	37823864
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	96715620
- материалы, тенге	35999684
- сметная заработная плата, тенге	19364834
Налог (2 %)	1934312
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	98649932
НДС (12 %)	11837992
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	110487924

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТех Экспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**