"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Форма КС-3

Заказ 2018-1

**Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**
**Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69**
**БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
**Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»**
**Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3**
**БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"**
**Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО**
**Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10 , дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.**

# Справка №13
## о стоимости выполненных работ и затрат
**за август 2019 г.**

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | в том числе | | | НДС 12 % | Всего |
| | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Выполнено в текущем месяце | 138395,819 | 97566,924 | 37170,529 | 3658,366 | 16607,498 | 155003,317 |
| | **Всего по объекту с начала строительства** | **690340,714** | **676914,093** | 37170,529 | **13426,621** | **82840,886** | **773181,600** |

**Заказчик:**

**И.о.руководителя** _____ **Т. Бакытбекулы**

**Директор**

**ТОО «АВК Tehnology»** _____ **Курманова А.К.**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"**

_____ **Андреева Е. В.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

**Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**
**Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69**
**БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
**Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»**
**Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3**
**БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"**
**Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО**
**Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение**

## Акт №13
## приемки выполненных работ за август 2019 г. от 28.08.2019 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ЛС 2-1-1 на сети водопровода, поселковой сети | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Поселковая сеть** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-13 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта* | 10500 | 26,45 / 1,57 | 24,88 / 6,84 | 277725 / 16485 | 261240 / 71820 | 85656 / 97 | 0,01093 / 0,02376 | 115 / 249 |
| 2 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта* | 19800 | 33,4 / 1,99 | 31,41 / 8,64 | 661320 / 39402 | 621918 / 171072 | 204160 / 97 | 0,0138 / 0,03 | 273 / 594 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е1-12-16 | | | | | | | | |
| | Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 70 | 52,88 | 49,75 | 3702 | 3483 | 1142 | 0,02184 | 2 |
| | *м3 грунта* | | 3,13 | 13,69 | 219 | 958 | 97 | 0,04752 | 3 |
| 4 | Е1-12-17 | | | | | | | | |
| | Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | 1850 | 68,38 | 64,32 | 126503 | 118992 | 39031 | 0,0282 | 52 |
| | *м3 грунта* | | 4,06 | 17,69 | 7511 | 32727 | 97 | 0,06144 | 114 |
| 5 | Е1-170-3 | | | | | | | | |
| | Разработка скального грунта 5 группы пневматическими отбойными молотками | 510 | 1732,95 | 756,45 | 883805 | 385790 | 562757 | 5,97 | 3045 |
| | *м3 грунта* | | 976,5 | – | 498015 | – | 113 | – | – |
| 6 | Е1-170-4 | | | | | | | | |
| | Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками | 210 | 2099,7 | 940,95 | 440937 | 197600 | 274972 | 7 | 1470 |
| | *м3 грунта* | | 1158,75 | – | 243338 | – | 113 | – | – |
| 9 | Е1-162-8 | | | | | | | | |
| | Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 450 | 488,7 | – | 219915 | – | 248504 | 3,168 | 1426 |
| | *м3 грунта* | | 488,7 | – | 219915 | – | 113 | – | – |
| 10 | Е1-27-2 | | | | | | | | |
| | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 25300 | 6,48 | 6,48 | 163944 | 163944 | 51536 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 53130 | 97 | 0,00806 | 204 |
| 11 | Е1-166-2 | | | | | | | | |
| | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 1500 | 134,1 | – | 201150 | – | 227300 | 0,972 | 1458 |
| | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 201150 | – | 113 | – | – |
| 12 | Е1-134-1 | | | | | | | | |
| | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 26800 | 21,55 | 4,52 | 577540 | 121136 | 442712 | 0,108 | 2894 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 456404 | – | 97 | – | – |
| 14 | Е23-1-1 | | | | | | | | |
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 9,97 | 1791,2 | 152,52 | 17858 | 1521 | 2733 | 1,02 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 1532 | 570 | 130 | 0,279 | 3 |
| 17 | E22-11-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм | 5,1 | 70811,26 | 30144,88 | 361137 | 153739 | 321619 | -236 | 1204 |
| | | *км трубопровода* | | 40500 | 8009,55 | 206550 | 40849 | 130 | 31,06 | 158 |
| 21 | 8-4-1007 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 5412,05 | 1111 | | 6012788 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Сборные железобетонные элементы** | | | | | | | | | |
| 83 | E22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 180 | 5110,42 | 1879,87 | 919876 | 338377 | 461899 | 8,86 | 1595 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 258390 | 96917 | 130 | 2,061 | 371 |
| 85 | 30-18-33 | Кольца Ко6 | 21,5 | 4062,5 | | 87344 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 86 | 30-18-33 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) | 232,62 | 3250 | | 756015 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 92 | 30-18-33 | Кольца Ко6 | 3,15 | 4062,5 | | 12797 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 93 | 30-18-33 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) | 40,05 | 3250 | | 130163 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 94 | 30-18-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) | 72,1 | 4360 | | 314356 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 97 | 30-18-33 | Кольца Ко6 | 0,14 | 4062,5 | | 569 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 101 | E6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 180 | 8552,17 | 66,01 | 1539391 | 11882 | 41708 | 1,35 | 243 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 35235 | 4487 | 105 | 0,1218 | 22 |
| 102 | E8-6-9 | Кладка горловины колодца | 15 | 9437,25 | 296,6 | 141559 | 4449 | 18160 | 5,95 | 89 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 915,75 | 110,25 | 13736 | 1654 | 118 | 0,54 | 8 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **13850394** | **2384071** | | | **13876** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | **2197882** | **474184** | | | **1726** |
| | | | | | | 9268443 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 2983889 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | | 447583 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 1492 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 1010057 | | | | |
| | **Всего** | | | | | **17844340** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (3,4 %) | | | | | 485366 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 68437 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 388 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %) | | | | | 725856 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 333894 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 2032 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | | 183297 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | | 73319 | | | | |
| | Командировочные расходы | | | | | 14500000 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | | **33812178** | | | | |
| | ЛС 2-2-6 на контроль и автоматизацию | | | | | | | | | |
| 1 | 80-1-1 | Шкаф контролера (ШК) габаритные размеры 2000x800x400 мм | *шт* | 1 | 2860486,47 | 2860486 | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **2860486** | – | | | – |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | – | – | – | | – |
| | оборудования, тенге | | | | | 2860486 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | – |
| | **Всего** | | | | **2860486** |
| | Временные здания и сооружения (3,4 %) | | | | – |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 0 |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 0 |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %) | | | | – |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 0 |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 0 |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | – |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2860486** |

ЛС 2-2-8 Технологические трубопроводы

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80-1-1(пл) | Консольный насосный агрегат KHD-65-250NB-NL-S1-G-30/2 | *шт* | 3 | 838036 | 2514108 |
| 15 | 9-2-69 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002 | *шт* | 14 | 24851 | 347914 |
| 17 | 9-2-71 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250 ГОСТ 5762-2002 | *шт* | 4 | 63191 | 252764 |
| 29 | 80-10-1 | Бактерицидная установка УФ-ОВ-100 | *шт* | 2 | 925401 | 1850802 |
| 46 | 80-1-12(пл) | Дренажный насос Q=10.5 м3/час, H=11,5 м, N1,27 кВт PD 504 T | *шт* | 1 | 38026 | 38026 |
| 47 | 99-1-5(пл) | Пожарный шкаф деревянный размером 1340x840x250 | *шт* | 1 | 5866 | 5866 |
| 52 | 74-1-30(об) | Шкаф для хранения одежды габаритами 250x200x1600 | *секция* | 2 | 8170 | 16340 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 74-1-28(об | Шкаф для хранения хозинвентаря габаритами 250x200x1600 | | | | | | | |
| | | *секция* | 1 | 5805 | 5805 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **5031625** | | | | |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | 606544 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | 4425081 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 36393 | | | | |
| | | **Всего** | | | **5068018** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (3,4 %) | | | 17488 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 2466 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 14 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %) | | | 26153 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | 12030 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 73 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | 6604 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | 2642 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **5120905** | | | | |

ЛС 2-1-3 Добавляемые работы

**Раздел 1 Поселковая сеть**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е1-12-17 | Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 180 | 68,38 | 64,32 | 12308 | 11578 | 3798 | 0,0282 | 5 |
| | | | | 4,06 | 17,69 | 731 | 3184 | 97 | 0,06144 | 11 |
| 2 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 751 | 1791,2 | 152,52 | 1345191 | 114543 | 205834 | 1,02 | 766 |
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 115414 | 42920 | 130 | 0,279 | 210 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8-4-1005 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 805 | 678 | 545790 | | | | |
| 6 | 8-4-1001 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 132 | 151 | 19932 | | | | |
| 12 | 9-1-21 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | шт | 1209 | 516 | 623844 | | | | |
| 25 | Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм | км трубопровода | 10,2 | 47611,09 | 17877,09 | 485633 | 182346 | 456127 | 173 |
| | | | | | 29700 | 4698,68 | 302940 | 47927 | 130 | 18,1 |
| 26 | 8-4-940 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | м | 23311,81 | 49 | 1142279 | | | | |
| 31 | 8-6-104 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 290 | 1803 | 522870 | | | | |

**Раздел 2 Сборные железобетонные элементы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 8-4-1005 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 396,58 | 678 | 268881 | | | | |
| 40 | 8-4-1001 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-50x4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 1402,588 | 151 | 211791 | | | | |
| 42 | 99-16-1(пл | Седелка Д160x32 | шт | 20 | 1003 | 20060 | | | | |
| 43 | 99-16-2(пл | Седелка Д140x32 | шт | 837 | 824 | 689688 | | | | |
| 44 | 99-16-3(пл | Седелка Д110x32 | шт | 243 | 486 | 118098 | | | | |
| 45 | 99-16-4(пл | Седелка Д50x32 | шт | 134 | 168 | 22512 | | | | |
| 46 | 99-16-5(пл | Седелка Д140x110 | шт | 23 | 837 | 19251 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 99-16-6(пл Седелка Д140х50 | шт | 69 | 812 | 56028 | |
| 48 | 99-16-7(пл Седелка Д110х110 | шт | 16 | 819 | 13104 | |
| 49 | 99-16-8(пл Седелка Д110х50 | шт | 12 | 812 | 9744 | |
| 50 | 99-16-9(пл Седелка Д50х50 | шт | 22 | 168 | 3696 | |

**Раздел 4 ДЭУ-200**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 80-16-1 Дизель электрическая установка мощностью 200 кВт GrandPower GST-275 (ДЭУ-200), резервная мощность 275 кВА(220 кВт), основная мощность 250 кВА (200 кВт), 380 В, 50Гц, с АВР , в утепленном блок контейнере, из панелейсендвич, по 2 степени автоматизации, размер4050х2120х2500, с автоматическими жалюзи, конвекторамиотопления, освещением, щитом собственных нужд,пожарно-охранной сигнализацией, зарядное устройство,топливный бак, глушитель шума, подогревателиэлектрические, комплект АКБ | комплект | 1 | 3472610 | 3472610 | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **9603310** | **308467** | **2536** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **419085** | **94031** | **406** |
| | оборудования, тенге | | | | 5403150 | | |
| | | | | | 3472610 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 665759 | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 99864 | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 333 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 407788 | | |
| | **Всего** | | | | **10676857** | | |
| | Временные здания и сооружения (3,4 %) | | | | 195956 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 27630 | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 157 | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %) | | | | 293048 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 134802 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 821 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 74002 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 29601 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **11269464** | | |
| **Всего прямые затраты** | **31345815** | **2692538** | **16412** |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | **2616967** | **568215** | **2132** |
| оборудования, тенге | 15278137 | | |
| Накладные расходы, тенге | 10758177 | | |
| - заработная плата, тенге | 3649648 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 547447 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 1825 | | |
| **Всего** | 1454238 | | |
| | **36449701** | | |
| Временные здания и сооружения (3,4 %) | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 698810 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 98533 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %) | 559 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1045057 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 480726 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2926 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 263903 | | |
| | 105562 | | |
| Командировочные расходы | 14500000 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **53063033** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | **135682175** | | |
| - материалы, тенге | 39066197 | | |
| - оборудование, тенге | 27508659 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 11970219 | | |
| Налог (2 %) | 2713644 | | |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **138395819** | | |

НДС (12 %) 16607498,3

**Всего по акту с учетом НДС (12 %) 155003317**

**Заказчик:**

**И.о.руководителя_____ Т. Бакытбекулы**

**Генподрядчик:**

**Директор _____ Курманова А.К.**

**Технический надзор**

**Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"**

**_____ Андреева Е. В.**