"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Форма КС-3

Заказ 2018-1

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10 , дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г.

Справка №14
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	41706,457	40345,364	0,000	1361,093	5004,775	46711,232
	Всего по объекту с начала строительства	**732047,171**	**680088,928**	37170,529	**14787,714**	**87845,661**	**819892,832**

Заказчик:
И.о.руководителя _____ **Т. Бакытбекулы**

Директор
ТОО «АВК Tehnology» _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-

Акт №14
приемки выполненных работ за август 2019 г. от 30.09.2019 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 на сети водопровода, поселковой сети								
		Раздел 1 Поселковая сеть								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7052	26,45	24,88	186525	175454	57529	0,01093	77
		м3 грунта		1,57	6,84	11072	48236	97	0,02376	168
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1937,08	33,4	31,41	64698	60844	19973	0,0138	27
		м3 грунта		1,99	8,64	3855	16736	97	0,03	58
3	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	120	52,88	49,75	6346	5970	1958	0,02184	3

	м3 грунта								
			3,13	13,69	376	1643	97	0,04752	6
4	Е1-12-17								
	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kзпр1=1,2; kэкс1=1,2; kзпм1=1,2;	294	68,38	64,32	20104	18910	6203	0,0282	8
	м3 грунта								
			4,06	17,69	1194	5201	97	0,06144	18
6	Е1-170-4								
	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	327	2099,7	940,95	686602	307691	428169	7	2289
	м3 грунта								
			1158,75	–	378911	–	113	–	–
7	П9-29-1								
	Погрузка лишнего грунта	540	27,1	27,1	14634	14634	10244	–	–
	т								
			–	18,97	–	10244	100	0,03984	22
8	П8-5-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	540	45	45	24300	24300	4860	–	–
	т								
			–	9	–	4860	100	0,0189	10
9	Е1-162-8								
	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную) т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	327	488,7	–	159805	–	180580	3,168	1036
	м3 грунта								
			488,7	–	159805	–	113	–	–
10	Е1-27-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3161,82	6,48	6,48	20489	20489	6441	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	6640	97	0,00806	25
11	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	34400	134,1	–	4613040	–	5212735	0,972	33437
	м3 грунта								
			134,1	–	4613040	–	113	–	–
12	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3173,25	21,55	4,52	68384	14343	52419	0,108	343
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	54040	–	97	–	–
13	Е1-173-1								
	Водоотлив из траншей	240	289,15	289,15	69396	69396	43445	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	44789	97	0,858	206
38	Е22-37-3								
	Установка гидрантов пожарных	59	538,88	–	31794	–	22090	1,82	107
	шт								
			288	–	16992	–	130	0,07	4

Раздел 2 Сборные железобетонные элементы										
82	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3	23758,67	2104,76	71276	6314	11645	13,9	42
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	7088	1870	130	2,475	7
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	100,73	5110,42	1879,87	514773	189359	258484	8,86	892
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	144598	54236	130	2,061	208
Раздел 3 Водовод ВО										
140	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,02	154891,68	66009,8	3098	1320	2474	376	8
		км трубопровода		70200	24936,75	1404	499	130	121,79	2
147	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,88	174718,44	71861,81	153752	63238	126036	441	388
		км трубопровода		83025	27146,25	73062	23889	130	132,58	117
151	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	88	1803		158664				
		м								
210	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	504	1,07	2
		задвижка или клапан		186,75	6,75	374	14	130	0,03	–
211	9-4-137	Кран шаровый фланцевый, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	2	4530		9060				
		шт								
		Всего прямые затраты				**6877293**	**972297**			**38659**
						5465811	**218857**			**851**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				439185				
		Накладные расходы, тенге				6445789				
		- заработная плата, тенге				966868				
		- трудоемкость, чел-ч				3223				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				799385				

Всего	**14122467**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	384131
- сметная заработная плата, тенге	54162
- нормативная трудоемкость, чел-ч	307
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	574461
- сметная заработная плата, тенге	264252
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1608
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	145066
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	58026
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15284151**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**39081574**
- материалы, тенге	1122996
- сметная заработная плата, тенге	18341468
Налог (2 %)	781631
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39863205**
НДС (12 %)	4783585
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44646790**

ЛС 2-1-3 Добавляемые работы

Раздел 1 Поселковая сеть

1	Е1-12-17								
	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1230	68,38	64,32	84107	79114	25950	0,0282	35
	м3 грунта		4,06	17,69	4994	21759	97	0,06144	76
2	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	245	1791,2	152,52	438844	37367	67150	1,02	250
	м3 основания		153,68	57,15	37652	14002	130	0,279	68
	Всего прямые затраты				**522951**	**116481**			**285**
					42646	**35761**			**144**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				363825				

Накладные расходы, тенге	93100
- заработная плата, тенге	13965
- трудоемкость, чел-ч	47
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36963
Всего	**653014**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	17762
- сметная заработная плата, тенге	2504
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	26563
- сметная заработная плата, тенге	12219
- нормативная трудоемкость, чел-ч	74
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6708
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2683
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**706730**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1807109**
- материалы, тенге	930301
- сметная заработная плата, тенге	297855
Налог (2 %)	36142
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1843251**
НДС (12 %)	221190
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2064441**

Всего прямые затраты по акту:	7400244
	5508457
В том числе стоимость: материалов, тенге	803010
Накладные расходы, тенге	6538889
- заработная плата, тенге	980833
- трудоемкость, чел-ч	3270
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	836348
Всего	14775481
Временные здания и сооружения (3,4 %)	401893

- сметная заработная плата, тенге	56666
- нормативная трудоемкость, чел-ч	321
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	601024
- сметная заработная плата, тенге	276471
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1682
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	151774
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	60709
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	15990881
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	40888683
- материалы, тенге	2053297
- сметная заработная плата, тенге	18639323
Налог (2 %)	817774
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	41706457
НДС (12 %)	5004775
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	46711232

Заказчик:
И.о.руководителя_____ Т. Бакытбекулы

Генподрядчик:
Директор _____ Курманова А.К.

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ Андреева Е. В.