Форма КС-3

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Заказ 2018-1

Заказчик: ГУ '' Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района''
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69
БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ ''КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК''
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО ''Банк ЦентрКредит''
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО
Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10 , дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г., дополнительное соглашение №6 от 25.12.2019 г.

Справка №19
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге				НДС 12 %	Всего
		Сметная стоимость	в том числе				
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3 713,36802	3 592,18355		121,18447	445,60416	4 158,97218
	Всего по объекту с начала строительства	**821 130,07188**	**760 170,61550**	40 894,79200	**20 064,66438**	**98 535,60863**	**919 665,68050**

Заказчик:
Руководитель _____ **Т. Бакытбекулы**

Директор
ТОО «АВК Tehnology» _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор
Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"
_____ **Андреева Е. В.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

БИН 180740029573, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ25070103KSN1824000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Кокпекты Кокпектинского района ВКО

Основание: договор №01 2017-12-27, дополнительное соглашение №1 от 2018-04-04, дополнительное соглашение №2 от 2018-08-27, дополнительное соглашение №3 2018-09-10 , дополнительное соглашение № 5 от 19 04 2019 г., дополнительное соглашение №6 от 25.12.2019 г.

Акт №19
приемки выполненных работ за август 2020 г.
(локальная смета 2-1-1)

на сети водопровода, поселковой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Поселковая сеть								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	340	26,45 / 1,57	24,88 / 6,84	8993 / 534	8459 / 2326	2774 / 97	0,01093 / 0,02376	4 / 8
17	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм *км трубопровода*	0,9	70811,26 / 40500	30144,88 / 8009,55	63730 / 36450	27130 / 7209	56757 / 130	236 / 31,06	212 / 28

	Раздел 2 Сборные железобетонные элементы									
83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	30,43	5110,42	1879,87	155510	57204	78086	8,86	270
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	43682	16384	130	2,061	63
89	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,9	15419,92	1879,87	137237	16731	22838	8,86	79
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	12776	4792	130	2,061	18
90	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1	23758,67	2104,76	23759	2105	3882	13,9	14
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	2363	623	130	2,475	2
117	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	3,65	175710,1	1826,1	641342	6665	44920	42,7	156
		т стальных элементов		8100	690,75	29565	2521	140	3,37	12
	Раздел 3 Водовод ВО									
208	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,01	62566,88	6788,5	626	68	628	253	3
		км трубопровода		45675	2565	457	26	130	12,52	–
	Всего прямые затраты					**1031197**	**118362**			**738**
						125827	**33881**			**131**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					787007				
	Накладные расходы, тенге					209885				
	- заработная плата, тенге					31483				
	- трудоемкость, чел-ч					105				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					74465				
	Всего					**1315547**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)					35783				

- сметная заработная плата, тенге	5045
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	53513
- сметная заработная плата, тенге	24616
- нормативная трудоемкость, чел-ч	150
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13513
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5405
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1423761**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3640556,88**
- материалы, тенге	1580868
- сметная заработная плата, тенге	822359
Налог (2 %)	72811,14
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3713368,02**
НДС (12 %)	445604,16
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4158972,18**

Заказчик:
Руководитель _____ **Т. Бакытбекулы**

Генподрядчик:
Директор _____ **Курманова А.К.**

Технический надзор

Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е. В.**